Счет-фактура № 11 от 28 июня 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DAVO"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080740004517, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Машхур Жусупа,105-7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0005808, от 29.12.2012

ИИК поставщика: KZ568210539812148216, в банке АО "BankRBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №63/045 от 04 марта 2017 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Строительная,70а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080740004517, Товарищество с ограниченной ответственностью "DAVO", Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Машхур Жусупа,105-7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990740000801, Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Строительная,70а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990740000801, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Строительная,70а

ИИК получателя: KZ65070103KSN4516000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")	работа	1	8 928 571,43	8 928 571,43	12%	1 071 428,57	10 000 000,00		
Всего по счету:					**8 928 571,43**		**1 071 428,57**	**10 000 000,00**		

Руководитель: Мешко А. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Лящук М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DAVO" -
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")
Договор о государственных закупках работ №63/045 от 04 марта 2017г

Акт №2 от 28 июня 2017г.

приемки выполненных работ

(локальная смета 2-1-1)

Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-180101-1206	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	2985	63,34	59,96	189070	178974	30686	0,00518	15,4623
		м2 покрытия		3,38	14,01	10096	41827	59,1	0,01365	40,74525
5	12-180101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	725	889,78	142,52	645093	103330	320728	1,001	725,725
		м2		696,4	52,14	504887	37800	59,1	0,0648	46,98
6	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	85,676	15307,5		1311485				
		т								
7	11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,445	5391,01	4570,79	2399	2034	488	1,0925	0,48616
		т битума		820,22	1000	365	445	60,3	0,925	0,41163
12	11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	56	1086,86	904,66	60864	50661	14410	0,21965	12,3004

		т смеси		179,64	247,11	10060	13838	60,3	0,23625	13,23
13	11-270602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1697	120,65	80,86	204735	137214	54371	0,03864	65,57208
		м2 покрытия		31,14	22	52840	37327	60,3	0,02111	35,82367
14	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	155,106	12253,87		1900649				
		т								
15	11-270602-0410	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310	6788	0,1	0,02	683	136	330	0,0001	0,6788
		м2 покрытия		0,08	–	547	–	60,3	–	–
16	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	77,384	12253,87		948253				
		т								
17	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1331,2	117,28	80,7	156127	107422	42596	0,03864	51,43757
		м2 покрытия		31,14	21,93	41450	29190	60,3	0,02104	28,00845
18	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	2662,4	0,1	0,02	271	56	130	0,0001	0,26624
		м2 покрытия		0,08	–	215	–	60,3	–	–
19	21-020501-0601	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	160,8	13164,58		2116864				
		т								
20	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,018	72499,9		1305				
		т								
21	41-020103-1010	Перевозка смеси асфальтобетонной самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	160,8	202,16		32507				
		т								

Всего прямые затраты	**7570305**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	620 460
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	579 827
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	160 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 337 511
- перевозка грузов, тенге	32 507
Накладные расходы I уровня, тенге	363 663
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 933 968
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	333 227
Итого, тенге	8 267 195
Сметная прибыль (8 %), тенге	661 376
Всего	**8 928 571**
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**8 928 571**
НДС (12 %)	**1 071 429**
Всего по акту с учетом НДС	**10 000 000**

Работы сдал (Исполнитель)

Директор ТОО "DAVO" _____ А.Л.Мешко

Работы принял (Заказчик)

Зам. руководителя ОЖКХ _____ Закарьянов М.С.

Главный специалист ОЖКХ _____ Амержанов А.Н.

Главный специалист ОЖКХ - сметчик _____ Ибашева М.Б.

форма №3

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

от _____ 28 июня 2017г

предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику (заказчику) и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DAVO"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")**

код документа	код заказчика (генподрядчика)		код подрядчика		№ № договора (письма)
	код учрежд.банка	№ счета	код учрежд.банка	№ счета	Договор о государственных закупках работ №63/045 от 04 марта 2017г

Пусковые комплексы,объекты, технологические этапы,комплексы работ	№ строки	код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ,засчит-ый в вып-ние плана подлеж. оплате(гр.3)		
			с начала года	на 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев года	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенство-я проект.решения	из гр.4 работы по монтажу оборудования	стоимость выполненных прочих затрат не входящих в состав смр	строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и др.подрядные работы	из гр.8 и 9 подлежит оплате за отчетн.период
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Кунаева (участок:подъездная автодорога к ТОО "Проммашкомплект")			58 125 000		40 816 063					8 928 571		8 928 571
НДС 12%			6 975 000		4 897 928					1 071 429		1 071 429
Итого к оплате, тенге			**65 100 000**		**45 713 991**					**10 000 000**		**10 000 000**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DAVO"

_____ А.Л.Мешко

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

_____ А.С.Гайдаренко