ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** от 24 июня 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
4661503	11750	4	26.02.2013г.	обл.бюдж.	466037011	ТОО	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты: на приобрет. материалов	дополнительные затраты: другие доп. расходы	налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Школа на 300 мест	339 741 503	61 964 286	95 521 277	5 908 280	22 026 646	11 063 716			7 435 714	69 400 000

М.П. **Заказчик:** Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО» _____ **Н.Е. Оразбеков**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Е.К. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО «ОблDORкомхоз» _____ **Б.К. Малдыбаев**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО

Акт № 5
приемки выполненных работ за **июнь** от 24 июня 2014 года.

на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	%	рабочих, обс.машин	
									на един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 9. Двери								
		Внутренние двери								
264	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	27,34	398,48	102,53	10894	2803	6145	0,9	25
		м2		151,65	35,67	4146	975	120	0,14	4
265	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	8,27	323,78	83,13	2678	687	1667	0,8	7
		м2		138,83	29,17	1148	241	120	0,12	1
266	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	34,07	634,99	31,85	21634	1085	8293	1,15	39
		м2		190,8	12,04	6501	410	120	0,06	2

267	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема более 3 м2	3,81	495,01	31,37	1886	120	818	0,99	4
		м2		167,18	11,86	637	45	120	0,06	0
268	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	4,11	766,66	3,04	3151	12	585	0,84	3
		м2		134,33	1,15	552	5	105	0,01	0
269	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	1,48	3660	0	5417	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
270	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	6,79	3500	0	23765	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
271	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние	3,02	3760	0	11355	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
273	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П внутренние	32,97	3760	0	123967	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
274	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	10,2	4010	0	40902	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
275	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	12,19	4250	0	51808	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
276	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	2,78	4250	0	11815	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
278	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,49	3760	0	13122	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
279	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	4	1500	0	6000	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
280	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	30	1380	0	41400	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				369794				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				17508				
		Итого:				387302				
		Раздел 14. Полы								
		1 этаж								
		Деталь 109, S=626,2 м2								

358	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	284,7	511,3	6,38	145567	1816	25184	0,45	128
		м2		69,53	2,39	19795	680	123	0,01	3
359	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	284,7	1905,05	11,03	542368	3140	34781	0,6	171
		м2		95,18	4,14	27098	1179	123	0,02	6
360	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций полов	284,7	5,89	0,91	1677	259	1715	0,03	9
		м2		4,68	0,34	1332	97	120	0	0
361	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция Спарк-древесина	93,946	207	0	19447	0	0	0	0
	ТОО «Корунд Ltd»	*м2*		0	0	0	0	0	0	0
		Деталь 531, S=108,7 м2								
377	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	108,7	279,63	9,95	30395	1082	7479	0,36	39
		м2		52,2	3,74	5674	407	123	0,02	2
		Деталь 382, S=245,1 м2								
383	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	95,1	279,63	9,95	26593	946	6544	0,36	34
		м2		52,2	3,74	4964	356	123	0,02	2
384	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	95,1	1472,02	11,72	139989	1115	20595	1,06	101
		м2		171,68	4,39	16327	417	123	0,02	2
		Деталь 399, S=115,5 м2								
393	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	39,4	1472,02	11,72	57998	462	8533	1,06	42
		м2		171,68	4,39	6764	173	123	0,02	1
		2 этаж								
		Деталь 754, S=81,3 м2								
394	Е0111-9-2	Устройство-тепло и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	28,85	235,22	4,37	6786	126	432	0,07	2
		м2		10,53	1,64	304	47	123	0,01	0
395	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 44 мм)	28,85	279,63	9,95	8067	287	1985	0,36	10
		м2		52,2	3,74	1506	108	123	0,02	1
396	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,85	216,52	3,22	6247	93	150	0,02	1
	К=4,8	*м2*		3,02	1,2	87	35	123	0,01	0
397	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (толщ. 20 мм)	28,85	369,95	14,76	10673	426	2058	0,36	10
		м2		52,43	5,54	1513	160	123	0,03	1
398	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	28,85	-91,52	-1,34	-2640	-39	-138	-0,02	-1
	К=2	*м2*		-3,38	-0,5	-98	-14	123	0	0
		Деталь 757, S=601,8 м2								
399	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	140	235,22	4,37	32931	612	2096	0,07	10
		м2		10,53	1,64	1474	230	123	0,01	1
400	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 39 мм)	140	279,63	9,95	39148	1393	9633	0,36	50
		м2		52,2	3,74	7308	524	123	0,02	3

401	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	140	171,41	2,55	23997	357	576	0,02	3
	К=3,8	*м2*		2,39	0,95	335	133	123	0	0
		Деталь 11, S=711,9 м2								
404	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	132,95	184,03	4,37	24467	581	1990	0,07	9
		м2		10,53	1,64	1400	218	123	0,01	1
405	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	132,95	266,09	2,58	35377	343	8585	0,32	43
		м2		51,53	0,97	6851	129	123	0	0
406	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	132,95	1536,74	8,54	204310	1135	14689	0,55	73
		м2		86,63	3,2	11517	425	123	0,02	3
407	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций полов	132,95	5,89	0,91	783	121	800	0,03	4
		м2		4,68	0,34	622	45	120	0	0
408	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция Спарк-древесина	109,873	207	0	22744	0	0	0	0
	ТОО «Корунд Ltd»	*кг*		0	0	0	0	0	0	0
		Деталь 603, S=114,6 м2								
414	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ. 20 мм	57,3	184,03	4,37	10545	250	857	0,07	4
		м2		10,53	1,64	603	94	123	0,01	1
415	С11011-576	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, мягкие, марка М-1, толщина 8 мм	0,059	111300	0	6567	0	0	0	0
		1000 м2		0	0	0	0	0	0	0
416	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (толщ.55 мм)	57,3	397,67	13,43	22786	770	5049	0,45	26
		м2		66,6	5,04	3816	289	123	0,02	1
417	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	57,3	491,05	4,69	28137	269	434	0,03	2
	К=7	*м2*		4,41	1,75	253	100	123	0,01	1
		Деталь 345, S=58,5 м2								
423	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по уклону	10,95	279,63	9,95	3062	109	754	0,36	4
		м2		52,2	3,74	572	41	123	0,02	0
424	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	10,95	365,09	18,42	3998	202	1251	0,42	5
		м2		85,95	6,91	941	76	123	0,03	0
425	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	10,95	770,48	27,15	8437	297	2192	0,75	8
	К=3	*м2*		152,55	10,2	1670	112	123	0,05	1
426	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,95	279,63	9,95	3062	109	754	0,36	4
		м2		52,2	3,74	572	41	123	0,02	0
427	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	29,25	1479,82	11,72	43285	343	6335	1,06	31
		м2		171,68	4,39	5022	128	123	0,02	1
		Плинтусы								

434	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	483,25	259,76	0,32	125529	155	24810	0,24	116
		м		41,63	0,11	20118	53	123	0	0
436	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	113,4	109,84	0,46	12456	52	1704	0,08	9
		м		12,04	0,18	1365	20	123	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1644788				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				191827				
		Итого:				1836615				
		Раздел 15. Внутренняя отделка								
438	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	452,28	59,3	0,35	26820	158	24752	0,3	136
		м2		51,98	0,14	23510	63	105	0	0
439	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	324,34	325,41	2,33	105543	756	27963	0,49	159
		м2		81,23	0,88	26346	285	105	0	0
447	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цем.-известковым или цементным р-ром по камню и бетону стен	739,17	351,52	4,07	259833	3008	106058	0,74	547
		м2		135,68	0,97	100291	717	105	0,05	37
448	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цем.-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	99,96	282,58	3,39	28247	339	12355	0,65	65
		м2		117	0,72	11695	72	105	0,05	5
450	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	85,6	1904,86	2,1	163056	180	30002	2	171
		м2		333	0,79	28505	68	105	0	0
455	Е0115-36-1	Облицовка водопроводных и канализац. труб гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	46	883,04	4,85	40620	223	10833	1,29	59
		м2		222,86	1,41	10252	65	105	0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				624119				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				211963				
		Итого:				836082				
		Локальная смета № 2-1-2								
		Водопровод, канализация								
		Раздел 1. Холодный водопровод В1								
11	С130901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 для воды, Ру 1,6 Мпа / 16 кгс/см2/, Dy 65 мм	10	1530	0	15300	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
12	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	1130	0	5650	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0

14	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	24	350	0	8400	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
21	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	6	448,26	16,1	2690	97	1947	1,4	8
		м		247,5	6,03	1485	36	128	0,03	0
22	С130804-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм	6	265	0	1590	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
23	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	160	965,42	12,21	154467	1954	19968	0,56	90
		м		92,93	4,57	14869	731	128	0,02	3
24	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	90	693,07	10,34	62376	931	9311	0,43	39
		м		76,95	3,87	6926	348	128	0,02	2
25	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	6,37	596,67	4,19	3801	27	501	0,34	2
		м		59,85	1,58	381	10	128	0,01	0
26	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	7,45	362,67	4,19	2702	31	586	0,34	3
		м		59,85	1,58	446	12	128	0,01	0
28	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	80	329,67	4,19	26374	335	6290	0,34	27
		м		59,85	1,58	4788	126	128	0,01	1
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				283350				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				38603				
		Итого:				321953				
		Раздел 2. Горячий водопровод Т3, Т4								
43	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	922	0	922	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
44	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500	0	500	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
45	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	395	0	2370	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
46	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	16	350	0	5600	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0

47	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	39	965,42	12,21	37651	476	4867	0,56	22
		м		92,93	4,57	3624	178	128	0,02	1
48	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	61,6	693,07	10,34	42693	637	6372	0,43	27
		м		76,95	3,87	4740	238	128	0,02	1
49	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	86	596,67	4,19	51314	360	6762	0,34	29
		м		59,85	1,58	5147	136	128	0,01	1
50	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	32	471,67	4,19	15093	134	2516	0,34	11
		м		59,85	1,58	1915	51	128	0,01	0
51	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	16	362,67	4,19	5803	67	1258	0,34	5
		м		59,85	1,58	958	25	128	0,01	0
52	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	98	364,67	4,19	35738	411	7706	0,34	33
		м		59,85	1,58	5865	155	128	0,01	1
53	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	106	329,67	4,19	34945	444	8334	0,34	36
		м		59,85	1,58	6344	167	128	0,01	1
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				232629				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				37815				
		Итого:				270444				
		Локальная смета № 2-1-3								
		Отопление и вентиляция								
		Раздел 2. Вентиляция								
		Приточная установка П2								
107	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм	0,18	1939,73	9,61	349	2	49	1,28	0
		м2		206,72	3,59	37	1	128	0,02	0
108	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 900 мм из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм	3,64	1975,51	11,11	7191	40	1132	1,48	5
		м2		238,61	4,16	869	15	128	0,02	0
109	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм	5,25	1939,73	9,61	10184	50	1413	1,28	7
		м2		206,72	3,59	1085	19	128	0,02	0
		Приточная установка П3								
125	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм	19,25	1939,73	9,61	37340	185	5181	1,28	25
		м2		206,72	3,59	3979	69	128	0,02	0

126	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм	2,8	1880,92	8,82	5267	25	568	0,96	3
		м2		155,22	3,31	435	9	128	0,02	0
127	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 600 мм из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм	12,25	1880,91	13,82	23041	169	4156	1,62	20
		м2		259,88	5,18	3184	63	128	0,03	0
		Приточная установка П4								
149	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм	32,62	1939,73	9,61	63274	313	8781	1,28	42
		м2		206,72	3,59	6743	117	128	0,02	1
150	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 600 мм из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм	1,01	1880,91	13,82	1900	14	342	1,62	2
		м2		259,88	5,18	262	5	128	0,03	0
		Вытяжная установка В4								
227	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм	24,08	1939,73	9,61	46709	231	6482	1,28	31
		м2		206,72	3,59	4978	86	128	0,02	0
228	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 900 мм из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм	3,43	1975,51	11,11	6776	38	1065	1,48	5
		м2		238,61	4,16	818	14	128	0,02	0
229	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм	2,8	1855,51	11,11	5195	31	870	1,48	4
		м2		238,61	4,16	668	12	128	0,02	0
230	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,52	1880,91	13,82	4740	35	855	1,62	4
		м2		259,88	5,18	655	13	128	0,03	0
		Вытяжная установка В5								
239	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 600 мм из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм	3,53	1880,91	13,82	6640	49	1197	1,62	6
		м2		259,88	5,18	917	18	128	0,03	0
		Вытяжная установка В6								
249	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 900 мм из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм	5,54	1975,51	11,11	10944	62	1722	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1322	23	128	0,02	0
250	Е0120-3-10	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм	21,84	1939,73	9,61	42364	210	5879	1,28	28
		м2		206,72	3,59	4515	78	128	0,02	0
		Вытяжная установка ВЕ1-ВЕ41								
278	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 600 мм из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм	12,81	1880,91	13,82	24094	177	4346	1,62	21
		м2		259,88	5,18	3329	66	128	0,03	0
		Вытяжная установка ВЕ14, ВЕ15								
289	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщ. 0,6 мм	2,63	1609,73	9,61	4234	25	708	1,28	3

		м2		206,72	3,59	544	9	128	0,02	0
		Вытяжная установка В5								
298	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщ. 0,6 мм	0,83	1670,91	13,82	1387	11	282	1,62	1
		м2		259,88	5,18	216	4	128	0,03	0
299	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщ. 0,6 мм	10,05	1645,51	11,11	16537	112	3123	1,48	15
		м2		238,61	4,16	2398	42	128	0,02	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				318166				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				48151				
		Итого:				366317				
		Локальная смета № 2-1-4								
		Электроосвещение								
22	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	720	94,79	10,91	68249	7855	66259	0,48	346
		м кабеля		78,3	6,91	56376	4975	108	0,03	22
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				68249				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				66259				
		Итого:				134508				
		Локальная смета № 2-1-5								
		Электрооборудование								
		Раздел 1. Школа								
74	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диам. до 25 мм	1200	108,6	48,9	130320	58680	59052	0,22	264
		м		39,6	12,2	47520	14640	95	0,07	84
75	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диам. до 50 мм	150	147,3	73	22095	10950	9662	0,29	44
		м		49,5	18,3	7425	2745	95	0,11	17
76	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диам. до 63 мм	40	180,3	91,6	7212	3664	3055	0,33	13
		м		57,4	23	2296	920	95	0,13	5
78	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	110	8,5	0,1	935	11	763	0,05	6
		м		7,3	0	803	0	95	0	0
79	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	257	10,6	0,1	2724	26	2174	0,06	15
		м		8,8	0,1	2262	26	95	0	0

80	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	425	14,6	0,2	6205	85	4805	0,07	30
		м		11,8	0,1	5015	43	95	0	0
81	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	158	19,6	0,5	3097	79	2477	0,1	16
		м		16,4	0,1	2591	16	95	0	0
82	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, сумм.сеч. до 6 мм2	3428	5,4	0,1	18511	343	12050	0,02	69
		м		3,7	0	12684	0	95	0	0
83	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, сумм.сеч. до 35 мм2	1167	10,6	0,4	12370	467	8537	0,05	58
		м		7,6	0,1	8869	117	95	0	1
84	Ц0108-400-1	Провода по перфорир. профилям: провод сеч. до 6 мм2	100	13,9	6,3	1390	630	826	0,04	4
	Прим.	*м*		6,9	1,8	690	180	95	0,01	1
85	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	186	66,8	18,1	12425	3367	4259	0,12	22
		м		20,3	3,8	3776	707	95	0,02	4
		Материалы не учтенные ценником								
97	С151607-126	-1.35 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 16 мм2	0,714	82200	0	58691	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
98	С151607-125	-1.36 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 10 мм2	0,59225	50600	0	29968	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
99	С151607-123	-1.37 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 6 мм2	1,442	29000	0	41818	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
100	С151607-121	-1.38 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 4 мм2	0,21845	19900	0	4347	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
102	С151607-117	-1.40 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 1,5 мм2	3,064	9230	0	28281	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				380389				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				107660				

		Итого:				488049				
		Раздел 2. Пищеблок								
164	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диам. до 50 мм	75	147,3	73	11048	5475	4831	0,29	22
		м		49,5	18,3	3713	1372	95	0,11	8
165	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диам. до 25 мм	355	108,6	48,9	38553	17360	17470	0,22	78
		м		39,6	12,2	14058	4331	95	0,07	25
167	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	444	8,5	0,1	3774	44	3079	0,05	22
		м		7,3	0	3241	0	95	0	0
168	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	167	10,6	0,1	1770	17	1412	0,06	10
		м		8,8	0,1	1470	17	95	0	0
169	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1219	10,6	0,1	12921	122	10307	0,06	73
		м		8,8	0,1	10727	122	95	0	1
		Материалы не учтенные ценником								
186	С151601-332	-1.24 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (0,157 кг/м)	0,051	28900	0	1474	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
189	С151607-117	-1.27 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1,236	9230	0	11408	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
191	С151607-121	-1.29 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,2884	19900	0	5739	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
192	С151607-123	-1.30 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,2266	29000	0	6571	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
193	С130804-1	-1.31-1.33 Трубы винипластовые (50 мм, 40 мм, 32 мм, 25 мм)	76,317	650	0	49606	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				142864				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				37099				
		Итого:				179963				

		Локальная смета № 2-1-7								
		Технологическое оборудование								
109	ССНЗ сб.5.1	Стол ученический регулируемый по высоте, 360х400х(380...460)	4	1618	0	6472	0	0	0	0
	стр.21 п.40	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
113	ССНЗ сб.5.1	Доска классная настенная трехэлементная ШК 96-48, 3000х1000	12	17100	0	205200	0	0	0	0
	стр.7 п.6	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
114	ССНЗ сб.5.5	Машина швейная электромеханическая 0,2 квтх1ф	3	18900	0	56700	0	0	0	0
	стр.43 п.20	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
115	ССНЗ сб.5.1	Машина швейно-вышивальная 0,2 квтх1ф	3	19500	0	58500	0	0	0	0
	стр.25 п.143	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
116	ССНЗ сб.1.9	Машина швейная компьютеризированная 0,2 квтх1ф	3	37200	0	111600	0	0	0	0
	стр.13 п.44	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
117	ССНЗ сб.5.5	Оверлог	3	18900	0	56700	0	0	0	0
	стр.43 п.20	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
120	ССНЗ сб.5.1	Станок деревообрабатывающий настольный СДН-1, 1,1квтх3ф, 900х600х500	1	41219	0	41219	0	0	0	0
	стр.23 п.90	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
121	ССНЗ сб.5.1	Станок настольно-сверлильный E-1516BVL/400, диаметр сверления 16 мм, 0,75квтх3ф, 270х450х1040	2	83010	0	166020	0	0	0	0
	стр.23 п.87	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
122	ССНЗ сб.5.1	Станок токарный для деревообработки DSL-1100V, диаметр обточки 370 мм, 0,55 квтх3ф, 1560х470х1150	2	49520	0	99040	0	0	0	0
	стр.23 п.89	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
123	ССНЗ сб.5.5	Станок двухдисковый шлифовальный BKL-2000, диаметр круга 200 мм, 0,55 квтх3ф, 370х415х300	2	37211	0	74422	0	0	0	0
	стр.87 п.16	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
124	ССНЗ сб.1.9	Станок настольно-токарный SPB-400, L(max) 400 мм, диаметр (max)	1	133000	0	133000	0	0	0	0
	стр.18 п.15	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
125	ССНЗ сб.5.1	Станок токарный настольный с компьютерной системой ЧПУ УТС4-ЧПУ, диам. заготовки-180 мм, 1кВтх3ф 445х320х1820	1	135105	0	135105	0	0	0	0
	стр.23 п.86	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
126	ССНЗ сб.5.1	Станок фрезерный настольный FR-16к, 420х155, число скоростей 12, 0,55 квтх3ф, 445х320х1820	1	98753	0	98753	0	0	0	0
	стр.23 п.88	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
127	ССНЗ сб.5.3	Подставка под оборудование, 800х500х750	4	4300	0	17200	0	0	0	0
	стр.9 п.7	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
128	Прайс-лист	Микроволновая печь 2квтх1ф	1	4110,31	0	4110	0	0	0	0
	«SulPAK»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
129	ССНЗ сб.8.1	Пылесос B19-101, 0,55 квтх3ф, 386х460х950	2	9310	0	18620	0	0	0	0
	стр.8 п.121	*шт*		0	0	0	0	0	0	0

130	ССНЗ сб.5.5	Стол руководителя с тумбой, компьютерной приставкой СУР02-22, 2200x1500x750	1	10320	0	10320	0	0	0	0
	стр.70 п.364	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
131	ССНЗ сб.8.1	Стол-приставка САП94-20, 800x630x750	2	4300	0	8600	0	0	0	0
	стр.11 п.7	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
132	ССНЗ сб.1.9	Кресло рабочее Модель 310	1	6665	0	6665	0	0	0	0
	стр.12 п.7	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
134	ССНЗ сб.1.9	Компьютер с ЖК 17 монитором (LG, ALSER), 0,4 квтх1ф	44	56000	0	2464000	0	0	0	0
	стр.13 п.46	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
135	ССНЗ сб.5.1	Стол читательский одноместный ШК85-82-01, 900x600x870	10	3870	0	38700	0	0	0	0
	стр.9 п.58	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
136	ССНЗ сб.8.1	Стол компьютерный с выдвижной полкой ШКО6-21, 800x600x750	27	9675	0	261225	0	0	0	0
	стр.5 п.7	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
137	ССНЗ сб.8.1	Многофункциональное лазерное устройство Самсунг, 0,3 квтх1ф	2	56215	0	112430	0	0	0	0
	стр.9 п.132	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
138	ССНЗ сб.5.1	Стол рабочий библиотекаря ШК85-83, 1500x620x918	1	15050	0	15050	0	0	0	0
	стр.9 п.61	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
139	ССНЗ сб.5.3	Стол компьютерный с подвесной тумбой Модель 540, 1300x630x750	2	10320	0	20640	0	0	0	0
	стр.11 п.104	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
140	ССНЗ сб.1.9	Шкаф каталажный со столом ШК 01-6М, 1075x600x1220	1	25740	0	25740	0	0	0	0
	стр.6 п.8	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
141	ССНЗ сб.5.1	Шкаф для хранения хлеба в тарелках ШХХ, 660x640x1956	1	11180	0	11180	0	0	0	0
	стр.25 п.135	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
142	ССНЗ сб.5.1	Стеллаж библиотечный односторонний СБС-21, 920x250x2100	9	3655	0	32895	0	0	0	0
	стр.10 п.74	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
143	ССНЗ сб.5.1	Стеллаж библиотечный односторонний СБС-22, 920x450x2100	9	4730	0	42570	0	0	0	0
	стр.10 п.73	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
144	ССНЗ сб.1.8	Осветитель таблиц для проверки остроты зрения (Аппарат Ротта) АР-1М, 0,06 квтх1ф	1	4480	0	4480	0	0	0	0
	стр.47 п.40	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
145	ССНЗ сб.5.1	Вставка к тепловому оборудованию с краном-смесителем ВКСМ, 210x840x900	1	6008	0	6008	0	0	0	0
	стр.16 п.173	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
146	ССНЗ сб.1.9	Кабины кассовые КК70 К-01, 1120x1030x870	1	87600	0	87600	0	0	0	0
	стр.38 п.9	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
147	ССНЗ сб.8.1	Аппарат кассовый с фискальной памятью 0,05 квтх1ф	1	18000	0	18000	0	0	0	0
	стр.7 п.66	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
148	ССНЗ сб.5.1	Стол лабораторный физический массивный ШК85-26, 1500x800x800	1	26445	0	26445	0	0	0	0
	стр.8 п.36	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
149	ССНЗ сб.5.1	Стол препараторский ШКО2-40, 1400x600x1300	1	16383	0	16383	0	0	0	0

	стр.9 п.40	*шт*		0	0	0	0	0	0	
150	ССНЗ сб.5.1	Шкаф вытяжной лабораторный ШК85-77-01, 1050x680x2100	1	43645	0	43645	0	0	0	0
	стр.13 п.103	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
151	ССНЗ сб.1.9	Стол С92-14, 1300x630x750	4	12255	0	49020	0	0	0	0
	стр.12 п.1	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
152	ССНЗ сб.5.1	Стол для заседаний С92-15, 2000x800x750	1	6020	0	6020	0	0	0	0
	стр.8 п.32	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
153	ССНЗ сб.5.5	Стол для дочистки овощей СО-1, 1200x800x870/920	1	7364	0	7364	0	0	0	0
	стр.97 п.3	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
154	ССНЗ сб.1.9	Вставка секционная технологическая ВСМ-420, 420x840x860	1	7260	0	7260	0	0	0	0
	стр.12 п.29	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
155	Прайс-лист	Мультимедийный кабинет на 10 учащихся мест	1	916805,84	0	916806	0	0	0	0
	АО «АБДИ»	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
156	ССНЗ сб.5.5	Трюмо-стол, 1000x560x750	8	17041	0	136328	0	0	0	0
	стр.43 п.9	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
157	Прайс-лист	Стол учителя лингафонный ШК-99-01, 1200x600x760	2	7288,05	0	14576	0	0	0	0
	Экспер.завод	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
158	ССНЗ сб.1.2	Кресло для зрительного зала Модель 334	110	7525	0	827750	0	0	0	0
	Ц62-4-7	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
159	ССНЗ сб.8.1	Стол для президиума С01-23, 2000x900x750	1	34400	0	34400	0	0	0	0
	стр.5 п.28	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
160	ССНЗ сб.8.1	Трибуна Модель 20, 600x500x1200	1	17200	0	17200	0	0	0	0
	стр.5 п.40	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
161	ССНЗ сб.5.1	Синтезатор 0,3 квтх1ф	1	70000	0	70000	0	0	0	0
	стр.18 п.148	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
162	ССНЗ сб.1.8	Диван	3	17093	0	51279	0	0	0	0
	стр.49 п.14	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
163	ССНЗ сб.1.8	Скамейка гимнастическая, 3500x230x300	10	6800	0	68000	0	0	0	0
	стр.87 п.16	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
164	ССНЗ сб.5.5	Весы товарные настольные MER 322P-15.2, 300x300x420	3	14600	0	43800	0	0	0	0
	стр.103 п.17	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
165	ССНЗ сб.5.1	Комплект оборудования и приборов для кабинета физики	1	991313	0	991313	0	0	0	0
	стр.28	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
166	ССНЗ сб.5.1	Комплект столов и стульев для кабинета физики	10	7418	0	74180	0	0	0	0
	стр.8 п.19	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
167	ССНЗ сб.5.1	Комплект оборудования и приборов для кабинета химии	1	597589	0	597589	0	0	0	0
	стр.28	*комлект*		0	0	0	0	0	0	0
168	ССНЗ сб.5.1	Комплект столов и стульев для кабинета химии	10	11073	0	110730	0	0	0	0
	стр.7 п.14	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
169	ССНЗ сб.5.1	Комплект оборудования и приборов для кабинета биологии	1	785517	0	785517	0	0	0	0
	стр.28	*комлект*		0	0	0	0	0	0	0
170	ССНЗ сб.5.1	Комплект оборудования и приборов для кабинета биологии	10	7418	0	74180	0	0	0	0
	стр.7 п.15	*комлект*		0	0	0	0	0	0	0

171	ССНЗ сб.5.5	Брусья гимнастические разновысокие (женские) массовые	1	36000	0	36000	0	0	0	0
	стр.38 п.14	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
172	ССНЗ сб.8.1	Вышка судейская	1	22575	0	22575	0	0	0	0
	стр.5 п.31	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
173	ССНЗ сб.1.9	Стол-шкаф кухонный, 800x600x900	1	9675	0	9675	0	0	0	0
	стр.29 п.20	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
174	ССНЗ сб.5.3	Стеллаж для игрушек, 1000x300x800	2	6988	0	13976	0	0	0	0
	стр.9 п.14	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
175	ССНЗ сб.5.5	Стойка волейбольная нетелескопическая с закладными стаканами	2	6800	0	13600	0	0	0	0
	стр.38 п.10	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
176	ССНЗ сб.5.3	Пирамида для оружия, 1054x530/360x1822	1	4300	0	4300	0	0	0	0
	стр.9 п.7	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
177	ССНЗ сб.5.3	Стул детский	20	1398	0	27960	0	0	0	0
	стр.10 п.51	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
178	ССНЗ сб.5.3	Стол детский, 800x350 (2)x580	10	3655	0	36550	0	0	0	0
	стр.9 п.29	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
179	ССНЗ сб.1.8	Весы аналетические, цена деления 0,1 мг ВЛ-120	2	170800	0	341600	0	0	0	0
	стр.74 п.37	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
180	ССНЗ сб.1.8	Стол для весов, 600x400x780	2	10980	0	21960	0	0	0	0
	стр.75 п.42	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
181	ССНЗ сб.1.8	Шкаф сушильный, температурные режимы +60...+200, 665x695x800	2	73580	0	147160	0	0	0	0
	стр.60 п.51	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
182	Прайс-лист	Электропечь камерная ЭКПС-10, V 10 л, Т	2	78366,17	0	156732	0	0	0	0
	АО Медтехн.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
183	ССНЗ сб.1.8	Стол лабораторный на 1 рабочее место, 1200x600x750	2	62560	0	125120	0	0	0	0
	стр.47 п.43	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
184	ССНЗ сб.5.1	Тележка универсальная, 1000x610x920	1	7474	0	7474	0	0	0	0
	стр.15 п.193	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
185	ССНЗ сб.1.8	Электросушитель для рук	15	3300	0	49500	0	0	0	0
	стр.29 п.46	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
186	Прайс-лист	Панель LCD	2	222113,55	0	444227	0	0	0	0
	VisiOPlAn	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
187	Прайс-лист	Терминал напольный, монитор 17	1	94660,3	0	94660	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
188	Прайс-лист	Интерактивная доска	14	274059,04	0	3836827	0	0	0	0
	АО «АБДИ»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
189	ССНЗ сб.1.9	Доска классная настенная, 1500x1000	6	13330	0	79980	0	0	0	0
	стр.13 п.33	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
190	ССНЗ сб.8.1	Шкаф металлический с сейфом, 400x380x1200	2	4515	0	9030	0	0	0	0
	стр.8 п.122	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
191	Прайс-лист	Газетница, 900x380x1800	1	9874,14	0	9874	0	0	0	0

	Экспер.завод	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
192	ССНЗ сб.5.5	Телевизор с 42 ЖК-монитором с настенной конструкцией крепления	1	25000	0	25000	0	0	0	0
	стр.25 п.55	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
193	ССНЗ сб.1.9	Тиски точные SVA-160	11	8200	0	90200	0	0	0	0
	стр.19 п.28	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
194	ССНЗ сб.5.1	Наглядные пособия для учебных кабинетов казахского языка и литературы	1	104700	0	104700	0	0	0	0
	стр.28 прил.1	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
195	ССНЗ сб.5.1	Наглядные пособия для учебных кабинетов руского языка и литературы	1	90900	0	90900	0	0	0	0
	стр.28 прил.1	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
196	ССНЗ сб.5.1	Наглядные пособия для учебных кабинетов математики	1	156580	0	156580	0	0	0	0
	стр.28 прил.1	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
197	ССНЗ сб.5.1	Наглядные пособия для учебных кабинетов географии	1	303370	0	303370	0	0	0	0
	стр.28 прил.1	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
198	ССНЗ сб.5.1	Наглядные пособия для учебных кабинетов иностранного языка	2	59300	0	118600	0	0	0	0
	стр.28 прил.1	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
199	ССНЗ сб.5.1	Учебно-наглядное пособие для учебного кабинета НВП и прочее учебное оборудование	1	451923	0	451923	0	0	0	0
	стр.5, 28, 29 р 3	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
200	ССНЗ сб.5.1	Комплект инструментов классных	10	15600	0	156000	0	0	0	0
	стр.30 п.4-11	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
202	ССНЗ сб.5.1	Наглядные пособия для начальной школы	5	691327	0	3456635	0	0	0	0
	стр.28 прил.1	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				19861237				
		- оборудования				19861237				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				19861237				
		Локальная смета № 4-1-4								
		ДЭУ 30								
1	Спрайс-лист	Дизель-электрическая установка на базе утепленных блок-контейнеров, мощностью 30 кВт ДЭУ-30 1РК-М	1	2165408,6	0	2165409	0	0	0	0
	ТОО «АЛСЭН»	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				2165409				
		- оборудования				2165409				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				2165409				
		Котельная								
		Локальная смета № 6-1-5								
		Электроосвещение								

4	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	6	313	131	1878	786	889	0,75	5
		шт		119	36,9	714	221	95	0,21	1
5	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	22	342,8	134	7542	2948	4092	0,99	22
		шт		158	37,8	3476	832	95	0,22	5
		Материалы не учтенные ценником								
27	Спрайс-лист	-16 Светильник переносной аккумуляторный в комплекте с лампой и шнуром АН-0-001 "Балхаш"	1	1848,26	0	1848	0	0	0	0
	ТОО «Азия-Э»	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				11268				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				4981				
		Итого:				16249				
		Локальная смета № 6-2-1								
		Наружные сети водоснабжения								
		Раздел 2. Наружный водопровод В1								
34	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	8060	0	8060	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
41	Е0127-39-17	Устройство отмостки из бетона В7,5	5,4	1801,31	26,34	9727	142	385	0,3	2
		м2		47,03	6,58	254	36	133	0,03	0
42	Е0108-6-9	Кладка горловины из керамического кирпича	0,09	9437,25	296,6	849	27	109	5,95	1
		м3		915,75	110,25	82	10	118	0,54	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				18636				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				494				
		Итого:				19130				
		Локальная смета № 7-1-5								
		Ограждение								
5	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы	37	9154,62	378,84	338721	14017	36856	3,6	133
		м		597,3	114,21	22100	4226	140	0,558	21
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				338721				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				36856				
		Итого:				375577				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**26459619**				

Накладные расходы 799216

Итого, в том числе: 27258835

- СМР 5232189
- Оборудование 22026646

Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	313931
Итого	5546120
Временные здания и сооружения 3,4%	188568
Итого	5734688
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	126163
Затраты на выслугу лет 1%	57347
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	22939
Средства, связанные с командированием работников СК=0,105330687	604039
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,008270589	47429
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	28619251
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12267259	60749300
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1214986
Итого, в том числе:	**61964286**
- СМР	15208928
- Оборудование	46755358
НДС 12%	**7435714**
ВСЕГО ПО АКТУ	**69400000**

Заказчик:

Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Н.Е. Оразбеков**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **Б.К. Малдыбаев**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** от 23 июля 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4661503	11750	4	26.02.2013г.	Респуб.бюдж.	466037011	ТОО	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Школа на 300 мест	409 241 503	62 053 571	118 881 450	23 360 173	5 507 558	13 769 398			7 446 429	69 500 000

М.П. **Заказчик:** Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО» _____ **Н.Е. Оразбеков**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Е.К. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО «ОблDORкомхоз» _____ **Б.К. Малдыбаев**