АКТ

Приемки готовности законченного ***«Текущего ремонта мягкой кровли СПЧ-14»*** для сдачи в эксплуатацию

по адресу ***г.*** *Экибастуз, у. Бухар Жырау, строение 288/49*

«7» сентября 2018 *г*

Комиссия в составе:

Председатель - представитель заказчика
Начальник ОПТиО ГУ «СП и АСР ДЧС Павлодарской области
подполковник гражданской защиты Шаймерденов К. З.

членов комиссии – представителей заказчика

Главный специалист ОПТиО ГУ «СП и АСР ДЧС Павлодарской области
капитан гражданской защиты Умралиев А. Т

Начальник СПЧ-14 ГУ «СП и АСР ДЧС Павлодарской области
подполковник гражданской защиты Қыдырмоллаев Д.Н.

представитель подрядчика

Главный инженер ТОО «Вершина» Нургалиев К. К

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП установила :

1. Подрядчиком ТОО «Вершина» предъявлено к приёмке в эксплуатацию законченная ***текущим ремонтом мягкая кровля СПЧ-14*** *по адресу:* ***г.*** *Экибастуз, ул. Бухар Жырау, строение 288/49*

2. Строительство осуществлялось подрядчиком ТОО «Вершина», выполнившим на отм. 14,30; 7,75; 6,60; 3,30 разборку существующей старой мягкой кровли, устройство новой цементно-песчаной выравнивающей стяжки, устройство двухслойной рулонной кровли из рукана.
Кроме этого выполнена частичная разборка разрушенных парапетов, а затем произведена кирпичная кладка парапетов и отдельных проемов.

3. Строительство осуществлялось по проекту: Техническая спецификация на текущий ремонт мягкой кровли здания СПЧ-14 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области КЧС МВД РК»

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана

5. Сметная стоимость утверждена договором о государственных закупках работ №120 от 26. 06.2010 г между:

- ГУ «СП и АСР ДЧС Павлодарской области Комитета по ЧС МВД РК
- ТОО «Вершина»

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки
= начало работ 26 июня 2018 г.
- окончание работ _____2018 г

7. Комиссии представлена исполнительная документация (акты на скрытые работы).

8. Предъявленный текущий ремонт здания имеет следующие показатели:
Мягкая двухслойная кровля с примыканием к стенам:
- отм. 14,30 - 36,00 м^2;
- отм. 7,750 - 701,20м^2;
- отм. 6,600 - 236,20м^2;
- отм. 3,300 - 351,00 м^2;
- Итого: - 1324,40 м^2;

9. Мероприятия по охране труда и технике безопасности, обеспечению взрывобезопастности, пожаробезопасности, охране окружающей среды соблюдались

10. Возникающие в процессе эксплуатации дефекты и будут ликвидированы согласно гарантийного письма

11. Сметная стоимость по утверждённой ПСД - всего: 6 455 021,44 тенге (с НДС).

Решение комиссии:

- считать принятым от подрядчика ТОО «Вершина» и готовую к эксплуатации ***«Текущей ремонт мягкой кровли СПЧ-14»*** *по адресу г. Экибастуз, у. Бухар Жырау, строение 288/49*

Подписи:

Председатель комиссии Шаймерденов К. З.

Члены комиссии: Умралиев А. Т

Қыдырмоллаев Д.Н.

Нургалиев К. К