Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области КЧС МВД
Наименование объекта: Здание СПЧ-14 по адресу г.Экибастуз,ул.Бухар-Жирау. строение 288/49

А К Т выполненных работ №1 от 4.09.2018года (по локальной смете № 2-1-1)

текущий ремонт мягкой кровли здания СПЧ-14

Основание:
Договор № 120 от 26.06.2018года

Сметная стоимость, тыс. тенге	**6455,021**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1385,393**
Нормативная трудоемкость, тыс. тенге	**1,549**

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Кровля на отм. 14,300										
1	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки - парапета НР = 52 %	м3 кладки	1,2	19674,17	4019,17	23609	4823	–	10853	37219
					15655	1738,33	18786	2086	–	2757	
2	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 - парапет НР = 54 %	м3	1,5	39233,33	18	58850	27	40565	9859	74206
					12172	–	18258	–	–	5497	
3	1108-0201-0601	Заделка разрушенных швов кирпичной кладки парапета цементно-песчанным раствором НР = 53 %	м2 стен (без вычета проемов)	9	237,44	–	2137	–	–	1133	3532
					237,44	–	2137	–	–	262	

4	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 52 %	м2 кровли	36	132,36	0,22	4765	8	–	2474	7817
					132,14	–	4757	–	–	579	
5	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка НР = 52 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	36	362,08	39,42	13035	1419	–	6242	20819
					322,67	10,75	11616	387	–	1542	
6	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 54 %	шт.	0,08	837,5	375	67	30	–	27	102
					462,5	162,5	37	13	–	8	
7	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 52 %	м желобов	1,5	1776	10	2664	15	2271	199	3091
					252	2,67	378	4	–	229	
8	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 52 %	м2 стяжки	36	601,14	96,14	21641	3461	11540	3846	27526
					184,44	21,03	6640	757	–	2039	
9	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - разуклонка толщю 50 мм НР = 52 % К=35,000;	м2 стяжки	1260	19,19	1,42	24185	1793	21531	661	26834
					0,68	0,33	861	410	–	1988	
10	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 52 %	м2 кровли	46,24	96,35	0,99	4455	46	2464	1022	5915
					42,06	0,43	1945	20	–	438	

11	1112-0101-0105									
	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 52 %	м2 кровли	46,24	530,73	13,17	24541	609	17232	3565	30355
				144,9	3,37	6700	156	–	2248	
12	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 52 %	м примыканий	10,24	1571,29	49,8	16090	510	13181	1270	18750
				234,28	4,3	2399	44	–	1389	
	Итого по разделу 1					**256166**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					74514				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12741				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3877				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					108784				
	Накладные расходы, тенге					41151				
	Сметная прибыль (8,00%), тенге					18976				
	Раздел 2. Кровля на отм. 7.750									
13	1208-0101-0201									
	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 52 %	м2 кровли	701,2	132,37	0,23	92817	159	–	48181	152278
				132,14 –		92657	–	–	11280	
14	1215-0103-0305									
	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром 760мм. Разборка НР = 52 %	м2 поверхности воздуховодов	2,3	216,96	13,91	499	32	–	251	810
				203,04	6,96	467	16	–	60	
15	1146-0303-0101									
	Заделка вентиляционного проема плиты покрытия НР = 54 %	м3 заделки	0,06	85483,33	600	5129	36	2386	1470	7127
				45116,67	266,67	2707	16	–	528	

16	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 52 %	м3 утеплителя	0,07	13585,71	1614,29	951	113	694	88	1122
					2057,14	371,43	144	26	–	83	
17	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 53 %	м2 стен (без вычета проемов)	26	237,38	–	6172	–	–	3271	10198
					237,38	–	6172	–	–	755	
18	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка - 4шт НР = 52 %	м	6	69	–	414	–	–	215	679
					69	–	414	–	–	50	
19	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 54 %	м3	0,16	16562,5	6187,5	2650	990	–	1135	4087
					10375	2756,25	1660	441	–	303	
20	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство 6шт. НР = 52 %	м желобов	9	1777	10,67	15993	96	13628	1194	18562
					252,11	3	2269	27	–	1375	
21	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 52 %	м труб	9	1334,67	0,33	12012	3	8590	1778	14893
					379,89	–	3419	–	–	1103	
22	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 52 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	642	362,08	39,42	232455	25309	–	111306	371261
					322,66	10,75	207146	6904	–	27501	
23	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 52 %	м2 стяжки	642	601,07	96,13	385890	61713	205768	68594	490843
					184,44	21,03	118409	13501	–	36359	

24	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - разуклонка толщ 50мм НР = 52 % К=35,000;	м2 стяжки	22470	19,19	1,42	431284	31966	383969	11781	478509
					0,68	0,33	15349	7307	–	35445	
25	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 63 %	т	0,4704	148760,63	1232,99	69977	580	64153	3448	79299
					11147,96	486,82	5244	229	–	5874	
26	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 75 %	м2 кровли	701,2	530,74	13,17	372152	9237	261311	77978	486139
					144,9	3,38	101604	2367	–	36010	
27	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 52 %	м2 кровли	701,2	96,33	0,98	67545	690	37364	15493	89681
					42,06	0,43	29491	304	–	6643	
28	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 52 %	м примыканий	78	1571,19	49,78	122553	3883	100400	9676	142807
					234,23	4,32	18270	337	–	10578	
29	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 72 %	м примыканий	129	1762,26	25,59	227331	3301	170238	39251	287909
					416,99	5,6	53792	723	–	21327	

	Итого по разделу 2					**2636207**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					659214				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					138108				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32198				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1248501				
	Накладные расходы, тенге					395110				
	Сметная прибыль (8,00%), тенге					195274				
	Раздел 3. Кровля на отм, 6.600									
30	1208-0101-0201									
	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 52 %	м2 кровли	236,2	132,37	0,23	31266	54	–	16230	51296
				132,14	–	31212	–	–	3800	
31	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка - 2шт НР = 52 %	м	3	69	–	207	–	–	108	340
				69 –		207	–	–	25	
32	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство - разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	192	362,08	39,42	69519	7569	–	46091	124859
				322,66	10,76	61950	2065	–	9249	
33	1146-0302-0103	Пробивка отверстия в кирпичной кладке парапетной стены под устройство водосливного желоба НР = 54 %	м3	0,16	16562,5	6187,5	2650	990	–	1135	4088
				10375	2756,25	1660	441	–	303	
34	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство - 2шт НР = 68 %	м желобов	3	1777	10,67	5331	32	4543	520	6319
				252	3	756	9	–	468	
35	1203-0101-2401	Устройство металлических подпорок под водосточный желоб из металлического уголка 50х50х5мм НР = 52 %	т металлоконструкций перемычек	0,088	413431,82	1795,45	36382	158	22721	7055	46912
				153443,18	727,27	13503	64	–	3475	

36	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 52 %	м2 стяжки	192	601,08	96,13	115408	18457	61539	20514	146795
					184,44	21,03	35412	4037	–	10874	
37	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 67% К=35,000;	м2 стяжки	6720	19,19	1,42	128982	9560	114832	4539	144203
					0,68	0,33	4590	2185	–	10682	
38	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 51 %	т	0,0728	148750	1222,53	10829	89	9928	432	12162
					11153,85	480,77	812	35	–	901	
39	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 51 %	м2 кровли	236,2	96,33	0,99	22753	233	12586	5118	30101
					42,06	0,43	9934	102	–	2230	
40	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 68 %	м2 кровли	236,2	530,73	13,17	125359	3111	88023	23815	161108
					144,9	3,37	34225	797	–	11934	
41	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 52 %	м примыканий	53,16	1571,2	49,77	83525	2646	68427	6594	97329
					234,24	4,31	12452	229	–	7210	

42	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	89,2	1762,26	25,59	157194	2283	117715	34679	207223
					417	5,59	37196	499	–	15350	
43	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	4,2	237,38	–	997	–	–	927	2078
					237,38 –		997	–	–	154	
		Итого по разделу 3					**1034813**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					244906				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45182				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10463				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					500314				
		Накладные расходы, тенге					167756				
		Сметная прибыль (8,00%), тенге					76655				
	Раздел 4. Кровля на отм.3.30										
44	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	351	132,37	0,23	46462	80	–	33395	86246
					132,14 –		46382	–	–	6389	
45	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	7,5	69,07	–	518	–	–	373	962
					69,07 –		518	–	–	71	
46	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	92	362,08	39,42	33311	3627	–	22085	59828
					322,65	10,75	29684	989	–	4432	
47	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 82 %	м3	0,16	16562,5	6187,5	2650	990	–	1723	4723

				10375	2756,25	1660	441	–	350	
48	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство 6 шт НР = 87 %	м желобов	9	1777	10,67	15993	96	13628	1998	19430
					252,11	3	2269	27	–	1439	
49	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	305,4	601,07	96,13	183568	29357	97884	57729	260601
					184,44	21,03	56327	6422	–	19304	
50	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	10689	19,19	1,42	205162	15206	182654	9916	232284
					0,68	0,33	7302	3476	–	17206	
51	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	351	96,33	0,99	33811	346	18703	13721	51335
					42,06	0,43	14762	152	–	3803	
52	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	351	530,73	13,17	186287	4623	130804	47881	252901
					144,9	3,38	50860	1185	–	18733	
53	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	81,6	1571,2	49,79	128210	4063	105034	17909	157809
					234,23	4,33	19113	353	–	11690	

54	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	137	2276,15	48,77	311832	6682	246804	54479	395616
					425,88	6,35	58346	870	–	29305	
55	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 82 %	м примыканий	137	1762,26	25,59	241430	3506	180796	47474	312016
					416,99	5,6	57128	767	–	23112	
56	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	5	237,4	–	1187	–	–	1104	2474
					237,4 –		1187	–	–	183	

Итого по разделу 4	**1836225**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	345538
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68576
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14682
- материалы, изделия и конструкции, тенге	976307
Накладные расходы, тенге	309787
Сметная прибыль (8,00%), тенге	136017
Итого по смете	**5763412**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1324173
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	264607
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61220
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2833906
Накладные расходы, тенге	1141493
Сметная прибыль (8,00%), тенге	
НДС 12%	691609,44
Итого	6455021,44

РАЗДЕЛ 5 исключить

3	1108-0201-0601	Заделка разрушенных швов кирпичной кладки парапета цементно-песчанным раствором НР = 53 %	м2 стен (без вычета проемов)	9	237,44	–	2137	–	–	1133	3532
					237,44	–	2137	–	–	262	
6	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 54 %	шт.	0,08	837,5	375	67	30	–	27	102
					462,5	162,5	37	13	–	8	
7	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 52 %	м желобов	1,5	1776	10	2664	15	2271	199	3091
					252	2,67	378	4	–	229	
14	1215-0103-0305	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром 760мм. Разборка НР = 52 %	м2 поверхности воздуховодов	2,3	216,96	13,91	499	32	–	251	810
					203,04	6,96	467	16	–	60	
15	1146-0303-0101	Заделка вентиляционного проема плиты покрытия НР = 54 %	м3 заделки	0,06	85483,33	600	5129	36	2386	1470	7127
					45116,67	266,67	2707	16	–	528	
16	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 52 %	м3 утеплителя	0,07	13585,71	1614,29	951	113	694	88	1122
					2057,14	371,43	144	26	–	83	
20	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 52 %	м желобов	5	1777	10,67	8885	53	13628	663	10312
					252,11	3	1261	15	–	764	
25	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 63 %	т	0,4704	148760,63	1232,99	69977	580	64153	3448	79299

				11147,96	486,82	5244	229	–	5874	
33	1146-0302-0103	Пробивка отверстия в кирпичной кладке парапетной стены под устройство водосливного желоба НР = 54 %	м3	0,16	16562,5	6187,5	2650	990	–	1135	4088
					10375	2756,25	1660	441	–	303	
47	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 82 %	м3	0,16	16562,5	6187,5	2650	990	–	1723	4723
					10375	2756,25	1660	441	–	350	
		Итого по разделу 5					**110117**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8812				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2771				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1182				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					67233				
		Накладные расходы, тенге					9275				
		Сметная прибыль (8,00%), тенге					7467				
		НДС 12%					13214				
		Итого исключить по 5 разделу					123331				
	РАЗДЕЛ 6 Добавить										
57	11-060801-0102	Бетонирование чердачного перек рытия на отм 14,3м из бетона М300	м3	5	18329,4	1830,59	91647	9153	26735,36	10313	110117
					---	---	---	---	---	---	
		Арматура диам 14мм с шагом сетки 10*10 по чердачному перек рытию 6,2м*6,6м 409,2м.п.*1,21кг=495,13кг			1830,59	436,02	9153	2180		8157	
		Итого по разделу 6					**110117**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9153				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9153				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2180				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					26735				
		Накладные расходы, тенге					10313				
		Сметная прибыль (8,00%), тенге					8157				
		НДС 12%					13214				
		Итого исключить по 5 разделу					123331				

Итого по сметному расчету	5763412,00
НДС 12%	691609,44
Всего	6455021,44

ЗАКАЗЧИК

_____

Руководитель ГУ "Служба пожаротушения и аварийно- спасательных работ Департамента по чрезвычайнымситуациям Павлодарской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК"
Исинов О.С.

ПОДРЯДЧИК

_____

Директор ТОО "Вершина" Жунусова Г.С.

Работы сдал _____

Главный инженер ТОО "Вершина"
Нургалиев К.К.

Работы принял :

Начальник ОПТиО ГУ "СП и АСР ДЧС Павлодарской области"
Подполковник гражданской защиты _____ Шаймарденов К.З.

Главный специалист ОПТиО ГУ "СП и АСР ДЧС Павлодарской области"
Капитан гражданской защиты _____ Умралиев А.Т.

Начальник СПЧ-14 ГУ "СП и АСР ДЧС Павлодарской области"
Подполковник гражданской защиты _____ Қадырмоллаев Д.Н.