Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "ТОО "Стронеф"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в мкр. "Батыс", г. Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финанс	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование к	наименование	код
			№1	01.06.2016			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них				
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоим прочи затрат входящих в состав СМР		гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	83 741 800		34 649 002	73 019 851			8 762 382	81 782 233
Общестроительные работы		9 785 746	3 987 280	8 737 273			1 048 473	9 785 746
Электромонтажные работы		3 069 616	1 250 740	2 740 729			328 887	3 069 616
Комплектация материально-технической базы		3 339 559	562 289	1 232 136	1 749 613		357 810	3 339 559
Наружные сети газопровода		4 063 222	2 981 749	3 627 877			435 345	4 063 222
в т.ч декабрь 2016г.		20 258 143	8 782 058	16 338 015	1 749 613		2 170 515	20 258 143

Итого к оплате за декабрь месяц 2016 года: Двадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сто сорок три тенге

Генподрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ **Умиров Ю.Б.**

Субподрядчик
Директор
ТОО "Стронеф"
_____ **Утепов Б.А.**

Генподрядчик: ТОО "ЭлитСтройСервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "Стронеф"
Наименование стройки: Строительство детского сада на 320 мест в мкр. "Батыс", г. Актобе
Наименование объекта: Строительство здания детского сада

А К Т
выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	%
				Всего	з/п рабочих-строит	экспл. машин	з/п машинистов	Всего	з/п рабочих-строит	экспл. машин	з/п машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети												
	Отдел 1 Наружные сети газопровода												
	Раздел 1 Газопровод высокого давления II категории (подземный)												
		Земляные работы											
146	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, м3	146,88	23,36	1,28	22,08	5,56	3431	188	3243	816	974	97%
147	Е0101-164-2т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубинойдо 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, м3	4,4064	262,72	262,72			1158	1158	0	0	1308	113%
148	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом, м2	122,4	19,4	19,4			2375	2375	0	0	2303	97%
149	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	30,6	21,55	17,03	4,52		659	521	138	0	505	97%
150	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, м3	27,4634	134,1	134,1			3683	3683	0	0	4162	113%

151	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, м3	109,8536	3,35		3,35	1,16	368	0	368	128	124	97%
152	Е0101-27-11 к=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м,	109,8536	13,34		13,34	4,63	1465	0	1465	508	493	97%
153	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом, м2	153	19,4	19,4			2968	2968	0	0	2879	97%
154	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	137,317	21,55	17,03	4,52		2959	2339	620	0	2268	97%
155	Е0101-174-2 изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2, м3	9,563	99,84	99,84			955	955	0	0	1079	113%
156	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями - самрсвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	16,2571	76,6		76,6	15,32	1245	0	1245	249	249	100%
		Прокладка трубопроводов						0	0	0	0	0	
157	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мелко просеянного грунта, м3	7,94	306,2	153,68	152,52	57,15	2431	1220	1211	454	2176	130%
158	Е0122-9-10	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 400 мм с пневматическим испытанием, км	0,007	331679	148275	156131	58979	2322	1038	1093	413	1886	130%
159	С130806-124 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, диам. 426 мм, толщина стенки 6,0 мм, м	7,028	4836				33987	0	0	0	0	

160	Е0122-20-10 Изм. И доп. Вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм, км	0,007	821982	63180	154585	58397	5754	442	1082	409	1106	130%
161	Е0116-30-4	Заделка концов футляра диам.426 мм, 1 конец	2	4146,95	594	6,95	2,25	8294	1188	14	5	1526	128%
162	Е0122-9-8	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием, км	0,001	258149	116100	119849	45275	258	116	120	45	210	130%
163	С130806-1109 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, диам. 325 мм, толщина стенки 4,0 мм, м	1,004	2145				2154	0	0	0	0	
160	Е0122-20-8 Изм. И доп. Вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.300 мм, км	0,001	626062	62122,5	104376	39429	626	62	104	39	132	130%
165	Е0116-30-3	Заделка концов футляра диам.325 мм, 1 конец	2	3549,82	526,5	1,57		7100	1053	3	0	1348	128%
166	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными реками от механических повреждений при протаскивании через кожух, м2	6	1189,72	81	76,33	24,12	7138	486	458	145	757	120%
167	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам.200 мм, м	8	313,94	156,38	0,42	0,16	2512	1251	3	1	1628	130%
168	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм с пневматическим испытанием, км	0,146	199804	86400	95036	35901	29171	12614	13875	5242	23213	130%
169	Спрайслист ТОО "Азия Труб-М"	Труба электросварная д.219х6мм с заводской изоляцией "Весьма усиленная", м	153	5044,02				771734	0	0	0	0	
170	Е0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных тройников диам.273-219мм, врезка	1	1778,72	1019,25	475,97	180	1779	1019	476	180	1559	130%

171	С130810-157	Тройники /ГОСТ17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 Мпа,273х10-219х8мм, шт	1	3930				3930	0	0	0	0	
172	Е0122-33-5	Установка стальных отводов диам. 219 мм, т	0,0796	121294	62775	49390	18657	9655	4997	3931	1485	8427	130%
173	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривины R 1,5 Dy200 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 219х8мм, шт	4	1760				7040	0	0	0	0	
174	СПрайслист ООО "ВентГазМет"	Изолирующее фланцевое соединение ИФС 200, шт	1	17389				17389	0	0	0	0	
175	Е0124-114-	Устройство контрольной трубки, шт	1	1678,08	489	290,34	110,3	1678	489	290	110	779	130%
176	С130806-65 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, диам. 57мм, толщина стенки 3,0 мм, м	2	250				500	0	0	0	0	
177	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.57 мм (для контрольной трубки), 1 шт	1	473,47	254,25	39,24	15,75	473	254	39	16	346	128%
178	С130904-108 Изм. И доп. Вып. 8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Nava1,Тмакс 200 град.С, Р4МПа, Д50 мм, шт	1	6420				6420	0	0	0	0	
		Испытание газопровода и контроль качества сварных стыков						0	0	0	0	0	
179	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов на прочность, м	153	78,92	69,75			12075	10672	0	0	13660	128%
180	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность, м	153	78,92	69,75			12075	10672	0	0	13660	128%

181	Ц3924-14	Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитового класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм, стык	20	327,5	243	40,8	2,25	6550	4860	816	45	4415	90%
182	Е0125-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/, шт	2	1856,81	288	1163,8	438,8	3714	576	2328	878	1744	120%
		Установка ковера для контрольной трубки (1 шт.)						0	0	0	0	0	
183	Е0131-51-1	Устройство ковера /подземной колонки сжатого воздуха/, шт	1	945,46	634,5	17,71	6,75	945	635	18	7	737	115%
184	С130806-90 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, диам. 159мм, толщина стенки 4,5 мм, м	1	1055				1055	0	0	0	0	
185	С11011-881 изм. И доп. Вып. 9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немеренной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3 сп ГОСТ 535-2005, т	0,030715	49389				1517	0	0	0	0	
186	С11011-886 изм. И доп. Вып. 9, вып.17	Прока ттонколистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немеренной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного	0,030654	51027				1564	0	0	0	0	

187	С11011-885 Изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп, т	0,0001	63800				6	0	0	0	0	
		Устройство газового колодца						0	0	0	0	0	
		Земляные работы						0	0	0	0	0	
188	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0, 25 м3, м3	44	33,67	1,57	32,1	12,33	1482	69	1412	542	593	97%
189	Е0101-164-2т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубинойдо 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, м3	0,77	262,72	262,72			202	202	0	0	229	113%
190	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом, м2	9	19,4	19,4			175	175	0	0	169	97%
191	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	2,25	21,55	17,03	4,52		48	38	10	0	37	97%
192	Е0101-174-2 изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2, м3	13,5624	99,84	99,84			1354	1354	0	0	1530	113%
193	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями - самрсвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	23,05608	76,6		76,6	15,32	1766	0	1766	353	353	100%
194	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, м3	6,08752	134,1	134,1			816	816	0	0	922	113%

195	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, м3	24,35008	3,35		3,35	1,16	82	0	82	28	27	97%
196	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м,	24,35008	1,48		1,48	0,51	36	0	36	12	12	97%
		Устройство колодца						0	0	0	0	0	
197	E0111-1-2 к=2	Уплотнение грунта щебнем толщиной 100 мм, м2	7,84	123,79	21,01	5,24	1,89	971	165	41	16	222	123%
198	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, бетон В25, м3	1,22	7981,02	272,25	196,62	74,27	9737	332	240	91	444	105%
199	С12041-62 Изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм, т	0,0995	65300				6497	0	0	0	0	
200	E0123-13-7 изм. и доп. вып.1СН РК 8. 02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство газовых сборных железобетонных колодцев, м3	4,884	7251,45	1350,23	1152,4	431,6	35416	6595	5628	2108	11313	130%

201	С143018-23 изм. и доп. вып.6 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные, м3	1,94	18800				36472	0	0	0	0	
202	С143018-27 изм. и доп. вып.6 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы объемные газовые железобетонные из тяжелого бетона класса В 22,5 объемом более 1 м3, м3	2,944	15400				45338	0	0	0	0	
203	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В12,5, м3	1,5	6745,75	195,75	66,01	24,93	10119	294	99	37	348	105%
204	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (гидроизол), м2	4	740,16	31,5	11,21	4,21	2961	126	45	17	169	118%
205	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, м2	22,192	245,44	37,35	3,82	1,44	5447	829	85	32	1016	118%
206	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону, м2	16	9,9	6,75	0,12	0,05	158	108	2	1	114	105%
207	С12021-267	Стремянка, т	0,01384	133700				1850	0	0	0	0	
208	Стех.часть табл.4,	Доплата за каждый слой окрашивания эмалью ПФ-115 (в 2 слоя), тн	0,01384	5940				82	0	0	0	0	
209	Е0123-24-1	Установка люков, шт	1	285,39	209,25	35,42	13,5	285	209	35	14	290	130%
210	С131104-10 изм. и доп. вып.7 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99, к-т	1	13400				13400	0	0	0	0	

211	Е0109-22-12 изм. и доп. вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек из труб,т	0,01554	4658,59	1067,22	2861,4	620,1	72	17	44	10	24	90%
212	С130806-78 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, диам.108 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	2	474				948	0	0	0	0	
213	Е0113-44-7	Очистка щетками, м2	0,96	60,75	60,75			58	58	0	0	52	90%
214	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ -021 за один раз, м2	0,96	21,8	5,81	0,05	0,02	21	6	0	0	5	90%
215	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, м2	0,96	40,72	8,32	0,04		39	8	0	0	7	90%
216	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек диам. 200 мм, шт	1	1469,92	657	567,67	213,8	1470	657	568	214	1132	130%
217	С130902-18	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для воды, пара, нефти и масла, Ру 6,4 Мпа/64 кгс/см2/, Ду 200 мм, шт	1	94700				94700	0	0	0	0	
218	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.200 мм, фланец	4	391,37	301,5	57,24	2,25	1565	1206	229	9	1579	130%
219	С130809-15 изм. И доп. Вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, д=200 ГОСТ 12816-80, шт	4	904				3616	0	0	0	0	
220	Е0124-111-3	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 200 мм, шт	1	632,84	481,5	23,09	9	633	482	23	9	638	130%
221	Спрайс-лист Компания "Завод	Компенсатор линзовый д.200 мм КДМ-200, шт	1	51481,8				51482	0	0	0	0	

222	E0122-9-8	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам.300 мм с пневматическим испытанием, км	0,001	258149	116100	119849	45275	258	116	120	45	210	130%
223	C130806-111 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, диам.325 мм, толщина стенки 5,0 мм, м	1,004	2696				2707	0	0	0	0	
224	E0122-20-8 Изм. И доп. Вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.300 мм, км	0,001	626062	62122,5	104376	39429	626	62	104	39	132	130%
225	E0116-30-4	Заделка концов футляра диам.325 мм, 1 конец	4	4146,95	594	6,95	2,25	16588	2376	28	9	3053	128%
	Раздел 7 Газопровод высокого давления II категории							0	0	0	0	0	
235	E0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм, шт	1	276,46	186,75	17,71	6,75	276	187	18	7	252	130%
236	C130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нж1 , Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 50 мм, шт	1	6880				6880	0	0	0	0	
239	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм, фланец	2	74,06	63	9,93		148	126	20	0	164	130%
240	C130809-33 изм. И доп. Вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, д=50 ГОСТ 12816-80, шт	2	305				610	0	0	0	0	
241	E0122-33-5	Установка стальных отводов диам. 219-57 мм, т	0,0046	121294	62775	49390	18657	558	289	227	86	487	130%
242	C130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше ил равно 16 Мпа, 219х6-108х4мм, шт	1	750				750	0	0	0	0	
243	C130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше ил равно 16 Мпа, 108х4-57х3мм, шт	1	338				338	0	0	0	0	

244	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм с пневматическим испытанием, км	0,001	199804	86400	95036	35901	200	86	95	36	159	130%
245	С130806-101 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, диам.219 мм, толщина стенки 6,0 мм, м	1,004	2030				2038	0	0	0	0	
246	Е0122-20-6 Изм. И доп. Вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.200 мм, км	0,001	438830	48442,5	80945	30578	439	48	81	31	103	130%
		Монтаж шкафной установки											
259	Е 0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа, установк	1	5655,02	1917	286,52	108	5655	1917	287	108	2592	128%
260	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов, м3	0,306	8185,44	771,75	95,97	36,25	2505	236	29	11	260	105%
261	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,о1 т, 1т	0,068674	9860,06	2925	6935,1	1837	677	201	476	126	343	105%
262	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля, т	0,068674	147100				10102	0	0	0	0	
	Ц0110-926-1 Изм. И доп. Вып.3	Прокладка сигнпльной желтой ленты, км	0,153	6469,41	1310,66	5158,8	724,7	990	201	789	111	414	133%
	С151608-5	Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ", м	153	15,8				2417	0	0	0	0	
		Итого:						1367174	87420	45562	15275	125046	
		Накладные расходы						125 046					
		Итого с накладными расходами						1 492 220					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%					89 533					
		Всего:						1 581 753					
		Временные здания и сооружения	1,80%					28 472					
		Итого с временными						1 610 224					
		Затраты на производство СМР в зимнее время	1,4175%					22 825					
		Выслуга лет	1,00%					16 102					
		Дополнительные отпуска	0,40%					6 441					

		Итого в базовых ценах 2001 года						1 655 592					
		Итого в текущих ценах	2,389677					3 956 332					
		Налоги, обязательные платежи	2%					79 127					
		Итого						4 035 458					
		с учетом конкурсной скидки	10,10%					3 627 877					
		НДС	12%					435 345					
		Всего:						4 063 222					

Генподрядчик:

ТОО "ЭлитСтройСервисАктобе"

Джумашев Р.К.

Субподрядчик:

ТОО "Стронеф"

Нурмагамбетов А.К.