# АКТ

**окончательной приемки работ**

**по Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс ул.Байтурсынов и К. Омаров Туркестанской области**

**г. Шымкент** «____»_____2019 года

**Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс ул.Байтурсынов и К. Омаров Туркестанской области**

(вид,наименование улицы)

протяженностью _____технической категории,_____значения, обслуживаемой_____

(Наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия действующая на основании Приказа ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс за № ____от «___» _____ 2019 г.

**В составе :**

**председатель комиссии:**

**Орынбасаров С. Ж.** – В.И.О.Руководителя ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс.

Членов комиссии:

_____

_____

_____

_____

М.Еримбетов – Директор ТОО " Строй Инновация kz ".

Адилбеков Б.К. – технический-надзор ТОО " Строй Инновация kz ".

Д.Азаматов – Директор ТОО «Достык Спец Транс».

Провели приемку работ, выполненных ТОО «Достык Спец Транс»» в период с «___» _____ 2019 г. по «___» _____2019 г.

Указать организацию выполнившую работу

Приемочной комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: Смета, акты формы № 2, акты скрытых работ, ведомости контрольных измерений, сертификаты качества на материалы

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, приемочная комиссия установила следующее:

1) в процессе работ имелись следующие отступление от утвержденного проекта, сметы, технических правил по ремонту автомобильных дорог:_____нет_____

(перечислить все выявленные отступления, указать причину, кем и когда отступление санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) имеющиеся недоделки:_____нет_____

(перечислять) не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) полная сметная стоимость среднего ремонта улицы по договору составляет **99 187 715,20** тенге.

**Заключение**

Работы по среднему ремонту автодороги **Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс ул.Байтурсынов и К. Омаров Туркестанской области**

выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией.

**Решение рабочей приемочной комиссии**

1.Предъявленные к приемке работы по среднему ремонту проезжей части дороги признать _____принятыми_____

2.Выявленные недоделки устранить в срок до «___»_____2019 г.

Акт составлен в 3 экземплярах, которые переданы следующим организациям: 1 экз. – ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс. 1 экз. – ТОО «Строй Инновация kz»";1 экз. – ТОО «Достык Спец Транс»

**Приложение к Акту: Исполнительная техническая документация.**

**Председатель комиссии:** _____ **Орынбасаров С. Ж.**

**Члены комиссии:** _____

_____

_____

_____ **Бекмаханов Д.**

_____ **Адилбеков Б.К**

_____ **Д.Азаматов**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Инновация kz"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Достык Спец Транс"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги
Договор о государственных закупках работ № 105 от 30.07.2019 г.

Форма 3

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за август месяц 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 105 | 30.07.2019 г. | | | | |

| № п/п | Наименование объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ, в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего с начала года по отчетный месяц с НДС | в отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Стоимость выполненных работ всего | 19 081 003 | 2 289 720 | | | | | | | 2 289 720 | 19 081 003 |
| 2 | Средний ремонт по автомобильной дороги г.Арыс ул.Байтурсынова Туркестанская область | 19 081 003 | 2 289 720 | | | | | | | 2 289 720 | 19 081 003 |
| 3 | Аванс 50 % | 9 540 502 | 1 144 860 | | | | | | | 1 144 860 | 9 540 502 |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Сумма к оплате | 9 540 502 | 1 144 860 | | | | | | | 1 144 860 | 9 540 502 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"города Арыс**

**в.и.о. Руководителя** _____ **Орынбасаров С.**

**ИНЖЕНЕР:**
**Директор**
**ТОО "Строй Инновация kz"**

_____ **Бекмаханов Д.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Достык Спец Транс"**

_____ **Д. Азаматов**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс
Подрядчик: ТОО "Достык Спец Транс"
Инженер: ТОО «Строй Инновация kz »
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги
Договор о государственных закупках работ № 105 от 30.07.2019 г.

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

## за август месяц 2019 года

## Средний ремонт по автомобильной дороги г.Арыс ул.Байтурсынова Туркестанская область

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Устройство покрытия** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015 | **Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала** | м2 площади основания | 4800 | 530,23 | 116,11 | 2545106,56 | 557318,59 | 1842434,37 | 321658,96 | 3096106,76 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 30,28 | 31,77 | 145353,60 | 152478,77 | | 229341,24 | |
| 2 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 3,36 | 124088,18 | 1725,21 | 416936,28 | 5796,71 | 411139,58 | 3152,85 | 453696,26 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,84 | -- | 2919,30 | | 33607,13 | |
| 3 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 4800 | 1332,32 | 96,94 | 6395116,91 | 465322,22 | 5727549,57 | 368215,94 | 7304399,48 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,89 | 202245,12 | 138695,57 | | 541066,63 | |
| 4 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** | м2 покрытия | 38400 | 148,95 | 0,02 | 5719770,62 | 829,44 | 5714607,36 | 4680,53 | 6182407,25 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,11 | -- | 4333,82 | -- | | 457956,09 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 15076930,38 | 1029267,00 | 13695730,87 | 697708,28 | 17036609,75 |
| | | | | | | | 351932,54 | 294093,64 | -- | 1261971,09 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15076930,38 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12834512,51 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 646026,18 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 861218,37 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 697708,28 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1261971,09 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17036609,75 | | | | 495,20 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 646026,18 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17036609,75 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 495,20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 646026,18 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17036610 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 351932,54 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1029267,00 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 294093,64 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 13695730,87 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 697708,28 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1261971,09 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | 17 036 610 | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 2 044 393 | | | | | |
| | | Стоимость строительства | | | | 19 081 003 | | | | | |
| | | Итого к оплате | | | | 19 081 003,20 | | | | | |

**Инженер**
ТОО «Строй Инновация kz»

инженер эксперт _____ Адилбеков Б.К.

**Подрядчик**
ТОО "Достык Спец Транс"

Директор _____ Д.Азаматов

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Инновация kz"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Достык Спец Транс"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс ул.К.Омаров Туркестанской области
Договор о государственных закупках работ: доп.соглашение от 20.08.2019 года № 105-1 приложение к договору № 105 от 30.07.2019 г.

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат

## за август месяц 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 105 | 30.07.2019 г. | | | | |
| | | 105-1 | 20.08.2019 г. | | | | |

| № п/п | Наименование объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ, в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего с начала года по отчетный месяц с НДС | в отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Стоимость выполненных работ всего | 40 327 171 | 4 839 261 | | | | | | | 4 839 261 | 40 327 171 |
| 2 | Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс ул.К.Омаров Туркестанской области | | | | | | | | | | |
| 3 | Аванс 50 % | 20 163 586 | 2 419 630 | | | | | | | 2 419 630 | 20 163 586 |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Сумма к оплате | 20 163 586 | 2 419 630 | | | | | | | 2 419 630 | 20 163 586 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

**в.и.о. Руководитель** _____ **Орынбасаров С.**

**ИНЖЕНЕР:**
**Директор**
**ТОО "Строй Инновация kz"**

_____ **Бекмаханов Д.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Достык Спец Транс"**

_____ **Д. Азаматов**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс
Подрядчик: ТОО "Достык Спец Транс"
Инженер: ТОО «Строй Инновация kz »
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги
Договор о государственных закупках работ: доп.соглашение от 20.08.2019 года № 105-1 приложение к договору № 105 от 30.07.2019 г.

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

## за август месяц 2019 года

## Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс ул.К.Омаров Туркестанской области

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Тротуар** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см. Устройство | м2 покрытия | 2250 | 567,47 | 125,66 | 1276800,75 | 282732,75 | 430915,50 | 704891,48 | 2140227,61 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 250,29 | 39,79 | 563152,50 | 89524,80 | | 158535,38 | |
| 2 | 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Основания подтротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м2 покрытия | 2250 | -52,89 | -8,85 | -118993,50 | -19917,00 | -74047,50 | -33125,76 | -164288,80 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -11,12 | -2,51 | -25029,00 | -5643,00 | | -12169,54 | |
| 3 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,125 | 124088,18 | 1725,21 | 139599,20 | 1940,86 | 137658,34 | 1055,64 | 151907,23 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,84 | -- | 977,45 | | 11252,39 | |
| 4 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 2250 | 1054,02 | 2,82 | 2371533,75 | 6339,15 | 1978662,60 | 419848,60 | 3014692,93 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 171,79 | 0,99 | 386532,00 | 2216,70 | | 223310,59 | |
| 5 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | 2250 | 352,99 | -- | 794229,75 | -- | 669680,55 | 134513,14 | 1003042,32 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 55,36 | -- | 124549,20 | -- | | 74299,43 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициентк норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | м бортового камня | 1500 | 1525,36 | 30,44 | 2288043,90 | 45662,70 | 1163971,20 | 1183194,05 | 3748937,00 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 718,94 | 11,43 | 1078410,00 | 17140,05 | | 277699,04 | |
| 7 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.Бортовые камни (поребрик) | м бортового камня | 1500 | 1525,36 | 30,44 | 2288043,90 | 45662,70 | 1163971,20 | 1183194,05 | 3748937,00 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 718,94 | 11,43 | 1078410,00 | 17140,05 | | 277699,04 | |
| 8 | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.08 | м3 | 64,5 | 39517,00 | -- | 2548846,50 | -- | 2548846,50 | -- | 2752754,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 203907,72 | |
| 9 | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые (поребрик) | м3 | 24 | 39517,00 | -- | 948408,00 | -- | 948408,00 | -- | 1024280,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 75872,64 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 12536512,25 | 362421,16 | 8968066,39 | 3593571,20 | 17420490,13 |
| | | | | | | | 3206024,70 | 121356,04 | -- | 1290406,68 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12536512,25 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5470811,89 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3327380,75 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 3497254,50 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3593571,20 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1290406,68 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17420490,13 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3130,03 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3327380,75 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17420490,13 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3130,03 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3327380,75 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Освещения протяженность 3900м, опоры через 30м** | | | | | | | | | |
| 10 | 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2 | котлован | 65 | 4464,86 | 3348,80 | 290215,90 | 217672,00 | -- | 143716,56 | 468647,06 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1116,06 | 1647,72 | 72543,90 | 107101,80 | | 34714,60 | |
| 11 | 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фундаменты монолитные бетонные за одной отметке с опорой. Устройство | м3 | 32,5 | 16934,00 | 26,40 | 550355,00 | 858,00 | 499040,10 | 40365,52 | 637978,16 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1552,52 | -- | 50456,90 | -- | | 47257,64 | |
| 12 | 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 1,4521 | 391233,68 | 1388,87 | 568110,42 | 2016,78 | 368700,97 | 180153,12 | 808124,63 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 135936,00 | 397,91 | 197392,67 | 577,80 | | 59861,08 | |
| 13 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20кг. Установка | т | 1,11735 | 491939,00 | 1275,00 | 549668,04 | 1424,62 | 473586,56 | 68478,66 | 667598,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66816,00 | 531,99 | 74656,86 | 594,42 | | 49451,74 | |
| 14 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 1,11735 | 108290,00 | -- | 120997,83 | -- | 120997,83 | -- | 130677,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9679,83 | |
| 15 | 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружныхфундаментах с поля | опора | 65 | 24834,46 | 9008,40 | 1614240,00 | 585546,00 | 113754,03 | 905753,16 | 2721592,65 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 14076,00 | 3342,33 | 914940,00 | 217251,45 | | 201599,46 | |
| 16 | СТПРАЙС лист | Опоры наружного освещекния граненные с покрытием "горячего цинкование" высотой 9м | шт | 65 | 89089,29 | -- | 5790803,57 | -- | 5790803,57 | -- | 6254067,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 463264,29 | |
| 17 | 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка | светильник | 65 | 4735,51 | 2485,20 | 307808,30 | 161538,00 | 1118,15 | 168940,20 | 514888,39 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2233,11 | 1015,74 | 145152,15 | 66023,10 | | 38139,88 | |
| 18 | 2307-0106-0323 РСНБ РК 2015 | Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67,ГОСТ 55705-2013 | шт. | 65 | 46857,00 | -- | 3045705,00 | -- | 3045705,00 | -- | 3289361,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 243656,40 | |
| 19 | 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные, модели КОСМОСLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт | шт. | 65 | 731,00 | -- | 47515,00 | -- | 47515,00 | -- | 51316,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3801,20 | |
| 20 | 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 65 | 1588,82 | 201,00 | 103273,50 | 13064,67 | 19189,82 | 53841,29 | 169683,98 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1092,60 | 57,85 | 71019,00 | 3760,57 | | 12569,18 | |
| 21 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,61295 | 251727,00 | -- | 154296,06 | -- | 154296,06 | -- | 166639,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12343,69 | |
| 22 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | м | 162,5 | 242,10 | 18,45 | 39341,26 | 2998,84 | 4778,42 | 23224,85 | 67571,40 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,24 | 4,26 | 31564,00 | 692,74 | | 5005,29 | |
| 23 | 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,03575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 24 | 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования | шт. | 65 | 1079,11 | 4,64 | 70142,22 | 301,60 | 1655,62 | 49093,20 | 128774,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1049,00 | -- | 68185,00 | -- | | 9538,83 | |
| 25 | 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98 | шт. | 65 | 261,00 | -- | 16965,00 | -- | 16965,00 | -- | 18322,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1357,20 | |
| 26 | 1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Предохранитель. Монтаж оборудованиия | шт. | 65 | 1536,56 | 212,62 | 99876,09 | 13820,30 | 4545,79 | 62028,25 | 174856,69 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1254,00 | 71,39 | 81510,00 | 4640,35 | | 12952,35 | |
| 27 | 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015 | Предохранители типа Е27-УХЛ3 | шт. | 65 | 804,00 | -- | 52260,00 | -- | 52260,00 | -- | 56440,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4180,80 | |
| 28 | 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ (1провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 3,9 | 34113,46 | 13981,86 | 133042,48 | 54529,25 | 4860,56 | 76293,55 | 226082,91 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 18885,30 | 5567,76 | 73652,67 | 21714,26 | | 16746,88 | |
| 29 | СТПРАЙС лист | Герметичные ответительные зажимы P616R | ШТ | 1 | 366,30 | -- | 366,30 | -- | 366,30 | -- | 395,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29,30 | |
| 30 | СТПРАЙС лист | Поддерживающие зажимы PSP4X 25/4X120 | ШТ | 1 | 549,46 | -- | 549,46 | -- | 549,46 | -- | 593,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43,96 | |
| 31 | СТПРАЙС лист | Анкерно-поддерживающие зажимы | ШТ | 1 | 366,30 | -- | 366,30 | -- | 366,30 | -- | 395,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29,30 | |
| 32 | 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 3,9 | 314790,00 | -- | 1227681,00 | -- | 1227681,00 | -- | 1325895,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98214,48 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 14783578,78 | 1053770,07 | 11948735,56 | 1771888,37 | 17879904,52 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1781073,14 | 422356,50 | -- | 1324437,37 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10477879,70 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 30169,65 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 261371,66 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10165246,63 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 188187,60 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 853285,38 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 11519352,68 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 220,68 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 261371,66 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4305699,08 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1461060,38 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1942058,00 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 292258,90 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1583700,77 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 471151,99 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 6360551,84 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1598,14 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 17879904,52 | 1942058,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1818,81 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2203429,64 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 35300394,65 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4987097,84 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1416191,23 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 543712,54 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 20916801,95 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 5365459,58 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2614844,00 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | 35 300 395 | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2 % | | | | 706 008 | | | | | |
| | | ИТОГО с непредвиденные работами и затратами | | | | 36 006 403 | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 4 320 768 | | | | | |
| | | Стоимость строительства | | | | 40 327 171 | | | | | |
| | | Итого к оплате | | | | 40 327 171 | | | | | |

**Инженер**
ТОО «Строй Инновация kz»

инженер эксперт _____ Адилбеков Б.К.

**Подрядчик**
ТОО "Достык Спец Транс"

Директор _____ Д.Азаматов

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Инновация kz"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Достык Спец Транс"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс ул.К.Омаров Туркестанской области
Договор о государственных закупках работ: доп.соглашение от 20.08.2019 года № 105-1 приложение к договору № 105 от 30.07.2019 г.

Форма 3

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ и затрат
### за ноябрь месяц 2019 года

| Код заказчика | | Код подрядчика | | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 105 | 30.07.2019 г. | | | | |
| | | | | 105-1 | 20.08.2019 г. | | | | |

| № п/п | Наименование объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ, в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего с начала года по отчетный месяц с НДС | в отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Стоимость выполненных работ всего | 80 106 712 | 35 005 996 | | | | | | | 4 773 545 | 39 779 541 |
| 2 | Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс ул.К.Омаров Туркестанской области | | | | | | | | | | |
| 3 | Аванс 50 % | 40 053 356 | 17 502 998 | | | | | | | 2 386 772 | 19 889 770 |
| 4 | Сумма к оплате | 40 053 356 | 17 502 998 | | | | | | | 2 386 772 | 19 889 770 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

**в.и.о. Руководителя** _____ **Орынбасаров С.**

**ИНЖЕНЕР:**
**Директор**
**ТОО "Строй Инновация kz"**

_____ **Бекмаханов Д.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Достык Спец Транс"**

_____ **Д.Азаматов**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс
Подрядчик: ТОО "Достық Спец Транс"
Инженер: ТОО «Строй Инновация kz »
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги
Договор о государственных закупках работ: доп.соглашение от 20.08.2019 года № 105-1 приложение к договору № 105 от 30.07.2019 г.

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за ноябрь месяц 2019 года
## Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс ул.К.Омаров Туркестанской области

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Тротуар** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см. Устройство | м2 покрытия | 864,0545 | 567,47 | 125,66 | 490322,41 | 108576,22 | 165481,99 | 270695,40 | 821899,24 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 250,29 | 39,79 | 216264,20 | 34379,69 | | 60881,43 | |
| 2 | 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=4 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | м2 покрытия | 864,0545 | 105,77 | 17,70 | 91392,77 | 15297,22 | 56872,07 | 25442,19 | 126181,76 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 22,25 | 5,02 | 19223,48 | 4334,10 | | 9346,80 | |
| 3 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,4320273 | 124088,18 | 1725,21 | 53609,48 | 745,34 | 52864,14 | 405,39 | 58336,06 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 868,84 | -- | 375,36 | | 4321,19 | |
| 4 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 864,0545 | 1054,02 | 2,82 | 910726,40 | 2434,39 | 759854,37 | 161232,03 | 1157715,11 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 171,79 | 0,99 | 148437,65 | 851,27 | | 85756,67 | |
| 5 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | 864,0545 | 352,99 | -- | 305003,46 | -- | 257173,55 | 51656,30 | 385192,55 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 55,36 | -- | 47829,91 | -- | | 28532,78 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1851054,53 | 127053,17 | 1292246,12 | 509431,32 | 2549324,72 |
| | | | | | | | 431755,25 | 39940,42 | -- | 188838,87 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1851054,53 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 48126,16 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Освещения протяженность 592м, опоры через 30м** | | | | | | | | | |
| 5 | 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 | котлован | 20 | 4464,86 | 3348,80 | 89297,20 | 66976,00 | -- | 44220,48 | 144199,09 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1116,06 | 1647,72 | 22321,20 | 32954,40 | | 10681,41 | |
| 6 | 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фундаменты монолитные бетонные за одной отметке с опорой. Устройство | м3 | 10 | 16934,00 | 26,40 | 169340,00 | 264,00 | 153550,80 | 12420,16 | 196300,97 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1552,52 | -- | 15525,20 | -- | | 14540,81 | |
| 7 | 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,4468 | 391233,68 | 1388,87 | 174803,21 | 620,55 | 113446,45 | 55431,73 | 248653,73 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 135936,00 | 397,91 | 60736,20 | 177,78 | | 18418,79 | |
| 8 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,3438 | 491939,00 | 1275,00 | 169128,63 | 438,35 | 145718,94 | 21070,36 | 205414,90 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66816,00 | 531,99 | 22971,34 | 182,90 | | 15215,92 | |
| 9 | 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля | опора | 20 | 24834,46 | 9008,40 | 496689,24 | 180168,00 | 35001,24 | 278693,28 | 837413,12 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 14076,00 | 3342,33 | 281520,00 | 66846,60 | | 62030,60 | |
| 10 | СТПРАЙС лист | Опоры наружного освещекния граненные с покрытием "горячего цинкование" высотой 8 м | шт | 20 | 86044,64 | -- | 1720892,86 | -- | 1720892,86 | -- | 1858564,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137671,43 | |
| 11 | СТПРАЙС.ЛИСТ | Кронштейн однорошковый 1,5-1,5 | | 20 | 7963,34 | -- | 159266,79 | -- | 159266,79 | -- | 172008,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12741,34 | |
| 12 | 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка | светильник | 20 | 4735,51 | 2485,20 | 94710,25 | 49704,00 | 344,05 | 51981,60 | 158427,20 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2233,11 | 1015,74 | 44662,20 | 20314,80 | | 11735,35 | |
| 13 | 2307-0106-0323 РСНБ РК 2015 | Светильник уличный светодиодный модели "TEKLED" 60, 60 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 | шт. | 20 | 46857,00 | -- | 937140,00 | -- | 937140,00 | -- | 1012111,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74971,20 | |
| 14 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 640 | 93,91 | 1,75 | 60100,25 | 1120,64 | 12362,01 | 33845,30 | 101461,20 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 72,84 | 0,61 | 46617,60 | 389,76 | | 7515,64 | |
| 15 | 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,64 | 314790,00 | -- | 201465,60 | -- | 201465,60 | -- | 217582,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16117,25 | |
| 16 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования | м | 20 | 242,10 | 18,45 | 4842,00 | 369,09 | 588,11 | 2858,44 | 8316,48 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,24 | 4,26 | 3884,80 | 85,26 | | 616,04 | |
| 17 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 20 | 153,00 | -- | 3060,00 | -- | 3060,00 | -- | 3304,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 244,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58022,09 | |
| 17 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования | м | 72 | 242,10 | 18,45 | 17431,20 | 1328,72 | 2117,21 | 10290,40 | 29939,33 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,24 | 4,26 | 13985,28 | 306,94 | | 2217,73 | |
| 18 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 72 | 153,00 | -- | 11016,00 | -- | 11016,00 | -- | 11897,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 881,28 | |
| 19 | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 72 | 410,00 | -- | 29520,00 | -- | 29520,00 | -- | 31881,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2361,60 | |
| 20 | 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 | шт. | 72 | 3522,00 | -- | 253584,00 | -- | 253584,00 | -- | 273870,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20286,72 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 15693753,68 | 1078778,24 | 12821316,68 | 1801876,86 | 18895280,98 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1793658,76 | 435425,41 | -- | 1399650,44 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11101347,00 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 46620,46 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 183518,71 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10867554,87 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 132133,47 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 898678,44 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 12132158,91 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 150,88 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 183518,71 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4592406,68 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1613021,34 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 2045565,46 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 294120,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1669743,39 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 500972,01 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 6763122,08 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1681,51 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 2045565,46 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 18895280,98 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1832,39 |
| | | | | | | | | 2229084,18 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Установка трансформатора** | | | | | | | | | |
| 21 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 5 | 200,15 | 191,41 | 1000,76 | 957,07 | 0,49 | 215,05 | 1313,08 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,64 | 51,10 | 43,20 | 255,49 | | 97,27 | |
| 22 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м | м3 грунта | 1,8 | 2360,29 | -- | 4248,52 | -- | -- | 3058,94 | 7892,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2360,29 | -- | 4248,52 | -- | | 584,60 | |
| 23 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 2,1 | 151,99 | 72,61 | 319,17 | 152,48 | -- | 169,79 | 528,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 166,70 | 69,13 | | 39,12 | |
| 24 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой | м3 уплотненного грунта | 2,1 | 79,82 | 67,95 | 167,62 | 142,70 | 6,09 | 36,69 | 220,66 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,97 | 15,30 | 18,83 | 32,13 | | 16,35 | |
| 25 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,8 | 5530,14 | 1666,64 | 4424,11 | 1333,31 | 2435,96 | 1127,33 | 5995,56 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 818,55 | 696,68 | 654,84 | 557,34 | | 444,12 | |
| 26 | 1133-0101-0112 РСНБ РК 2015 | Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка | м3 | 1,08 | 12581,89 | 9782,53 | 13588,44 | 10565,13 | -- | 4218,57 | 19231,57 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2799,36 | 2083,24 | 3023,31 | 2249,90 | | 1424,56 | |
| 27 | 2104-9999-9907 РСНБ РК 2015 | Блоки железобетонные кабельных каналов СТ РК 937-92 | шт. | 2 | 6000,00 | -- | 12000,00 | -- | 12000,00 | -- | 12960,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 960,00 | |
| 28 | 5108-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПНД 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric | шт. | 1 | 387337,00 | -- | 387337,00 | -- | | -- | 387337,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 387337,00 | -- | |
| 29 | 1308-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 46676,56 | 20689,69 | 46676,56 | 20689,69 | 906,87 | 23219,76 | 75488,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 25080,00 | 7169,67 | 25080,00 | 7169,67 | | 5591,71 | |
| 30 | 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 376732,00 | -- | 376732,00 | -- | | -- | 376732,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 376732,00 | -- | |
| 31 | 1308-0101-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования | комплект (3 полюса) | 1 | 55572,35 | 18018,17 | 55572,35 | 18018,17 | 3696,18 | 28729,94 | 91046,47 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 33858,00 | 6044,70 | 33858,00 | 6044,70 | | 6744,18 | |
| 32 | 5108-0301-1101 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный) | шт. | 1 | 58169,00 | -- | 58169,00 | -- | | -- | 58169,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 58169,00 | -- | |
| 33 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 2 | 6982,05 | 2974,90 | 13964,10 | 5949,80 | 1337,38 | 7671,36 | 23366,29 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3338,46 | 1456,14 | 6676,92 | 2912,28 | | 1730,84 | |
| 34 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 32637,00 | -- | 65274,00 | -- | 65274,00 | -- | 70495,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5221,92 | |
| 35 | СТПРАЙС лист | Оборудование компенсация реактивной мощности 25 КВА | ШТ | 1 | 196428,57 | -- | 196428,57 | -- | 196428,57 | -- | 212142,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15714,29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5108-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Ящики управления Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 67711,00 | -- | 67711,00 | -- | | -- | 67711,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 67711,00 | -- | |
| 37 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1241,66 | 87,55 | 1241,66 | 87,55 | 21,37 | 837,50 | 2245,48 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1132,74 | 30,45 | 1132,74 | 30,45 | | 166,33 | |
| 38 | 2307-0501-0404 РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM2-03, PB.R 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5 | шт. | 1 | 63586,00 | -- | 63586,00 | -- | 63586,00 | -- | 68672,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5086,88 | |
| 39 | 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 14677,00 | -- | 44031,00 | -- | 44031,00 | -- | 47553,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3522,48 | |
| 40 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 | шт. | 6 | 12306,00 | -- | 73836,00 | -- | 73836,00 | -- | 79742,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5906,88 | |
| 41 | СТПРАЙС-ЛИСТСТР. | Траверса ТМ73 | шт | 1 | 15000,00 | -- | 15000,00 | -- | 15000,00 | -- | 16200,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1200,00 | |
| 42 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,05 | 171879,00 | -- | 8593,95 | -- | 8593,95 | -- | 9281,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 687,52 | |
| | | Лотки водопропускные 3-метровые | | | | | | | | | |
| 43 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 25,01 | 6273,04 | 1666,64 | 156888,73 | 41682,67 | 94734,13 | 35243,19 | 207502,47 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 818,55 | 696,68 | 20471,94 | 17423,97 | | 15370,55 | |
| 44 | 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором | м3 сборных конструкций | 25,01 | 10791,18 | 3971,26 | 269887,50 | 99321,10 | 7218,09 | 180539,35 | 486461,00 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6531,32 | 1401,30 | 163348,31 | 35046,58 | | 36034,15 | |
| 45 | 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015 | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | м3 | 25,01 | 41779,00 | -- | 1044892,79 | -- | 1044892,79 | -- | 1128484,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83591,42 | |
| | | Лотки водопропускные 2-х метровые | | | | | | | | | |
| 46 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 61,44 | 6273,04 | 1666,64 | 385415,58 | 102398,36 | 232725,50 | 86579,03 | 509754,18 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 818,55 | 696,68 | 50291,71 | 42804,02 | | 37759,57 | |
| 47 | 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором | м3 сборных конструкций | 61,44 | 10791,18 | 3971,26 | 663010,31 | 243993,93 | 17732,08 | 443516,10 | 1195048,53 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6531,32 | 1401,30 | 401284,30 | 86096,03 | | 88522,11 | |
| 48 | 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015 | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | м3 | 61,44 | 41779,00 | -- | 2566901,76 | -- | 2566901,76 | -- | 2772253,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 205352,14 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 6596898,48 | 545291,96 | 4451358,20 | 815162,61 | 7933830,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 710299,32 | 200691,68 | 889949,00 | 521768,97 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 889949,00 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 889949,00 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 504966,08 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4624,41 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 73315,56 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 401475,52 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 52787,20 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44620,26 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 602373,54 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 55,64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 73315,56 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5201983,40 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 356189,72 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 837675,44 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 3689068,55 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 762375,40 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 477148,70 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6441507,51 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 684,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 837675,44 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 7933830,05 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 740,19 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 910991,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ТРУБА ДИАМ. 273 ММ** | | | | | | | | | |
| 49 | 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 220 | 165,21 | 158,85 | 36346,47 | 34947,99 | -- | 8481,33 | 48414,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,36 | 47,19 | 1398,48 | 10381,14 | | 3586,22 | |
| 50 | 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ.10см | м3 | 23,375 | 3268,08 | 193,16 | 76391,44 | 4515,19 | 28206,61 | 38420,83 | 123997,26 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1868,22 | 88,53 | 43669,64 | 2069,44 | | 9184,98 | |
| 51 | 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,275 | 1242410,36 | 537274,25 | 341662,85 | 147750,42 | 27159,31 | 211547,83 | 597467,53 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 606375,00 | 170660,17 | 166753,13 | 46931,55 | | 44256,85 | |
| 52 | 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 276,1 | 12632,00 | -- | 3487695,20 | -- | 3487695,20 | -- | 3766710,82 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 279015,62 | |
| 53 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 235,7355 | 3902,91 | 138,39 | 920055,16 | 32622,35 | 720139,58 | 148951,36 | 1154527,00 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 709,66 | 42,55 | 167293,23 | 10029,81 | | 85520,52 | |
| 54 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 143 | 17,79 | 17,79 | 2543,66 | 2543,66 | -- | 700,73 | 3503,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,81 | -- | 973,23 | | 259,55 | |
| 55 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаментыобщего назначения бетонные объемом до 5 м3 /бетонВ15/. Устройство | м3 | 1,74265 | 21200,51 | 978,22 | 36945,07 | 1704,69 | 28168,35 | 6976,27 | 47435,04 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4058,20 | 340,98 | 7072,02 | 594,20 | | 3513,71 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 4901639,85 | 224084,30 | 4291369,00 | 415078,34 | 5742055,64 |
| | | | | | | | 386186,50 | 70979,38 | -- | 425337,45 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1413944,65 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 803673,85 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 457165,88 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 415078,34 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 146321,84 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1975344,82 | | | | 366,89 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 457165,88 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3487695,20 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3487695,20 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 279015,62 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3766710,82 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 5742055,64 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 366,89 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 457165,88 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Труба под дорогу длиной 7 метр- 426 диам.** | | | | | | | | | |
| 56 | 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 5,6 | 165,21 | 158,85 | 925,18 | 889,59 | -- | 215,89 | 1232,36 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,36 | 47,19 | 35,60 | 264,25 | | 91,29 | |
| 57 | 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ.10см | м3 | 0,595 | 3268,08 | 193,16 | 1944,51 | 114,93 | 717,99 | 977,98 | 3156,29 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1868,22 | 88,53 | 1111,59 | 52,68 | | 233,80 | |
| 58 | 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,007 | 1993577,41 | 927899,63 | 13955,04 | 6495,30 | 1087,99 | 8313,66 | 24050,20 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 910250,00 | 289412,59 | 6371,75 | 2025,89 | | 1781,50 | |
| 59 | 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7,028 | 19751,00 | -- | 138810,03 | -- | 138810,03 | -- | 149914,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11104,80 | |
| 60 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 9,36348 | 3902,91 | 138,39 | 36544,85 | 1295,77 | 28604,15 | 5916,39 | 45858,14 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 709,66 | 42,55 | 6644,93 | 398,39 | | 3396,90 | |
| 61 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,64 | 17,79 | 17,79 | 64,75 | 64,75 | -- | 17,84 | 89,19 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,81 | -- | 24,77 | | 6,61 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 192244,36 | 8860,33 | 169220,15 | 15441,76 | 224301,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 14163,87 | 2765,97 | – | 16614,89 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 53434,33 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 30410,13 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 16929,84 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15441,76 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5510,09 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 74386,18 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 13,40 |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 16929,84 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 138810,03 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 138810,03 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 11104,80 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 149914,83 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 224301,01 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 13,40 |
| | | | | | | | | 16929,84 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Труба под дорогу длиной 7 метр- 325 диам.** | | | | | | | | | |
| 62 | 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** | м3 грунта | 5,6 | 165,21 | 158,85 | 925,18 | 889,59 | – | 215,89 | 1232,36 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,36 | 47,19 | 35,60 | 264,25 | | 91,29 | |
| 63 | 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ.10см** | м3 | 0,595 | 3268,08 | 193,16 | 1944,51 | 114,93 | 717,99 | 977,98 | 3156,29 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1868,22 | 88,53 | 1111,59 | 52,68 | | 233,80 | |
| 64 | 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,007 | 1485340,60 | 679549,09 | 10397,38 | 4756,84 | 789,54 | 6286,37 | 18018,45 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 693000,00 | 214123,41 | 4851,00 | 1498,86 | | 1334,70 | |
| 65 | 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 7,028 | 15090,00 | – | 106052,52 | – | 106052,52 | – | 114536,72 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8484,20 | |
| 66 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 7,1435 | 3902,91 | 138,39 | 27880,46 | 988,56 | 21822,41 | 4513,68 | 34985,67 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 709,66 | 42,55 | 5069,49 | 303,93 | | 2591,53 | |
| 67 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 3,64 | 17,79 | 17,79 | 64,75 | 64,75 | – | 17,84 | 89,19 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 6,81 | – | 24,77 | | 6,61 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 147264,80 | 6814,66 | 129382,46 | 12011,75 | 172018,68 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 11067,68 | 2144,49 | – | 12742,12 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 41212,28 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 23329,94 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 13212,18 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12011,75 | | | | |
| | | | | | | | 4257,92 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 57481,96 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13212,18 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 106052,52 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 106052,52 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8484,20 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 114536,72 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 172018,68 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13212,18 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 35517447,00 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3347131,38 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1990882,66 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 751947,36 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 23154892,65 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 889949,00 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3569002,63 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2564952,75 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | 35 517 447 | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 4 262 094 | | | | | |
| | | Стоимость строительства | | | | 39 779 541 | | | | | |
| | | Итого к оплате | | | | 39 779 541 | | | | | |

Инженер
ТОО «Строй Инновация kz»

инженер эксперт _____ Адилбеков Б.К.

Подрядчик
ТОО "Достык Спец Транс"

Директор _____ Д.Азаматов