Форма КС-3
Генподрядчик: ТОО "ДорМехСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"
Объект: «Строительство дорог в мкр.Шанырак-5»
Договор на выполнение субподрядных работ №22-13 от «17» июля 2013г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в		В том числе налог на добавленную стоимость 12%
				СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы	фонд занятости	дорожный фонд	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительство телефонной канализации.	11 649 402,00	11 649 402,00	11 649 402,00							1 248 150,21
2	Минус авансовый платеж 30%	0,00	0,00	0,00							
3	Резерв оплаты 10%	0,00	0,00	0,00							
4	К оплате Подрядчику	11 649 402,00	11 649 402,00	11 649 402,00							1 248 150,21

К оплате: одиннадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч четыреста два тенге 00 тиын

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО "ДорМехСтрой"
Ю.В.Слуев

Субподрядчик:
Директор ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"
В.П.Дмитриенко

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО «ДорМехСтрой»

Субподрядчик: ТОО «СМУ-ТелефонСтрой»

Договор на выполнение субподрядных работ №22-13 от «17» июля 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дорог в мкр.Шанырак-5»

Наименование объекта: Строительство телефонной канализации.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительные работы								
1.	34-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110 более 2-х отверстий	кан.-км	1,54	23065,88	--	35614	--	142,60	220
					22252,50	--	34358	--	--	--
2.	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	154,40	6470,00	--	998968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые	10шт	25,80	482,00	--	12436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	1-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплением для прокладки канализации	м3	100,00	553,73	--	55372	--	3,20	320
					553,73	--	55372	--	--	--
5.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	34,00	154,22	--	5243	--	1,12	38
					154,22	--	5243	--	--	--
6.	1-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для трубопровода	м3	158,62	44,41	42,80	7044	6789	0,01	2
					1,61	12,97	255	2057	0,05	8
7.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов	м3	200,69	7,45	7,45	1495	1495	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59			--	2,42	--	486	0,01	2
8.	С010333-А 50-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	43,10	275,73	--	11884	--	1,29	56
					61,57	--	2654	--	--	--
9.	34-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	78,00	2421,04	661,88	188841	51626	7,95	620
					1373,96	167,93	107169	13098	0,68	53
10.	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	62,40	24400,00	--	1522560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	78,00	11500,00	--	897000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Крюк консольный	шт	312,00	66,55	--	20764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для колодцев	м3	507,00	447,64	--	226952	--	2,85	1446
					447,64	--	226952	--	--	--
14.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	327,60	154,22	--	50521	--	1,12	366
					154,22	--	50521	--	--	--
15.	С010333-А 50-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	308,88	275,73	--	85168	--	1,29	399
					61,57	--	19018	--	--	--
16.	46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 /в ж/бетонных конструкциях/	отверст.	58,00	115,90	55,56	6722	3222	0,34	20
					60,34	20,97	3500	1216	0,10	6
17.	34-112-1	Устройство ввода труб в колодцы,в дом	канал	240,00	178,08	--	42739	--	0,90	216
					150,86	--	36206	--	--	--
18.	8-6-9	Кладка горловин колодцев криволинейного очертания	м3	3,12	7389,21	341,09	23054	1064	7,53	23
					1158,42	126,79	3614	396	0,62	2
19.	1-27-6	Засыпка песчано-гравийной смесью	м3	31,96	4,39	4,39	140	140	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79			---	1,52	--	49	0,00	0
20.	Е01031-А3 6-1	Погрузка ПГС при автомобильных перевозках	т	54,33	29,56	29,56	1606	1606	--	--
					--	20,69	--	1124	0,44	24
21.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	31,96	4,33	3,73	138	119	0,00	0
					0,55	1,29	18	41	0,00	0
22.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	776,88	251,62	4,39	195475	3413	0,24	189
					42,95	1,66	33369	1287	0,01	6
23.	8-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная для соединения колодца	т	0,13	83877,95	1544,45	10756	198	43,70	6
					8383,50	488,76	1075	63	2,83	0
24.	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,13	46400,00	--	5950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	66,29	630,00	--	41761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								4448204

ИТОГО:

	4448203	69675	3921
	579324	19817	101

Накладные расходы :

На монтажные работы	1081
На общестроительные работы	667910
Всего накладных расходов:	668990
Итого с накладными	5117194

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	307032
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5424226
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5445923
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5500165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,854	10197306
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	203946
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10401252
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1248150
Итого с НДС	11649402

Генподрядчик: Субподрядчик:

ТОО Дормехстрой
нач. уч. Кунгаев М.Б.