Заказчик
Подрядчик
Наименование строительства

ГУ Аппарат акима г.Капшагай
ГКП Капшагай Коркейту
Благоустройство и озеленение с.Шенгельды Шенгельдинского сельского округа

ФОРМА 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2010 г.

представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком заказчику и финансирующему банку

код заказч.	код подрядч.	договор		источник финанасиров		организ.прав.форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов ,работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	с начала года	в отч. месяц с НДС	из гр,1			Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные затраты		
			СМР	из них			на приобретение материалов	др.доп. расходы	
				в отч. месяц	по монта оборуд				
Выполнено по стройке	31 493 501	8 976 059		7 857 194		157 144			961 721
в т.ч.									

Заказчик
ГУ Аппарат акима г.Капшагай

М.П.
"____" _____2010 г,

Подрядчик
ГКП Капшагай Коркейту

М.П.
"____" _____2010 г,

Заказчик ГУ Аппарат акима г.Капшагай

Форма N 2в

Подрядчик ГКП Капшагай Коркейту
Субподрядчик доп.согл.1 от 14.06.2010 к договору
Договор 12 от 6 апреля 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство, озеленение с. Шенгельды Шенгельдинского сельского округа Алматинской области

Наименование обьекта: Благоустройство, озеленение с. Шенгельды Шенгельдинского сельского округа Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2000 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Благоустройство								
1.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия мальми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	4520,00	203,10	196,64	918024	888831	0,03	158
					6,04	8,35	27301	37742	0,03	152
2.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	7041,00	1,41	1,41	9934	9934	--	--
					--	0,30	--	2115	0,00	7
3.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из баласта	м3	5290,80	1938,25	73,75	10254889	390216	0,14	762
					21,38	11,67	113117	61738	0,04	217
4.	С143008-1-09	баласт	м3	-5771,21	1510,00	--	-8714527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0127-53-	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	2150,00	470,95	15,35	1012541	33006	0,03	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ			5,94	5,06	12771	10879	0,02	38
6.	Е0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	8600,00	55,94	--	481084	--	0,00	1
3		27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,01	--	86	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство								3961945

ИТОГО: 3961945 1321985 993

153275 112474 414

Накладные расходы :

На общестроительные работы 352685

Всего накладных расходов: 352685
Итого с накладными 4314630

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 258878

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4573508
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 4635250
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 4653544
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 4699279

Пересчет в текущих ценах, К-1,672 7857194
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 157144

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8014338
Налог на добавленную стоимость, 12 %	961721
Итого с НДС	8976059

Заказчик принял:

Руководитель аппарата акима Капшагайской

Ченкебаев

Аким Шенгельдинского сельского округа

Койлыбаев Е.

Эксперт технадзора

Имашев А.

Подрядчик Сдал:

Директор ГКП Капшагай Коркейту

Темиралиев К.

Главный инженер ГКП Капшагай Коркейту

Таш Ж.

Инженер-сметчик ГКП Капшагай Коркейту

Садыкова А

Заказчик ГУ Аппарат акима г.Капшагай
Подрядчик ГКП Капшагай Коркейту
Наименование строительства Благоустройство и озеленение с.Шенгельды Шенгельдинского сельского округа

ФОРМА 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2010 г.

представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком заказчику и финансирующему банку

код заказч.	код подрядч.	договор		источник финанасиров		организ.прав.форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов ,работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	с начала года	в отч. месяц с НДС	из гр,1			Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные затраты		
			СМР	из них			на приобретение материалов	др.доп. расходы	
				в отч. месяц	по монта оборуд				
Выполнено по стройке	54 790 850	18 263 850		15 987 264		319 745			1 956 841
в т.ч.									

Заказчик
ГУ Аппарат акима г.Капшагай

М.П.

"___"_____2010 г,

Подрядчик
ГКП Капшагай Коркейту

М.П.

"___"_____2010 г.

Форма N 2в

Заказчик ГУ Аппарат акима г.Капшагай

Подрядчик ГКП Капшагай Коркейту
Субподрядчик доп.согл.1 от 14.06.2010 к договору
Договор 12 от 06 апреля 2010

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство, озеленение с. Шенгельды Шенгельдинского сельского округа Алматинской области

Наименование обьекта: Благоустройство, озеленение с. Шенгельды Шенгельдинского сельского округа Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Благоустройство								
1.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	18366,95	232,97	17,83	4278992	327392	0,04	764
					6,41	5,07	117732	93075	0,02	336
2.	E0127-21-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	146935,60	17,36	--	2550802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	4250,00	470,95	15,35	2001535	65244	0,03	143
					5,94	5,06	25245	21505	0,02	75
4.	E0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных	м2	17000,00	55,94	--	950980	--	0,00	2
					0,01	--	170	--	--	--

Налог на добавленную стоимость, 12 % 1956841
Итого с НДС 18263850

Заказчик принял:

Руководитель аппарата акима г.Капшагай

Ченкебаев С.

Аким Шенгельдинского сельского округа

Койлыбаев Е.

Эксперт технадзора

Имашев А.

Подрядчик Сдал:

Директор ГКП Капшагай Коркейту

Темиралиев К.

Главный инженер ГКП Капшагай Коркейту

Таш Ж.

Инженер-сметчик ГКП Капшагай Коркейту

Садыкова А