		Раздел 1. Школа								
74	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	200	108,6	48,9	21720	9780	9842	0,22	44
		м		39,6	12,2	7920	2440	95	0,07	14
77	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	650	125,6	64,1	81640	41665	35321	0,26	169
		м		41,4	15,8	26910	10270	95	0,09	60
85	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	594	66,8	18,1	39679	10751	13599	0,12	71
		м		20,3	3,8	12058	2257	95	0,02	12
86	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	10	113,2	42,7	1132	427	473	0,25	3
		м		40,5	9,3	405	93	95	0,05	1
		Материалы не учтенные ценником								
96	С151607-127	-1.34 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 25 мм2	0,4335	127900	0	55445	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
101	С151607-119	-1.39 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 2,5 мм2	0,505	13300	0	6717	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
102	С151607-117	-1.40 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 1,5 мм2	0,9409	9230	0	8685	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
103	С151603-21	-1.41 Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 (0,194 кг/м)	0,0264	74900	0	1977	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
104	С151602-46	-1.42 Кабели силовые гибкие переносныее, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,241 кг/м)	0,051	42400	0	2162	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
106	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (0,157 кг/м)	0,0153	28900	0	442	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
107	С151601-591	-1.44 Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 (0,215 кг/м)	0,051	99700	0	5085	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
108	151601-593	-1.45 Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 (0,431 кг/м)	0,0153	248700	0	3805	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0

109	Спрайс-лист ТОО «Азия	-1.46 Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х150 мм2	10,2	5734,61	0	58493	0	0	0	0
	Энерго»	*м*		0	0	0	0	0	0	0
110	С151607-133	-1.47 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечением 0,75 мм2	0,103	5810	0	598	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
111	С130804-1	-1.48-1.52 Трубы винипластовые (63 мм, 50 мм, 40 мм, 32 мм, 25 мм)	846,8907	650	0	550479	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
112	С130806-8	-1.53 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	618	148	0	91464	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
113	С130806-9	-1.54 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	51,5	191	0	9837	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				939360				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				59235				
		Итого:				998595				
		Раздел 2. Пишеблок								
165	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	310	108,6	48,9	33666	15159	15255	0,22	68
		м		39,6	12,2	12276	3782	95	0,07	22
166	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	25	125,6	64,1	3140	1603	1359	0,26	7
		м		41,4	15,8	1035	395	95	0,09	2
170	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	155	27,7	2,1	4294	326	2974	0,1	16
		м		19,7	0,5	3054	78	95	0	0
171	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	50	66,8	18,1	3340	905	1145	0,12	6
		м		20,3	3,8	1015	190	95	0,02	1
172	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	65	82,3	24,8	5350	1612	2075	0,16	10
		м		28,4	5,2	1846	338	95	0,03	2
		Материалы не учтенные ценником								
179	С151601-191	Кабели силовые на напряжение до 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2 (1,9 кг/м)	0,0102	534000	0	5447	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
180	Спрайс-лист	-1.18 Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2 (1,244 кг/м)	56,1	887,11	0	49767	0	0	0	0

	ТОО «КЭМ»	*м*		0	0	0	0	0	0	0
181	С151601-594	-1.19 Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 (0,559 кг/м)	0,0255	360600	0	9195	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
182	С151601-593	-1.20 Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 (0,431 кг/м)	0,0357	248700	0	8879	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
183	С151601-343	-1.21 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 (0,294 кг/м)	0,0255	79100	0	2017	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
184	С151601-591	-1.22 Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 (0,215 кг/м)	0,0051	99700	0	508	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
185	С151601-341	-1.23 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,173 кг/м)	0,0153	52100	0	797	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
187	С151603-21	-1.25 Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 (0,194 кг/м)	0,0204	74900	0	1528	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
188	С151602-46	-1.26 Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,241 кг/м)	0,0306	42400	0	1297	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
190	С151607-119	-1.28 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,1339	13300	0	1781	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
194	Спрайс-лист	-1.34 Труба гибкая гофрированная из самозатухающего пластиката внешний диаметр 20 мм	10	10,35	0	104	0	0	0	0
	ЦК «СЭЛЛ»	*м*		0	0	0	0	0	0	0
195	С130806-8	-1.35 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	25,75	148	0	3811	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				134921				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				22808				
		Итого:				157729				
		Локальная смета № 2-1-7								
		Технологическое оборудование								
200	ССНЗ сб.5.1	Комплект инструментов классных	2	15600	0	31200	0	0	0	0
	стр.30 п.4-11	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
201	ССНЗ сб.5.1	Наглядные пособия для учебных кабинетов истории	1	84320	0	84320	0	0	0	0

	стр.28 прил.1	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
203	ССНЗ сб.5.1	Инструменты и приспособления для учебной мастерской по обработке древесины	1	666184	0	666184	0	0	0	0
	стр.28 р 3 пр.1	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
204	ССНЗ сб.5.1	Инструменты и приспособления для учебной мастерской по обработке металла	1	666184	0	666184	0	0	0	0
	стр.28 р 3 пр.1	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
205	ССНЗ сб.5.1	Инструменты и приспособления для учебной мастерской по обработке тканей и технологии	1	220350	0	220350	0	0	0	0
	стр.31 прил.2	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
206	ССНЗ сб.5.1	Сетка волейбольная	2	920	0	1840	0	0	0	0
	стр.52 п.10	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
207	ССНЗ сб.5.1	Тележка для перевозки брусьев	1	7474	0	7474	0	0	0	0
	стр.15 п.193	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
208	ССНЗ сб.5.5	Стойка для прыжков в высоту	2	14000	0	28000	0	0	0	0
	стр.38 п.23	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
209	ССНЗ сб.5.1	Барьер учебный	10	6260	0	62600	0	0	0	0
	стр.24 п.124	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
210	Прайс-лист	Сетка со стойками для игры в бадминтон	1	27232,24	0	27232	0	0	0	0
	SPOrT-OAsis	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
211	ССНЗ сб.5.5	Дорожка акробатическая	1	91600	0	91600	0	0	0	0
	стр.38	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
212	ССНЗ сб.5.1	Спортинвентарь	1	266464	0	266464	0	0	0	0
	стр.52 п.7-9, 11-19	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
213	ССНЗ сб.5.1	Столовая и кухонная посуда, приборы, инвентарь для пищеблока	380	370	0	140600	0	0	0	0
	стр.5, 17	*мест*		0	0	0	0	0	0	0
214	ССНЗ сб.5.1	Хозяйственный инвентарь	380	137	0	52060	0	0	0	0
	стр.5 п.4	*мест*		0	0	0	0	0	0	0
215	Спрайс-лист	Тонометр механический с фонендоскопом	1	1567,32	0	1567	0	0	0	0
	АО Медтехника п.6-1813	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
216	Спрайс-лист	Ножницы	2	548,56	0	1097	0	0	0	0
	АО Медтехника п.6-0147	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
217	ССНЗ сб.5.1	Динамометр ручной	1	1158	0	1158	0	0	0	0
	стр.33 п.18	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
218	Прайс-лист	Спецодежда для медработников	4	1360,44	0	5442	0	0	0	0
	Спецодежда стр.2	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
219	Прайс-лист	Спецодежда для работников пищеблока	15	1360,44	0	20407	0	0	0	0
	Спецодежда стр.2	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0

220	Спрайс-лист	Дозатор жидкого мыла	20	207,67	0	4153	0	0	0	0
	АО Медтехника п.3-0916	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
221	ССНЗ сб.5.1	Бикс маленький и большой	2	840	0	1680	0	0	0	0
	стр.18 п.240	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
222	Спрайс-лист	Жгут резиновый	5	391,83	0	1959	0	0	0	0
	АО Медтехника	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
223	Спрайс-лист	Шприц одноразовый 2 гр.	10	1,84	0	18	0	0	0	0
	АО Медтехника п.6-0632	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
224	Спрайс-лист	Шприц одноразовый 5 гр.	10	2,16	0	22	0	0	0	0
	АО Медтехника п.6-0633	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
225	Спрайс-лист	Шприц одноразовый 10 гр.	5	3,1	0	15	0	0	0	0
	АО Медтехника п.6-0634	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
226	Спрайс-лист	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи НИИ-ФП- «КМТ»	1	78366,17	0	78366	0	0	0	0
	АО Медтехника п.6-0515	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
227	Спрайс-лист	Лоток почкообразный	5	333,06	0	1665	0	0	0	0
	АО Медтехника п.6-0184	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
228	Спрайс-лист	Шпатель металлический	4	117,55	0	470	0	0	0	0
	АО Медтехника п.6-0423	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
229	Спрайс-лист	Шина для верхних конечностей	5	391,83	0	1959	0	0	0	0
	АО Медтехника п.6-1629	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
230	ССНЗ сб.5.1	Коврик	1	205	0	205	0	0	0	0
	стр.17 п.224	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
231	Спрайс-лист	Пинцет	1	293,87	0	294	0	0	0	0
	АО Медтехника п.6-0158	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
232	Спрайс-лист	Термометр медицинский	50	274,28	0	13714	0	0	0	0
	АО Медтехника п.6-1427	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
233	Спрайс-лист	Грелка резиновая	2	60,73	0	121	0	0	0	0
	АО Медтехника п.3-0814	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
234	Спрайс-лист	Пузырь для льда	2	56,82	0	114	0	0	0	0
	АО Медтехника п.3-0820	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
235	ССНЗ сб.5.1	Противопожарный инвентарь	1	12348	0	12348	0	0	0	0

	стр.18 п.249-258	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				2492882				
		- оборудования				2492882				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				2492882				
		Котельная								
		Локальная смета № 6-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 9. Двери								
104	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных наличников	0,08	165,65	1,61	13	0	7	0,53	0
		м2		88,65	0,61	7	0	105	0	0
105	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажной в алюминиевом корпусе	1	5500	0	5500	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				5513				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				7				
		Итого:				5520				
		Локальная смета № 6-1-2								
		Водопровод, канализация								
		Раздел 1. Холодный водопровод В1								
11	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (L=20м)	1	10263,47	23,09	10263	23	213	0,9	1
		1 кран		157,5	9	158	9	128	0,04	0
12	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения норм., d 51 мм	10	523	0	5230	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
18	С131103-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 25 мм	10	-445	0	-4450	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
19	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	0
		1кран		54	0	54	0	128	0	0
21	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 15 мм	10	375	0	3750	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
31	Прайс-лист	Огнетушитель порошковый ОП-5	1	1528,14	0	1528	0	0	0	0
	ПожцентрСем	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
32	Прайс-лист	Огнетушитель углекислотный ОУ-2	1	2821,18	0	2821	0	0	0	0
	ПожцентрСем	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
33	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за два раза	23,52	89,18	0,12	2097	3	92	0,02	1
	К=2	*м2*		4,28	0,05	101	1	90	0	0
34	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,002	151044,59	29540,14	302	59	121	202,9	0

		км		35280	11160	71	22	130	54,5	0
35	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диам. 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщ. 50 мм	2	103,45	8,47	207	17	117	0,33	1
	Прим.	*м*		55,13	3,15	110	6	100	0,02	0
36	Спрайс-лист	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 50 мм)	2	739,67	0	1479	0	0	0	0
	ТОО «Технониколь»	*м*		0	0	0	0	0	0	0
42	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
		шт		126	0	126	0	128	0	0
49	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за два раза	12	89,18	0,12	1070	1	47	0,02	0
	К=2	*м2*		4,28	0,05	51	1	90	0	0
50	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,002	151044,59	29540,14	302	59	121	202,9	0
		км		35280	11160	71	22	130	54,5	0
51	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диам. 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтет. связующем толщ. 50 мм	2	93,1	7,09	186	14	102	0,29	1
	Прим.	*км*		48,38	2,7	97	5	100	0,01	0
52	Спрайс-лист	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 25 мм)	2	574,81	0	1150	0	0	0	0
	ТОО «Технониколь»	*м*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				35101				
		- оборудования				4349				
		Накладные расходы				1043				
		Итого:				36144				
		Раздел 1. Канализация бытовая К1								
54	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5750,28	21,53	11501	43	910	1,95	4
		комплект		346,5	9	693	18	128	0,04	0
55	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750	0	3500	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0
56	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	2	1750	0	3500	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
57	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	0
58	Е0117-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	0
		комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				29041				

		- оборудования				0				
		Накладные расходы				1533				
		Итого:				30574				
		Раздел 1. Канализация производственная К3								
63	Е0117-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	5	1412,7	6,95	7064	35	533	0,46	2
		комплект		81	2,25	405	11	128	0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				7064				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				533				
		Итого:				7597				
		Локальная смета № 6-1-3								
		Отопление								
		Раздел 1. Отопление								
10	Е13-26-3	Окраска радиаторов, труб эмалевой краской ЭП-51 за 2 раза	95,02	89,18	0,12	8474	11	371	0,023	2
		м2		4,28	0,05	407	5	90	0,0002	0
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4	21,8	0,05	9	0	2	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	2	0	90	0,0001	0
12	Е13-26-20	Прим. Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя	0,8	96,73	0,12	77	0	2	0,0138	0
		м2		2,77	0,05	2	0	90	0,0002	0
13	Е26-3-2	Изоляция трубопроводов диам. 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщ. 60 мм	4	93,1	7,09	372	28	205	0,29	1
		м трубопровода		48,38	2,7	194	11	100	0,013	0
14	С99-1-1	Прим. Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм (трубопроводы d=25 мм)	4	666	0	2664	0	0	0	0
	ТОО «Технониколь»	*м*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				11596				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				580				
		Итого:				12176				
		Локальная смета № 6-2-3								
		Тепловые сети								
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами с валиком мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	72	6,48	6,48	467	467	146	0	0
		м3		0	2,1	0	151	97	0,01	1
6	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.С	0,1	199923,73	52482,23	19992	5248	14062	494	49
		км		91125	17035,5	9113	1704	130	88,49	9
7	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.С	0,05	164955,92	46655,79	8248	2333	6107	428	21

		км		76950	16999,5	3848	850	130	88,32	4
8	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.С	0,05	162167,21	46381,71	8108	2319	6050	424	21
		км		76050	17015,25	3803	851	130	88,37	4
9	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Вст2кп-БСт4кп, 108х4 мм	100	714	0	71400	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
13	С130806-48	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 75,5х4 мм	50	601	0	30050	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
14	С130806-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	50	326	0	16300	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
15	С130806-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	0,505	112	0	57	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
16	С130806-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	0,505	144	0	73	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
19	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/ Dy 20 мм	2	437	0	874	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
20	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/ Dy 15 мм	2	367	0	734	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
24	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	80	497,56	5,38	39805	430	13608	0,94	75
		м2		186,75	2,25	14940	180	90	0,01	1
25	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой	80	275,9	1,57	22072	126	5346	0,4	32
		м2		74,25	0	5940	0	90	0	0
26	Е0126-4-2	Изоляция трубопроводов диам. 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщ. 80 мм	153	143,08	14,64	21891	2240	13426	0,49	75
		м		82,35	5,4	12600	826	100	0,03	5
27	С11031-172	Плиты теплоизоляционные URSA, фольгированные	3,8	7070	0	26866	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
28	Е0126-3-12	Изоляция трубопроводов диам. 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщ. 75 мм	78	131,2	12,02	10234	938	6231	0,44	34
		м		75,38	4,5	5880	351	100	0,02	2
29	Е0126-3-8	Изоляция трубопроводов диам. 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщ. 65 мм	78	99,59	8,16	7768	636	4336	0,31	24
		м		52,43	3,15	4090	246	100	0,02	2
30	Спрайс-лист	Цилиндры минераловатные фольгированные	78	1435,36	0	111958	0	0	0	0

	ТОО Технониколь	*м*		0	0	0	0	0	0	0
31	Спрайс-лист	Полуцилиндры минераловатные фольгированные	78	984,01	0	76753	0	0	0	0
	ТОО Технониколь	*м*		0	0	0	0	0	0	0
32	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементные водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,005	389459,07	1984,82	1947	10	303	270	1
		км		45900	749,25	230	4	130	3,66	0
33	Е0122-20-2	Нанесение весьми усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы диам. 65 мм	0,005	179860,41	29821,28	899	149	304	203,8	1
		км		35550	11265,75	178	56	130	55,02	0
34	С130810-79	Отводы круглоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 108х3,5 мм	6	401	0	2406	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
35	С130810-77	Отводы круглоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 75,5х4,0 мм	3	277	0	831	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Сборные Ж/Б изделия								
40	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	20	1986,57	564,43	39731	11289	21350	3,33	67
		м3		567	195,49	11340	3910	140	0,75	15
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				519464				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				91269				
		Итого:				610733				
		Локальная смета № 7-1-1								
		Вертикальная планировка								
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1416	9,24	9,24	13084	13084	4121	0	0
		м3 грунта		0	3	0	4248	97	0,0115	16
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	2832	7,91	7,91	22401	22401	7060	0	0
		м3 грунта		0	2,57	0	7278	97	0,00984	28
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщ. 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1700	14	14	23800	23800	7915	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	4,8	0	8160	97	0,01567	27
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	3400	1,39	1,39	4726	4726	1385	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,42	0	1428	97	0,00137	5
5	Е1-17-14	Недостаток грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1375	39,77	37,82	54684	52003	17165	0,013	18

		м3 грунта		1,87	11	2571	15125	97	0,0376	52
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2365	45	45	106425	106425	21285	0	0
		т		0	9	0	21285	100	0,0189	45
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				225120				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				58931				
		Итого:				284051				
		Локальная смета № 7-1-2								
		Покрытие								
		Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие по проезду S=1662 м2								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси	166,2	1644,88	73,75	273379	12257	7306	0,144	24
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	3553	1940	133	0,041	7
2	Е27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из гравийно-оптимальной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из навых материалов	1662	165,89	32,27	275709	53633	22989	0,0298	50
		м2 покрытия и основания		4,61	5,79	7662	9623	133	0,02078	35
5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	793	623,19	6,63	494190	5258	116480	0,698	554
		м бортового камня		108,68	1,76	86183	1396	133	0,0061	5
6	С30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	34,927	24600	0	859204	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1902482				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				146775				
		Итого:				2049257				
		Локальная смета № 7-1-4								
		Физкультурно-оздоровительная зона S=7957,96 м2								
		Раздел 2. Игровое футбольное поле S=1474,12м2 Т.П.320-50 л.28,31,32								
		1.1 Покрытие								
4	Е47-25-3	Подготовка почвы для газонов для спортивной площадки	737	39,58	0,34	29170	251	37431	0,2678	197
		м2		39,24	0,13	28920	96	129	0,0005	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				29170				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				37431				
		Итого:				66601				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**20432916**				

Накладные расходы	2848758
Итого, в том числе:	23281674
- СМР	20687040
- Оборудование	2594634
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	1241222

Итого	21928262
Временные здания и сооружения 3,4%	745561
Итого	22673823
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	498824
Затраты на выслугу лет 1%	226738
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	90695
Средства, связанные с командированием работников СК=0,105330687	2388249
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,008270589	187526
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	28660489
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12267259	60836834
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1216737
Итого, в том числе:	**62053571**
- СМР	56546013
- Оборудование	5507558
НДС 12%	**7446429**
ВСЕГО ПО АКТУ	**69500000**

Заказчик:

Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Н.Е. Оразбеков**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **Б.К. Малдыбаев**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **август** от 25 августа 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4661503	11750	4	26.02.2013г.	Респуб.бюдж.	466037011	ТОО	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Школа на 300 мест	458 808 759	44 256 479	139 322 051	20 440 601	5 642 370	14 017 553			5 310 777	49 567 256

М.П. **Заказчик:** Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО» _____ **Н.Е. Оразбеков**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Е.К. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** и.о. Директора ТОО «ОблDORкомхоз» _____ **С.А. Ясинский**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор № 4 от 26 февраля 2013г.

Акт № 7
выполненных работ за август от 25августа 2014 г.

объект: «Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Б НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 8. Кровля								
203	Е0107-38-2	Монтаж подвесных потолков из реечных потолочных панелей	322,8	533,18	19,41	172110	6264	137614	2,83	914
		м2		472,5	1,18	152523	381	90	0,01	2
204	Спрайс-лист	Металлосайдинг с полимерным покрытием	322,8	591,44	0	190918				
	ТОО Анса			0	0					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :	**Тенге**			**363027**	**6264**	**137614**		**914**
						152523	**381**			**2**
		Раздел 9. Двери								
		Наружные двери утепленные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Е0109-53-1	Монтаж конструкции дверей металлических	0,71304	14506,01	1133,15	10557	808	8529	82,10	59
		т		12892,5	398,25	9193	284	90	1,95	1
237	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные (2370х1510)	3	31879,05	0	95637				
		шт		0	0					
238	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные (2070х1310)	2	24131,9	0	48264				
		шт		0	0					
239	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные (2370х1310)	2	27604,76	0	55210				
		шт		0	0					
240	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные (2070х910)	1	16740,95	0	16741				
		шт		0	0					
241	Е0107-57-9	Заполнение швов монтажной пеной	57,11	83,02	52,19	4741	2981	4041	0,18	10
		м		30,83	19,71	1761	1126	140	0,10	6
242	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	10	530	0	5300				
		шт		0	0					
243	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмами	8	583	0	4664				
		шт		0	0					
245	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	4,57	323,78	83,13	1480	380	921	0,80	4
		м2		138,83	29,17	634	133	120	0,12	1
246	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	7,98	634,99	31,85	5067	254	1942	1,15	9
		м2		190,8	12,04	1523	96	120	0,06	0
247	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема более 3 м2	6,08	495,01	31,37	3010	191	1306	0,99	6
		м2		167,18	11,86	1016	72	120	0,06	0
249	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	4,57	70,46	0,05	322	0	219	0,25	1
		м2		39,83	0,02	182	0	120		
250	С12064-5 прим.	Блоки дверные с двупольными утепленными полотнами ДН24-19у, ДН24-13у, ДН21-13у	15,9	14500	0	230550				
		м2		0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	С12064-4 прим.	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами ДН21-12у	2,45	11200	0	27440				
		м2		0	0					
253	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	5	1500	0	7500				
		комплект		0	0					
254	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	0	1960				
		комплект		0	0					
255	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмами	6	583	0	3498				
		шт		0	0					
		Внутренние двери								
258	Е0126-28-2	Огнезащитная изоляция вспученным перлитом	2,18	22452,24	301,99	48946	658	6269	14,32	31
		м3		2763	112,5	6023	245	100	8,26	18
259	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380	0	12420				
		комплект		0	0					
260	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	4	1500	0	6000				
		комплект		0	0					
261	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмами	13	583	0	7579				
		шт		0	0					
262	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажной в алюминиевом корпусе	12	5500	0	66000				
		шт		0	0					
263	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	43,1	49,69	0,04	2142	2	323	0,04	2
		м2		8,32	0	359	0	90		
264	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	12,6	398,48	102,53	5021	1292	2832	0,90	11
		м2		151,65	35,67	1911	449	120	0,14	2
265	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,72	323,78	83,13	1204	309	750	0,8	3
		м2		138,83	29,17	516	109	120	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	15,33	634,99	31,85	9734	488	3731	1,15	18
		м2		190,8	12,04	2925	185	120	0,06	1
267	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема более 3 м2	1,71	495,01	31,37	846	54	367	0,99	2
		м2		167,18	11,86	286	20	120	0,06	0
268	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	1,85	766,66	3,04	1418	6	263	0,84	2
		м2		134,33	1,15	249	2	105	0,01	0
270	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	3,06	3500	0	10710				
		м2		0	0					
273	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П внутренние	14,84	3760	0	55798				
		м2		0	0					
274	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-9П внутренние	4,59	4010	0	18406				
		м2		0	0					
275	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-8П внутренние	5,48	4250	0	23290				
		м2		0	0					
279	С11011-789	Скобянные изделия для двупольных входных дверей в помещение	2	1500	0	3000				
		комплект		0	0					
280	С11011-791	Скобянные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380	0	17940				
		комплект		0	0					
281	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмами	15	583	0	8745				
		шт		0	0					
282	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажной в алюминиевом корпусе	6	5500	0	33000				
		шт		0	0					
283	Е0115-165-1	Улучшенная окраска наличников	16,7	165,65	1,61	2766	27	1565	0,53	9
		м2		88,65	0,61	1480	10	105		
284	Е0109-53-1	Монтаж решетчатой двери РМ1	0,045	14806,01	1133,15	666	51	538	82,10	4
		т		12892,5	398,25	580	18	90	1,95	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	С12021-132	Дверь решетчатая РМ1	0,045	161100	0	7250				
		т		0	0					
286	С11011-791	Скобянные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	0	1380				
		комплект		0	0					
287	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,39	49,69	0,04	119	0	18	0,04	0
	К=2	*м2*		8,32	0	20	0	90		
288	Е0110-23-3	Установка двери ИД1 с раздаточным окном в перегородках, площадь проема до 3 м2	1,88	634,99	31,85	1194	60	458	1,15	2
		м2		190,8	12,04	359	23	120	0,06	0
289	С12065-22	Полотна двери с раздаточным окном	1,88	3320	0	6242				
		м2		0	0					
290	Е0110-5-1	Установка досок под прилавок	0,0892	22541,72	316,57	2011	28	386	22,50	2
		м3		3487,5	119,25	311	11	120	0,58	0
291	Е0111-33-2	Устройство прилавка из реек	0,271	127,96	11,03	35	3	33	0,60	0
		м2		95,18	4,14	26	1	123	0,02	0
292	С12069-57	Рейки 14х40 мм	0,0107	32700	0	350	0			
		м3		0	0					
293	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций – каркасов	0,1704	1862,35	14,17	317	2	63	1,88	0
		м3		303,75	5,4	52	1	120	0,03	0
294	Е0134-60-13	Оклейка прилавка пластиком	0,271	1226,33	1,2	332	0	38	0,85	0
		м2		141,3	0,45	38	0	100		
295	Е0110-5-1	Установка защитных ограждений в дверях типа 0	0,07	20687,72	316,57	1448	22	303	22,50	2
		м3		3487,5	119,25	244	8	120	0,58	0
296	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций – каркасов	0,07	1862,35	14,17	130	1	26	1,88	0
		м3		303,75	5,4	21	0	120	0,03	0
297	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных защитных ограждений	3,2	165,65	1,61	530	5	300	0,53	2
		м2		88,65	0,61	284	2	105		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :	Тенге			**878911**	**7562**	**35222**		**177**
						29973	**2795**			
		Раздел 11. Витражи								
		Наружные витражи								
307	Е0109-45-3	Монтаж витражей из алюминиевого профиля Вн	58,301	965,99	28,84	56318	1682	49173	4,98	290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	E0109-45-3	*м2*	58,501	927	10,15	54045	592	90	0,04	2
308	Спрайс-лист	Витражи из алюминиевого профиля с тройным стеклопакетом	45,389	6949,45	0	315429				
		м2		0	0					
309	Спрайс-лист	Двери из алюминиевого профиля с тройным стеклопакетом	4	42254,3	0	169017				
		шт		0	0					
310	E0107-57-9	Заполнение швов монтажной пеной	64,9	83,02	52,19	5388	3387	4592	0,18	12
		м		30,83	19,71	2001	1279	140	0,1	6
311	C11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мм	12	530	0	6360				
		шт		0	0					
		Внутренние витражи								
312	E0109-45-3	Монтаж металлопластиковых витражей с витринным стеклом	42,135	965,99	28,84	40702	1215	35538	4,98	210
		м2		927	10,15	39059	428	90	0,04	2
313	C12061-181	Металлопластиковый витраж из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные витринным стеклом, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	21,98	3852,94	0	84688				
		м2		0	0					
314	C12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные витринным стеклом, с фурнитурой: двупольные	20,155	12700	0	255969				
				0	0					
315	C11011-936	Исключить стеклопакеты в витражах и дверях с витринным стеклом	42,135	-2800	0	-117978				
		м2		0	0					
316	E0115-202-4	Остекление витринным стеклом витражей и дверей	42,135	1079,14	4,69	45470	198	7674	0,99	42
		м2		171,68	1,78	7234	75	105	0,01	0
317	E0107-57-9	Заполнение швов монтажной пеной	69,44	83,02	52,19	5765	3624	4913	0,18	12
		м		30,83	19,71	2141	1369	140	0,1	7
318	C11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	13	530	0	6890				
		шт		0	0					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :				**874017**	**10106**	**101891**		**566**
						104480	**3742**			**17**
		Раздел 12. Фрамуги								
319	E0110-91-1	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,847	498,09	19,17	422	16	241	1,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,97	6,18	196	5	120	0,03	
320	С12061-181	Блоки фрамуг из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, тройное остекленые стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,847	5240	0	4438				
		м2		0	0					
321	Е0110-16-3	Установка в общественных зданиях блоков фрамуг с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	26,291	1186,12	80,1	31184	2106	13030	2,35	62
		м2		384,75	28,24	10115	742	120	0,11	3
322	С12061-18	Блоки фрамуг одностворные с раздельными створками ФВ	25,354	8120	0	205874				
		м2		0	0					
323	С12061-19	Блоки фрамуг одностворные с раздельными створками ФВ	0,94	6190	0	5819				
		м2		0	0					
324	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	3,624	440,29	1,74	1596	6	192	0,32	1
		м2		49,73	0,63	180	2	105		
325	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом	25,437	382,25	1,65	9723	42	906	0,22	6
		м2		33,3	0,63	847	16	105		
326	Е0115-201-5	Остекление узорчатым с матовой поверхностью стеклом фрамуг с одинарным переплетом	1,701	3455,71	1,74	5878	3	90	0,32	1
		м2		49,73	0,63	85	1	105		
		Раздел 13. Окна								
332	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных плит в каменных стенах, высота проема до 2 м	313,74	188,16	5,58	59033	1751	36207	0,59	185
		м2		94,05	2,12	29507	665	120	0,01	3
333	Е0110-22-3	Установка пластиковых плит в каменных стенах, высота проема более 2 м	113,62	128,17	3,84	14563	436	9001	0,4	45
		м2		64,58	1,44	7338	164	120	0,01	1
337	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	2,5	447,28	20,21	1118	51	666	1,29	3
		м2		215,16	6,88	538	17	120	0,03	0
338	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, тройное остекление однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	2,5	14824	0	37060				
		м2		0	0					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :				**376709**	**4411**	**60333**		**304**
		Раздел 14. Полы				**48806**	**1613**			
		Лестницы								
		Деталь 340, S=52,5+33,3 м2								