К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган «19» февраля 2019 г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области; руководитель Беркимбаев Айдар Чарлизович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «Akniet Group» «19» февраля 2019г.; РК, г. Алматы, ул.Макатаева 117, Битибаев Нурлан Маратұлы

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Жетысу-ОблГаз» «19» февраля 2019 года. Казбеков Болат Казбекович в части технологического оборудования - аттестат эксперта KZ56VJE 00036243 от 20.03.2018г.; в части инженерных сетей - аттестат эксперта KZ08VJE00036234 от 20.03.2018г.;
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «КАТЭК» «19» февраля 2019г. Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 26.03.2018 года №89,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство АГРС-"Уштобе" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до г.Уштобе Каратальского района

наименование объекта

по адресу Коксуский и Каратальский районы Алматинской области.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «07» апреля 2015года № 202 Акимат Каратальского района Алматинской области; от «08» июня 2015 года № 236 Акимат

Коксуского района Алматинской области.
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
Дополнительное соглашение №5 от 28 января 2019 года к Договору №21/18 от 23 февраля 2018 года
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «Akniet Group» РК г.Алматы ул. Макатаева 117, Талон о начале строительно-монтажных работ KZ45REA00088426 от 30.03.2018 года.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «КАТЭК»; 108/11.12.2014; 108/11.12.2014-СМ.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»Алматинской области; руководитель Беркимбаев Айдар Чарлизович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.
наименование организации утвердившей (пере утвердившей)проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **05.2018;**
месяц, год
окончание работ **02.2019;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
23(двадцать три);фактически, месяц:10(десять);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Газопровод-отвод Ø219мм от МГ "Алматы-Талдыкорган" к АГРС "Уштобе"	м	12 335	12 335	12704,26	12704,26
АГРС «Уштобе»	нм3/час	20000	20000	20000	20000
Подводящий газопровод высокого давления на ГРП-Уштобе Ø426мм	м	32 595	32 595	34 061	34 061
Пункт газорегуляторный блочный ГРПБ «Уштобе»	нм3/час	15 000	15 000	15 000	15 000

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
- СТ DN219*8,0 мм	м	1176,65	1264,40
- СТ DN219*7 мм		11563,49	11439,86
- СТ DN426*8,0 мм		34318,73	34061,00
Количество АГРС производительностью 20 тыс.нм3/ч	шт.	1	1
Устройство камеры запуска очистного устройства Ду200		1	1
Устройство камеры приема очистного устройства Ду200		1	1
Пункт газорегуляторный блочный ГРПБ «Уштобе», пропускной способностью до 15,0 тыс. нм^3/час		1	1
Площадь земельного участка/площадь застройки:	м2		
Площадка АГРС «Уштобе»		2280	2280
Площадка УПОУ		2772	2772
Площадка УЗОУ		2145	2145
Площадка ГРПБ «Уштобе»		60,0	60,0
Подъездная дорога к АГРС «Уштобе» и площадке УПОУ		16048	16048
Подъездная дорога к площадке УЗОУ		5928	5928

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование для АГРС поставляется ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» (РК. г.Орал) для Строительство АГРС-"Уштобе" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до г.Уштобе Каратальского района

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):
всего **3 280 949 824** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **3 164 034 163,04** тенге (в т.ч. оборудования, инструмента и инвентаря **449 507 291** тенге), ПИР **74 030 275,2** тенге, технический надзор **36 557 315,2** тенге, авторский надзор **6 328 070,56** тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 059 276 806,88** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **3 016 391 421,12** тенге (в т.ч. стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **428 515 300** тенге), технический надзор **36 557 315,2** тенге, авторский надзор **6 328 070,56** тенге;

9. Объект сдан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области строительства.

РЕШИЛ:

Строительство АГРС-"Уштобе" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до г.Уштобе Каратальского района

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Беркимбаев Айдар Чарлизович 19.02.19

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Казбеков Болат Казбекович 19.02.19

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК» Нупов Кундыз Шамахович 19.02.19

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик:

(генеральный подрядчик) Битибаев Нурлан Маратұлы 19.02.19

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.