ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»** Ф-3
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 4 от 26 февраля 2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **март** от 26 марта 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 6	23 214 286	9 608 956	0	0	23 214 286	9 608 956	0	0
Итого:	23 214 286	9 608 956	0	0	23 214 286	9 608 956	0	0
НДС 12 %	2 785 714				2 785 714			
Итого:	26 000 000				26 000 000			
Исключить аванс 11%	2 860 000				2 860 000			
Всего к оплате:	23 140 000				23 140 000			

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор № 4 от 26 февраля 2013г.

Акт № 1
выполненных работ за **март** от 26 марта 2013 г.

объект: «Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1									
		Подготовительные работы									
1	Е46-60-1	Снос развалин	1239,5	985,06	345,61	1220982	792598	428384	158582	951180	100%
		м2 площади застройки		639,45	127,94						
2	Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	123,12	2430,59	1082,84	299254	165935	133319	59282	225217	100%
		м3		1347,75	481,5						
3	Е7-24-1	Прим. Разборка ж/бетонной ограды высотой 2 м к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зрп=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0	194,15	450,62	301,22	87488	29006	58482	16456	63647	140%
	(ДМ)	*м оград*		149,4	84,76						
4	П9-29-1	Мусор строительный – погрузка	2076,394	27,1	27,1	56270	0	56270	39389	39389	100%
		т		0	18,97						
5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2076,394	45	45	93438	0	93438	18688	18688	100%
		т		0	9						
		Локальная смета № 2-1-1									

		Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	961,8	33,4	31,41	32124	1914	30210	8310	9917	97%
	К=1,2	*м3*		1,99	8,64						
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	29,6	262,72	0	7777	7777	0	0	8787	113%
	К=1,2	*м3*		262,72	0						
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Перемещение грунта в отвал и обратно для обратной засыпки и подсыпки под полы)	2385,7	9,24	9,24	22044	0	22044	7157	6942	97%
		м3		0	3						
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующий 10 м	9542,75	7,91	7,91	75483	0	75483	24525	23789	97%
		м3		0	2,57						
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	694,0	6,48	6,48	4497	0	4497	1457	1414	97%
		м3		0	2,1						
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,0	134,1	0	3353	3353	0	0	3788	113%
		м3		134,1	0						
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	694,0	21,55	4,52	14956	11819	3137	0	11464	97%
		м3		17,03	0						
8	Е0101-12-14	Подсыпка под полы грунтом 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	676,7	27,84	26,18	18839	1123	17716	4872	5816	97%
		м3		1,66	7,2						
9	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /насыпных грунтов/	802,47	11,64	0	9341	9341	0	0	9061	97%
	К=0,6	*м2*		11,64	0						
		Раздел 2. Фундаменты									
10	Е0107-1-2	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	98	408,67	272,99	40050	13297	26753	9259	31578	140%
		шт		135,68	94,48						
12	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ8.24-4,ФЛ8.24-3 из бетона кл.В12,5, объемом до 1 м3	45,12	20328,7	0	917231	0	0	0	0	
		м3		0	0						

13	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ8.12-4,ФЛ8.12-3 из бетона кл.В12,5, объемом до 1 м3	1,92	20328,7	0	39031	0	0	0	0	
		м3		0	0						
18	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ6.24-4 из бетона кл.В10, объемом до 1 м3	4,15	20204,4	0	83848	0	0	0	0	
		м3		0	0						
21	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	40	363,44	172,69	14538	3051	6908	2408	7643	140%
		шт		76,28	60,21						
22	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	131	518,05	243,37	67865	14001	31881	11145	35205	140%
		шт		106,88	85,08						
23	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	144	786,14	389,08	113204	22162	56028	19716	58629	140%
		шт		153,9	136,92						
24	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	172	1140,9	598,4	196235	33631	102925	36836	98653	140%
		шт		195,53	214,16						
25	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	31,47	12000	0	377640	0	0	0	0	
		м3		0	0						
26	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	18,71	11600	0	217036	0	0	0	0	
		м3		0	0						
27	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	218,37	11200	0	2445744	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Котельная									
		Локальная смета № 6-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	45	29,09	27,36	1309	78	1231	339	404	97%
	К=1,1	*м3*		1,73	7,53						
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	127	36,74	34,55	4666	278	4388	1207	1441	97%
	К=1,1	*м3*		2,19	9,5						
3	Е0101-163-9	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	847,8	0	2543	2543	0	0	2874	113%
	К=1,2	*м3*		847,8	0						

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	72	6,48	6,48	467	0	467	151	147	97%
		м3		0	2,1						
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	31	122,18	0	3788	3788	0	0	4280	113%
		м3		122,18	0						
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	72	21,55	4,52	1551	1226	325	0	1189	97%
		м3		17,03	0						
7	Е0101-169-1	Подсыпка грунта под полы вручную	25	134,39	29,31	3360	2627	733	358	3373	113%
		м3		105,08	14,32						
8	Е010-145-5	Планировка площадей пола из грунтов 2 группы ручным способом	165,61	11,64	0	1928	1928	0	0	1870	97%
	К=0,6	*м2*		11,64	0						
		Раздел 2. Фундаменты									
9	Е107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов приглубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	4	408,67	272,99	1635	543	1092	378	1289	140%
		шт		135,68	94,48						
10	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.12-4 (18100-110).1,13	1,04	20328,7	0	21142	0	0	0	0	
	К=1,13	*м3*		0	0						
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	34	526,64	243,37	17906	3634	8275	2893	9137	140%
		шт		106,88	85,08						
12	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	24,4	1149,49	598,4	28048	4771	14601	5226	13995	140%
		шт		195,53	214,16						
13	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,4	12000	0	52800	0	0	0	0	
		м3		0	0						
14	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	5,34	11600	0	61944	0	0	0	0	
		м3		0	0						
15	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	17,61	11200	0	197232	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**6858583**				**1650808**	

Накладные расходы	1650808
Итого, в том числе:	8509391
СМР	8509391
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	510563
Итого	9019955
Временные здания и сооружения 3,4%	306678
Итого	9326633

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	205186
Затраты на выслугу лет 1%	93266
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	37307
Средства, связанные с командированием работников СК=0,105330687	982381
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,008270589	77137
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	10721910
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12267259	22759104
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	455182
Итого, в том числе:	**23214286**
- СМР	23214286
- Оборудование	0
НДС 12%	**2785714**
ВСЕГО ПО АКТУ	**26000000**

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **У «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»** Ф-3
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 4 от 26 февраля 2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **апрель** от 22 апреля 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 2	46 748 087	19 350 167	0	0	23 533 801	9 741 211	0	0
Итого:	46 748 087	19 350 167	0	0	23 533 801	9 741 211	0	0
НДС 12 %	5 609 770				2 824 056			
Итого:	52 357 857				26 357 857			
Исключить аванс 11%	5 759 364				2 899 364			
Всего к оплате:	46 598 493				23 458 493			

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.С. Тусупбеков**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор № 4 от 26 февраля 2013г.

Акт № 2
выполненных работ за **апрель** от 22 апреля 2013 г.

объект: «Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего	Экспл. машин	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машин.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 2. Фундаменты									
11	Е0107-1-3	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5т	1,75	626,36	424,53	1096	353	743	262	861	140%
		шт		201,83	149,49						
13	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ8.12-4,ФЛ8.12-3 из бетона кл.В12,5, объемом до 1 м3	0,61	20328,7	0	12401	0	0	0	0	
		м3		0	0						
14	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.24-4 из бетона кл.В12,5, объемом до 1 м3	3,85	20328,7	0	78265	0	0	0	0	
		м3		0	0						
15	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.12-4 из бетона кл.В12,5, объемом до 1 м3	0,26	20328,7	0	5285	0	0	0	0	
		м3		0	0						

16	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ12.24-4 из бетона кл.В12,5, объемом до 1 м3	1,14	20328,7	0	23175	0	0	0	0	
		м3		0	0						
17	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ12.12-4 из бетона кл.В12,5, объемом до 1 м3	0,08	20328,7	0	1626	0	0	0	0	
		м3		0	0						
21	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	363,44	172,69	3634	763	1727	602	1911	140%
		шт		76,28	60,21						
26	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	10,954	11600	0	127066	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 5. Стены									
87	Е0108-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 серого цвета толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	40,75	7555,99	266,56	307907	33191	10862	4034	43926	118%
	прим.	*м3*		814,5	99						
88	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича силикатного М100 с облицовкой лицевым кирпичом М150 желтого и красного цветов толлщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	92,66	6337,99	266,56	587278	75472	24699	9173	99881	118%
	прим.	*м3*		814,5	99						
89	Е0108-15-6	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 желтого и красного цветов толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	30,3	6255,89	197,96	189553	24270	5998	2250	31294	118%
	прим.	*м3*		801	74,25						
91	Е0108-15-4	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 желтого и красного цветов толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	16,47	6115,54	211,86	100723	14638	3489	1297	18803	118%
	прим.	*м3*		888,75	78,75						
92	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 серого цвета толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	10,77	7906,23	305,8	85150	11195	3293	1236	14669	118%
		м3		1039,5	114,75						
93	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 желтого и красного цветов толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	13,45	5876,23	305,8	79035	13981	4113	1543	18319	118%
		м3		1039,5	114,75						
94	Спрайс-лист	Кирпич лицевой силикатный желтого и красного цвета М150	26,5570	14712,14	0	390710	0	0	0	0	
	Силикат	*т.ус.шт*		0	0						
95	Е010332-А15-0-1	Транспорт лицевого силикатного кирпича цвета на 150 км, класс груза 1	40,247	562	562	22619	0	22619	4524	4524	100%

		т		0	112,4						
96	Е0126-31-1	Теплоизоляция наружных стен плитами ISOTERM П-75 насухо	15,76	2139,46	330,46	33718	28510	5208	1950	30460	100%
	прим.	м3		1809	123,75						
97	Спрайс-лист	Минераловатные плиты ISOTERM П-75	16,075	4977,73	0	80017	0	0	0	0	
	ТОО Техноник.	м3		0	0						
98	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки	35,51	125,15	0,62	4444	2445	22	8	2895	118%
		м2		68,85	0,23						
99	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 при высоте этажа до 4 м	37,28	7673,06	337,41	286052	24996	12579	4697	35038	118%
		м3		670,5	126						
		Раздел 18. Разные работы									
		Крыльцо № 1 с пандусом									
488	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49	21,55	4,52	1056	834	221	0	809	97%
		м3		17,03	0						
		Котельная									
		Локальная смета № 6-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 2. Фундаменты									
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	51	526,64	243,37	26859	5451	12412	4339	13706	140%
		шт		106,88	85,08						
12	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	36,7	1149,49	598,4	42186	7176	21961	7860	21050	140%
		шт		195,53	214,16						
13	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	6,6	12000	0	79200	0	0	0	0	
		м3		0	0						
14	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	8,03	11600	0	93148	0	0	0	0	
		м3		0	0						
15	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	26,41	11200	0	295792	0	0	0	0	
		м3		0	0						
16	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5	4,5	9488,65	311,32	42699	1985	1401	529	2639	105%
		м3		441	117,61						
17	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,031	8679,65	422,15	269	256	13	5	308	118%
		т		8257,5	157,5						
18	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,031	50800	0	1575	0	0	0	0	
		т		0	0						

19	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементно-песчанного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-0,24	39,4	320,63	9,95	12633	2057	392	147	2711	123%
		м2		52,2	3,74						
20	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	110,26	66,43	882	191	531	191	534	140%
		шт		23,85	23,85						
21	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,123	25100	0	3087	0	0	0	0	
		м3		0	0						
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	138,96	245,44	3,82	34106	5190	531	200	6361	118%
		м2		37,35	1,44						
		Раздел 3. Каркас									
23	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок по ж/бетонным и каменным опорам	1,19	5257,75	2020,02	6257	2975	2404	598	3215	90%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1	*т*		2499,75	502,43						
24	С12021-120	Металлические балки (МБ-1)	1,19	101700	0	121023	0	0	0	0	
		т		0	0						
25	Е0109-48-4	Электродуговая сварка балок при монтаже зданий	1,19	2452,13	545,76	2918	1465	649	0	1318	90%
		т		1230,75	0						
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	64,26	24,84	0,02	1596	267	1	0	241	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
		Раздел 4. Стены									
27	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М50 при высоте этажа до 4 м	5,58	9082,24	335,84	50679	3905	1874	703	5437	118%
		м3		699,75	126						
28	Е0108-15-6	Кладка стен из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 желтый толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	45,23	6225,99	197,96	281602	36229	8954	3358	46713	118%
	прим.	*м3*		801	74,25						
29	Спрайс-лист	Кирпич силикатный желтый М150	7,066735	14712,14	0	103967	0	0	0	0	
	Силикат	*т.ус.шт*		0	0						
30	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича силикатного М100 с облицовкой лицевым кирпичом М150 желтого цвета толлщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	90,1	6169,99	282,71	555916	81293	25472	9528	107169	118%
		м3		902,25	105,75						
31	Е0108-15-4	Кладка стен из кирпича силикатного М100 с облицовкой лицевым кирпичом М150 желтого цвета толлщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	10,91	6085,64	211,86	66394	9696	2311	859	12455	118%
		м3		888,75	78,75						
32	Спрайс-лист	Кирпич силикатный желтый М150	19,539374	14712,14	0	287466	0	0	0	0	

	Силикат	*т.ус.шт*		0	0						
33	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича силикатного М100 с облицовкой лицевым кирпичом М150 желтого цвета толлщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	11,22	5846,33	305,8	65596	11663	3431	1287	15282	118%
		м3		1039,5	114,75						
34	Спрайс-лист	Кирпич силикатный желтый М150	3,506026	14712,14	0	51581	0	0	0	0	
	Силикат	*т.ус.шт*		0	0						
36	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	65	110,26	66,43	7167	1550	4318	1550	4341	140%
		шт		23,85	23,85						
37	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	1,32	25100	0	33132	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Локальная смета № 6-2-1									
		Наружные сети водоснабжения									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	537	26,45	24,88	14203	844	13359	3675	4383	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,57	6,84						
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	472	33,4	31,41	15766	940	14826	4078	4868	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,99	8,64						
3	Е0101-162-7 п-1.55 п-3.18 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17	361,8	0	6151	6151	0	0	6950	113%
		м3		361,8	0						
4	Е0101-162-8 п-1.55 п-3.18 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14	488,7	0	6842	6842	0	0	7731	113%
		м3		488,7	0						
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и устройство валика бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	725	6,48	6,48	4698	0	4698	1525	1479	97%
		м3		0	2,1						
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	167	122,18	0	20404	20404	0	0	23057	113%
		м3		122,18	0						
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	146	134,1	0	19579	19579	0	0	22124	113%
		м3		134,1	0						
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песчанным грунтом	27	1791,2	152,52	48362	4149	4118	1543	7400	130%

		м3		153,68	57,15						
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	184	289,15	289,15	53203	0	53203	34337	33307	97%
		м3		0	186,62						
		Раздел 1. Наружный водопровод В1									
10	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	3	405,4	16,15	1216	682	48	20	913	130%
		шт		227,25	6,75						
11	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	317	37	14	430	130%
		шт		317,25	13,5						
12	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, D 80 мм	3	5190	0	15570	0	0	0	0	
		шт		0	0						
13	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, D 150 мм	1	11500	0	11500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	288	14	5	380	130%
		шт		144	2,25						
15	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, D 25 мм	2	668	0	1336	0	0	0	0	
		шт		0	0						
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок с накидными фланцами	3	300,57	225,64	902	209	677	177	501	130%
		шт		69,53	58,98						
17	Спрайс-лист	Втулка под фланец д 63 мм	1	317,9	0	318	0	0	0	0	
	Жако-Семей	*шт*		0	0						
18	Спрайс-лист	Втулка под фланец д 75 мм	2	402,92	0	806	0	0	0	0	
	Жако-Семей	*шт*		0	0						
19	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, д 92 мм	6	377	0	2262	0	0	0	0	
	прим.	*шт*		0	0						
20	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, д 80 мм	6	377	0	2262	0	0	0	0	
		шт		0	0						
21	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, д 150 мм	2	757	0	1514	0	0	0	0	
		шт		0	0						
22	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,062	58881,69	25695,31	3651	2051	1593	422	3215	130%
	прим.	*км*		33075	6813,45						
23	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,1105	51202,26	20326,01	5658	3406	2246	592	5197	130%

	прим.	*км*		30825	5353,43						
24	С130804-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17,6 Dв 75х4,3 мм	62,62	265	0	16594	0	0	0	0	
		м		0	0						
25	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17,6 Dв 63х3,6 мм	111,605	188	0	20982	0	0	0	0	
		м		0	0						
26	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,062	8097,13	0	502	498	0	0	647	130%
		км		8032,5	0						
27	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,1105	8170,63	0	903	888	0	0	1154	130%
		км		8032,5	0						
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	4	300,57	225,64	1202	278	903	236	668	130%
		шт		69,53	58,98						
29	С130805-101	Отводы, d-100 мм	4	4130	0	16520	0	0	0	0	
	прим.	*шт*		0	0						
30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	3	300,57	225,64	902	209	677	177	501	130%
		шт		69,53	58,98						
31	С130804-17	Муфта защитная полиэтиленовая д 140 мм	0,045	10400	0	468	0	0	0	0	
	прим.	*10 м*		0	0						
32	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 75 мм	2	764,92	120,17	1530	725	240	90	1059	130%
	прим.	*врезка*		362,25	45						
33	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 63 мм	1	495,33	80,05	495	254	80	32	371	130%
	прим.	*врезка*		254,25	31,5						
36	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,69	26997,07	2104,76	45625	3993	3557	1054	6560	130%
		м3		2362,5	623,48						
37	С143018-33	Кольца КЦО-1, КЦ7-3	0,36	4062,5	0	1463	0	0	0	0	
	К=1,25	*м*		0	0						
38	С143018-37	Кольца КЦ15-6	0,59	7733	0	4562	0	0	0	0	
	К=1,1	*м*		0	0						
39	С143018-37	Кольца КЦ15-9, КЦ15-9а	1,78	7030	0	12513	0	0	0	0	
		м		0	0						
40	С11011-774	Скобы ходовые	10,88	129	0	1404	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Локальная смета № 6-2-2									
		Наружные сети канализации									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	243	26,45	24,88	6427	382	6045	1663	1983	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,57	6,84						

2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	234	33,4	31,41	7816	466	7350	2022	2413	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,99	8,64						
3	Е0101-162-7 п-1.55 п-3.18 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8	361,8	0	2894	2894	0	0	3271	113%
		м3		361,8	0						
4	Е0101-162-8 п-1.55 п-3.18 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7	488,7	0	3421	3421	0	0	3866	113%
		м3		488,7	0						
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и устройство валика бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	363	6,48	6,48	2352	0	2352	764	741	97%
		м3		0	2,1						
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	75	122,18	0	9164	9164	0	0	10355	113%
		м3		122,18	0						
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	72	134,1	0	9655	9655	0	0	10910	113%
		м3		134,1	0						
8	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы и засыпка песчанным грунтом	22	1791,2	152,52	39406	3381	3355	1257	6030	130%
		м3		153,68	57,15						
		Раздел 2. Канализация К1									
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,11224	78245	36133,62	8782	4697	4056	1079	7509	130%
		км		41850	9612,9						
10	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21 Dв 143,7 мм	113,3624	979	0	110982	0	0	0	0	
		м		0	0						
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	30	300,57	225,64	9017	2086	6769	1769	5012	130%
		шт		69,53	58,98						
14	С130804-20	Муфта защитная полиэтиленовая д 194 мм	3,45	19000	0	65550	0	0	0	0	
	прим.	*м*		0	0						
15	С130804-20	Муфта защитная полиэтиленовая д 140 мм	1,05	19000	0	19950	0	0	0	0	
	прим.	*м*		0	0						
18	Е0106-1-20	Устройство монолитного бетона В15 на лоток в колодце	4,95	10006,3	311,32	49531	2183	1541	582	2903	105%
		м3		441	117,61						
		Локальная смета № 7-1-5									
		Ограждение									

1	Т1-32-13	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем, высота 2 м, тип МЗВ – строительные работы	650	3349,43	180,65	2177130	86983	117423	37941	174893	140%
		м		133,82	58,37						
2	Т1-32-14	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем, высота 2 м, тип МЗВ – монтаж металлоконструкций	650	199,24	0,34	129506	15262	221	72	13800	90%
		м		23,48	0,11						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**7703062**				**923451**	

Накладные расходы	923451
Итого, в том числе:	8626512
СМР	8626512
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	517591
Итого	9144103
Временные здания и сооружения 3,4%	310900
Итого	9455003
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	208010
Затраты на выслугу лет 1%	94550
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	37820
Средства, связанные с командированием работников СК=0,105330687	995902
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,008270589	78198
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	10869483
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12267259	23072354
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	461447
Итого, в том числе:	**23533801**
- СМР	23533801
- Оборудование	0
НДС 12%	**2824056**
ВСЕГО ПО АКТУ	**26357857**

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.С. Тусупбеков**

26.09.13 г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»** Ф-3
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 4 от 26 февраля 2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **май** от 23 мая 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 3	69 962 373	28 127 554	1 969 596	0	23 214 286	8 777 387	1 969 596	0
Итого:	69 962 373	28 127 554	1 969 596	0	23 214 286	8 777 387	1 969 596	0
НДС 12 %	8 395 484				2 785 714			
Итого:	78 357 857				26 000 000			
Исключить аванс 11%	8 619 364				2 860 000			
Всего к оплате:	69 738 493				23 140 000			

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»
_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:
Директор ТОО «ОблDORкомхоз»
_____ **С.С. Тусупбеков**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Курылыс»
_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор № 4 от 26 февраля 2013г.

Акт № 3
выполненных работ за **май** от 23 мая 2013 г.

объект: «Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	498,1	33,4	31,41	16637	991	15645	4304	5136	97%
	п-3.37 К=1,2	*м3*		1,99	8,64						
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их мех. способом/	13,2	262,72	0	3468	3468	0	0	3919	113%
	п-1.55 п-3.180 к=1,2	*м3*		262,72	0						

3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Перемещение грунта в отвал и обратно для обратной засыпки и подсыпки под полы)	1181,4	9,24	9,24	10916	0	10916	3544	3438	97%
		м3		0	3						
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующий 10 м	4851,25	7,91	7,91	38373	0	38373	12468	12094	97%
		м3		0	2,57						
		Раздел 2. Фундаменты									
10	Е0107-1-2	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	53	408,67	272,99	21660	7191	14468	5007	17078	140%
		шт		135,68	94,48						
11	Е0107-1-3	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5т	1,25	626,36	424,53	783	252	531	187	615	140%
		шт		201,83	149,49						
13	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ8.12-4,ФЛ8.12-3 из бетона кл.В12,5, объемом до 1 м3	2,3	20328,7	0	46756	0	0	0	0	
		м3		0	0						
14	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.24-4 из бетона кл.В12,5, объемом до 1 м3	3,7	20328,7	0	75216	0	0	0	0	
		м3		0	0						
15	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.12-4 из бетона кл.В12,5, объемом до 1 м3	0,2	20328,7	0	4066	0	0	0	0	
		м3		0	0						
16	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ12.24-4 из бетона кл.В12,5, объемом до 1 м3	1,13	20328,7	0	22971	0	0	0	0	
		м3		0	0						
17	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ12.12-4 из бетона кл.В12,5, объемом до 1 м3	0,07	20328,7	0	1423	0	0	0	0	
		м3		0	0						
19	Е0106-1-16	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5	5,103	9127,16	196,62	46576	1389	1003	379	1857	105%
		м3		272,25	74,27						
21	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	49	363,44	172,69	17809	3738	8462	2950	9363	140%
		шт		76,28	60,21						
22	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	129	518,05	243,37	66828	13788	31395	10975	34668	140%
		шт		106,88	85,08						
23	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	39	786,14	389,08	30659	6002	15174	5340	15879	140%
		шт		153,9	136,92						
24	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	79	1140,9	598,4	90131	15447	47274	16919	45312	140%
		шт		195,53	214,16						
25	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	14,3	12000	0	171600	0	0	0	0	
		м3		0	0						

26	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	27,664	11600	0	320902	0	0	0	0	
		м3		0	0						
27	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	82,902	11200	0	928502	0	0	0	0	
		м3		0	0						
28	Е0106-1-22	Устройство монолитных участков из бетона кл.В7,5	7,056	9756,27	353,46	68840	4128	2494	942	5323	105%
		м3		585	133,52						
30	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00871	53600	0	467	0	0	0	0	
		т		0	0						
31	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ2, ФМ3, ФМ4 объемом до 5 м3 под колонны	16,57	10723,96	489,23	177696	12415	8107	3062	16251	105%
		м3		749,25	184,82						
32	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ1 объемом до 10 м3 под колонны	1,9	10099,6	358,13	19189	996	680	257	1316	105%
		м3		524,25	135,29						
33	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,11056	56200	0	6213	0	0	0	0	
		т		0	0						
34	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0081	58700	0	475	0	0	0	0	
		т		0	0						
35	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09056	65900	0	5968	0	0	0	0	
		т		0	0						
36	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,04182	61200	0	2559	0	0	0	0	
		т		0	0						
37	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,09176	61200	0	5616	0	0	0	0	
		т		0	0						
40	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,06058	45800	0	2775	0	0	0	0	
		т		0	0						
41	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	110,26	66,43	221	48	133	48	134	140%
		шт		23,85	23,85						
42	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,0308	25100	0	773	0	0	0	0	
		м3		0	0						
43	Е0111-4-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой на отм. 0,100 м	97,076	340,45	18,42	33050	8344	1788	671	11088	123%