Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г.Астана район "Алматы", пересечение улиц А.Байтурсунова, А92, А426

(наименование, адрес)

Объект Жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. 1-очередь, блок - К

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за август 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты л.КЖ				
1	1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	106,760	21330,66	2277262
			Накладные расходы			*1558,82*	*166420*
			Сметная прибыль			*1580,05*	*168686*
2	2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских толщиной 500мм	м3	258,808	24928,74	6451758
			Накладные расходы			*2050,60*	*530712*
			Сметная прибыль			*1846,57*	*477908*
3	3	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,027	169961,08	4593
			Накладные расходы			*6401,14*	*173*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*340*
4	4	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,498	169961,08	254643
			Накладные расходы			*6401,14*	*9590*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12589,71*	*18862*
5	5	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,144	197640,41	28438
			Накладные расходы			*7443,61*	*1071*
			Сметная прибыль			*14640,03*	*2107*
6	6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,139	168731,24	23406
			Накладные расходы			*6354,82*	*882*
			Сметная прибыль			*12498,61*	*1734*
7	7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,138	162989,70	185435
			Накладные расходы			*6138,58*	*6984*
			Сметная прибыль			*12073,31*	*13736*
8	8	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	15,165	161118,58	2443345
			Накладные расходы			*6068,11*	*92022*
			Сметная прибыль			*11934,71*	*180988*
9	9	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,870	160939,15	300989
			Накладные расходы			*6061,35*	*11336*
			Сметная прибыль			*11921,42*	*22295*
10	10	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,878	161759,37	465483
			Накладные расходы			*6092,24*	*17531*
			Сметная прибыль			*11982,18*	*34480*
11	11	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментной плиты	м2	118,837	1056,83	125590
			Накладные расходы			*171,12*	*20335*
			Сметная прибыль			*78,28*	*9303*
12	12	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя стен подвала	м2	174,298	1056,83	184203
			Накладные расходы			*171,12*	*29825*
			Сметная прибыль			*78,28*	*13645*
13	13	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен подвала	м3	8,715	76737,54	668758
			Накладные расходы			*15576,53*	*135748*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5684,26*	*49538*
			Раздел: Стены толщ.200мм л.КЖ				
14	14	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	60,146	57225,34	3441875
			Накладные расходы			*10317,31*	*620545*
			Сметная прибыль			*4238,91*	*254954*
15	15	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	60,146	58264,70	3504389
			Накладные расходы			*10657,98*	*641035*
			Сметная прибыль			*4315,90*	*259584*
16	16	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	2,456	169961,08	417447
			Накладные расходы			*6401,14*	*15722*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*30922*
17	17	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	4,713	168731,24	795278
			Накладные расходы			*6354,82*	*29952*
			Сметная прибыль			*12498,61*	*58910*
18	18	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,757	161118,58	927540
			Накладные расходы			*6068,11*	*34933*
			Сметная прибыль			*11934,71*	*68707*
19	19	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм ГОСТ 5781-82	т	3,639	160939,15	585737
			Накладные расходы			*6061,35*	*22060*
			Сметная прибыль			*11921,42*	*43388*
20	20	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,010	161759,37	1562
			Накладные расходы			*6092,24*	*59*
			Сметная прибыль			*11982,18*	*116*
			Раздел: Перекрытия л.КЖ				
21	21	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	320,280	43640,75	13977259
			Накладные расходы			*6112,91*	*1957843*
			Сметная прибыль			*3232,65*	*1035353*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	130,900	44231,26	5789871
			Накладные расходы			*6306,46*	*825516*
			Сметная прибыль			*3276,39*	*428879*
23	23	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	1,248	169961,08	212158
			Накладные расходы			*6401,14*	*7990*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*15715*
24	24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	3,363	169961,08	571511
			Накладные расходы			*6401,14*	*21524*
			Сметная прибыль			*12589,71*	*42334*
25	25	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,603	161964,43	97635
			Накладные расходы			*6099,97*	*3677*
			Сметная прибыль			*11997,37*	*7232*
26	26	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	32,378	168731,24	5463122
			Накладные расходы			*6354,82*	*205754*
			Сметная прибыль			*12498,61*	*404676*
27	27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,402	162989,70	65524
			Накладные расходы			*6138,58*	*2468*
			Сметная прибыль			*12073,31*	*4854*
28	28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	19,668	160939,15	3165425
			Накладные расходы			*6061,35*	*119217*
			Сметная прибыль			*11921,42*	*234476*
			Раздел: Колонны л.КЖ				
29	29	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	889,522	47693,40	42424308
			Накладные расходы			*7998,21*	*7114585*
			Сметная прибыль			*3532,84*	*3142541*
30	30	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	11,088	169961,08	1884450
			Накладные расходы			*6401,14*	*70973*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12589,71*	*139589*
31	31	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	42,187	160939,15	6789594
			Накладные расходы			*6061,35*	*255712*
			Сметная прибыль			*11921,42*	*502933*
32	32	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	8,696	161759,37	1406590
			Накладные расходы			*6092,24*	*52976*
			Сметная прибыль			*11982,18*	*104192*
			ИТОГО:				104935179
			В том числе :				
			Накладные расходы				13025170
			Сметная прибыль				7772976
			Итого с временными		1,2 %	1 259 222	106 194 401
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	1 146 900	107 341 301
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				113 775 156
			Итого с НДС		12 %	13 653 019	127 428 175

Заказчик:

Мыханов Талгат Сартаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

Мыханов Талгат Сартаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)