Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г.Астана район "Алматы", пересечение улиц А.Байтурсунова, А92, А426

(наименование, адрес)

Объект Жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. Блок "Л".

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за август 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты л.КЖ				
1	1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	157,000	21330,66	3348914
2	2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских толщиной 500мм	м3	380,600	24928,74	9487879
3	3	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,040	169961,08	6754
4	4	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,203	169961,08	374475
5	5	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,212	197640,41	41821
6	6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,204	168731,24	34421
7	7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,673	162989,70	272698
8	8	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	22,301	161118,58	3593154
9	9	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,750	160939,15	442631
10	10	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,232	161759,37	684533

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментной плиты	м2	174,760	1056,83	184692
12	12	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя стен подвала	м2	256,320	1056,83	270887
13	13	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен подвала	м3	12,816	76737,54	983468
			Раздел: Стены толщ.200мм л.КЖ				
14	14	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	88,450	57225,34	5061581
15	15	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	88,450	58264,70	5153513
16	16	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	3,612	169961,08	613893
17	17	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	6,931	168731,24	1169527
18	18	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	8,466	161118,58	1364030
19	19	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм ГОСТ 5781-82	т	5,352	160939,15	861379
20	20	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,014	161759,37	2297
			Раздел: Перекрытия л.КЖ				
21	21	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	471,000	43640,75	20554793
22	22	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	192,500	44231,26	8514517
23	23	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	1,836	169961,08	311998
24	24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	4,945	169961,08	840458
25	25	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,887	161964,43	143581
26	26	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	47,614	168731,24	8034003
27	27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,591	162989,70	96360
28	28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	28,924	160939,15	4655036
			Раздел: Колонны л.КЖ				
29	29	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1308,120	47693,40	62388689
30	30	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	16,305	169961,08	2771249

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	62,040	160939,15	9984697
32	32	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	12,788	161759,37	2068514
			ИТОГО:				154 316 440
			В том числе :				
			Накладные расходы				19 154 662
			Сметная прибыль				11 430 847
			Итого с временными		1,2 %	1 851 797	156 168 237
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	1 686 617	157 854 854
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				167 316 406
			Итого с НДС		12 %	20 077 969	187 394 375

Заказчик:
Мыханов Талгат Сартаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:
Мыханов Талгат Сартаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)