		м2		85,95	6,91						
44	Е0111-4-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой на отм. 0,100 м	98,076	232,19	9,05	22772	4987	888	333	6544	123%
		м2		50,85	3,4						
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности кирпичу, бетону стен, фундаментов	918,248	245,44	3,82	225375	34297	3508	1322	42030	118%
		м2		37,35	1,44						
		Раздел 5. Стены									
87	Е0108-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 серого цвета толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	10,2	7555,99	266,56	77071	8308	2719	1010	10995	118%
	прим.	*м3*		814,5	99						
88	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича силикатного М100 с облицовкой лицевым кирпичом М150 желтого и красного цветов толлщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	46,35	6337,99	266,56	293766	37752	12355	4589	49962	118%
	прим.	*м3*		814,5	99						
89	Е0108-15-6	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 желтого и красного цветов толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	37,07	6255,89	197,96	231906	29693	7338	2752	38286	118%
	прим.	*м3*		801	74,25						
90	Е0108-15-4	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 серого цвета толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	3,27	7623,54	211,86	24929	2906	693	258	3733	118%
	прим.	*м3*		888,75	78,75						
91	Е0108-15-4	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 желтого и красного цветов толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	8,94	6115,54	211,86	54673	7945	1894	704	10206	118%
	прим.	*м3*		888,75	78,75						
92	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 серого цвета толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	6,97	7906,23	305,8	55106	7245	2131	800	9493	118%
		м3		1039,5	114,75						
93	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 желтого и красного цветов толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	36,37	5876,23	305,8	213718	37807	11122	4173	49536	118%
		м3		1039,5	114,75						
94	Спрайс-лист	Кирпич лицевой силикатный желтого и красного цвета М150	29,15244	14712,14	0	428895	0	0	0	0	
	Силикат	*т.ус.шт*		0	0						

95	Е010332-А15-0-1	Транспорт лицевого силикатного кирпича цвета на 150 км, класс груза 1	153,083	562	562	86033	0	86033	17207	17207	100%
		т		0	112,4						
96	Е0126-31-1	Теплоизоляция наружных стен плитами ISOTERM П-75 насухо	15,79	2139,46	330,46	33782	28564	5218	1954	30518	100%
	прим.	*м3*		1809	123,75						
97	Спрайс-лист	Минераловатные плиты ISOTERM П-75	37,293	4977,73	0	185634	0	0	0	0	
	ТОО Техноник.	*м3*		0	0						
98	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки	106,54	125,15	0,62	13333	7335	66	25	8685	118%
		м2		68,85	0,23						
102	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	31,52	213,01	1,52	6714	3511	48	18	4163	118%
		м2		111,38	0,56						
104	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	112	110,26	66,43	12349	2671	7440	2671	7479	140%
		шт		23,85	23,85						
105	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	398,04	250,96	2388	784	1506	529	1839	140%
		шт		130,73	88,22						
106	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	6,3716	25100	0	159927	0	0	0	0	
		м3		0	0						
111	Е0109-24-1	Укладка перемычек из уголка 125х8	0,8856	14773,97	4022,39	13084	8855	3562	949	8824	90%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1	*т*		9999	1071,86						
112	Е0109-48-2	Электродуговая сварка перемычек из уголка 125х8	0,8856	542,84	144,52	481	259	128	0	233	90%
		т		292,5	0						
113	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс (125х8)	0,8856	59200	0	52428	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 6. Перегородки									
122	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных из силикатного кирпича М100 толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м	114,37	1120,84	34,73	128190	25733	3972	1488	32121	118%
		м2		225	13,01						
		Котельная									
		Локальная смета № 6-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 4. Стены									
35	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 при высоте этажа свыше 4 м	13,26	7599,67	286,52	100772	8592	3799	1432	11829	118%
		м3		648	108						
		Раздел 5. Перегородки									

42	Е0111-2-9	Устройство подготовки из бетона класса В7,5	1,27	9202,88	0	11688	720	0	0	886	123%
		м3		567	0						
43	Е0108-7-6	Кладка перегородок неармированных из керамического кирпича М75 толщиной в ½ кирпича при высоте этажа свыше 4 м	64,83	1077,28	34,37	69840	8869	2228	834	11450	118%
		м2		136,8	12,87						
		Раздел 6. Покрытие									
44	Е0107-13-1	Укладка ребристых плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2	15	1498,11	387,22	22472	5164	5808	1725	9645	140%
		шт		344,25	115,02						
45	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	3	983,16	200,77	2949	898	602	213	1556	140%
		шт		299,25	71,15						
46	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	4	1588,1	373,54	6352	1863	1494	540	3365	140%
		шт		465,75	135,07						
47	С143017-11	Плиты ребристые 2ПГ6-3AIIIвт	115,7	1229	0	142195	0	0	0	0	
	доп.вып. 3 п 30-17-70	*м2*		0	0						
48	С143017-11	Плиты ребристые 2ПВ6-4AVIт-4	17,8	1229	0	21876	0	0	0	0	
	доп.вып. 3 п 30-17-70	*м2*		0	0						
49	С143017-8	Плиты ПК42.15-6т	18,69	2946	0	55061	0	0	0	0	
	доп.вып. 3 п 30-17-64	*м2*		0	0						
50	С143017-8	Плиты ПК42.12-6т	9,94	2901	0	28836	0	0	0	0	
	доп.вып. 3 п 30-17-64	*м2*		0	0						
51	С143017-8	Плиты ПК36.15-6т	5,33	2905	0	15484	0	0	0	0	
	доп.вып. 3 п 30-17-62	*м2*		0	0						
52	С143017-8	Плиты ПК36.12-6т	4,26	2860	0	12184	0	0	0	0	
	доп.вып. 3 п 30-17-62	*м2*		0	0						
53	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	1	116,66	37,48	117	65	37	11	106	140%
		шт		64,8	10,81						
54	С143018-67	Плиты ПТ12.5-16.14	0,179	20660	0	3698	0	0	0	0	
		м3		0	0						
55	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	16	459,72	24,15	7355	2750	386	141	4048	140%
		шт		171,9	8,83						
56	С143014-3	Опорные плиты ОП-4, ОП2,5-4	0,278	18100	0	5032	0	0	55	0	

		м3		0	198,98						
57	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	2	674,98	198,98	1350	630	398	113	1041	140%
		шт		315	56,75						
58	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0.1 м2 СБ4А1	0,12	18300	0	2196	0	0	0	0	
		м3		0	0						
59	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг Мн3, Мн4	0,0381	70437,87	304,24	2684	369	12	4	392	105%
		т		9675	114,75						
60	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0381	40200	0	1532	0	0	0	0	
		т		0	0						
61	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элемнентов, монтажных изделий массой до 20 кг А1	0,003	175710,1	1826,1	527	24	5	2	37	140%
		т		8100	690,75						
		Локальная смета № 6-1-2									
		Водопровод, канализация									
		Раздел 2. Канализация бытовая К1									
61	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	25	748,88	1,43	18722	2560	36	13	3293	128%
		м		102,38	0,54						
		Раздел 3. Канализация производственная К3									
65	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	21	748,88	1,43	15726	2150	30	11	2766	128%
		м		102,38	0,54						
		Локальная смета № 6-1-4									
		Вентиляция									
5	Е20-23-4	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 630 мм	2	7859,35	37,19	15719	2254	74	28	2921	128%
		дефлектор		1126,91	14,18						
6	Е20-24-4	Прим. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 800 мм	2	10992,12	88,98	21984	1366	178	66	1833	128%
		узел		682,76	33,08						
		Локальная смета № 6-1-8									
		Тепломеханическое оборудование									
1	Е0118-2-3	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопризводительностью до 0,46 Мвт / 0,4 Гкал/ч/	3	16705,2	2691,45	50116	31253	8074	3024	43874	128%
		котел		10417,5	1008						
2	Спрайс-лист	Котел КСТ -0,37	3	286428,36	0	859285	0	0	0	0	
	Добровольск.	*комплект*		0	0						
12	Ц0115-80-1	Циклон одиночный, тип ЦН-15, диаметр 600 мм	0,67	64358,8	33248,05	43120	18090	22276	4311	20161	90%
		т		27000	6434,99						

13	75-2-А1	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред, из стали ГОСТ 19903-74, сортового проката ГОСТ 535-88, ТУ 4834-111-04612941, тип НЦ-15, диаметр 500 мм	1	68600	0	68600	0	0	0	0	0%
		шт		0	0						
22	Е0109-53-2	Монтаж бака-аккумулятора горячей воды V=7,5 м3	0,872	127550,48	1162,95	111224	6416	1014	94	5859	90%
		т		7357,5	108						
		Локальная смета № 6-1-9									
		Дымовая труба									
		Раздел 3. Анкерные фундаменты Ф-1 (КЖ1.3 лист 3)									
24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,53	8521,57	66,01	4516	104	35	13	123	105%
		м3		195,75	24,93						
25	Е0106-2-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов под фабрично-заводские трубы из бетона В15	16,15	9897,85	152,15	159850	10247	2457	928	11734	105%
		м3		634,5	57,49						
26	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,033	70437,87	304,24	2324	319	10	4	339	105%
		т		9675	114,75						
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетоны стен, фундаментов	19	245,44	3,82	4663	710	73	27	870	118%
		м2		37,35	1,44						
28	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем отмостки	20	199,27	2,62	3985	210	52	20	283	123%
		м2		10,51	0,99						
29	Е0127-53-1	Устройство покрытия отмостки толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	20	512,35	15,35	10247	119	307	101	293	133%
		м2		5,94	5,06						
30	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	40	-61,13	0	-2445	0	0	0	-1	133%
	К=2	*м2*		-0,01	0						
		Стальные конструкции (КМ10)									
32	С12021-135	Металлоконструкции дымовой трубы с оттяжками	2,48	117300	0	290950	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Локальная смета № 6-1-11									
		Обмуровка котлов									
1	Е0145-12-2	Обмуровка керамическим кирпичом	14,88	3401,74	259,61	50618	39172	3863	1440	46703	115%
		м3		2632,5	96,75						
2	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	4,8	13900	0	66720	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
		Локальная смета № 6-2-3									

		Тепловые сети									
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	98	26,45	24,88	2592	154	2438	671	800	97%
	К=1,2	*м3*		1,57	6,84						
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	164	33,4	31,41	5478	327	5151	1417	1691	97%
	К=1,2	*м3*		1,99	8,64						
3	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	5	502,03	268,48	2510	1168	1342	927	2367	113%
	К=0,6	*м3*		233,55	185,44						
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	80	122,18	0	9774	9774	0	0	11045	113%
		м3		122,18	0						
		Сборные Ж/Б изделия									
40	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	36,87	1986,57	564,43	73245	20905	20811	7208	39358	140%
		м3		567	195,49						
41	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 (Л11д-8)	2,52	21500	0	54180	0	0	0	0	
		м3		0	0						
42	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 (Л11-8-1)	2,16	20300	0	43848	0	0	0	0	
		м3		0	0						
43	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 (Л11-8, Лу11-8)	30	19900	0	597000	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Теплофикационная камера УТ-1									
53	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В5	1,6	8419,57	66,01	13471	313	106	40	371	105%
		м3		195,75	24,93						
54	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	18,54	12567,21	418,23	232996	24028	7754	2836	37610	140%
		м3		1296	152,98						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**7906894**				**793971**	

Накладные расходы	793971
Итого, в том числе:	8700865
- СМР	7772980
- Оборудование	927885
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	466379
Итого	8239359
Временные здания и сооружения 3,4%	280138

Итого	8519497
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	187429
Затраты на выслугу лет 1%	85195
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	34078
Средства, связанные с командированием работников СК=0,105330687	897364
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,008270589	70461
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	10721910
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12267259	22759104
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	455182
Итого	**23214286**
- СМР	21244690
- Оборудование	1969596
НДС 12%	**2785714**
ВСЕГО ПО АКТУ	**26000000**

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.С. Тусупбеков**

27.05.13г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

Ф-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 4 от 26 февраля 2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **июнь** от 13 июня 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 4	87 819 516	35 519 059	1 969 596	0	17 857 143	7 391 505	0	0
Итого:	87 819 516	35 519 059	1 969 596	0	17 857 143	7 391 505	0	0
НДС 12 %	10 538 341				2 142 857			
Итого:	98 357 857				20 000 000			
Исключить аванс 11%	10 819 364				2 200 000			
Всего к оплате:	87 538 493				17 800 000			

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»
_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:
Директор ТОО «ОблDORкомхоз»
_____ **С.С. Тусупбеков**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Курылыс»
_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор № 4 от 26 февраля 2013г.

Акт № 4
выполненных работ за **июнь** от 13 июня 2013 г.

объект: «Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. Расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 5. Стены									
88	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича силикатного М100 с облицовкой лицевым кирпичом М150 желтого и красного цветов толлщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	55,25	6337,99	266,56	350174	45001	14727	5470	59556	118%
	прим.	*м3*		814,5	99						
94	Спрайс-лист	Кирпич лицевой силикатный желтого и красного цвета М150	23,8	14712,14	0	350149	0	0	0	0	
	Силикат	*т.ус.шт*		0	0						
95	Е010332-А15-0-1	Транспорт лицевого силикатного кирпича цвета на 150 км, класс груза 1	37,9	562	562	21300	0	21300	4260	4260	100%
		т		0	112,4						
96	Е0126-31-1	Теплоизоляция наружных стен плитами ISOTERM П-75 насухо	24,0962	2139,46	330,46	51553	43590	7963	2982	46572	100%
	прим.	*м3*		1809	123,75						

98	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки	24,7	125,15	0,62	3091	1701	15	6	2014	118%
		м2		68,85	0,23						
		Раздел 7. Перекрытие и покрытие									
142	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	15	983,16	200,77	14747	4489	3012	1067	7778	140%
		шт		299,25	71,15						
143	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	89	1588,1	373,54	141341	41452	33245	12021	74862	140%
		шт		465,75	135,07						
144	С143017-8	Плиты ПК63.15-8AIVт	122,85	3239	0	397911	0	0	0	0	
		м2		0	0						
145	С143017-8	Плиты ПК63.12-8AIVт	279,72	3194	0	893426	0	0	0	0	
		м2		0	0						
146	С143017-8	Плиты ПК63.10-8AIVт	56,7	3194	0	181100	0	0	0	0	
		м2		0	0						
147	С143017-8	Плиты ПК30.15-8т	27,0	2890	0	78030	0	0	0	0	
		м2		0	0						
148	С143017-8	Плиты ПК30.12-8т	75,6	2890	0	218484	0	0	0	0	
		м2		0	0						
149	С143017-8	Плиты ПК30.10-8т	12,0	2890	0	34680	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Котельная									
		Локальная смета № 6-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 2. Фундаменты									
12	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов более 1,5 т	-0,1	1149,49	598,4	-115	-20	-60	-21	-57	140%
		шт		195,53	214,16						
		Раздел 4. Стены									
38	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	2	459,72	24,15	919	344	48	18	507	140%
		шт		171,9	8,83						
39	С143014-3	Опорные плиты ОП4-4т	0,04	18100	0	724	0	0	0	0	
		м3		0	0						
40	Е0107-44-5	Укладка прогонов масса до 1 т	3	640,04	292,42	1920	891	877	311	1683	140%
		шт		297	103,75						
41	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ ПРГ32.1.4-4т	0,456	20500	0	9348	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 7. Кровля									
62	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	175,82	125,08	0,99	21992	2038	174	67	2505	119%
		м2		11,59	0,38						

63	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральных плит в один слой	175,82	85,23	4,72	14985	12462	830	313	15202	119%
		м2		70,88	1,78						
64	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральных плит	32,25	59,4	4,72	1916	1763	152	57	2166	119%
		м2		54,68	1,78						
65	Спрайс-лист	«Изотерм П-150»	11,5566	9302,29	0	107503	0	0	0	0	
	ТехноНиколь	*м3*		0	0						
66	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм	178,63	203,58	15,94	36366	6190	2847	1065	8633	119%
		м2		34,65	5,96						
67	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	893,15	7,5	0,14	6701	98	125	45	170	119%
	К=5	*м2*		0,11	0,05						
68	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм	175,82	203,58	15,94	35794	6092	2803	1048	8497	119%
		м2		34,65	5,96						
69	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	175,82	62,49	27,39	10987	6171	4816	1804	9490	119%
		м2		35,1	10,26						
70	Спрайс-лист	Унифлект верхний слой	202,193	214,77	0	43425	0	0	0	0	
	ТехноНиколь	*м2*		0	0						
71	Спрайс-лист	Унифлект нижний слой	397,3532	181,87	0	72266	0	0	0	0	
	ТехноНиколь	*м2*		0	0						
72	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм по парапету	6,68	203,58	15,94	1360	231	106	40	322	119%
		м2		34,65	5,96						
73	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. / из листовой оцинкованной стали	32,82	715,87	1,24	23495	5029	41	15	6002	119%
		м2		153,23	0,47						
74	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	18,27	701,92	4,29	12824	1279	78	29	1557	119%
		м		69,98	1,6						
75	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	2,81	62,49	27,39	176	99	77	29	152	119%
		м2		35,1	10,26						
76	Спрайс-лист	Бикрост К	3,2315	138,25	0	447	0	0	0	0	
	ТехноНиколь	*м2*		0	0						
		Раздел 8. Окна									
78	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	14,94	1075,24	62,79	16064	3029	938	336	4038	120%
		м2		202,73	22,52						

79	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, пл. проема более 2 м2	2,56	828,03	65,84	2120	674	169	60	881	120%
		м2		263,25	23,43						
80	С12061-92	Блоки оконные двухстворчатые с раздельными створками и фрамугой ОР 18-15В для общественных зданий	2,56	6390	0	16358	0	0	0	0	
		м2		0	0						
81	С12061-154	Блоки оконные двухстворчатые с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для зданий	5,43	2870	0	15584	0	0	0	0	
		м2		0	0						
82	С12061-158	Блоки оконные двухстворчатые со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВД 12-12 для зданий	9,51	4690	0	44602	0	0	0	0	
		м2		0	0						
83	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	2,56	718,72	2,93	1840	161	8	3	172	105%
		м2		63	1,1						
84	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом	5,43	382,25	1,65	2076	181	9	3	193	105%
		м2		33,3	0,63						
85	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	9,51	767,76	3,04	7301	666	29	11	711	105%
		м2		69,98	1,15						
86	С11011-796	Скобянные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	11	763	0	8393	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
87	С11011-809	Скобянные изделия окон шириной до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	1	3870	0	3870	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
88	Е0108-26-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких	0,72	483,87	23,54	348	114	17	6	142	118%
		м2		157,73	8,82						
89	С143021-18	Плиты подоконные из бетона на цементном или известковом вяжущем с гладкой поверхностью под окраску, площадью более 0,22 м2, толщиной 45 мм	0,72	759	0	546	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Раздел 9. Двери									
91	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,09	398,48	102,53	3622	1378	932	324	2042	120%
		м2		151,65	35,67						

92	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	8,94	323,78	83,13	2895	1241	743	261	1802	120%
		м2		138,83	29,17						
93	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	2,78	634,99	31,85	1765	530	89	33	676	120%
		м2		190,8	12,04						
94	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,1	104,4	0,09	428	232	0	0	278	120%
		м2		56,48	0,05						
95	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	8,94	70,46	0,05	630	356	0	0	427	120%
		м2		39,83	0,02						
96	С12062-2	Блоки дверные ДГ 21-7	4,17	4250	0	17723	0	0	0	0	
		м2		0	0						
97	С12062-3	Блоки дверные ДГ 21-9	3,6	4010	0	14436	0	0	0	0	
		м2		0	0						
98	С12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10А	4,1	6290	0	25789	0	0	0	0	
		м2		0	0						
99	С12063-14	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-19ВП	8,94	6600	0	59004	0	0	0	0	
		м2		0	0						
100	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980	0	5960	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
101	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	0	3920	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
102	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380	0	6900	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
106	Е0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	1,8	2105,37	4,64	3790	356	8	3	431	120%
		м2		197,78	1,76						
		Раздел 10. Полы									
		Тип Т1									
107	Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	147,1	119,27	2,62	17545	1546	385	146	2081	123%
		м2		10,51	0,99						
108	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5	14,71	9529,28	0	140176	8341	0	0	10259	123%
		м3		567	0						
		Тип Т2		0	0						
112	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14,05	119,27	2,62	1676	148	37	14	199	123%

		м2		10,51	0,99						
113	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5	1,405	9529,28	0	13389	797	0	0	980	123%
		м3		567	0						
		Тип Т3									
116	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,46	119,27	2,62	532	47	12	4	63	123%
		м2		10,51	0,99						
117	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5	0,45	9529,28	0	4288	255	0	0	314	123%
		м3		567	0						
		Раздел 11. Внутренняя отделка									
127	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковая или цементным раствором по камню и бетону стен	134,1	282,58	3,39	37894	15690	454	97	16576	105%
		м2		117	0,72						
128	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковая или цементным раствором по камню и бетону стен в помещениях с готовых лесов	76,1	351,52	4,07	26751	10325	309	74	10919	105%
		м2		135,68	0,97						
		Раздел 13. Разные работы									
		Фундаменты под оборудование									
139	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	18,73	10190,71	260,48	190872	11505	4879	1676	13840	105%
		м3		614,25	89,46						
140	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	17,56	9809,86	230,16	172261	7744	4042	1445	9648	105%
		м3		441	82,31						
141	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,053	93997,62	304,24	4982	1753	16	6	1847	105%
		1 т		33075	114,75						
142	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,061	70437,87	304,24	4297	590	19	7	627	105%
		1т		9675	114,75						
144	Е0106-11-10	Установка сеток	0,204	5239,08	327,33	1069	386	67	25	432	105%
		1т		1890	123,75						
145	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,204	45800	0	9343	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Рама под аккумуляторный бак									
184	Е0109-53-3	Монтаж рамы СК-2	0,756	177467,84	681,42	134166	11091	515	100	10072	90%
		т		14670	132,75						
		Локальная смета № 6-1-5									
		Электроосвещение									
11	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на троссе, масса 1 м до 1 кг	21	196,8	46,3	4133	473	972	218	656	95%
		м		22,5	10,4						

12	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, плоскими с установкой ответвительных коробок:: кабель 2-4- жильный, сечение жилы до 16 мм2	209	175,2	75,7	36617	15194	15821	4305	18524	95%
		м		72,7	20,6						
		Материалы не учтенные ценником									
29	С151601-163	-18 Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (0,211 кг/м)	0,153	30200	0	4621	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
30	С151601-109	-19 Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 (0,154 кг/м)	0,0357	16900	0	603	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
31	С151601-110	-20 Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2 (0,201 кг/м)	0,0255	23700	0	604	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		Локальная смета № 6-1-6									
		Силовое электрооборудование									
		2.11 Монтажные изделия и материалы (к сборке пускателей)									
46	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	2	48,7	2,6	97	58	5	0	55	95%
		м		28,8	0,2						
47	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	5	49,4	4,9	247	163	25	5	160	95%
		м		32,6	1						
49	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	553	66,8	18,1	36940	11226	10009	2101	12661	95%
		м		20,3	3,8						
50	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	15	73,1	20,8	1097	351	312	66	396	95%
		м		23,4	4,4						
51	Ц0108-147-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворатах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	56	23,2	2,1	1299	924	118	17	894	95%
		м		16,5	0,3						
53	Ц0108-152-1-5	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	60	3,5	0,3	210	186	18	0	177	95%
		шт		3,1	0						
54	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	19	71,5	5,7	1359	830	108	19	807	95%
		шт		43,7	1						
55	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	32	3,8	0,4	122	102	13	6	103	95%
		шт		3,2	0,2						

59	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1 м без креплений с откосами	2,16	218,93	0	473	473	0	0	534	113%
		м3		218,93	0						
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,44	134,1	0	193	193	0	0	218	113%
		м3		134,1	0						
61	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	12	26,4	3,1	317	229	37	6	223	95%
		м		19,1	0,5						
62	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	12	36,7	27,8	440	106	334	83	180	95%
		м		8,8	6,9						
63	С143008-92	Песок природный	0,72	1350	0	972	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Материалы не учтенные ценником									
67	С151601-139	-2.14 Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2 (1,01 кг/м)	0,00612	235500	0	1441	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
68	С151601-138	-2.15 Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2 (0,819 кг/м)	0,0153	179800	0	2751	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
69	С151601-134	-2.17 Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 (0,294 кг/м)	0,0816	47500	0	3876	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
70	С151601-133	-2.18 Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 (0,209 кг/м)	0,2652	33800	0	8964	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
71	С151601-117	-2.19 Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5х1,5 или 3х2,5 мм2 (0,165 кг/м)	0,0816	26000	0	2122	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
72	Спрайс-лист	-2.20 Кабель контрольный с ПХВ изоляцией АКВВГ сеч 4х2,5 мм2 (0,205 кг/м)	209,1	20,65	0	4317	0	0	0	0	
	ТОО «КЭМ»	*м*		0	0						
		Локальная смета № 6-1-9									
		Дымовая труба									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	96	33,4	31,41	3207	191	3015	829	989	97%
	п-3.37 к=1,2	*м3*		1,99	8,64						
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,5	262,72	0	394	394	0	0	445	113%

	п-1.55 п-3.180 к=1,2	*м3*		262,72	0						
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 гр. до 5 м	47	6,48	6,48	305	0	305	99	96	97%
		м3		0	2,1						
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21	134,1	0	2816	2816	0	0	3182	113%
		м3		134,1	0						
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамб.	47	21,55	4,52	1013	800	212	0	776	97%
		м3		17,03	0						
		Раздел 2. Фундаменты									
		Фундамент под трубу ФМ 500-Н (КЖ2 лист 4)									
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1	8552,17	66,01	8552	196	66	25	232	105%
		м3		195,75	24,93						
7	Е0106-2-2	Устройство монолитного железобетонного фундамента под трубу ФМ500-Н из бетона кл В15, по морозостойкости 75	19,1	9959,01	184,92	190217	13408	3532	1334	15479	105%
		м3		702	69,86						
8	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: ст. гладкая кл. А-I, d 12 мм	1,296	58800	0	76205	0	0	0	0	
		т		0	0						
9	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,266	70437,87	304,24	18736	2574	81	31	2735	105%
		1 т		9675	114,75						
10	Е0145-64-1	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб высотой до 90 м	2	67737,44	6680,68	135475	6899	13361	5666	14450	115%
	прим.	*м3*		3449,25	2833,04						
11	Е0113-4-1	Футеровка керамической кислотоупорной плиткой толщиной 20 мм на цементном растворе	2	1463,01	17,71	2926	612	35	14	563	90%
		м2		306	6,75						
12	Е0108-4-7	Горизонтальная изоляция днища битумная в 2 слоя	8,56	245,44	3,82	2101	320	33	12	392	118%
		м2		37,35	1,44						
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36,4	245,44	3,82	8934	1360	139	52	1666	118%
		м2		37,35	1,44						
14	Е0106-11-9	Установка стального щита Щ1	0,0917	64092,87	304,24	5877	305	28	11	332	105%
		1т		3330	114,75						
15	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем отмостки	25	119,27	2,62	2982	263	66	25	354	123%
		м2		10,51	0,99						
18	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонтровании	0,048	126994,77	680,89	6096	266	33	12	292	105%
		1т		5535	256,5						
		Раздел 3. Анкерные фундаменты Ф-1 (КЖ1.3 лист 3)									
		Стальные конструкции (КМ10)									

31	Е0109-17-8	Монтаж дымовой трубы	2,68	4511,11	2248,98	12090	3733	6027	1539	4745	90%
		т		1392,75	574,16						
32	С12021-135	Металлоконструкции дымовой трубы с оттяжками	0,2	117300	0	23460	0	0	0	0	
		т		0	0						
33	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диаметром более 500 мм	100	683,24	251,1	68324	8100	25110	9450	15795	90%
		м2		81	94,5						
34	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм бензином	41	23,19	0,11	951	601	5	2	543	90%
		м2		14,65	0,05						
35	Е0113-59-9	Металлизация поверхности внутри ствола	41	834,26	196,4	34204	7565	8052	3044	9548	90%
		м2		184,5	74,25						
		Локальная смета № 6-2-3									
		Тепловые сети									
6	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.С	0,208	199923,73	52482,23	41584	18954	10916	3543	29246	130%
		км		91125	17035,5						
7	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.С	0,112	164955,92	46655,79	18475	8618	5225	1904	13679	130%
		км		76950	16999,5						
8	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.С	0,111	162167,21	46381,71	18001	8442	5148	1889	13430	130%
		км		76050	17015,25						
9	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Вст2кп-БСт4кп, 108х4 мм	208	714	0	148512	0	0	0	0	
		м		0	0						
10	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Вст2кп-БСт4кп, 76х3 мм	8,08	377	0	3046	0	0	0	0	
		м		0	0						
11	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Вст2кп-БСт4кп, 45х2,0 мм	3,03	160	0	485	0	0	0	0	
		м		0	0						
13	С130806-48	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 75,5х4 мм	105,54	601	0	63430	0	0	0	0	
		м		0	0						
14	С130806-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	105,54	326	0	34406	0	0	0	0	
		м		0	0						
21	Е0107-53-11	Установка опорных подушек	140	459,72	24,15	64361	24066	3381	1236	35423	140%
		шт		171,9	8,83						
22	С143014-3	Опорные подушки ОП-1	0,33	24616	0	8123	0	0	0	0	

		м3		0	0						
23	С143014-3	Опорные подушки ОП-2	0,29	24616	0	7139	0	0	0	0	
		м3		0	0						
24	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	80,5	497,56	5,38	40054	15033	433	181	13693	90%
		м2		186,75	2,25						
25	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой	80,5	275,9	1,57	22210	5977	126	0	5379	90%
		м2		74,25	0						
26	Е0126-4-2	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	155	143,08	14,64	22177	12764	2269	837	13601	100%
		м		82,35	5,4						
27	С11031-172	Плиты теплоизоляционные URSA, фольгированные	4,7	7070	0	33229	0	0	0	0	
		м3		0	0						
28	Е0126-3-12	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 75 мм	76	131,2	12,02	9971	5729	914	342	6071	100%
		м		75,38	4,5						
29	Е0126-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 65 мм	76	99,59	8,16	7569	3985	620	239	4224	100%
		м		52,43	3,15						
30	Спрайс-лист	Цилиндры минераловатные фольгированные	76	1435,36	0	109087	0	0	0	0	
	ТОО Техноник.	*м*		0	0						
31	Спрайс-лист	Полуцилиндры минераловатные фольгированные	76	984,01	0	74785	0	0	0	0	
	ТОО Техноник.	*м*		0	0						
34	С130810-79	Отводы круглоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 108х3,5 мм	6	401	0	2406	0	0	0	0	
		шт		0	0						
35	С130810-77	Отводы круглоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 75,5х4,0 мм	3	277	0	831	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Сборные Ж/Б изделия									
45	С143018-68	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (П11-8, П15д-8)	10,12	20600	0	208472	0	0	0	0	
		м3		0	0						
47	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0005	175710,1	1826,1	88	4	1	0	6	140%
		т		8100	690,75						
48	Е0109-53-1	Монтаж двутавра на неподвижной опоре	0,363	14806,01	1133,15	5375	4680	411	145	4343	90%
		т		12892,5	398,25						

49	С11011-851	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные «Б» из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0, N16-18	0,363	67200	0	24394	0	0	0	0	
		т		0	0						
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,8	21,8	0,05	214	57	0	0	51	90%
		м2		5,81	0,02						
51	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	19,6	24,84	0,02	487	82	0	0	74	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
		Теплофикационная камера УТ-1									
55	С143018-67	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПОЗ, П15д-8	1,768	21000	0	37128	0	0	0	0	
		м3		0	0						
56	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,26	25100	0	6526	0	0	0	0	
		м3		0	0						
58	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ (Б7)	0,708	20200	0	14302	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Сбросной колодец СК-1									
65	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	62	26,45	24,88	1640	97	1542	424	505	97%
	т.4.п-3.37 К=1,2	*м3*		1,57	6,84						
66	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	8	33,4	31,41	267	16	251	69	83	97%
	т.4.п-3.37 К=1,2	*м3*		1,99	8,64						
67	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	2	802,71	413,46	1605	779	827	571	1526	113%
	т.4.п-3.37 К=1,54	*м3*		389,25	285,58						
68	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	84	6,48	6,48	544	0	544	177	171	97%
		м3		0	2,1						
69	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамб.	84	21,55	4,52	1810	1431	379	0	1388	97%
		м3		17,03	0						
70	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	37	122,18	0	4521	4521	0	0	5109	113%
		м3		122,18	0						
71	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	44	343,74	343,74	15125	0	15125	9761	9468	97%