Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г.Астана район "Алматы", пересечение улиц А.Байтурсунова, А92, А426

(наименование, адрес)

Объект Жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. 2-очередь, блок - Е

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены и перегородки				
1	1	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж профиля каркаса	т конструкций	8,856	120667,31	1068574
2	2	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,856	410856,89	3638360
3	3	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,166	514331,90	85436
4	4	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	2597,000	1022,30	2654913
5	5	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм (до глудины 80мм)	отверстие	-2597,000	31,70	-352867
6	6	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90/FiX AnKEr d8 L 100мм/	шт.	2597,000	31,09	80752
7	7	21-130208-0102 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм /3,5 мм х 30 мм/	1000 шт.	4,556	8942,13	40740

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,917	106,90	98
9	9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,917	173,54	159
10	10	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Кладка стен из теплоблоков	м3	256,340	6894,60	1767361
11	11	21-030301-0327 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из пенобетона ГОСТ 21520-89/Теплоблок/	м3	235,833	15055,10	3550487
12	12	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	6921,180	33,74	233521
13	13	11-070516-0106 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной	м шва	750,600	732,20	549587
14	14	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,260	514331,90	648058
15	15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56,700	106,90	6061
16	16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	81,900	173,54	14213
17	17	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	5868,000	1022,30	5998855
18	18	21-130207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	586,800	49,41	28994
19	19	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	28,050	9796,14	274779
20	20	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	1845,375	288,02	531510
21	21	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,105	95584,53	10061
22	22	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,025	220196,62	5526
23	23	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,080	212609,75	17043
24	24	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	28,050	3172,25	88981
25	25	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	11,810	16802,68	198446
26	26	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /сердечники/	м3	2,214	36241,70	80255
27	27	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,546	160939,15	87910
28	28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	169961,08	5771

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,503	506543,07	255003
30	30	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	147,630	1022,30	150922
31	31	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	147,630	98,83	14591
32	32	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,806	95584,53	77039
33	33	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	169961,08	8409
34	34	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,757	160939,15	121751
35	35	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	2,873	3172,25	9113
36	36	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,873	16802,68	48271
37	37	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка перегородок из СКЦ 390х90х190	м3	19,035	9796,14	186470
38	38	21-030302-0108 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	2643,750	333,64	882060
39	39	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,135	95584,53	12938
40	40	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,028	220196,62	6054
41	41	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,108	212609,75	22933
42	42	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3	6,980	10749,33	75025
43	43	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,980	16802,68	117274
44	44	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство сердечника из бетона В12,5	м3	1,269	36241,70	45991
45	45	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,030	169961,08	5033
46	46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,668	160939,15	107562
47	47	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,064	506543,07	538883
48	48	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст.	211,500	1022,30	216216
49	49	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм	шт	211,500	98,83	20903

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	Заполнение зазоров между перегородками и несущими конструкциями мин.ватой	м	3,529	375,40	1325
51	51	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций/ угловой узел/	т	0,240	95584,53	22977
52	52	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,015	169961,08	2508
53	53	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,226	160939,15	36312
54	54	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3	0,857	10749,33	9210
55	55	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,857	16802,68	14397
56	56	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	4,237	9796,14	41506
57	57	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	264,813	288,02	76272
58	58	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,016	95584,53	1520
59	59	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,004	220196,62	835
60	60	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,012	212609,75	2574
61	61	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	4,237	3172,25	13441
62	62	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,339	16802,68	5695
63	63	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,335	36241,70	12123
64	64	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	169961,08	872
65	65	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,083	160939,15	13279
66	66	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,076	506543,07	38519
67	67	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	22,000	1022,30	22491
68	68	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	22,000	98,83	2174
69	69	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,028	95584,53	2703
70	70	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	169961,08	295

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	160939,15	4272
72	72	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот раствором. Засыпка	м3 кладки	5,600	3172,25	17765
73	73	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,101	16802,68	1694
74	74	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,120	91065,81	10928
75	75	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	29,150	1274,06	37139
76	76	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4,370	49160,18	214830
77	77	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	4,501	14031,18	63156
78	78	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /короба/	м2 стен (за вычетом проемов)	354,130	2681,48	949594
79	79	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	3283,250	793,70	2605921
80	80	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	297,255	639,64	190136
81	81	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	2,964	9796,14	29036
82	82	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	195,000	288,02	56164
83	83	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,181	95584,53	17277
84	84	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,177	160939,15	28454
85	85	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	161964,43	640
86	86	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	2,964	3172,25	9403
87	87	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,237	16802,68	3984
88	88	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	0,720	9796,14	7053
89	89	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	100,000	288,02	28802
90	90	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005	95584,53	489
91	91	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	220196,62	229

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	92	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,004	212609,75	867
93	93	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,720	3172,25	2284
94	94	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,264	16802,68	4436
95	95	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,048	36241,70	1740
96	96	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	169961,08	190
97	97	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	160939,15	4069
98	98	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	5,100	375,40	1915
99	99	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,040	49160,18	51127
100	100	21-110203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,071	14031,18	15030
101	101	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,132	48444,34	6395
102	102	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030	164220,03	4930
103	103	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	169961,08	208
104	104	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	9,000	1797,52	16178
105	105	21-060902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	100,560	131,81	13255
106	106	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	1,080	12568,75	13574
107	107	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,320	3336,77	34435
108	108	21-130207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	10028,000	26,99	270608
109	109	21-130207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	501,400	174,66	87572
			Раздел: Кровля				
110	110	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	473,090	175,14	82858
111	111	21-100403-2209 РСНБ РК 2015	Техноэласт ЭПП	м2	529,861	1529,95	810661

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	112	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	473,090	941,47	445401
113	113	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	473,090	1569,91	742709
114	114	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,946	20362,75	19267
115	115	21-050309-0130 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	473,090	467,87	221344
116	116	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	473,090	781,50	369718
117	117	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	473,090	698,26	330340
118	118	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	473,090	199,37	94321
119	119	11-120101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	612,500	374,53	229399
120	120	21-100403-2209 РСНБ РК 2015	Техноэласт ЭПП	м2	612,500	1529,95	937095
121	121	21-100403-2210 РСНБ РК 2015	Техноэласт ЭКП	м2	612,500	1869,94	1145339
122	122	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	473,090	1026,67	485708
123	123	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	48,728	28282,79	1378171
124	124	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	47,700	3336,77	159164
			Раздел: Вентшахты 1,2,3				
125	125	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	6,199	9796,14	60728
126	126	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	861,000	288,02	247987
127	127	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,044	95584,53	4214
128	128	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,009	220196,62	1972
129	129	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,035	212609,75	7469
130	130	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	6,199	3172,25	19665
131	131	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,273	16802,68	38193

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	132	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,413	36241,70	14978
133	133	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	169961,08	1639
134	134	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,218	160939,15	35030
135	135	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство москитной сетки	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,250	404,10	8587
136	136	21-130503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	21,250	408,80	8687
137	137	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,392	103475,01	40562
138	138	21-050106-9902 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,392	231466,02	90735
139	139	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,640	106,90	1886
140	140	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,640	173,54	3061
141	141	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	41,100	3336,77	137141
142	142	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,370	85521,92	31643
143	143	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,370	454846,44	168293
			Раздел: Оконные блоки				
144	144	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	263,310	3312,91	872323
145	145	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	263,310	23606,68	6215874
146	146	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	227,590	3871,57	881131
147	147	21-090201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	227,590	28051,12	6384155

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
148	148	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	148,392	4249,41	630579
149	149	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	148,392	16727,99	2482299
150	150	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	328,640	10400,00	3417855
151	151	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	328,640	24289,39	7982465
152	152	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	142,200	1035,14	147197
153	153	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	142,200	1184,70	168465
			Раздел: Дверные блоки				
154	154	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	299,880	2150,09	644768
155	155	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	204,120	6205,92	1266752
156	156	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	95,760	8782,26	840989
157	157	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	809,676	454,60	368076
158	158	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	165,000	5673,82	936181
159	159	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	88,570	4301,86	381016
160	160	21-090402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	55,350	72194,49	3995965
161	161	21-090402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой /поз.10/	м2	7,380	73315,11	541066
162	162	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/поз.11,15/	м2	25,840	36369,17	939779
163	163	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	46,000	5673,82	260996
			Раздел: Отделка фасада				
164	164	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	227,040	46917,97	10652255
165	165	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	73,185	12568,75	919845

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
166	166	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	161,241	20687,38	3335651
167	167	21-130816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	22704,000	21,56	489474
168	168	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	1885,990	249,71	470950
169	169	21-100404-0308 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм	м2	1885,990	176,95	333730
170	170	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	326,700	114,79	37501
171	171	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Унипластер" толщиной 8 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	326,700	1603,76	523950
172	172	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Магма" толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	326,700	1165,64	380813
173	173	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	326,700	168,83	55158
174	174	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	943,190	971,82	916609
175	175	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Термос" толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	943,190	1094,87	1032674
176	176	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Унипластер" толщиной до 13 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	943,190	1670,50	1575597
177	177	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Магма" толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	943,190	968,15	913147
178	178	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	943,190	168,83	159242
179	179	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	90,500	971,82	87950
180	180	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Термос" толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,500	1579,15	142913

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
181	181	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Унипластер" толщиной 13 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,500	2598,65	235178
182	182	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей "Магма" толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,500	1174,99	106337
183	183	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	90,000	168,83	15195
184	184	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	724,960	718,93	521195
185	185	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2345,200	925,17	2169697
186	186	11-080701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	2345,200	459,89	1078534
187	187	11-070517-0101 РСНБ РК 2015	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	м2	630,000	14682,57	9250019
			ИТОГО:				112 498 342
			В том числе :				
			Накладные расходы				17 384 401
			Сметная прибыль				8 333 210
			Итого с временными		1,2 %	1 349 980	113 848 322
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	1 229 562	115 077 884
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				121 975 457
			Итого с НДС		12 %	14 637 055	136 612 512

Заказчик:
Мыханов Талгат Сартаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:
Мыханов Талгат Сартаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)