Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"23" 12 2019 года

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района», руководитель Адетбеков Кажим Байкенович, РК, 041200 Алматинская область, Коксуский район, Балпыкский с.о., с. Балпык би , ул. Мырзабекова 40**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 06.12.2019 **год ТОО «Стройсервис ИНК», директор Капан Мади РК, Алматинская область, Коксуский район, Балпыкский с.о., с. Балпык би, ул. Ш. Уалиханова 119**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) 06.12.2019 **год ТОО «УКС» РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Тауелсыздык, 75 эксперт – Болсамбеков Нурболат Кожантаевич № KZ78VJE00025759, KZ51VJE00025760, KZ24VJE00025461 от 26.04.2012 года.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора. № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) 06.12.2019 **год ТОО «АРС ЛТД» РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Биржан сал 73 эксперт авторского надзора – Абдырахманов Серик Нурганатович, Приказ №5 от 04.04.2019 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу **Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би, улица Мырзабекова 7Б**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **Аппарат акима Балпыкского района сельского "30 " ноября 2017 года № 318-ө н/к;**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» № KZ47REA00125929 от 12.04.2019 года.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АРС-ЛТД», заказ №446/2017 директор – Файзулин Р.Д.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительство Коксуского района» №24 от 25.04.2018 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **15 апреля 2019 года ;**
месяц, год
окончание работ **12 декабря 2019 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6,5 (шесть с половиной) месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,5 (шесть с половиной) месяцев;** фактически, месяц: **7 (семь) месяцев 27 (двадцать семь) дней** ;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,365		0,365	
Площадь застройки	М2	795,18		795,18	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2917,02	2917,02
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	12824,34	12824,34
В том числе подземной части	м3	1828,91	1828,91
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	50	2917,02	1252,85	50	2917,02	1252,85
однокомнатных	20	772,9	363,7	20	772,9	363,7
двухкомнатных	25	1417,7	556,3	25	1417,7	556,3
трехкомнатных	5	327,5	180	5	327,5	180
лестничная клетка и площадка, приквартирный тамбур		398,92			398,92	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно-планировочное решение.

Здание жилого 50-ти квартирного жилого дома III класса комфортности, пятиэтажное, трехсекционное, без лифта, безмусоропровода, с лестничной клеткой (тип Л1), высота жилых помещений от пола до низа потолка 2.7м. Здание прямоугольной формы с размерами в осях 14,0х53,8м.

Объемно-планировочное решение здания определилось исходя из функциональных, конструктивных и композиционных требований. Проектируемое здание жилого дома состоит из 3 блоков, разделенных антисейсмическими швами. Блоки соединены между собой в единую архитектурную композицию.

В блоке 1 запроектированы две однокомнатные квартиры и одна двухкомнатная, в блоке 2 расположены тридвухкомнатные и одна трехкомнатная квартира. В блоке 3 предусмотрены две однокомнатные квартиры и однадвухкомнатная. Квартиры запроектированы с удобной взаимосвязью жилых и подсобных помещений. Планировочное решение квартир выбрано с учетом климатических и бытовых условий, а также обеспечением наличия в квартире зон необходимых бытовых процессов: сна, общесемейного отдыха, занятий, обеденного, хозяйственного, санитарно-гигиенического.В квартирах предусмотрены жилые комнаты, в число которых входят одна общая комната, одна или несколько спален, кухня, подсобные помещения, санитарно-гигиенические помещения, внутриквартирный коридор и прихожая.

Наличие летних помещений(лоджии) в квартирах принято согласно СНиП РК 3.02-43-2007*. Минимальные размеры квартир по числу комнат и их площади приняты согласно Таблицы 1* (нижний предел)СНиП3.02-43-2007*.

Конструктивная схема здания представлена железобетонным каркасом с заполнением из керамзитового кирпича на цементно-песчаном растворе М50. Толщина наружных стен 510мм,380мм,внутренних 250мм,наружная стена диафрагма жесткости 180мм..В качестве теплоизоляции для наружной стены толщиной 180 мм используется жесткая минераловатная плита «ISOTERM П-50» толщ. 100мм,стены толщиной 380мм-50мм. Перегородки выполнены из керамзитового кирпича толщ. 120мм. Перекрытия- монолитное железобетонное толщиной **180 мм.** Фундаменты монолитные, железобетонные.

Лестницы железобетонные монолитные ступени по металлическим косоурам. Кровля четырехскатная, с холодным чердаком, с покрытием из металлочерепицы, по деревяномукаркасу. Теплоизоляция чердачного перекрытия - жесткая минераловатная плита «ISOTERM П-75» толщ. 100мм.

Вокруг здания выполнена отмостка шириной 800 мм из мелкозернистого асфальтобетона.

По вертикали этажи соединяются лестничными клетками с естественным освещением.

Оконные блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, стеклопакеты с двойным остеклением с низкоэмиссионным теплоотражающим покрытием, цвет профиля - белый, толщина профиля 70мм.

Двери- наружные металлические утепленные. Внутренние двери-деревянные, глухие, с остеклением по мере функциональной необходимости.

Внутренняя отделка-категория "улучшенная". Отделка квартир с категорией "улучшенная" подразумевает использование качественных, надежных материалов. Типы и виды материалов для внутренней отделки помещений используются в соответствии с их назначением согласно санитарно- гигиеническим и противопожарным требованиям. Внутренняя отделка помещений квартир включает в себя улучшенная штукатурку, левкас 2 мм по стенам, перегородки с последующей окраской водно-дисперсионной краской на основе сополимерной акриловой дисперсии, марка ВД -АК-11СТ РК ГОСТ Р 52020-200.7, масляной краской.

Отделка потолков сплошное выравнивание цем.-извест. раствором, левкас 2мм, улучшенный окрас водно-дисперсионной краской на основе сополимерной акриловой дисперсии марка ВД -АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-200.7цвет -белый.

В санузлах стены отделаны керамической плиткой на клею на всю высоту помещения. Покрытие пола в санузлах керамическая плитка, в жилых комнатах, кухнях, коридорах- коммерческий линолеум.

Для отделки рабочей зоны кухни используется керамическая плитка.

По вертикали этажи соединяются лестничными клетками с естественным освещением.

В отделке фасадов применена современная и популярная система вентилируемого фасада с облицовкой Сайдинг МП СК-14х226 с покрытием «Полиэстер», а так же декоративная штукатурка из сухих полимерных смесей крупностью зерна до 2.5мм СТ РК 1168. Выбранная отделка отвечает последним стандартам сейсмобезопасности и энергосбережения. Выбранные контрастные белый и оранжевый цвета делают здание самобытным и ярким. Теплый серый цвет металлочерепицы кровли и козырьков входов поддерживают выбранную цветовую палитру. Для отделки цоколя используется сплитерная плитка на клею «AlinexСЭТ302» темно-серого цвета. Крыльца входной группы-керамическая плитка без скольжения серого цвета.

Эвакуация людей из помещений осуществляется:

-из помещений первого этажа- непосредственно наружу через тамбур;

-из помещений второго-пятого этажа -по коридорам, ведущим к лестницам имеющим наружу через тамбур.

Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетом и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях перекрытий.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками.

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения согласно МСН 3.02-058-2003. При входной группе предусмотрен пандус

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания выполнен на основании проектных решений с использованием эффективных теплоизоляционных материалов с соблюдением нормативных требований, согласно СН РК 2.04-21-2004 "Энергопоребление и тепловая защита гражданских зданий».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **507 722, 187** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **450 817,930** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **2505. 451** тысяч тенге, прочие затраты **54 398,806** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **456 949,968** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **405 736,143** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2 2549,05** тысяч тенге, прочие затраты **48 958,92** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Адетбеков К.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор Болсамбеков Н.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор Абдырахманов С.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Капан М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области	5	50	405	795,18	12824,34	2917,02	1252.85	1664,17	-	287

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Монолитные железобетонные перекрестные ленты с подошвой шириной 900 мм, высотой 800мм из бетона КЛ. В25	Заполнение из керамзитового кирпича с маркой по прочности В3,5	Четырехскатное с холодным чердаком с покрытием из металлочерепицы по деревянному каркасу	Система отопления принята поблочная вертикальная однотрубная с нижней разводкой магистральных трубопроводов с П-образным стояками. Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется кранами Маевского диаметром 15 мм, установленными на приборах.	центральное	центральное	-	Центральное	Центральное от природного газа

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	50			
2	Количество жилых комнат	85			
3	Общая площадь (м 2)	2917.02			
4	Жилая площадь (м 2)	1252.85			

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

		этажах						
				20	25	5		

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
3650	795,18	795,18				

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры комнаты	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
Первый блок							
1							
	1	Однокомнатные	6	36,78		18,07	
	2	Двухкомнатные	7	54,79		30,47	

	3	Однокомнатные	6	40,51		18,30	
2							
	4	Однокомнатные	6	36,78		18,07	
	5	Двухкомнатные	7	54,79		30,47	
	6	Однокомнатные	6	40,51		18,30	
3							
	7	Однокомнатные	6	36,78		18,07	
	8	Двухкомнатные	7	54,79		30,47	
	9	Однокомнатные	6	40,51		18,30	
4							
	10	Однокомнатные	6	36,78		18,07	
	11	Двухкомнатные	7	54,79		30,47	
	12	Однокомнатные	6	40,51		18,30	
5							
	13	Однокомнатные	6	36,78		18,07	
	14	Двухкомнатные	7	54,79		30,47	
	15	Однокомнатные	6	40,51		18,30	
Второй блок							
1							
	16	Двухкомнатные	8	58,14		26,95	

	17	Двухкомнатные	8	57,68		26,95	
	18	Трехкомнатные	9	65,50		36,00	
	19	Двухкомнатные	8	58,14		26,95	
2							
	20	Двухкомнатные	8	58,14		26,95	
	21	Двухкомнатные	8	57,68		26,95	
	22	Трехкомнатные	9	65,50		36,00	
	23	Двухкомнатные	8	58,14		26,95	
3							
	24	Двухкомнатные	8	58,14		26,95	
	25	Двухкомнатные	8	57,68		26,95	
	26	Трехкомнатные	9	65,50		36,00	
	27	Двухкомнатные	8	58,14		26,95	
4							
	28	Двухкомнатные	8	58,14		26,95	
	29	Двухкомнатные	8	57,68		26,95	
	30	Трехкомнатные	9	65,50		36,00	
	31	Двухкомнатные	8	58,14		26,95	
5							
	32	Двухкомнатные	8	58,14		26,95	
	33	Двухкомнатные	8	57,68		26,95	

	34	Трехкомнатные	9	65,50		36,00	
	35	Двухкомнатные	8	58,14		26,95	
Третий блок							
1							
	36	Однокомнатные	6	40,34		18,30	
	37	Двухкомнатные	7	54,79		30,47	
	38	Однокомнатные	6	36,95		18,07	
2							
	39	Однокомнатные	6	40,34		18,30	
	40	Двухкомнатные	7	54,79		30,47	
	41	Однокомнатные	6	36,95		18,07	
3							
	42	Однокомнатные	6	40,34		18,30	
	43	Двухкомнатные	7	54,79		30,47	
	44	Однокомнатные	6	36,95		18,07	
4							
	45	Однокомнатные	6	40,34		18,30	
	46	Двухкомнатные	7	54,79		30,47	
	47	Однокомнатные	6	36,95		18,07	
5							
	48	Однокомнатные	6	40,34		18,30	

	49	Двухкомнатные	7	54,79		30,47	
	50	Однокомнатные	6	36,95		18,07	

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Монолитные железобетонные перекрестные ленты с подошвой шириной 900мм, высотой 800 мм из бетонакл. В25
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Заполнение из керамзитового кирпича с маркой по прочности В 3,5 с объемным весом 1090 кг/м3, толщиной 510 и 380 мм на смешанном цементном растворе марки М50
	2) перегородки		Внутренние перегородки керамзитового кирпича с маркой по прочности В3,5 с с объемным весом 1090 кг/м3, толщиной 250 и 120 мм на смешанном цементном растворе марки М50
3	Перекрытия	чердачное	Бетонные монолитные толщиной 16 см
		междуэтажное	Бетонные монолитные толщиной 16 см
4	Крыша		Кровлячетырехскатная, с холодным чердаком, с покрытием из металлочерепицы по деревянному стропильному каркасу
5	Полы	1-го этажа	Стяжка с утеплением
		последующих этажей	Стяжка с утеплением
6	Проемы	окна	Оконные блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, стеклопакеты с двойным остеклением с низкоэмиссионным теплоотражающим покрытием, цвет профиля-белый, толщина профиля 70мм
		Двери	Двери- наружные металлические утепленные. Внутренние двери-деревянные, глухие, с остеклением по мере функциональной необходимости.

7	Отделочные работы	внутренние	**Внутренняя отделка категории "улучшенная"**. Отделка квартир с категорией "улучшенная" подразумевает использование качественных, надежных материалов. Внутренняя отделка помещений квартир включает в себя улучшенная штукатурку, левкас 2 мм по стенам, перегородки с последующей окраской водно-дисперсионной краской на основе сополимерной акриловой дисперсии, марка ВД -АК-11СТ РК ГОСТ Р 52020-200.7, масляной краской. Отделка потолков сплошное выравнивание цем.-извест. раствором, левкас 2мм, улучшенный окрас водно-дисперсионной краской на основе сополимерной акриловой дисперсии марка ВД -АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-200.7цвет -белый. В санузлах стены отделаны керамической плиткой на клею на всю высоту помещения. Покрытие пола в санузлах керамическая плитка, в жилых комнатах, кухнях, коридорах- коммерческий линолеум. Для отделки рабочей зоны кухни используется керамическая плитка. По вертикали этажи соединяются лестничными клетками с естественным освещением.
		наружные	**В отделке фасадов** применена современная и популярная система вентилируемого фасада с облицовкой Сайдинг МП СК-14х226 с покрытием «Полиэстер», а так же декоративная штукатурка из сухих полимерных смесей крупностью зерна до 2.5мм СТ РК 1168. Выбранная отделка отвечает последним стандартам сейсмобезопасности и энергосбережения. Выбранные контрастные белый и оранжевый цвета делают здание самобытным и ярким. Теплый серый цвет металлочерепицы кровли и козырьков входов поддерживают выбранную цветовую палитру. Для отделки цоколя используется сплитерная плитка на клею «AlinexСЭТ302» темно-серого цвета. Крыльца входной группы-керамическая плитка без скольжения серого цвета.

8	Горячее водоснабжение			Отсуствует
9	Водопровод			Отверстие для ввода трубопровода холодной воды выполнить с зазором 0,2 м. с заделкой отверстия водонепроницаемым эластичным материалом, В местах пересечения деформационных швов, и перед водомерным узлов предусмотреть компенсаторы.
10	Канализация			Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты должны иметь размеры обеспечивающие зазор трубы не менее 0,2 м, который должен заполняться эластичным водо-и газонепроницаемым материалом. В стыковых соединениях раструбных труб применяются резиновые уплотнительные кольца, для компенсации возможных просадок. В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение предусматриваются металлические упоры
11	Электроосвещение			Нормы освещенности приняты в соответствии с СНиП РК 2.04-05-2002*. Проектом предусматривается рабочее и ремонт освещение. Управление освещением со щитов и местное-выключателями. Для ремонтного освещения предусматривается установка ящика с трансформатором 220/36В в эл. щитовой и тепловом узле.
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		Система отопления принята поблочная вертикальная однотрубная с нижней разводкой магистральных трубопроводов с П-образным стояками. Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется кранами Маевского диаметром 15 мм, установленными на приборах.
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной	на газе	
17			на твердом топливе	

		установки		
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Заказчик Адетбеков К.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Абдырахманов С.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Тіркелген
Номерленген _____бетте
Көксу ауданының құрылыс бөлімі ММ-нің
Басшысы_____ Қ. Әдетбеков