НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство котельной на 3 котла в поселке Сарыколь, улица Гагарина, 1, Сарыкольского района Костанайской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Котельная на 3 котла

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012год

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: чертежи АС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 614,548 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 166 чел.-ч
Сметная заработная плата 36,074 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бункер								
1	E0109-4-4	-Монтаж стационарных бункеров и силосов	1,63	22519,63	14924,45	36775	24372	12255	30,3	49
		т		5647,5	2690,85	9222	4394	90	9,34	15
2	C12021-196	-Бункеры, встроенные в производственые здания: бункерные балки, стеки бункеров, футеровка, течки, конструкции под установку загрузочных у стройств	1,63	122300	-	199716	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
3	E0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,127	14359,66	5522,03	1824	701	846	35,9	5
		т		6075	1322,37	772	168	90	4,73	1
4	C12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,127	177400	-	22530	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Короб шлакозолоудаления								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0109-4-4	-Монтаж стационарных бункеров и силосов	2,07	22519,63	14924,45	46526	30834	15504	30,3	63
		т		5647,5	2690,85	11668	5559	90	9,34	19
6	С12021-198	-Силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств	2,07	118000	-	243788	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			551157	55907			117
			Тенге			21662	10121			35
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			551157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31783	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			466034	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4291	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			614548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36074	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			614548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36074	-		-

Пересчет в текущих ценах К- 2,08774 1283021
Налоги,сборы,обязательные платежи 2% 25660
Всего с налогами 1308681
Налог на добавленную стоимость 12% 157042
Итого с НДС 1465723

Принял: П.Борзенков

Сдал: Ю.Кокизов

Гобійко ВК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство котельной на 3 котла в поселке Сарыколь, улица Гагарина, 1, Сарыкольского района Костанайской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Котельная на 3 котла

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

АКТ № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012года

НА Тепломеханические решения

ОСНОВАНИЕ: ТМ.С

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 4721,207 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1132 чел.-ч
Сметная заработная плата 211,249 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование								
1	Е0118-2-4	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/ котел	3	22084,56	3696,56	66254	11090	56038	77,56	233
				13209,75	1383,55	39629	4151	128	6,76	20
2	СПрайс стр.67	-Котел водогрейный КВР-5 шт	3	610197,78	-	1830593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	5	3293,83	123,78	16469	619	14921	13,39	67
				2285,06	46,35	11425	232	128	0,23	1
4	СПрайс	-Насос сетевой воды Wilo-IL-50/170-7,5/2 шт	3	126983,45	-	380950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс стр.69	-Насос сетевой воды Wilo-LG 202 шт	2	52132,38	-	104265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0106-282-1	-Декарбонизатор, масса 4,12 т, с баком т	0,065	22531,55	10773,8	1465	700	669	55,62	4
	прим.			9501,75	1935,41	618	126	90	11,23	1
7	Е0118-10-9	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3 1бак	4	2078,56	156,33	8314	625	9718	11,33	45
				1840,1	57,94	7360	232	128	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПрайс	-Бак расширительный емк.500 л (Экспансомат)	4	62814,48	-	251258	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2681,73	340,37	2682	340	3041	13,8	14
		бак		2247,98	127,46	2248	127	128	0,62	1
10	С12021-199	-Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т (бак запаса воды)	0,24	149600	-	35904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е0118-16-6	-Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1	25907,79	218,22	25908	218	1815	7,88	8
		1шт		1337,2	81,11	1337	81	128	0,4	-
12	Ц0107-186-1	-Дымососы одностороннего всасывания, масса 0.67 т	3	9472,88	3029,23	28419	9088	14122	25,75	77
		шт		4588,65	641,68	13766	1925	90	3,72	11
13	СПрайс стр.72	-Дымосос Д-3,5М-1500	3	40187,81	-	120563	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0106-263-5	-Циклон пылевой, поставляемый в собранном виде, диаметр 1400 мм	0,435	17129,74	3994,34	7451	1738	4815	69,01	30
				11824,4	474,85	5144	207	90	2,75	1
		т								
15	СПрайс стр.73	-Циклон золоулавливающий ЦН-15 д-400 мм	3	97734,84	-	293205	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0118-15-3	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм	1	20227,65	142,02	20228	142	2112	9,11	9
				1596,76	53,3	1597	53	128	0,26	-
		1шт								
17	Е0118-15-3	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм (сборная гребенка)	1	20227,65	142,02	20228	142	2112	9,11	9
				1596,76	53,3	1597	53	128	0,26	-
		1шт								
18	Ц0106-264-9	-Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе	2,09	33792	18070	70575	37739	28924	69	144
				12710	2677,97	26545	5593	90	15,53	32
		т								
19	С12021-194	-Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, прямоугольного	2,09	185400	-	387210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечения, габаритные, масса 1 п.м. газопровода до 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/								
20	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	т 6	908,07	92,83	5448	557	3809	2,68	16
				461,18	34,76	2767	209	128	0,16	1
21	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1шт 6	6480	-	38880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 6	492	-	2952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт 3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	5
				261,88	16,22	786	49	128	0,07	-
24	СПрайс стр.74	-Клапан предохранительный пружинный 17с6нж д-50 мм	1шт 3	42239,77	-	126719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 18	285	-	5130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0116-15-5	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	шт 2	2040,05	160,26	4080	321	2830	6,23	12
				1045,19	60,25	2090	121	128	0,29	1
27	С130902-13	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1шт 2	22100	-	44200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	шт 2	757	-	1514	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	13	941	-	12233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507	-	1014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	11	888	-	9768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,07	-
		1шт								
33	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	25	482,27	40,42	12057	1010	8899	1,51	38
				261,88	16,22	6547	406	128	0,07	2
		1шт								
34	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	908,07	92,83	2724	279	1904	2,68	8
				461,18	34,76	1384	104	128	0,16	-
		1шт								
35	СПрайс	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п д-25 мм	2	2370,36	-	4741	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс стр.75	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п д-40 мм	1	4510,45	-	4510	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	С130903-19	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	5430	-	16290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2136	1,51	9
				261,88	16,22	1571	97	128	0,07	-
		1шт								
39	СПрайс	-Клапан обратный муфтовый д-50 мм	6	1396,82	-	8381	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Ц0111-350-2	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на	1	273,19	-	273	-	204	1,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм		227,12	-	227	-	90	-	-
		шт								
41	С130905-2	-Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	1	22500	-	22500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	10	48,96	1,62	490	16	534	0,23	2
		комплект		41,72	-	417	-	128	-	-
43	СПрайс стр.12	-Манометр показывающий МП3-У	10	888,88	-	8889	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	64,62	-	388	-	427	0,32	2
		комплект		55,62	-	334	-	128	-	-
45	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	6	352	-	2112	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Ц0112-699-2	-Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	10	195,35	27,4	1953	274	1437	1,03	10
				159,65	-	1597	-	90	-	-
		шт								
47	СПрайс стр.77	-Кран трехходовой	10	787,3	-	7873	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Ц0112-698-1	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	6	441,35	19,36	2648	116	740	0,6	4
		шт		136,99	-	822	-	90	-	-
49	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов,	34,45	367,62	3,85	12665	133	3201	0,39	13
		водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм (д-32 мм)		71,15	1,44	2451	50	128	0,01	-
		м								
50	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов,	16,1	582,62	3,85	9380	62	1496	0,39	6
		водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм		71,15	1,44	1146	23	128	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0116-11-2	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	17,7	840,52	10,85	14877	192	2203	0,52	9
				93,16	4,06	1649	72	128	0,02	-
		м								
52	Е0116-11-4	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	10,4	1682,32	19,93	17496	207	1904	0,77	8
				135,58	7,47	1410	78	128	0,04	-
		м								
53	Е0116-11-5	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм	86,15	2547,49	28,47	219466	2453	22591	1,14	98
				194,21	10,66	16731	918	128	0,05	4
		м								
54	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	68,25	11,31	-	772	-	962	0,05	4
				11,01	-	751	-	128	-	-
		м								
55	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	10,4	11,45	-	119	-	147	0,05	1
				11,01	-	115	-	128	-	-
		м								
56	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	86,15	11,45	-	986	-	1214	0,05	4
				11,01	-	949	-	128	-	-
		м								
57	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	3	4872,46	52,42	14617	157	587	0,77	2
				134,42	18,54	403	56	128	0,09	-
		1фильтр								
58	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	3	6911,88	72,98	20736	219	721	0,94	3
				159,91	27,81	480	83	128	0,13	-
		1фильтр								
59	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2136	1,51	9
				261,88	16,22	1571	97	128	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
60	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	3500	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	Е0118-15-1	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
				1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	-
		1шт								
62	Е0118-15-2	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	2	9304,79	70,66	18610	141	3263	7,07	14
				1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	-
		1шт								
63	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,07	-
		1шт								
64	С130901-37	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	401	-	802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	С130901-38	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	483	-	966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4399662	69649			945
	Тенге	164554	15374			82
Стоимость оборудования -	Тенге	2729576	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	2729576	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	112784	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	56568	-		-
Накладные расходы -	Тенге	50911	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7637	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9822	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	173517	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		341
Сметная заработная плата -	Тенге	-	64205	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	423114	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	423114	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25387	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	448501	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1134187	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123360	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			591732	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			157900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23685	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77525	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1369612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		791
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147045	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4721207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211249	-		-

Пересчет в текущих ценах К-2,08774	9856653
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	197133
Всего с налогами	10053786
Налог на добавленную стоимость 12%	1206454
Итого с НДС	11260240

Принял: П.Борзенков

Сдал: Е.Комзов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство котельной на 3 котла в поселке Сарыколь, улица Гагарина, 1, Сарыкольского района Костанайской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Котельная на 3 котла

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

АКТ №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012год

НА Дымовая труба

ОСНОВАНИЕ: ТП-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 263,265 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 24 чел.-ч
Сметная заработная плата 4,749 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
1	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т / т	1,85	4646,85	1579,5	2285,57 / 617,13	8597	2922	4228 / 1142	3657 / 90	9,35 / 2,34	17		4
2	С12021-176	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м свыше 50 до 100 кг / т	1,85	121900	-	- / -	225515	-	- / -	- / -	- / -	-		-
3	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 / м2	43,9	238,86	2,72	0,07 / 0,02	10486	119	3 / 1	108 / 90	0,01 / -	1		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				244597		4231			18		
			Тенге				3041		1143					4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10486		-	-			-	
		Материалы -	Тенге				10363		-	-			-	
		Всего заработная плата -	Тенге				-		120	-			-	
		Накладные расходы -	Тенге				108		-	-			-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-		16	-			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			234112	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1446	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4064	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			225515	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	549	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			252035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4612	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			263265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4749	-		-

Пересчет в текущих ценах К-2,08774	549629
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	10993
Всего с налогами	560622
Налог на добавленную стоимость 12%	67275
Итого с НДС	627897

Принял: П.Борзенков

Сдал: Комзов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство котельной на 3 котла в поселке Сарыколь, улица Гагарина, 1, Сарыкольского района Костанайской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Котельная на 3 котла

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

АКТ № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012год

НА Технологические решения шлакозолоудаления

ОСНОВАНИЕ: ТП-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 75,637 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 171 чел.-ч
Сметная заработная плата 30,179 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0103-352-8	Конвейер горизонтально-наклонный с металлическим желобом шириной 600 мм, длина конвейера 15 м	1	41483	18350	41483	18350	23819	134	134
	прим.			22280	4185,08	22280	4185	90	24,27	24
		шт								
2	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,0362	164151,19	2162,21	5942	78	112	17,3	1
		т		3015	415,31	109	15	90	1,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			47425	18428			135
			Тенге			22389	4200			24
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41483	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26465	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3573	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3918	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			69220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30038	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5942	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	124	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			75637	-	-		-
		В текущих ценах К-2,08774				157910				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				3158				
		Всего с налогами				161068				
		Налог на добавленную стоимость 12%				19328				
		Итого с НДС				180396				

Принял: П.Борзенков

Сдал: Е.Комзов

Форма 2В

ТОО "Костанайстройтеплокотл сервис" Цены региона Костанайская обл. "SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г.

Генподрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Костанай стройтеплокотл сервис"

Наименование объекта: Пусконаладочные работы

Акт

выполненных работ за сентябрь м-ц 2012г

Котельная на 3 котла в п.Сарыколь

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. ШЗУ									
1	Н4-20-6	Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи 0,5-0,63 м/с, высота скребка 250 мм, ширина скребка 650 мм, длина конвейера свыше 50 до 60 м *конвейер*	1	43591,18 43591,18	– –	43591 43591	– –	32693 75	182 –	182 –
		Всего прямые затраты				**43 591** **43 591**	0 0			**182** 0
		В том числе стоимость: материалов				–				
		Накладные расходы				32 693				
		- заработная плата, тенге				1 962				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 577				
		Всего				**80 861**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**80 861**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**168 838**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				95 115				
		НДС (12 %)				20 261				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**189 099**				

Генподрядчик Директор Борзенков П.П.

Заказчик Директор Комзов Е.С.

Счет-фактура № 115 от 27 сентября 2012 г.

(1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 391700216425, 110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 39001, № 0008226, от 14.12.2012 (2)

ИИК : KZ258560000000530036, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на выполнение субподрядных работ от 23 августа 2012 года (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., ул. Чехова, дом № 125, к.89 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 391700216425, БИН: 030240000933, Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис",110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н (7)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 391700069071, ТОО Торгстроймонтаж,110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., ул. Чехова, дом № 125, к.89 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО Торгстроймонтаж (9)

БИН и адрес покупателя: 000440001488, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., ул. Чехова, дом № 125, к.89 **(10)**

ИИК : KZ828560000000115984, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Изготовление и монтаж технологического оборудования и дымовой трубы,установка системы шлакозолоудаления по объекту "Строительство котельной на 3 котла в п.Сарыколь ул.Гагарина 1, Сарыкольского р-на, Костанайской обл."	работа	1	12 476 516,96	12 476 516,96	12%	1 497 182,04	13 973 699,00	0	
Всего по счету:					**12 476 516,96**		**1 497 182,04**	**13 973 699,00**		

Руководитель: Комзов Е. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кулешова О. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрылысы аяқталған объектіні пайдалануға қабылдау туралы

АКТІСІ

2012 жылғы «23» қараша Қостанай қ.

Қостанай облысы әкімінің 2012 жылғы 10 қыркүйектегі № 231-р өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы, құрамында:

Комиссия төрағасы: **Мырзаханова Ғалия Базылбекқызы** – «Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс басқармасы» ММ бастығы;

Комиссия төрағасының орынбасары – **Отращенко Виктор Васильевич** – «Қостанай гражданпроект» ЖШС-нің директоры;

комиссия мүшелері–өкілдері:

пайдаланушы ұйымнан:

Вандышев Анатолий Михайлович – «Сарыкөл агробизнес және құқық колледжі» МКҚК директоры;

бас мердігер: **Борзенков Павел Петрович** – «Торгстроймонтаж» ЖШС директоры;

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау органдарынан – Колесник Владимир Иванович - «ҚР құрылыс және ТКШ агенттігінің Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ-нің бастығы;

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдарынан: **Ибраева Сания Сатаровна** - «ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік санитарлық-эпидимиологиялық қадағалау комитеті Қостанай облысы бойынша департаментінің Сарыкөл ауданы бойынша бөлімі» ММ бастығының міндетін атқарушы;

мемлекеттік өртке қарсы қадағалау органдарынан: **Ибраев Ермек Ердаулетович** – «ҚР ТЖМ Қостанай облысының төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің Сарыкөл ауданы бойынша бөлімі» ММ бастығы (келісім бойынша);

қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік органдарынан: **Никифорова Г.А.** – «Қостанай облысы бойынша экология департаменті» ММ мемлекеттік экологиялық инспекторы.

БЕКІТТІ:

1. Тапсырушымен (мердігер тапсырушымен бірлесе отырып) **«Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс басқармасы»** және **«Торгстроймонтаж» ЖШС** пайдалануға беруге Сарыкөл ауылы, Гагарин к-сі 1 мекенжайы бойынша орналасқан **«Қостанай облысы Сарыкөл ауданының Сарыкөл ауылында Гагарин, 1 көшесіндегі 3 қазанға қазандықтың құрылысы»** құрылысы аяқталған объект ұсынылады.

2. Құрылыс **Қостанай облысы әкімдігінің 2012 жылғы 16 наурыздағы №134** өкіміне және «ҚР құрылыс және ТКШ агенттігінің Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» **ММ 2012 жылғы 07 тамыздағы № 411** құрылыс-монтаж жұмыстарына берілген рұқсатына сәйкес іске асырылды.

3. Жалпы құрылыс, жылу және желдету, ішкі су құбыры және канализация, электрмен жаюдықтау, өртке қарсы сигнализация, күл тазарту, түтін шығаратын мойын, су құбырының және канализацияның сыртқы желілері, контейнер типті дизельді электростанция жұмыстарын орындаған бас мердігер **«Торгстроймонтаж» ЖШС** және **«Костанайстройкотлсервис»** (жылу механикалық жұмыстар), **«СтройДор-КАТ» ЖШС** (бетон едендер, отмостка, аралық) қосымша мердігерлік ұйымдармен іске асырылды.

4. Жұмыс жобасаның құрамында: түсіндірме жазба, бас жоспар, архитектуралық-құрылыс шешімдер, қазандықтың жылумеханикалық шешімдері, жылыту және желдету, сумен жабдықтау және канализацияның сыртқы және ішкі желілері, электрмен жабдықтау, өрт сигнализациясы, құрылысты ұйымдастыру жобасы, қоршаған ортаны қорғау, сметалық құжаттамасы бар жобалау-сметалық құжаттамаларды бас жобалаушы **«Қостанайгражданпроект» ЖШС** әзірлеген.

5. Жобалауға қажетті деректерді берген ұжымдар:
- **«ЭПК- Форфайт» ЖШС** –18.01.2011ж. №118-12-03 техникалық шарттар және қосымша 28.03.2011ж. №709-12-04 ТШ.
- **«Улан» МКК** –19.04.2012ж. №8 техникалық шарт.

6. Объектіні салу **«Қостанай облысы Сарыкөл ауданының Сарыкөл ауылында Гагарин, 1 көшесіндегі 3 қазанға қазандықтың құрылысы»** жұмыс жобасы бойынша іске асырылды, №3-2010 тапсырыс.

7. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамалар **«Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс басқармасы» ММ-нің 2012 жылғы 06 сәуірдегі №29 бұйрығымен** бекітілген.

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде іске асырылды:
жұмыстың басталуы - **2012 жылдың тамыз айы,**
жұмыстың аяқталуы - **2012 жылдың қазан айы.**
Құрылыстың ұзақтылығы:
Норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша – 4 ай,
нақты – 3 ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Жұмыс сызбаларының топтамасы, атқару геодезиялық құжаттар, атқару схемалары, жасырын жұмыстар актісі, жұмыс өндірісінің журналы, пісіру, бетондық жұмыстар журналдары, құрал-жабдықтарды сынақтан өткізу хаттамалары, актілері, авторлық қадағалау журналы, материалдарға, конструкцияларға, бұйымдар мен құрал-жабдықтарға сертификаттар және т.б.
Көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

10. Іске қосуға ұсынылып отырған салынған объектілер мынадай негізгі көрсеткіштерді көрсетеді: қуатын, өнімділігін, өндіріс аумағын, ұзақтығын, өткізу қабілетін, кірелеу қабілеті, жұмыс орнының саны және т.б. (мақсатты өнімге немесе қызметтің негізгі түрлеріне байланысты өлшем бірлігінде барлық объектілер бойынша (тұрғын үйден басқасы) толтырылады).

Атауы	Қуаттылығы, өнімділігі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
			жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	соның ішінде іске қосылатын кешен немесе кезек	жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	соның ішінде іске қосылатын кешен немесе кезек
3 қазанға қазандық	-қазандықтың қуаттылығы	сағ/гкал	1,29		1,29	
	- жалпы алаңы	м2	400,39		400,39	
	- жалпы ауданы	м2	-		343,6	
	- құрылыс көлемі	м3	2158,36		2158,36	
	- сыйымдылығы	адам	10		10	
	- қабаттылығы	қабат	1		1	
Канализацияның сыртқы желілері	- ұзындығы	қума метр	8,0		8,0	

Су құбырының сытқы желілері	-ұзындығы	қума метр	31,0		31,0	

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдер мынадай көрсеткіштермен сипатталады:

қазандықтың ғимараты 1 қабатты жертөле қабатынсыз, 2-3 осьте, А-Б осьте – 2 қабатты тікбұрышты, осьтегі өлщемі 12х31,5 м; өндіріс бөлмелері: қазандық залы, электрқалқанды, көмірді тиеу, қоқысты күлді шығару, скреперлі көтергіш созу жабдығының бөлмелері; тұрмыстық бөлмелер, ДЭС-ке арналған контейнер.

- іргетастары – ленталық бетонды блоктардан және темірбетонды плиталардан;
- сыртқы және ішкі қабырғалары – шамалы құрғақ нығыздалған қабырға блоктарынан (құм блоктары);
- қалқалары – кірпішті,
-жабулар - темір бетонды дөңгелек қуысты панелдерден;
- шатыры – қиыстырылған;
- жабыны – бикрост;
- қасбеті – минерал мақта тақталарынан жасалған жылытатын материалымен С-8 қаббет тақталарынан;
- терезелер – ПВХ профильдерінен;
- есіктері – металлды жылытылған және ағаштан жасалған;
- қақпасы – металлды жылытылған;
- едендері – бетонды, линолеумды, керамогранит;
- 400 миллиметрлердің 20, 4 метрдің биіктігі, диаметрімен түтін тұрбасы;
- 2 метрдің диаметрінің темірбетон сақиналарының тастау құдығы;
- В1-ші ВЛИ-шының тірегінен №1-ші енгізу, 38 №31 кабелмен - АВВГ- 24 метрдің (5 х25) 1 ұзындығымен;
- В2-ші ВЛИ-шының тірегінен №2-ші енгізу, 38 №31 кабелмен - АВВГ- 25 метрлердің (5 х25) 1 ұзындығымен;
- В3-ші электр қалқанды кабелмен ДЭС - Аввг - 18 метрлердің (5 х25) 1 ұзындығымен,

Сыртқы су құбыры желілерінің ұзындығы 31,0 қума метр,

- ПЭ SDR 26 құбыры, диаметрі 50х2,0 мм – ұзындығы 34,05 қума метр

Сыртқы канализация желілерінің ұзындығы 8,0 қума метр;

- ПЭ құбыры гофрланған қонышты, диаметрі 176 мм, ұзындығы – 8,0 қума метр
-жинаушы ордың сыйымдылығы 5,0 м3, жинақты темірбетонды шығыршықтардан тұрады.

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада қаралған еңбек қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өрт қауіпсіздігі, табиғатты қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы шаралар «Қоршаған ортаны қорғау» жұмыс жобасының 12 томында көрсетілген сала негізінде орындалды.

14. Жұмыс комиссиясы тапқан аяқталмаған жұмыстар мен ақаулар жойылды.

15. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамалар бойынша сметалық құны: барлығы – 89 149,39 мың теңге (2013 жыл бағаларындағы), оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары (ҚМЖ) – 59 762,41 мың теңге, жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар – 14 599,12 мың теңге.

16. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 83 307,62 мың теңге, оның ішінде ҚМЖ – 80 278,06 мың теңге, жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар - 13 055,92 мың теңге.

17. Объектіні қарап тексеру және қажетті құжаттамалармен танысу негізінде шешімдердің озықтығына баға берілді: технологиялық, сәулет-құрылыс (көлемді-жоспарлау және

материалдар мен конструкцияларды қолдану жөніндегі шешімдерді қоса): **Құрылысы аяқталған объектілер технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдеріне сай**.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Құрылысы аяқталған **«Қостанай облысы Сарыкөл ауданының Сарыкөл ауылында Гагарин, 1 көшесіндегі 3 қазанға қазандықтың құрылысы»** объектісі **ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Ғ. МЫРЗАХАНОВА**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **В. ОТРАЩЕНКО**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: _____ **А. ВАНДЫШЕВ**

_____ **П.БОРЗЕНКОВ**

_____ **В. КОЛЕСНИК**

28.11.12 _____ **С. ИБРАЕВА**

_____ **Е. ИБРАЕВ**

_____ **Г. НИКИФОРОВА**

Ескерту: акті бекітілген күн объектіні пайдалануға беру күні болып есептеледі

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию

от «23» ноября 2012 г.

г. Костанай

Государственная приёмочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Костанайской области от 10 сентября 2012 года № 231-р в составе:

председателя - Мурзаканова Галия Базылбековна - начальник ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»;

заместителя председателя – Отращенко Виктор Васильевич - директор ТОО «Костанайгражданпроект»;

членов комиссии - представителей:

эксплуатационной организации
Вандышев Анатолий Михайлович – директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права;

генерального подрядчика
Борзенков Павел Петрович - директор ТОО «Торгстроймонтаж»;

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
Колесник Владимир Иванович - начальник ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ»;

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Ибраева Сания Сатаровна - и. о. начальника ГУ «ОГСЭН» по Сарыкольскому району Департамента Комитета ГСЭН МЗ РК по Костанайской области»;

органов государственной противопожарной службы
Ибраев Ермек Ердаулетович - начальник ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Сарыкольского района»;

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды(при приёмке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Никифорова Г. А. - государственный экологический инспектор ГУ «Департамент Экологии по Костанайской области»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области», совместно с подрядчиком ТОО «Торгстроймонтаж» предъявлен к приёмке в эксплуатацию объект: «Строительство котельной на 3 котла в п. Сарыколь, ул. Гагарина, 1, Сарыкольского района Костанайской области»

по адресу:

п. Сарыколь, ул. Гагарина, 1, Сарыкольского района Костанайской области

2. Строительство осуществлено на основании Постановления акимата города Костаная **от** 16 марта 2012 г. № 134, и в соответствии разрешения на производство строительно-монтажных работ от 07 августа 2012 года № 411 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ»

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком - **ТОО «Торгстроймонтаж»**, выполнившим общестроительные работы, отопление и вентиляцию, внутренние водопровод и канализацию, электроснабжение, пожарную сигнализацию, шлакозолоудаление, дымовую трубу, наружные сети водопровода и канализации, дизельную электростанцию контейнерного типа

и субподрядными организациями

ТОО «Костанайстройкотлсервис» - тепломеханические работы;

ТОО «СтройДор-КАТ» - бетонные полы, отмостка, перегородки.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО Костанайгражданпроект»**

выполнившим рабочий проект в составе: пояснительная записка, генплан, архитектурно-строительные решения, тепломеханические решения котельной, отопление, вентиляция, внутренние и наружные сети водоснабжения и канализации, электроснабжение и пожарная сигнализация, ПОС, охрана окружающей среды, сметная документация,

5. Исходные данные для проектирования выданы

ТОО «ЭПК-Форфайт» - технические условия №118-12-03 от 18.01.2011 г. и дополнительные ТУ №709-12-04 от 28.03.2011 г.

ГКП «Улан» - технические условия №8 от 19.04.2012 г.

6. Строительство осуществлялось по рабочему проекту «Строительство котельной на 3 котла в п. Сарыколь, ул. Гагарина, 1, Сарыкольского района Костанайской области», заказ № 3-2010.

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **приказом ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области» от 06 апреля 2012 года № 29.**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2012 года;

окончание работ октябрь 2012 года;

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства - 4 месяца;

фактически -3 месяца.

9. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: Комплект рабочих чертежей, исполнительная геодезическая документация, исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, журналы сварочных, бетонных работ, журнал авторского надзора, протоколы, акты испытаний оборудования, паспорта, сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование и т. д.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжённости, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учётом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учётом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
«Строительство котельной на 3 котла в п. Сарыколь, ул. Гагарина, 1, Сарыкольского района Костанайской области»	- мощность котельной - общая площадь - общая площадь помещений - строительный объём - вместимость - этажность	Гкал/час $м^2$ $м^2$ $м^3$ чел. этаж	1,29 400,39 - 2158,36 10 1		1,29 400,39 343,6 2158,36 10 1	
Наружные сети канализации	- протяжённость	пог. м	8.0		8.0	
Наружные сети водопровода	- протяжённость	пог. м	31.0		31.0	

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание 1-этажное без подвала, в осях 2-3, в осях А-Б - 2-этажное прямоугольной формы с размерами в осях 12х31,5 м; производственные помещения: котельный зал, электрощитовая, помещение загрузки угля, шлакозолоудаления, натяжного устройства скреперного подъёмника; бытовые помещения, контейнер для ДЭС. Фундаменты – ленточные из бетонных блоков и железобетонных плит, наружные и внутренние стены – из стеновых блоков полусухого прессования (пескоблок), перегородки – кирпичные, плиты покрытия – сборные железобетонные панели с круглыми пустотами, крыша – совмещённая, кровля – бикрост, фасад – облицовка из фасадного листа С-8 с утеплителем из минераловатных плит, окна – из ПВХ профиля, двери – металлические утеплённые и деревянные, ворота – металлические утеплённые, пол – бетонный, линолеумный, керамогранитный, дымовая труба высотой 20,4 метра, диаметром 400 миллиметров, сбросной колодец из железобетонных колец

диаметром 2 метра, ввод №1 от опоры ВЛИ-0,38 №31 кабелем В1-Н1-АВВГ-1(5х25) длиной 24 метра, ввод №2 от опоры ВЛИ-0,38 №31 кабелем В2-Н1-АВВГ-1(5х25) длиной 25 метров, от электрощитовой до ДЭС кабелем В3-Н1-АВВГ-1(5х25) длиной 18 метров.
Наружные сети водопровода – протяжённость 31,0 пог. м;
-трубы ПЭ SDR26 диаметром 50х2,0мм - протяжённость 34,05 пог.м;
Наружные сети канализации – протяжённость 8,0 пог. м;
- трубы ПЭ гофрированные раструбные Dн 176 мм - протяжённость 8,0 пог. м.
- накопитель стоков ёмк. 5.0 м3 из сборных железобетонных колец.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведён в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом в Томе 12 «Охрана окружающей среды» - выполнены.

14. Замечания, выявленные рабочей комиссией, устранены.

15. Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации:

всего 89 149,39 тыс. тенге (в ценах 2013 г.), в том числе: строительно-монтажных работ 59 762,41 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 14 599,12 тыс. тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 83 307,62 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 80 278,06 тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13 055,92 тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических, архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций).

Решение Государственной приёмочной комиссии:

Предъявленный к приёмке объект: «Строительство котельной на 3 котла в п. Сарыколь, ул. Гагарина, 1, Сарыкольского района Костанайской области»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приёмочной комиссии

Мурзаканова Г. Б. _____

Заместитель председателя государственной приёмочной комиссии

ОТРАЩЕНКО В. В._____

Члены государственной приёмочной комиссии:

ВАНДЫШЕВ А. М._____

БОРЗЕНКОВ П. П._____

КОЛЕСНИК В. И._____

ИБРАЕВА С. С._____ 28.11.12

ИБРАЕВ Е. Е._____

НИКИФОРОВА Г. А._____

Прошнуровано и пронумеровано
«9» листов
«28» ноября 2012 г.
Начальник управления
_____ Г. Мурзаканова