Капитальный ремонт моста через р.Карасу на а/д "Караганда-Аягуз"-Белагаш-Керней-Семизбуга" км.21+400

ТОО : "Караганды жолдары"

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по 24 августа 2012г.

№	Виды работ	Ед изм.	Ед. расц.	Объем на 2012г.		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
Подходы к мосту											
	Восстановление оси трассы	км	31 888,0000	1,00	**31 888**	1,00	**31 888**			1,00	31 888
	Подготовительные работы, в т.ч.:				**5 187 879**		**5 178 050**		**0**		**5 178 050**
-	Перенос ВЛ-10кв.	шт	1 342 408,00	1,00	1 342 408	1,00	1 342 408		0	1,00	1 342 408
-	Снятие растительного слоя с перемещением до 20м.	м3	69,4723	235,00	16 326	235,00	16 326		0	235,00	16 326
-	Разборка существующей д.о.	м3	713,1822	472,00	336 622	472,00	336 622		0	472,00	336 622
-	Рыхление грунтов существ.насыпи	м3	5,7147	368,00	2 103	368,00	2 103		0	368,00	2 103
-	Устройство уступов в грунтах 2 группы по откосам насыпи	м3	1 128,8428	229,00	258 505	229,00	258 505		0	229,00	258 505
-	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10м	м3	42,9214	229,00	9 829		0			0,00	0
-	Разборка существующих искусственных сооружений	м3	75 575,6338	42,60	3 219 522	42,60	3 219 522		0	42,60	3 219 522
	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	2 564,0000	1,00	2 564	1,00	2 564		0	1,00	2 564
	Земляные работы, в т.ч.:				**5 573 851**		**0**		**949 978**		**949 978**
-	Устройство насыпи из грунтов 2 гр. бульдоз. с перемещ. до 20м	м3	51,0921	76,00	3 883			76,00	3 883	76,00	3 883
-	Разработка грунта 4гр. экскават. 1,0м3, погрузка, транспорт, работа на отвале	м3	428,114	1487,00	636 605			1487,00	636 606	1487,00	636 606
-	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	130,9287	1402,0	183 562			1402,0	183 562	1402,00	183 562
-	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	140,8684	76,0	10 706			76,0	10 706	76,00	10 706
-	Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи механизированным способом в грунтах 2,3 группы	м2	50,0961	4600	230 442			2300	115 221	2300,00	115 221
-	Укрепление откосов земляных сооружений посевом трав механизир.способом	м2	228,1298	1602	365 464					0,00	0
-	Рекультивация - придорожная полоса	м2	1,4767	3000	4 430					0,00	0
-	Рекультивация - объездная дорога	м2	33,8016	5500	185 909					0,00	0
-	Рекультивация - резервр грунта и подъездная дорога	м2	109,8014	36000	3 952 850					0,00	0

	Дорожная одежда, в т.ч.:				**10 552 001**		**0**		**3 558 252**		**3 558 252**
-	Дополнительный слой основания из несортированного щебня толщ.12см.	м3	4933,6896	364,00	1 795 863			364,00	1 795 863	364,00	1 795 863
-	Устройство основания из материала от разборки сущ. с добавлением новой щебеночной смеси С5 н=12см. (погрузка, транспорт)	м2	857,6102	2 055,00	1 762 389			2 055,00	1 762 389	2055,00	1 762 389
-	Подгрунтовка слоя основания, устройство нижнего слоя покрытия из к/з пористой а/б смеси н=6см	м2	1881,7752	1 873,00	3 524 565					0,00	0
-	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия, устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси н=5см	м2	1873,5874	1 733,00	3 246 927					0,00	0
-	Укрепление обочин дресвяным грунтом н=11см	м2	176,3752	717,00	126 461					0,00	0
	Присыпные обочины									0,00	0
-	Разработка грунта 4 группы экскаватором емк.ковша 1,0м3, погрузка,транспорт,	м3	428,6083	120	51 433					0,00	0
-	Уплотнение грунта с поливом	м3	130,9646	113	14 799					0,00	0
-	Планировка присыпных обочин механизир. способом	м2	50,6233	584,00	29 564					0,00	0
	Обустройство дороги				**2 077 227**		**0**		**0**		**0**
	Установка дорожных знаков	шт	115565,5	2	231 131					0,00	0
	Установка ограждения	п.м	16669,0673	104,00	1 733 583					0,00	0
	Устройство разметки	км	27923,6264	1,82	50 821					0,00	0
	Присыпные бермы под знаки	м3	963,9375	64,00	61 692					0,00	0
	Объездная дорога				**3 136 759**		**2 946 939**		**0**		**2 946 939**
	Снятие растительного грунта с перемещ. до 10 в бурты	м3	37,6080	232,00	8 725	232,00	8 725		0	232,00	8 725
	Нарезка кюветов в грунтах 2 группы механиз.способом	м3	896,476	42,00	37 652	42,00	37 652		0	42,00	37 652
	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк.ковша 0,65м3 с погрузкой на а/с	м3	252,38	274,00	69 152	274,00	69 152		0	274,00	69 152
	Разработка грунта 4 группы экскаватором емк.ковша 1,0м3, погрузка,транспорт,	м3	375,7138	842,00	316 351	842,00	316 351		0	842,00	316 351
	Уплотнение грунта с поливом	м3	114,7809	1 068,00	122 586	1 068,00	122 586		0	1068,00	122 586
	Планировка насыпи и откосов механизиров.способом	м2	44,5668	6 823,00	304 079	6 823,00	304 079		0	6823,00	304 079
	Устройство покрытия серповидного профиля из дресвяного грунта в=9м. Н=15см.	км	1587645,0405	0,6412	1 017 998	0,6412	1 017 998	0,0000	0	0,6412	1 017 998
	Разборка объездной дороги	м3	692,7737	274,00	189 820		0		0	0,00	0

	Устройство метал. Трубы д=1,0м (на объездной)	п.м	75914,6099	14,10	1 070 396	14,1	1 070 396		0	14,10	1 070 396
Мост											
1	**Подготовительные работы, в т.ч.:**				**5 657 175**		**5 521 289**		**0**		**5 521 289**
	Съезд в районе моста	м3	280,8913	92,00	25 842	92	25 842		0	92,00	25 842
	Разборка съезда	м3	278,7935	92,00	25 649					0,00	0
	Разборка существующего мостового полотна и пролетного строения	тн	8995,5333	146,64	1 319 105	146,64	1 319 105		0	146,64	1 319 105
	Разборка покрытия и основания	м3	642,049	102,00	65 489	102	65 489		0	102,00	65 489
	Разборка земполотна сущ. насыпи	м3	194,4891	2 380,0	462 884	2380	462 884		0	2380,00	462 884
	Разборка переход. плит, блоков лежня	тн	21584,2812	48,528	1 047 442	48,528	1 047 442		0	48,53	1 047 442
	Разборка береговых опор	тн	15299,6762	52,50	803 233	52,5	803 233		0	52,50	803 233
	Устройство грунтовой перемычки	м3	270,5838	197,0	53 305	197	53 305		0	197,00	53 305
	Разборка грунтовой перемычки	м3	283,9492	197	55 938					0,00	0
	Устройство площадки под краны	м3	22358,8333	78	1 743 989	78,0	1 743 989		0	78,00	1 743 989
	Разборка площадки	м3	8945,4695	6,07	54 299					0,00	0
2	**Береговые опоры**				**9 084 621**		**9 084 621**		**0**		**9 084 621**
	Сборка металлического инвентарного направляющего каркаса	тн	49885,7895	1,9	94 783	1,9	94 783		0	1,90	94 783
	Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай оболочек (перестановка 19 раз) под береговые опоры	тн	822815,2632	1,9	1 563 349	1,90	1 563 349		0	1,90	1 563 349
	Разборка стального направляющего каркаса (для дальнейшего использования на промежуточных опорах)	тн	15258,4211	1,9	28 991	1,9	28 991		0	1,90	28 991
	Установка свай	м	22391,8319	232	5 194 905	232,0	5 194 905		0	232,00	5 194 905
	Срубка голов свай	1св.	2795	28	78 260	28,0	78 260		0	28,00	78 260
	Устройство насадок из монолитного ж/бетона	м3	70981,4103	15,6	1 107 310	15,6	1 107 310		0	15,60	1 107 310
	Устройство шкафных стенок из монолитного ж/бетона	м3	77897,5446	4,48	348 981	4,48	348 981		0	4,48	348 981
	Устройство монолитной подуклонки	м3	65944,000	4	263 776	4,0	263 776		0	4,00	263 776
	Устройство цементного слива	м2	795,8791	18,2	14 485	18,2	14 485		0	18,20	14 485
	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор	м2	1294,3917	120	155 327	120,0	155 327		0	120,00	155 327
	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций, металлоконструкций	тн	3027,5568	77,44	234 454	77,44	234 454		0	77,44	234 454

3	**Промежуточные опоры**				**40 961 831**		**28 236 242**		**12 702 266**		**40 938 508**
	Погружение дизель-молотом стальных шпунтовых свай массой 1м до 70кг (8м.)	тн	317969,2727	16,5	5 246 493	16,5	5 246 493		0	16,50	5 246 493
	Крепление стального шпунтового ограждения котлованов под опоры	тн	287394,3503	1,77	508 688	1,77	508 688		0	1,77	508 688
	Извлечение стальных шпунтовых свай	тн	31344,7273	16,5	517 188	16,5	517 188		0	16,50	517 188
	Разработка грунта экскавтором в отвал	м3	160,0895	324	51 869	324,0	51 869		0	324,00	51 869
	Разработка грунта вручную	м3	3441,6667	3,00	10 325	3,0	10 325		0	3,00	10 325
	Водоотлив из котлована	м3	1610,8007	301,00	484 851	301,0	484 851		0	301,00	484 851
	Сборка направляющего каркаса	тн	49885,7895	1,9	94 783	1,9	94 783		0	1,90	94 783
	Установка и снятие направляющих металлических каркасов, перестановка	тн	718001,5789	1,9	1 364 203	1,9	1 364 203		0	1,90	1 364 203
	Разборка стального направляющего каркаса, погрузка, транспорт	тн	37407,3684	1,9	71 074	1,9	71 074		0	1,90	71 074
	Бурение скважин д=350,400,450мм	м	2681,9927	550	1 475 096	550,0	1 475 096		0	550,00	1 475 096
	Погружение ж/бсвай дл.до 12м.	м	20346,9327	550	11 190 813	550,0	11 190 813		0	550,00	11 190 813
	Срубка голов свай пневмомолотками	1свая	2795,1296	54	150 937	54,0	150 937		0	54,00	150 937
	Устройство тампонажного слоя из бетона В15	м3	32721,7252	199,63	6 532 238	199,63	6 532 238		0	199,63	6 532 238
	Устройство ростверка из монолитного ж/б В25	м3	55391,7758	75,63	4 189 280			75,63	4 189 280	75,63	4 189 280
	Устройство цоколя опоры из монолитного ж/б В25	м3	64379,7554	22,08	1 421 505			22,08	1 421 505	22,08	1 421 505
	Установка блоков тела опоры	м3	173317,8261	13,8	2 391 786			13,8	2 391 786	13,80	2 391 786
	Объединение блоков тела опоры между собой и цоколем бетоном В25	м3	52408,9337	20,82	1 091 154			20,82	1 091 154	20,82	1 091 154
	Установка блоков ригеля Р2	м3	150149,7908	14,34	2 153 148			14,34	2 153 148	14,34	2 153 148
	Объединение блоков ригеля между собой	м3	56900,5447	9,18	522 347			9,18	522 347	9,18	522 347
	Объединение блоков опоры с ригелем	м3	48536,3248	2,34	113 575			2,34	113 575	2,34	113 575
	Устройство монолитной подуклонки	м3	65948,1667	6	395 689			6	395 689	6	395 689
	Устройство цементного слива	м3	854,3223	27,3	23 323						
	Обмазка битумом подземных частей опор	м2	1293,2336	107	138 376	107,0	138 376		0	107,00	138 376
	Засыпка котлованов (бульдозер)	м3	53,5354	79,20	4 240			79,20	4 240	79,20	4 240
	Засыпка котлованов (вручную)	м3	823,4444	9,00	7 411			9,00	7 411	9,00	7 411
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	168,6364	79,20	13 356			79,20	13 356	79,20	13 356

	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций, металлоконструкций	тн	2957,8349	269,82	798 083	135,0	399 308	134,82	398 775	269,82	798 083
4	**Пролетные строения**				**68 340 448**		**9 567 580**		**32 902 212**		**42 469 792**
	Монтаж траверсы для монтажа блоков пролетного строения	тн	221646,8966	5,8	1 285 552			3,87	857 773	3,87	857 773
	Разборка траверс,погрузка, транспорт	тн	18598,7931	5,8	107 873						-
	Установка опорных частей РОЧ	шт	2255,5192	104	234 574			104	234 574	104,00	234 574
	Установка ж/б плит пролетного строения	шт	1434934,3	40	57 397 372	11,0	9 567 580	17	30 610 580	28,00	40 178 160
	Шпоночное объед-е пролетного строения	м3	33162,381	33,6	1 114 256						
	Устр-во из монолитного ж/б подферменных площадок и прокладных рядов В30	м3	47482,7016	115,56	5 487 101						
	Устр-во из монолитного ж/б тротуарных консолей В30 (барьерное огражд.)	м3	196365,3846	1,3	255 275						
	Устр-во из монолитного ж/б тротуарных консолей В30 (перильное огражд.)	м3	99853,3333	0,6	59 912						
	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций, металлоконструкций	тн	3611,3239	664,17	2 398 533			332,09	1 199 285	332,09	1 199 285
5	**Проезжая часть мостового полотна**				**10 756 315**		**0**		**0**		**0**
	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост - С"	м2	3380,1281	757,2	2 559 433						
	Нижний слой покрытия из а/б смеси	м2	1405,8881	591,70	831 864						
	Верхний слой покрытия из а/б смеси	м2	1072,6821	591,70	634 706						
	Покрытие дорожек и тротуаров	м2	3703,907	165,6	613 367						
	Установка перил	тн	469014,9701	1,67	783 255						
	Установка барьерного ограждения	м	32488	150,5	4 889 444						
	Перевозка и разгрузка материала	тн	4845,0581	3,44	16 667						
	Устройство деформационного шва	м	7817,8318	53,5	418 254						
	Внутрипостроечный тр-рт металлоконстр.	тн	1508,8997	6,18	9 325						
6	**Сопряжение моста с насыпью**				**7 946 273**		**0**		**7 112 207**		**7 112 207**
	ГПС для отсыпки конусов	м3	3941,1404	1 122,40	4 423 536			1 122,40	4 423 536	1122,40	4 423 536
	Разработка грунта 2 гр. бульдоз. сперемещ до 20м в бурты	м3	75,0739	920	69 068			920	69 068	920,00	69 068
	Уплотнение грунта за 10 проходов	м3	103,8815	920	95 571			920	95 571	920,00	95 571
	Планировка откосов насыпи	м2	82,3297	364	29 968						

	Планировка площадей вручную		110,1282	156	17 180						
	Устройство щебеночной подготовки под переходные плиты	м3	6913,4483	2,90	20 049				20 049	0,00	20 049
	Устройство щебеночной подушки	м3	6915,5859	51,20	354 078			51,20	354 078	51,20	354 078
	Укладка переходных плит	м3	138025,3676	13,60	1 877 145			13,60	1 877 145	13,60	1 877 145
	Объединение переходных плит бетоном	м3	80880,000	2,00	161 760			2,00	161 760	2,00	161 760
	Устройство щебеночной подготовки под тротуарные блоки	м3	6921,6495	0,97	6 714						
	Устройство тротуарных плит из монолитного ж/бетона	м3	61166,875	1,60	97 867						
	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	1294,456	154,40	199 864						
	Устройство выравнивающего слоя из а/б	тн	12414,7368	7,60	94 352						
	Устр-во из монолитного ж/б подферменных площадок и прокладных рядов В30	м3	48090,1099	1,82	87 524						
	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост - С"	м2	3380,6193	17,44	58 958						
	Устройство покрытия	м2	2477,8758	61,20	151 646						
	Устройство покрытия на тротуарах	м2	3701,2963	10,80	39 974						
	Устройство обочин	м2	2810,0562	17,8	50 019						
	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций, металлоконструкций	тн	3107,5028	35,72	111 000			35,72	111 000	35,72	111 000
7	**Укрепительные работы**				**18 664 837**		**0**		**5 730 503**		**5 730 503**
	Перевозка грунта от разборки сущ.насыпи	м3	75,6818	1908,2	144 416			1908,2	144 416	1908,20	144 416
	Разработка грунта 2 гр. бульдоз. сперемещ до 20м в бурты	м3	75,0777	940,00	70 573			940,00	70 573	940,00	70 573
	Уплотнение грунта за 10 проходов	м3	103,8872	940	97 654			940	97 654	940,00	97 654
	Планировка откосов насыпи	м2	82,3362	1047	86 206						
	Разработка грунта под рисберму, тр-т (в промоины)	м3	297,8022	369	109 889						
	Устройство бетонных упоров	м	18612,088	216,00	4 020 211			72	1 340 070	72,00	1 340 070
	Устройство рисбермы из камня	м3	5676,674	317,20	1 800 641						
	Укрепление откосов зем.полотна бетонными плитами	м2	13122,3734	790,00	10 366 675			263	3 451 184	263,00	3 451 184
	Омоноличивание плит бетоном	м3	38974,0253	19,75	769 737			6,6	257 229	6,60	257 229
	Укрепление верхней части конусов монолитным бетоном	м2	3950,3913	23,00	90 859						
	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций, металлоконструкций	тн	3127,6669	354,25	1 107 976			118,1	369 377	118,10	369 377
8	**Водоотвод с проезжей части**				**824 789**		**0**		**0**		**0**
	Устройство лотков по обочине	м3	120788,3117	1,54	186 014						

	Устройство лотков по откосам насыпи	м	8371,8623	19,76	165 428						
	Устройство лотков вдоль кромки	м3	71477,7778	1,8	128 660						
	Устройство гасителя у подошвы насыпи	м3	129942,0833	2,40	311 861						
	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций, металлоконструкций	тн	3090,9605	10,62	32 826						
9	**Рекультивация строительной площадки**	м2	66,3171	7465	**495 057**						
	Общий объем выполненных работ	тенге			**189 290 951**		**60 566 609**		**62 955 418**		**123 522 027**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.начальника управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ Коканов М.Ж.

Начальник отдела Ф и РДИ

_____ Тусупов Е.С.

Гл.специалист отдела Ф и РДИ

_____ Ахметкалиева С.Т.

Технадзор

_____

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

Начальник ДЭУ-1 ТОО"Караганды жолдары":

_____ Абжанов Б.Т.

Составила: _____ Мартынова Е.Н.