Форма 2-В

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г.Астана район "Алматы", пересечение улиц А.Байтурсунова, А92, А426

(наименование, адрес)

Объект Жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. 2-очередь, блок - И

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фасад				
1	1	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	1379,761	5583,57	7704002
			Накладные расходы			*1961,73*	*2706715*
			Сметная прибыль			*413,60*	*570667*
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Фасадная плита NEOliTH	м2	1462,547	3643,75	5329151
			Накладные расходы			*137,23*	*200708*
			Сметная прибыль			*269,91*	*394752*
3	3	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка опорного кронштейна СОК-85	шт	690,801	584,96	404091
			Накладные расходы			*22,03*	*15219*
			Сметная прибыль			*43,33*	*29933*
4	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка опорного кронштейна СОК-135	шт	2460,135	652,26	1604637
			Накладные расходы			*24,57*	*60434*
			Сметная прибыль			*48,32*	*118862*
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка опорного кронштейна СОК-175	шт	392,640	698,85	274395
			Накладные расходы			*26,32*	*10334*
			Сметная прибыль			*51,77*	*20326*
6	6	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка опорного кронштейна СОК-225	шт	196,320	1009,44	198174
			Накладные расходы			*38,02*	*7464*
			Сметная прибыль			*74,77*	*14680*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Ползун опорного кронштейна ПОК	шт	3049,095	636,73	1941438
			Накладные расходы			*23,98*	*73119*
			Сметная прибыль			*47,16*	*143810*
8	8	ПРАЙС-ЛИСТ	Прокладка паранитовая ПП90х40	шт	3739,896	88,00	329121
			Накладные расходы			*3,31*	*12395*
			Сметная прибыль			*6,52*	*24379*
9	9	ПРАЙС-ЛИСТ	Болтовое соединение БС	шт	3049,095	88,00	268329
			Накладные расходы			*3,31*	*10106*
			Сметная прибыль			*6,52*	*19876*
10	10	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая вертикальная НВ 80х40х20	мп	564,033	2769,50	1562090
			Накладные расходы			*104,31*	*58832*
			Сметная прибыль			*205,15*	*115710*
11	11	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая вертикальная НВ 60х40х20	мп	3301,176	2655,61	8766645
			Накладные расходы			*100,02*	*330173*
			Сметная прибыль			*196,71*	*649381*
12	12	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая вертикальная усиленная НВУ 80х80х40	мп	1281,111	4477,79	5736541
			Накладные расходы			*168,64*	*216052*
			Сметная прибыль			*331,69*	*424929*
13	13	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая радиусная НР 80х20х20	мп	1363,074	2883,38	3930267
			Накладные расходы			*108,60*	*148023*
			Сметная прибыль			*213,58*	*291131*
14	14	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединительный профиль СП 91х350	шт	558,899	698,85	390584
			Накладные расходы			*26,32*	*14710*
			Сметная прибыль			*51,77*	*28932*
15	15	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая горизонтальная усиленная НГУ 50х50х20	мп	1712,131	1791,11	3066624
			Накладные расходы			*67,46*	*115496*
			Сметная прибыль			*132,68*	*227157*
16	16	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая универсальная НУ 40х40х20	мп	366,707	1439,10	527730
			Накладные расходы			*54,20*	*19876*
			Сметная прибыль			*106,60*	*39091*
17	17	ПРАЙС-ЛИСТ	Уголок монтажный 90 УМ 40х40	мп	1120,950	1304,51	1462293
			Накладные расходы			*49,13*	*55073*
			Сметная прибыль			*96,63*	*108318*
18	18	ПРАЙС-ЛИСТ	Профиль монтажный 79 ПМ 40х40	мп	7,362	1304,51	9604
			Накладные расходы			*49,13*	*362*
			Сметная прибыль			*96,63*	*711*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединительный профиль СП 91х210	шт	213,498	698,85	149202
			Накладные расходы			*26,32*	*5619*
			Сметная прибыль			*51,77*	*11052*
20	20	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединительный профиль СП 71х210	шт	875,464	652,26	571027
			Накладные расходы			*24,57*	*21506*
			Сметная прибыль			*48,32*	*42298*
21	21	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка углового шва ПУШ RAl 7035	мп	134,970	828,26	111790
			Накладные расходы			*31,19*	*4210*
			Сметная прибыль			*61,35*	*8281*
22	22	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка углового шва ПУШ RAl 9001	мп	1544,793	828,26	1279492
			Накладные расходы			*31,19*	*48189*
			Сметная прибыль			*61,35*	*94777*
23	23	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка вертикального шва ПВШ RAl 7030	мп	29,448	750,61	22104
			Накладные расходы			*28,27*	*832*
			Сметная прибыль			*55,60*	*1637*
24	24	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка вертикального шва ПВШ RAl 7035	мп	29,448	750,61	22104
			Накладные расходы			*28,27*	*832*
			Сметная прибыль			*55,60*	*1637*
25	25	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка вертикального шва ПВШ RAl 9001	мп	165,645	750,61	124335
			Накладные расходы			*28,27*	*4683*
			Сметная прибыль			*55,60*	*9210*
26	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка горизонтального шва ПГШ RAl 9001	мп	522,702	812,73	424816
			Накладные расходы			*30,61*	*16000*
			Сметная прибыль			*60,20*	*31468*
27	27	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка горизонтального шва ПГШ RAl 7035	мп	132,516	812,73	107700
			Накладные расходы			*30,61*	*4056*
			Сметная прибыль			*60,20*	*7978*
28	28	ПРАЙС-ЛИСТ	Роскос угловой фермы РУФ	шт	893,256	1056,03	943308
			Накладные расходы			*39,77*	*35527*
			Сметная прибыль			*78,22*	*69875*
29	29	ПРАЙС-ЛИСТ	Замок соединительный ЗС	шт	825,158	455,54	375895
			Накладные расходы			*17,16*	*14157*
			Сметная прибыль			*33,74*	*27844*
30	30	ПРАЙС-ЛИСТ	Замок вертикального профиля	шт	622,702	455,54	283668
			Накладные расходы			*17,16*	*10684*
			Сметная прибыль			*33,74*	*21012*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	ПРАЙС-ЛИСТ	Анкера фасадные для бетона MUNGO MBRK-ST 10x100 АФ	шт	3786,522	336,48	1274093
			Накладные расходы			*12,67*	*47985*
			Сметная прибыль			*24,92*	*94377*
32	32	21-130207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1301,234	14,83	19293
			Накладные расходы			*0,56*	*727*
			Сметная прибыль			*1,10*	*1429*
33	33	ПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка вытяжная для крепления каркаса (ЗВН2)	шт	59800,299	56,94	3405206
			Накладные расходы			*2,14*	*128248*
			Сметная прибыль			*4,22*	*252237*
34	34	21-130211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	шт.	6018,435	2,32	13958
			Накладные расходы			*0,09*	*526*
			Сметная прибыль			*0,17*	*1034*
35	35	ПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка вытяжная для крепления плит ЗВН1 RAL9001	шт	22252,872	56,94	1267144
			Накладные расходы			*2,14*	*47724*
			Сметная прибыль			*4,22*	*93863*
36	36	ПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка вытяжная для крепления плит ЗВН1 RAL7030	шт	3261,979	56,94	185747
			Накладные расходы			*2,14*	*6996*
			Сметная прибыль			*4,22*	*13759*
37	37	ПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка вытяжная для крепления плит ЗВН1 RAL7035	шт	7812,922	56,94	444891
			Накладные расходы			*2,14*	*16756*
			Сметная прибыль			*4,22*	*32955*
38	38	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,562	1830,27	30314
			Накладные расходы			*643,35*	*10655*
			Сметная прибыль			*135,58*	*2245*
39	39	21-130814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	331,247	540,85	179156
			Накладные расходы			*20,37*	*6747*
			Сметная прибыль			*40,06*	*13271*
40	40	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,031	1830,27	14698
			Накладные расходы			*643,35*	*5167*
			Сметная прибыль			*135,58*	*1089*
41	41	21-130814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	229,449	540,85	124098

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*20,37*	*4674*
			Сметная прибыль			*40,06*	*9192*
42	42	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,822	1830,27	52752
			Накладные расходы			*643,35*	*18543*
			Сметная прибыль			*135,58*	*3908*
43	43	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	115,289	775,11	89361
			Накладные расходы			*29,19*	*3366*
			Сметная прибыль			*57,42*	*6619*
44	44	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,377	1830,27	8011
			Накладные расходы			*643,35*	*2816*
			Сметная прибыль			*135,58*	*593*
45	45	21-130814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	109,424	540,85	59182
			Накладные расходы			*20,37*	*2229*
			Сметная прибыль			*40,06*	*4384*
46	46	21-130211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1582,830	1,17	1853
			Накладные расходы			*0,04*	*70*
			Сметная прибыль			*0,09*	*137*
47	47	21-130207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	661,353	5,99	3961
			Накладные расходы			*0,23*	*149*
			Сметная прибыль			*0,44*	*293*
48	48	21-130211-0415 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х10 мм	шт.	245,400	3,46	848
			Накладные расходы			*0,13*	*32*
			Сметная прибыль			*0,26*	*63*
49	49	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	37,644	3474,59	130799
			Накладные расходы			*705,28*	*26550*
			Сметная прибыль			*257,38*	*9689*
50	50	21-130211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	981,600	1,17	1149
			Накладные расходы			*0,04*	*43*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*0,09*	*85*
51	51	21-130211-0415 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х10 мм	шт.	306,750	3,46	1060
			Накладные расходы			*0,13*	*40*
			Сметная прибыль			*0,26*	*79*
52	52	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	141,976	2142,63	304202
			Накладные расходы			*311,76*	*44262*
			Сметная прибыль			*158,71*	*22533*
53	53	21-130211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1613,505	1,17	1889
			Накладные расходы			*0,04*	*71*
			Сметная прибыль			*0,09*	*140*
54	54	21-130211-0415 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х10 мм	шт.	2693,265	3,46	9308
			Накладные расходы			*0,13*	*351*
			Сметная прибыль			*0,26*	*690*
			Раздел: Кронштейн для крепление подконструкции вен.фасада				
55	55	11-090606-0113 РСНБ РК 2015	Монтаж кронштейнов	т	0,117	90273,68	10590
			Накладные расходы			*31328,47*	*3675*
			Сметная прибыль			*6686,94*	*784*
56	56	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,117	436304,72	51182
			Накладные расходы			*16432,27*	*1928*
			Сметная прибыль			*32318,87*	*3791*
57	57	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Распорный анкер-шпилька НВ100, оцинкованный L 100мм	шт	49,080	35,71	1753
			Накладные расходы			*1,34*	*66*
			Сметная прибыль			*2,65*	*130*
58	58	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,279	108,49	573
			Накладные расходы			*25,07*	*132*
			Сметная прибыль			*8,04*	*42*
59	59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,279	423,80	2237
			Накладные расходы			*80,81*	*427*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31,39*	*166*
			Раздел: Разные работы				
60	60	11-150201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,957	8374,73	443503
			Накладные расходы			*1281,58*	*67869*
			Сметная прибыль			*620,35*	*32852*
61	61	11-340108-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм	м2 поверхности	7,129	3988,52	28434
			Накладные расходы			*677,38*	*4829*
			Сметная прибыль			*295,45*	*2106*
			ИТОГО:				56 082 402
			В том числе :				
			Накладные расходы				4 675 039
			Сметная прибыль				4 154 252
			Итого с временными		1,2 %	672 989	56 755 391
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	612 958	57 368 349
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				60 806 910
			Итого с НДС		12 %	7 296 829	68 103 739

Заказчик:
Мыханов Талгат Сартаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:
Мыханов Талгат Сартаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)