Форма 2-В

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г.Астана район "Алматы", пересечение улиц А.Байтурсунова, А92, А426

(наименование, адрес)

Объект Жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. 2-очередь, блок - К

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фасад				
1	1	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	1529,320	5583,57	8539073
			Накладные расходы			*1961,73*	*3000108*
			Сметная прибыль			*413,60*	*632524*
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Фасадная плита NEOliTH	м2	1621,079	3643,75	5906802
			Накладные расходы			*137,23*	*222464*
			Сметная прибыль			*269,91*	*437541*
3	3	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка опорного кронштейна СОК-85	шт	765,680	584,96	447892
			Накладные расходы			*22,03*	*16869*
			Сметная прибыль			*43,33*	*33177*
4	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка опорного кронштейна СОК-135	шт	2726,800	652,26	1778571
			Накладные расходы			*24,57*	*66985*
			Сметная прибыль			*48,32*	*131746*
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка опорного кронштейна СОК-175	шт	435,200	698,85	304138
			Накладные расходы			*26,32*	*11455*
			Сметная прибыль			*51,77*	*22529*
6	6	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка опорного кронштейна СОК-225	шт	217,600	1009,44	219655
			Накладные расходы			*38,02*	*8273*
			Сметная прибыль			*74,77*	*16271*
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Ползун опорного кронштейна ПОК	шт	3379,600	636,73	2151879
			Накладные расходы			*23,98*	*81045*
			Сметная прибыль			*47,16*	*159398*
8	8	ПРАЙС-ЛИСТ	Прокладка паранитовая ПП90х40	шт	4145,280	88,00	364796
			Накладные расходы			*3,31*	*13739*
			Сметная прибыль			*6,52*	*27022*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,52*	*22031*
10	10	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая вертикальная НВ 80х40х20	мп	625,172	2769,50	1731412
			Накладные расходы			*104,31*	*65209*
			Сметная прибыль			*205,15*	*128253*
11	11	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая вертикальная НВ 60х40х20	мп	3659,005	2655,61	9716901
			Накладные расходы			*100,02*	*365962*
			Сметная прибыль			*196,71*	*719770*
12	12	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая вертикальная усиленная НВУ 80х80х40	мп	1419,976	4477,79	6358351
			Накладные расходы			*168,64*	*239471*
			Сметная прибыль			*331,69*	*470989*
13	13	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая радиусная НР 80х20х20	мп	1510,824	2883,38	4356287
			Накладные расходы			*108,60*	*164068*
			Сметная прибыль			*213,58*	*322688*
14	14	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединительный профиль СП 91х350	шт	619,480	698,85	432921
			Накладные расходы			*26,32*	*16305*
			Сметная прибыль			*51,77*	*32068*
15	15	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая горизонтальная усиленная НГУ 50х50х20	мп	1897,717	1791,11	3399029
			Накладные расходы			*67,46*	*128016*
			Сметная прибыль			*132,68*	*251780*
16	16	ПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая универсальная НУ 40х40х20	мп	406,456	1439,10	584933
			Накладные расходы			*54,20*	*22030*
			Сметная прибыль			*106,60*	*43328*
17	17	ПРАЙС-ЛИСТ	Уголок монтажный 90 УМ 40х40	мп	1242,455	1304,51	1620797
			Накладные расходы			*49,13*	*61043*
			Сметная прибыль			*96,63*	*120059*
18	18	ПРАЙС-ЛИСТ	Профиль монтажный 79 ПМ 40х40	мп	8,160	1304,51	10645
			Накладные расходы			*49,13*	*401*
			Сметная прибыль			*96,63*	*789*
19	19	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединительный профиль СП 91х210	шт	236,640	698,85	165375
			Накладные расходы			*26,32*	*6228*
			Сметная прибыль			*51,77*	*12250*
20	20	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединительный профиль СП 71х210	шт	970,360	652,26	632923
			Накладные расходы			*24,57*	*23837*
			Сметная прибыль			*48,32*	*46883*
21	21	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка углового шва ПУШ RAl 7035	мп	149,600	828,26	123908
			Накладные расходы			*31,19*	*4667*
			Сметная прибыль			*61,35*	*9178*
22	22	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка углового шва ПУШ RAl 9001	мп	1712,240	828,26	1418182
			Накладные расходы			*31,19*	*53412*
			Сметная прибыль			*61,35*	*105051*
23	23	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка вертикального шва ПВШ RAl 7030	мп	32,640	750,61	24500
			Накладные расходы			*28,27*	*923*
			Сметная прибыль			*55,60*	*1815*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка вертикального шва ПВШ RAl 7035	мп	32,640	750,61	24500
			Накладные расходы			*28,27*	*923*
			Сметная прибыль			*55,60*	*1815*
25	25	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка вертикального шва ПВШ RAl 9001	мп	183,600	750,61	137812
			Накладные расходы			*28,27*	*5190*
			Сметная прибыль			*55,60*	*10208*
26	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка горизонтального шва ПГШ RAl 9001	мп	579,360	812,73	470864
			Накладные расходы			*30,61*	*17734*
			Сметная прибыль			*60,20*	*34879*
27	27	ПРАЙС-ЛИСТ	Планка горизонтального шва ПГШ RAl 7035	мп	146,880	812,73	119374
			Накладные расходы			*30,61*	*4496*
			Сметная прибыль			*60,20*	*8843*
28	28	ПРАЙС-ЛИСТ	Роскос угловой фермы РУФ	шт	990,080	1056,03	1045557
			Накладные расходы			*39,77*	*39378*
			Сметная прибыль			*78,22*	*77449*
29	29	ПРАЙС-ЛИСТ	Замок соединительный ЗС	шт	914,600	455,54	416640
			Накладные расходы			*17,16*	*15692*
			Сметная прибыль			*33,74*	*30862*
30	30	ПРАЙС-ЛИСТ	Замок вертикального профиля	шт	690,200	455,54	314416
			Накладные расходы			*17,16*	*11842*
			Сметная прибыль			*33,74*	*23290*
31	31	ПРАЙС-ЛИСТ	Анкера фасадные для бетона MUNGO MBRK-ST 10x100 АФ	шт	4196,960	336,48	1412198
			Накладные расходы			*12,67*	*53187*
			Сметная прибыль			*24,92*	*104607*
32	32	21-130207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1442,280	14,83	21384
			Накладные расходы			*0,56*	*805*
			Сметная прибыль			*1,10*	*1584*
33	33	ПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка вытяжная для крепления каркаса (ЗВН2)	шт	66282,320	56,94	3774312
			Накладные расходы			*2,14*	*142150*
			Сметная прибыль			*4,22*	*279579*
34	34	21-130211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	шт.	6670,800	2,32	15470
			Накладные расходы			*0,09*	*583*
			Сметная прибыль			*0,17*	*1146*
35	35	ПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка вытяжная для крепления плит ЗВН1 RAL9001	шт	24664,960	56,94	1404496
			Накладные расходы			*2,14*	*52897*
			Сметная прибыль			*4,22*	*104037*
36	36	ПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка вытяжная для крепления плит ЗВН1 RAL7030	шт	3615,560	56,94	205881
			Накладные расходы			*2,14*	*7754*
			Сметная прибыль			*4,22*	*15250*
37	37	ПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка вытяжная для крепления плит ЗВН1 RAL7035	шт	8659,800	56,94	493115
			Накладные расходы			*2,14*	*18572*
			Сметная прибыль			*4,22*	*36527*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,358	1830,27	33599
			Накладные расходы			*643,35*	*11810*
			Сметная прибыль			*135,58*	*2489*
39	39	21-130814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	367,152	540,85	198575
			Накладные расходы			*20,37*	*7479*
			Сметная прибыль			*40,06*	*14709*
40	40	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,901	1830,27	16292
			Накладные расходы			*643,35*	*5727*
			Сметная прибыль			*135,58*	*1207*
41	41	21-130814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	254,320	540,85	137550
			Накладные расходы			*20,37*	*5180*
			Сметная прибыль			*40,06*	*10189*
42	42	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	31,946	1830,27	58471
			Накладные расходы			*643,35*	*20553*
			Сметная прибыль			*135,58*	*4331*
43	43	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	127,786	775,11	99048
			Накладные расходы			*29,19*	*3730*
			Сметная прибыль			*57,42*	*7337*
44	44	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,851	1830,27	8879
			Накладные расходы			*643,35*	*3121*
			Сметная прибыль			*135,58*	*658*
45	45	21-130814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	121,285	540,85	65597
			Накладные расходы			*20,37*	*2471*
			Сметная прибыль			*40,06*	*4859*
46	46	21-130211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1754,400	1,17	2054
			Накладные расходы			*0,04*	*77*
			Сметная прибыль			*0,09*	*152*
47	47	21-130207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	733,040	5,99	4390
			Накладные расходы			*0,23*	*165*
			Сметная прибыль			*0,44*	*325*
48	48	21-130211-0415 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х10 мм	шт.	272,000	3,46	940
			Накладные расходы			*0,13*	*35*
			Сметная прибыль			*0,26*	*70*
49	49	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	41,725	3474,59	144977

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*705,28*	*29428*
			Сметная прибыль			*257,38*	*10739*
50	50	21-130211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1088,000	1,17	1274
			Накладные расходы			*0,04*	*48*
			Сметная прибыль			*0,09*	*94*
51	51	21-130211-0415 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х10 мм	шт.	340,000	3,46	1175
			Накладные расходы			*0,13*	*44*
			Сметная прибыль			*0,26*	*87*
52	52	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	157,366	2142,63	337176
			Накладные расходы			*311,76*	*49060*
			Сметная прибыль			*158,71*	*24976*
53	53	21-130211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1788,400	1,17	2094
			Накладные расходы			*0,04*	*79*
			Сметная прибыль			*0,09*	*155*
54	54	21-130211-0415 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х10 мм	шт.	2985,200	3,46	10317
			Накладные расходы			*0,13*	*389*
			Сметная прибыль			*0,26*	*764*
			Раздел: Кронштейн для крепление подконструкции вен.фасада				
55	55	11-090606-0113 РСНБ РК 2015	Монтаж кронштейнов	т	0,130	90273,68	11738
			Накладные расходы			*31328,47*	*4073*
			Сметная прибыль			*6686,94*	*869*
56	56	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,130	436304,72	56730
			Накладные расходы			*16432,27*	*2137*
			Сметная прибыль			*32318,87*	*4202*
57	57	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Распорный анкер-шпилька НВ100, оцинкованный L 100мм	шт	54,400	35,71	1943
			Накладные расходы			*1,34*	*73*
			Сметная прибыль			*2,65*	*144*
58	58	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,851	108,49	635
			Накладные расходы			*25,07*	*147*
			Сметная прибыль			*8,04*	*47*
59	59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,851	423,80	2480
			Накладные расходы			*80,81*	*473*
			Сметная прибыль			*31,39*	*184*
			Раздел: Разные работы				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	60	11-150201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,013	8374,73	301597
			Накладные расходы			*1281,58*	*46153*
			Сметная прибыль			*620,35*	*22340*
61	61	11-340108-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм	м2 поверхности	4,848	3988,52	19336
			Накладные расходы			*677,38*	*3284*
			Сметная прибыль			*295,45*	*1432*
			ИТОГО:				38 137 862
			В том числе :				
			Накладные расходы				3 179 179
			Сметная прибыль				2 825 027
			Итого с временными		1,2 %	457 654	38 595 516
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	416 832	39 012 348
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				41 350 682
			Итого с НДС		12 %	4 962 082	46 312 764

Заказчик:
Мыханов Талгат Сартаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:
Мыханов Талгат Сартаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)