ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

Ф-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 4 от 26 февраля 2013г.
Доп.соглашение № 2 от 14 января 2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **февраль** от 13 февраля 2014 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 1	69 972 771	28 933 821	70 125	0	69 972 771	28 933 821	70 125	0
Итого:	69 972 771	28 933 821	70 125	0	69 972 771	28 933 821	70 125	0
НДС 12 %	8 396 732				8 396 732			
Итого:	78 369 503				78 369 503			
Исключить аванс %	0				0			
Всего к оплате:	78 369 503				78 369 503			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:

ВрИО Директора ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.А. Ясинский**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор № 4 от 26 февраля 2013г.
Доп.соглашение № 2 от 14 января 2014г.

Акт № 1
выполненных работ за **февраль** от 13 февраля 2014 г.

объект: «Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машин.	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 4. Каркас									
72	E0106-15-1	Устройство колонн зданий в металлической опалубке	14,88	16300,03	4467,45	242544	30869	66476	17989	51301	105%
		м3		2074,5	1208,95						
73	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1152	68200	0	7857	0	0	0	0	
		т		0	0						
74	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,65776	45800	0	121725	0	0	0	0	
		т		0	0						
75	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм	0,46944	47400	0	22251	0	0	0	0	
		т		0	0						
76	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1404	70437,87	304,24	9889	1358	43	16	1443	105%
		1т		9675	114,75						

77	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1404	40200	0	5644	0	0	0	0	
		т		0	0						
78	Е0106-15-1	**Рамы РМ1 (5 шт)**									
		Устройство стоек рам РМ1 в металлической опалубке	7,5	15528,63	4467,45	116465	15559	33506	9067	25857	105%
		м3		2074,5	1208,95						
79	Е0106-18-3	Устройство балок рам РМ1 на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	6,9	14595,04	367,51	100706	14205	2536	958	15921	105%
		м3		2058,75	138,83						
80	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5	48300	0	24150	0	0	0	0	
		т		0	0						
81	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22-28 мм	0,56	45800	0	25648	0	0	0	0	
		т		0	0						
82	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм	0,4	47400	0	18960	0	0	0	0	
		т		0	0						
83	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,03	50600	0	1518	0	0	0	0	
		т		0	0						
84	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,006	29400	0	176	0	0	0	0	
		т		0	0						
85	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08	70437,87	304,24	5635	774	24	9	822	105%
		1т		9675	114,75						
86	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,08	40200	0	3216	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 5. Стены									
87	Е0108-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 серого цвета толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	77,72	7555,99	266,56	587252	3303	20717	7694	83776	118%
		м3		814,5	99						
88	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича силикатного М100 с облицовкой лицевым кирпичом М150 желтого и красного цветов толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	333,31	6337,99	266,56	2112515	21481	88847	32998	359285	118%
		м3		814,5	99						
89	Е0108-15-6	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 желтого и красного цветов толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	84,6	6255,89	197,96	529248	6765	16747	6282	87375	118%
		м3		801	74,25						

90	Е0108-15-4	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 серого цвета толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	7,7	7623,54	211,86	58701	6843	1631	606	8790	118%
		м3		888,75	78,75						
93	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 желтого и красного цветов толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	80,89	5876,23	305,8	475328	84085	24736	9282	110173	118%
		м3		1039,5	114,75						
94	Спрайс-лист	Кирпич лицевой силикатный желтого и красного цвета М150	57,428	14712,14	0	844889	0	0	0	0	
	Силикат	*т.ус.шт*		0	0						
95	Е010332-А15-0-1	Транспорт лицевого силикатного кирпича цвета на 150 км, класс груза 1	92,632	562	562	52059	0	52059	10412	10412	100%
		т		0	112,4						
96	Е0126-31-1	Теплоизоляция наружных стен плитами ISOTERM П-75 насухо	113,4638	2139,46	330,46	242751	205256	37495	14041	219297	100%
	прим.	*м3*		1809	123,75						
97	Спрайс-лист	Минераловатные плиты ISOTERM П-75	115,685	4977,73	0	575849	0	0	0	0	
	ТОО Техноник.	*м3*		0	0						
98	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки	259,48	125,15	0,62	32474	17865	161	60	21152	118%
		м2		68,85	0,23						
99	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 при высоте этажа до 4 м	341,39	7673,06	337,41	2619506	228902	115188	43015	320862	118%
		м3		670,5	126						
100	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 при высоте этажа свыше 4 м	92,88	7599,67	286,52	705857	60186	26612	10031	82856	118%
		м3		648	108						
101	Е0108-8-3	Кладка столбов из силикатного кирпича М100 прямоугольных неармированных при h этажа до 4 м	2,12	8293,12	365,89	17581	2447	776	291	3231	118%
		м3		1154,25	137,25						
102	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	46,92	213,01	1,52	9994	5226	71	26	6197	118%
		м2		111,38	0,56						
103	Е0108-36-2	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	45,5136	129,52	0,86	5895	3595	39	15	4260	118%
	К=0,58	*м2*		78,98	0,32						
104	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	652	110,26	66,43	71890	15550	43312	15550	43540	140%
		шт		23,85	23,85						
105	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	29	398,04	250,96	11543	3791	7278	2558	8889	140%
		шт		130,73	88,22						
106	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	27,3	25100	0	685230	0	0	0	0	
		м3		0	0						

107	Е0107-11-1	Укладка прогонов массой о[illegible],3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	21	398,04	250,96	8359	2745	5270	1853	6437	140%
		шт		130,73	88,22						
108	С143015-32	Прогоны для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	3,4	20200	0	68680	0	0	0	0	
		м3		0	0						
109	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изм. класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,4	-119	0	-405	0	0	0	0	
		м3		0	0						
110	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,8	-221	0	-398	0	0	0	0	
		м3		0	0						
111	Е0109-24-1	Укладка перемычек из уголка 125х8	2,54	14773,97	4022,39	37526	25397	10217	2723	25308	90%
	п.1.16 п.3.2 к=1,1	*т*		9999	1071,86						
112	Е0109-48-2	Электродуговая сварка перемычек из уголка 125х8	2,54	542,84	144,52	1379	743	367	0	669	90%
		т		292,5	0						
113	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс (125х8)	2,54	59200	0	150368	0	0	0	0	
		т		0	0						
116	Е0107-53-11	Установка опорных подушек	14	459,72	24,15	6436	2407	338	124	3543	140%
		шт		171,9	8,83						
117	С143014-3	Опорные подушки ОП.4.4-Т	0,28	24616	0	6892	0	0	0	0	
		м3		0	0						
118	Е0107-56-2	Устройство вертикальных швов в зданиях кирпичных	16,48	220,35	0,9	3631	1439	15	6	2023	140%
		м		87,3	0,34						
		Раздел 6. Перегородки									
119	Е0106-1-16	Устройство бетонной подготовки под перегородки из бетона кл.В7,5	8	8802,36	196,62	70419	2178	1573	594	2911	105%
		м3		272,25	74,27						
120	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0415	50600	0	2100	0	0	0	0	
		т		0	0						
121	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1127	53000	0	5973	0	0	0	0	
		т		0	0						
122	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных из силикатного кирпича М100 толщиной в ½ кирпича при h этажа до 4 м	249,53	1120,84	34,73	279683	56144	8666	3246	70080	118%
		м2		225	13,01						
124	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных из керамического кирпича М100 толщиной в ½ кирпича при h этажа до 4 м	46,01	1302,28	34,73	59918	10352	1598	599	12922	118%

		м2		225	13,01							75330
125	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных из силикатного кирпича М100 толщиной в ½ кирпича при h этажа до 4 м	23,53	1038,76	34,37	24442	4447	809	303	5605	118%	
		м2		189	12,87							
126	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных из керамического кирпича М100 толщиной в ½ кирпича при h этажа до 4 м	9,15	1220,2	34,37	11165	1729	314	118	2179	118%	
		м2		189	12,87							
		Раздел 7. Перекрытие и покрытие										
142	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	93	983,16	200,77	91434	27830	18672	6617	48226	140%	
		шт		299,25	71,15							
143	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	206	1588,1	373,54	327149	95945	76949	27824	173277	140%	
		шт		465,75	135,07							
144	С143017-8	Плиты ПК63.15-8AIVт	203,37	3239	0	658715	0	0	0	0		
		м2		0	0							
145	С143017-8	Плиты ПК63.12-8AIVт	683,49	3194	0	2183067	0	0	0	0		
		м2		0	0							
146	С143017-8	Плиты ПК63.10-8AIVт	135,32	3194	0	432212	0	0	0	0		
		м2		0	0							
147	С143017-8	Плиты ПК30.15-8т	61,32	2890	0	177215	0	0	0	0		
		м2		0	0							
148	С143017-8	Плиты ПК30.12-8т	143,7	2890	0	415293	0	0	0	0		
		м2		0	0							
149	С143017-8	Плиты ПК30.10-8т	17,2	2890	0	49708	0	0	0	0		
		м2		0	0							
150	С143017-8	Плиты ПК43.15-8AIVт	18,79	2987	0	56126	0	0	0	0		
		м2		0	0							
151	С143017-8	Плиты ПК43.12-8AIVт	35,14	2987	0	104963	0	0	0	0		
		м2		0	0							
152	С143017-8	Плиты ПК59.15-8AIVт	262,44	3196	0	838758	0	0	0	0		
		м2		0	0							
153	С143017-8	Плиты ПК59.12-8AIVт	125,28	3151	0	394757	0	0	0	0		
		м2		0	0							
154	С143017-8	Плиты ПК60.15-8AIVт	44,55	3196	0	142382	0	0	0	0		
		м2		0	0							
155	С143017-8	Плиты ПК60.12-8AIVт	21,36	3196	0	68267	0	0	0	0		
		м2		0	0							
156	С143017-8	Плиты ПК60.10-8AIVт	11,84	3196	0	37841	0	0	0	0		
		м2		0	0							
157	С143017-8	Плиты ПК59.10-8AIVт	29,1	3151	0	91694	0	0	0	0		
		м2		0	0							
158	С143017-8	Плиты ПК32.15-8та	151,68	2955	0	448214	0	0	0	0		

		м3		0	0						
171	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элемнентов, монтажных изделий массой до 20 кг (ММ9, ММ11, МС2)	0,12	13010,1	1826,1	1561	972	219	83	1477	140%
		т		8100	690,75						
172	С12041-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,09	50600	0	4554	0	0	0	0	
		т		0	0						
173	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,03	51000	0	1530	0	0	0	0	
		т		0	0						
174	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	16,9669	11784,45	269,2	199946	22600	4567	1726	25542	105%
		м3		1332	101,7						
175	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07	50600	0	3542	0	0	0	0	
		т		0	0						
176	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,13	47400	0	6162	0	0	0	0	
		т		0	0						
177	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,31	45800	0	14198	0	0	0	0	
		т		0	0						
178	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,23	53600	0	12328	0	0	0	0	
		т		0	0						
179	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9	52400	0	47160	0	0	0	0	
		т		0	0						
180	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,14	50900	0	7126	0	0	0	0	
		т		0	0						
181	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,13	48300	0	6279	0	0	0	0	
		т		0	0						
182	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,32	45800	0	14656	0	0	0	0	
		т		0	0						
183	Е0112-14-2	Засыпка корыт монолитных участков керамзитовым гравием	3,4	5644,32	245,72	19191	1301	835	314	1922	119%
		м3		382,5	92,25						
		Раздел 8. Кровля									
190	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм раствор М50	697,34	203,58	15,94	141964	24163	11116	4156	33700	119%

		м2		34,65	5,96						
191	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6973,4	-7,5	-0,14	-52301	-767	-976	-349	-1328	119%
	К=10	м2		-0,11	-0,05						
192	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	697,34	125,08	0,99	87223	8082	690	265	9933	119%
		м2		11,59	0,38						
193	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	141,97	2139,46	330,46	303739	256824	46915	17569	274393	100%
		м3		1809	123,75						
194	Спрайс-лист	Минераловатные плиты «ISOTERM» П-150	144,8	9302,29	0	1346972	0	0	0	0	
	ТОО «Технон.»	м3		0	0						
195	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм растрор М50	697,34	203,58	15,94	141964	24163	11116	4156	33700	119%
		м2		34,65	5,96						
196	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6973,4	7,5	0,14	52301	767	976	349	1328	119%
	К=10	м2		0,11	0,05						
197	Е0106-11-10	Армирование цементно-песчанной стяжки	0,17	5239,08	327,33	891	321	56	21	359	105%
		1т		1890	123,75						
198	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,17	42800	0	7276	0	0	0	0	
		т		0	0						
199	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по наружному периметру чердака	127,44	125,08	0,99	15940	1477	126	48	1815	119%
		м2		11,59	0,38						
200	Е0110-14-1	Установка стропил	7,18	21304,82	334,28	152969	24394	2400	905	30359	120%
		м3		3397,5	126						
201	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,15	22541,72	316,57	71006	10986	997	376	13634	120%
		м3		3487,5	119,25						
210	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	962	1966,99	8,2	1892244	262578	7888	2963	315994	119%
		м2		272,95	3,08						
211	Е0112-10-1	Покрытие сплошного настила кровельной сталью	67,74	715,87	1,24	48493	10380	84	32	12390	119%
		м2		153,23	0,47						
212	Е0108-8-3	Кладка кирпичных столбиков из керамического кирпича М100 под стойки	1,4	9718,92	365,89	13606	1616	512	192	2133	118%
		м3		1154,25	137,25						
218	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	3081,19	81,61	12325	3852	326	126	4774	120%
		шт		963	31,5						
219	С12061-152	Блок ОИ-1	3,24	3960	0	12830	0	0	0	0	
	прим.	м2		0	0						
220	С11011-818	Петля врезная	8	21	0	168	0	0	0	0	
		шт		0	0						

		Раздел 16. Лестницы									
460	Е0109-25-1	Монтаж площадочных балок	0,49	5257,75	2020,02	2576	1225	990	246	1324	90%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1	т		2499,75	502,43						
461	С12021-120	Балки площадочные	0,49	101700	0	49833	0	0	0	0	
		т		0	0						
462	Е0109-24-1	Монтаж косоуров	0,29	14773,97	4022,39	4284	2900	1166	311	2890	90%
	п-1.16 п.3.2 к=1,1	т		9999	1071,86						
463	С12021-146	Косоуры	0,29	108500	0	31465	0	0	0	0	
		т		0	0						
464	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже балок и косоуров	0,89806	542,84	144,52	488	263	130	0	237	90%
		т		292,5	0						
470	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	42,18	210,34	12,56	8872	7592	530	200	10909	140%
		м		180	4,75						
471	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнит. отделки	42,18	865	0	36486	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Раздел 18. Разные работы									
		Козырек КВ-6									
762	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька	0,06299	13864,97	4022,39	873	573	253	68	576	90%
		т		9090	1071,86						
763	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,06299	114900	0	7238	0	0	0	0	
		т		0	0						
764	Е0109-48-1	Электродуговая сварка в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,06299	1333,5	312,12	84	43	20	0	39	90%
		т		679,5	0						
		Козырек КВ-7									
775	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька	0,07621	13864,97	4022,39	1057	693	307	82	697	90%
		т		9090	1071,86						
776	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,07621	114900	0	8757	0	0	0	0	
		т		0	0						
777	Е0109-48-1	Электродуговая сварка в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,07621	1333,5	312,12	102	52	24	0	47	90%
		т		679,5	0						
		Козырек КВ-8									
788	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька	0,09462	13864,97	4022,39	1312	860	381	101	865	90%
		т		9090	1071,86						
789	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,09462	114900	0	10872	0	0	0	0	
		т		0	0						
790	Е0109-48-1	Электродуговая сварка в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,09462	1333,5	312,12	126	64	30	0	58	90%
		т		679,5	0						

		Локальная смета № 2-1-2									
		Водопровод, канализация									
		Раздел 1. Холодный водопровод В1									
10	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	896	180	68	1234	128%
		1шт		447,75	33,75						
12	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1130	0	2260	0	0	0	0	
		шт		0	0						
13	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	395	0	3160	0	0	0	0	
		шт		0	0						
14	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	18	350	0	6300	0	0	0	0	
		шт		0	0						
23	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	18	965,42	12,21	17378	1673	220	82	2246	128%
		м		92,93	4,57						
24	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	20	693,07	10,34	13861	1539	207	77	2068	128%
		м		76,95	3,87						
27	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	36	364,67	4,19	13128	2155	151	57	2831	128%
		м		59,85	1,58						
28	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	48	329,67	4,19	15824	2873	201	76	3775	128%
		м		59,85	1,58						
		Раздел 2. Горячий водопровод Т3, Т4									
49	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	12	596,67	4,19	7160	718	50	19	943	128%
		м		59,85	1,58						
50	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	18	471,67	4,19	8490	1077	75	28	1414	128%
		м		59,85	1,58						
51	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	18	362,67	4,19	6528	1077	75	28	1414	128%
		м		59,85	1,58						
59	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	2	686,2	6,95	1372	203	14	5	266	128%
		шт		101,25	2,25						
		Раздел 3. Бытовая канализация К1									
86	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д 110 мм	19	748,88	1,43	14229	1945	27	10	2502	128%

				102,38	0,54						
87	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д 50 мм	15	620,54	0,64	9308	1593	10	4	2044	128%
		м		106,2	0,25						
		Локальная смета № 2-1-4									
		Электроосвещение									
22	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	531	94,79	10,91	50333	41577	5793	3669	48866	108%
		м кабеля		78,3	6,91						
69	С151601-341	-2.51 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,173 кг/м)	1,02	52100	0	53142	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		Локальная смета № 2-1-5									
		Электрооборудование									
		Раздел 1. Школа									
		Материалы не учтенные ценником									
100	С151607-121	-1.38 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 4 мм2	0,309	19900	0	6149	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
101	С151607-119	-1.39 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 2,5 мм2	1,03	13300	0	13699	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
102	С151607-117	-1.40 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 1,5 мм2	1,03	9230	0	9507	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		Локальная смета № 4-1-3									
		ВЛ-10 кВ									
1	Е0108-55-1	Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	2	213,4	7	427	356	14	5	343	95%
		шт		178	2,3						
3	Спрайс-лист ТОО «ТД	-2 Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРН3-10У1	2	16518,02	0	33036	0	0	0	0	
	Казтрнсф.»	*шт*		0	0						
4	Е0133-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,155	35517,87	25993,62	5505	1325	4029	864	2298	105%
		1 км		8550	5571,27						
5	С151607-15	-4 Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 35 мм2	0,04371	410200	0	17930	0	0	0	0	
		т		0	0						

		5) Опора переходная угловая анкерная железобетонная на базе стоек СНВ 7-13 длиной 13 м ПУА10-1+КР1 1 шт (по серии 3.407.1-143.1.5)									
6	Е0133-103-3	Установка одностоячных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	1476	3187	878	2472	105%
		опора		1476	878,4						
7	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 13 м, марка СНВ7-13	3	23893,4	0	71680	0	0	0	0	
	К=1,23	*шт*		0	0						
10	Спрайс-лист	Траверсы стальные 3-х штыревые ТМ-14	1	4026,99	0	4027	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
11	Спрайс-лист	Накладки ОГ11	2	627,67	0	1255	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
12	Спрайс-лист	Накладки ОГ13	1	627,67	0	628	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
13	Спрайс-лист	Хомут стальной Х4	2	482,77	0	966	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
14	Спрайс-лист	Хомут стальной Х5	2	568,89	0	1138	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
15	Спрайс-лист	Кронштейн У2	2	2301,82	0	4604	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
16	Спрайс-лист	Стяжка Г1	3	1515,57	0	4547	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
17	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПС-2-2	3	151,56	0	455	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
		5 Установка разъединителя на концевой опоре КР-1 1 комплект (серия 3.407.1-143.2)									
18	Спрайс-лист	Кронштейн РА-1	1	1527,77	0	1528	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
19	Спрайс-лист	Кронштейн РА-2	1	564,83	0	565	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
20	Спрайс-лист	Кронштейн РА-3	2	1159,97	0	2320	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
21	Спрайс-лист	Кронштейн РА-4	1	464,65	0	465	0	0	0	0	

	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
22	Спрайс-лист	Кронштейн РА-5	1	456,89	0	457	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
23	Спрайс-лист	Хомут стальной Х7	3	484,24	0	1453	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
24	Спрайс-лист	Хомут стальной Х8	1	487,94	0	488	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
25	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПА	3	128,64	0	386	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
26	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00088	149300	0	131	0	0	0	0	
		т		0	0						
		6) Опора переходная промежуточная железобетонная на базе стоек СВ 105 длиной10,5 м ПП10-2 1 шт (по серии 3.407.1-143.1.5)									
28	Е0133-103-3	Установка одностоячных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	1476	3187	878	2472	105%
		опора		1476	878,4						
29	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	19700	0	19700	0	0	0	0	
		шт		0	0						
30	Спрайс-лист	Надставка ТС1	1	7694,67	0	7695	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
31	Спрайс-лист	Хомут стальной Х1	2	506,79	0	1014	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
32	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПС-2-2	1	151,56	0	152	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
		Опора анкерная (концевая) железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5 м, с приспособлением для установки разъединителя, кабельной муфты и разрядников А10-1+КР1 (по сер. 3.407.1-143, в.1) 1 шт									
33	Е0133-103-2	Установка одностоячных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	986	1990	550	1612	105%
		опора		985,5	549,9						
34	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	19700	0	39400	0	0	0	0	
		шт		0	0						

36	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (Пзи)	0,088	18100	0	1593	0	0	0	0	
		м3		0	0						
37	Спрайс-лист	Траверсы стальные 3-х штыревые ТМ-6	1	3380,47	0	3380	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
38	Спрайс-лист	Накладки ОГ2	2	1090,1	0	2180	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
39	Спрайс-лист	Накладки ОГ5	1	798,82	0	799	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
40	Спрайс-лист	Хомут стальной Х1	1	506,79	0	507	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
41	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0006	149300	0	90	0	0	0	0	
		т		0	0						
42	Спрайс-лист	Кронштейн У1	1	2301,82	0	2302	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
43	Спрайс-лист	Стяжка Г1	2	1515,57	0	3031	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
44	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПС-2	2	151,56	0	303	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
45	Спрайс-лист	Зажим ПА плашечный	3	128,64	0	386	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
		7 Установка разъединителя на концевой опоре КР-1 1 комплект (серия 3.407.1-143.2)									
46	Спрайс-лист	Кронштейн РА-1	1	1527,77	0	1528	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
47	Спрайс-лист	Кронштейн РА-2	1	564,83	0	565	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
48	Спрайс-лист	Кронштейн РА-3	2	1159,97	0	2320	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
49	Спрайс-лист	Кронштейн РА-4	1	464,65	0	465	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						

50	Спрайс-лист	Кронштейн РА-5	1	456,89	0	457	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
51	Спрайс-лист	Хомут стальной Х7	3	484,24	0	1453	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
52	Спрайс-лист	Хомут стальной Х8	1	487,94	0	488	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
53	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПА	3	128,64	0	386	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
54	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00088	149300	0	131	0	0	0	0	
		т		0	0						
55	Спрайс-лист	Зажим Аппаратный А2А	6	310,51	0	1863	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
		8 Опора промежуточная на базе стоек железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 дл. 11,5 м, для населенной местности П10-2 1 шт (по серии 3.407.1-143.1)									
56	Е0133-103-1	Установка одностоячных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	506	878	246	790	105%
		опора		506,25	246,42						
57	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	19700	0	19700	0	0	0	0	
		шт		0	0						
58	Спрайс-лист	Траверсы стальные 3-х штыревые ТМ-3	1	3173,83	0	3174	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
59	Спрайс-лист	Хомут стальной Х1	1	506,79	0	507	0	0	0	0	
	ЭМУ «AlAgEuMTriC»	*шт*		0	0						
60	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПС-2-2	1	151,56	0	152	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
61	Спрайс-лист	Зажим ПА-2-2 плашечный	6	128,64	0	772	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
62	Е0133-103-1	Установка одностоячных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (для усиления сущ. опоры)	1	1534,11	878,23	1534	506	878	246	790	105%
		опора		506,25	246,42						
63	С143019-91	-8 Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	1	19300	0	19300	0	0	0	0	
		шт		0	0						
64	Спрайс-лист	-9 Изолятор штыревой стеклянный ЩФ20-В	20	351,17	0	7023	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						

65	Спрайс-лист	-9 Колпачок К6	20	12,94	0	259	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
		10 Подвеска натяжная изолирующая на два подвесных изолятора ПС70-Е 12 шт (по серии 3.407.1-143 лист 58)									
66	Спрайс-лист	Изолятор подвесной стеклянный ПС70Е	24	591,44	0	14195	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
67	Спрайс-лист	Ушко однолапчатоеУ1-7-16	12	258,76	0	3105	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
68	Спрайс-лист	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	12	138,25	0	1659	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
69	Спрайс-лист	Зажим натяжной НКК-1-Б	12	388,13	0	4658	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
		Заземление подстанции и ДЭУ по спецификации п. 11, 12									
70	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14	218,93	0	3065	3065	0	0	3463	113%
		м3		218,93	0						
71	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,1	0	1877	1877	0	0	2121	113%
		м3		134,1	0						
		Котельная									
		Локальная смета № 6-1-3									
		Отопление									
		Раздел 2. Узел управления									
15	С9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	507	0	1521	0	0	0	0	
		шт		0	0						
16	Е18-16-1	Прим. Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 40 мм	1	10285,54	78,52	10286	468	79	30	637	128%
		шт		468,14	30,13						
		Локальная смета № 6-1-5									
		Электроосвещение									
1	Ц0108-599-10	Щиток осветительный устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1233,6	54,6	1234	610	55	5	584	95%
		шт		610	4,5						
		Материалы не учтенные ценником									
13	С151803-156-1	Щиток осветительный на 6 однофазных гр., тип ОШВ-6	1	11000	0	11000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**22970353**				**2685571**	

Накладные расходы	2685571
Итого, в том числе:	25655924
- СМР	25622888
- Оборудование	33036

Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	1537373
Итого	27160261
Временные здания и сооружения 3,4%	923449
Итого	28083710
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	617842
Затраты на выслугу лет 1%	280837
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	112335
Средства, связанные с командированием работников СК=0,105330687	2958076
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,008270589	232269
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	32318105
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2013 года К=2,12267259	68600756
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1372015
Итого, в том числе:	**69972771**
- СМР	69902646
- Оборудование	70125
НДС 12%	**8396732**
ВСЕГО ПО АКТУ	**78369503**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

ВрИО Директора ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.А. Ясинский**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

Ф-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Объект: "Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 4 от 26 февраля 2013г.
Доп.соглашение № 2 от 14 января 2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **март** от 26 марта 2014 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 2	122 829 914	50 718 890	292 258	0	52 857 143	21 785 069	222 133	0
Итого:	122 829 914	50 718 890	292 258	0	52 857 143	21 785 069	222 133	0
НДС 12 %	14 739 589				6 342 857			
Итого:	137 569 503				59 200 000			
Исключить аванс %	0				0			
Всего к оплате:	137 569 503				59 200 000			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Технадзор:

ВрИО Директора ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.А. Ясинский**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Договор № 4 от 26 февраля 2013г.
Доп.соглашение № 2 от 14 января 2014г.

Акт № 2
выполненных работ за **март** от 26 марта 2014 г.

объект: «Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего	Экспл. машин	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машин.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	208,2	6,48	6,48	1349	0	1349	437	424	97%
		м3		0	2,1						
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	7,5	134,1	0	1006	1006	0	0	1137	113%
		м3		134,1	0						
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	208,2	21,55	4,52	4487	3546	941	0	3440	97%
		м3		17,03	0						
8	Е0101-12-14	Подсыпка под полы грунтом 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	203	27,84	26,18	5652	337	5315	1462	1745	97%
		м3		1,66	7,2						
9	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /насыпных грунтов/	240,74	11,64	0	2802	2802	0	0	2718	97%

	К=0,6			11,64	0						
		Раздел 4. Каркас									
		Рамы РМ1 (5 шт)									
78	Е0106-15-1	Устройство стоек рам РМ1 в металлической опалубке	7,61	15528,63	4467,45	118173	15787	33997	9200	26236	105%
		м3		2074,5	1208,95						
79	Е0106-18-3	Устройство балок рам РМ1 на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	6,99	14595,04	367,51	102019	14391	2569	970	16129	105%
		м3		2058,75	138,83						
80	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5154	48300	0	24894	0	0	0	0	
		т		0	0						
81	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,561	45800	0	25694	0	0	0	0	
		т		0	0						
82	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм	0,4154	47400	0	19690	0	0	0	0	
		т		0	0						
83	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,0386	50600	0	1953	0	0	0	0	
		т		0	0						
84	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,006	29400	0	176	0	0	0	0	
		т		0	0						
85	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,084	70437,87	304,24	5917	813	26	10	864	105%
		1т		9675	114,75						
86	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,084	40200	0	3377	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 5. Стены									
91	Е0108-15-4	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 желтого и красного цветов толщ. 510 мм при высоте эт. свыше 4 м	10,08	6115,54	211,86	61645	8959	2136	794	11509	118%
	Прим.	*м3*		888,75	78,75						
92	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 серого цвета толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	30,09	7906,23	305,8	237898	31279	9202	3453	40984	118%
		м3		1039,5	114,75						
93	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М150 желтого и красного цветов толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	47,73	5876,23	305,8	280472	49615	14596	5477	65009	118%
		м3		1039,5	114,75						
118	Е0107-56-2	Устройство вертикальных швов в зданиях кирпичных	10	220,35	0,9	2204	873	9	3	1226	140%
		м		87,3	0,34						
		Раздел 6. Перегородки									