*Типовая межведомственная форма № КС-3*

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"
**Подрядчик:** ТОО "Основание"
**Наименование объекта:** Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (95 квартирный жилой дом №1 - инженерные сети и благоустройство)

**СПРАВКА № 1**
о стоимости выполненных работ и затрат за
**март 2012 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 8 | 15.03.2012 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце текущего года | Из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | Из них | | стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах) | Дополнительные затраты | | |
| | | | | | в отчетном месяце 2001г. | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | 3 034 387 | 3 034 387 | 3 034 387 | 1 389 408 | 1 389 408 | | | | | 364 126 |
| **С НДС** | 3 398 513 | 3 398 513 | 3 398 513 | | | | | | | 364 126 |

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (95 квартирный жилой дом №1-инженерные сети и благоустройство)

Наименование объекта - 95 квартирный жилой дом №1 - инженерные сети и благоустройство

# АКТ № 1

## на общестроительные работы

## за март 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2, СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА | | | | | | | | | | |
| НА УЧАСТКЕ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (в выемке) | 248 | 7,91 | 7,91 | 1962 | 1962 | 618 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,57 | -- | 637 | 97 | 0,01 | 2 |
| 2 | Е0101-24-9 КО=5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (в резерв) | 1240 | 7,32 | 7,32 | 9081 | 9081 | 2860 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,38 | -- | 2948 | 97 | 0,01 | 11 |
| 3 | Е0101-24-1 | Перемещение растительной земли за участок для озеленения | 18 | 7,91 | 7,91 | 142 | 142 | 45 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,57 | -- | 46 | 97 | 0,01 | -- |
| 4 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 102 | 39,75 | 37,82 | 4055 | 3857 | 1273 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 191 | 1122 | 97 | 0,04 | 4 |
| 5 | Е010333-А15 -1 | Увезти растительного грунта на расстояние 15км | 122,4 | 119,02 | 119,02 | 14568 | 14568 | 2914 | -- | -- |
| | | т | | -- | 23,80 | -- | 2914 | 100 | 0,50 | 61 |
| 6 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 102 | 3,08 | 2,66 | 315 | 271 | 131 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 40 | 95 | 97 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | 30123 | 29882 | | | 2 |
| | | | Тенге | | | 231 | 7762 | | | 79 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 30123 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 7992,00 | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 10 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7840 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1176,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2278 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 40241 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9168,00 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | 40241 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9168,00 | | | |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3, ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ | | | | | | | | | | |
| 1 | РДСРК8.02- 03-2002 приложение №3 | Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов | 0,35 | 10545,00 | -- | 3691 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | РДСРК8.02- 03-2002 | Проложение нивелирного хода | 0,6 | 1204,80 | -- | 723 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | РДСРК8.02- 03-2002 | Изготовление и закладка стенных марок | 1 | 647,00 | -- | 647 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | РДСРК8.02- 03-2002 | Изготовление и закладка геодезических знаков | 18 | 602,80 | -- | 10850 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ (10ШТ) | | | | | | | | | | |
| 5 | Е0109-29-1 | Устройство металлического ограждения | 0,3 | 13711,47 | 5475,87 | 4113 | 1643 | -- | 28,90 | 9 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 1512 | 466 | -- | 5,46 | 2 |
| 6 | С12021-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,3 | 114900,00 | -- | 34470 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 11,3 | 160,36 | 0,07 | 1812 | 1 | -- | 0,65 | 7 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 1220 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 56307 | 1644 | | | 16 |
| | | | Тенге | | | 2732 | 466 | | | 2 |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 56307 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1550 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3198,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3378 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 59685 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3198,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 59685 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3198,00 | | | |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5, СНОС СООРУЖЕНИЯ | | | | | | | | |
| 1 | Е0107-42-1 | Демонтаж блоков стен подвалов (ФБС)весом до 0,5т | 49 | 199,17 | 138,15 | 9760 | 6769 | 7491 | 0,38 | 19 |
| | | шт | | 61,02 | 48,17 | 2990 | 2360 | 140 | 0,19 | 9 |
| 2 | Е0107-42-2 | Демонтаж блоков стен подвалов (ФБС)весом до 1т | 68 | 280,20 | 194,70 | 19054 | 13240 | 14620 | 0,53 | 36 |
| | | шт | | 85,50 | 68,06 | 5814 | 4628 | 140 | 0,27 | 18 |
| 3 | Е0107-42-3 | Демонтаж блоков стен подвалов (ФБС)весом до 1,5т | 58 | 434,39 | 311,27 | 25194 | 18053 | 18892 | 0,75 | 43 |
| | | шт | | 123,12 | 109,54 | 7141 | 6353 | 140 | 0,44 | 26 |
| 4 | Е0107-42-4 | Демонтаж блоков стен подвалов (ФБС)весом более 1,5т | 56 | 635,15 | 478,72 | 35568 | 26808 | 25696 | 0,94 | 53 |
| | | шт | | 156,42 | 171,33 | 8760 | 9594 | 140 | 0,73 | 41 |
| 5 | Е0107-1-1 | Демонтаж плит ленточных фундаментов (ФЛ)весом до 1,5т | 68 | 241,67 | 157,79 | 16434 | 10730 | 13127 | 0,52 | 35 |
| | | шт | | 83,88 | 54,01 | 5704 | 3673 | 140 | 0,20 | 14 |
| 6 | Е0107-1-2 | Демонтаж плит ленточных фундаментов (ФЛ)весом до 3,5т | 154 | 326,94 | 218,39 | 50348 | 33633 | 39698 | 0,66 | 102 |
| | | шт | | 108,54 | 75,58 | 16716 | 11640 | 140 | 0,29 | 45 |
| | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 7 | С01031-А26- 1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 593,98 | 27,10 | -- | 16097 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е010333-А15 -1 | Отвозка мусора на расстояние 15км | 593,98 | 119,02 | 119,02 | 70695 | 70695 | 14139 | -- | -- |
| | | т | | -- | 23,80 | -- | 14139 | 100 | 0,50 | 297 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 243150 | 179929 | | | 288 |
| | | | Тенге | | | 47125 | 52388 | | | 449 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 243150 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 99512,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 133662 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 20049,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22609 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 399421 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 805 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 119562,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 399421 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 805 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 119562,00 | | | |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА | | | | | | | | |
| | | НА УЧАСТКЕ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-145-2 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | 2070 | 1,41 | 1,41 | 2920 | 2920 | 603 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,30 | -- | 622 | 97 | -- | 2 |
| 2 | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи) | 1787 | 9,24 | 9,24 | 16521 | 16521 | 5203 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 5364 | 97 | 0,01 | 21 |
| 3 | Е0101-24-10 Ко=4 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 7148 | 7,91 | 7,91 | 56543 | 56543 | 17807 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,57 | -- | 18358 | 97 | 0,01 | 70 |
| 4 | Е0101-131-3 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см | 1787 | 18,22 | 18,22 | 32559 | 32559 | 10974 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 6,33 | -- | 11314 | 97 | 0,02 | 37 |
| 5 | Е0101-131-6 Ко=5 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см | 8935 | 0,53 | 0,53 | 4759 | 4759 | 1618 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 0,19 | -- | 1668 | 97 | -- | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 2284 | 39,75 | 37,82 | 90797 | 86372 | 28509 | 0,01 | 30 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 4271 | 25119 | 97 | 0,04 | 86 |
| 7 | E010333-A15 -1 | Привезти пригодного грунта с расстояния 15км | 3997 | 119,02 | 119,02 | 475723 | 475723 | 95145 | -- | -- |
| | | т | | -- | 23,80 | -- | 95145 | 100 | 0,50 | 1998 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 679822 | 675398 | | | 30 |
| | | | Тенге | | | 4271 | 157589 | | | 2219 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 679822 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 161860,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 153 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 159858 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 80 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 23979,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 50381 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 890061 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2329 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 185839,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 890061 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2329 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 185839,00 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 1009402 | 886852 | | | 336 |
| | | | Тенге | | | 54359 | 218204 | | | 2750 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 953095 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 269365,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 164 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 301360 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 151 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 45204,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 75268 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1329723 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3218 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 314569,00 | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 56307 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1550 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3198,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3378 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 59685 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3198,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | **1 389 408** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3236 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 317767,00 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого по акту за март в базовых ценах 2001г. | | | **1 389 408** |
| В текущие цены 2012 г. с учетом коэф. перехода | к= | 2,183943 | **3 034 387** |
| Кроме того НДС | | 12% | **364 126** |
| Всего по акту за март 2012 г. | | | **3 398 513** |

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: