Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (95 квартирный жилой дом №1 - инженерные сети и благоустройство)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за
август 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 8	15.03.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включительн о	с начала года по отчетный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце 2001г.	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	16 869 698	16 869 698	13 835 311	7 724 424	6 335 016					2 024 363
С НДС	18 894 061	18 894 061	15 495 548							1 660 237

Заказчик:

Подрядчик:

подрядчик

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (95 квартирный жилой дом №1-инженерные сети и благоустройство)

Наименование объекта - 95 квартирный жилой дом №1 - инженерные сети и благоустройство

АКТ № 2

на общестроительные работы

за АВГУСТ 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-4-1, Перенос проекта в натуру сетей водопровода и газопровода										
1	РДС РК 8.02-03-2002	Перенос проекта в натуру сетей водопровода и газопровода	1	3579,00	--	3579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3579	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			3579				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			3579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3579				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-4-2, Перенос проекта в натуру сетей канализации										
1	РДС РК 8.02-03-2002	Перенос проекта в натуру сетей канализации	1	2199,00	--	2199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2199	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2199				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			2199				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-4-4, Перенос проекта в натуру кабельных линий электропередачи и наружной телефонизации										
3	РДС РК 8.02-03-20 02	Перенос проекта в натуру кабельных линий электропередачи и наружной телефонизации	1	13325,00	--	13325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			13325	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость прочих работ -			Тенге			13325				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			13325				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			13325				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1, НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
РАЗДЕЛ 1. ВЫНОС СЕТЕЙ ГТС (ПР.ДОСУХАМБЕТОВА,2 УЛ.ГРОМОВОЙ,4)										
КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ										
19	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	120	30,62	28,79	3674	3455	1134	0,01	2
		м3		1,83	7,92	219	950	97	0,03	3
20	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	64	343,74	343,74	21999	21999	13772	--	--
		м3		--	221,85	--	14198	97	1,02	65
21	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	116	6,48	6,48	752	752	237	--	--
		м3		--	2,10	--	244	97	0,01	1
22	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	4	13508,82	653,59	54035	2614	7017	9,25	37
		колодец		1588,50	165,83	6354	663	100	0,67	3
23	Е0134-109-3	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3	16	1373,03	--	21968	--	9288	3,19	51
		вставка		580,50	--	9288	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	4,14	25900,00	--	107330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна (в существующих колодцах)	4	739,51	--	2958	--	634	0,82	3
		шт		144,00	--	576	--	110	--	--
26	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	24	233,70	41,90	5609	1006	1368	0,30	7
		шт		42,80	9,00	1027	216	110	0,05	1
27	СПрайс-лист	Стоимость консолей	24	166,00	--	3984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			222309	29826			100
			Тенге			17464	16272			73
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9593				
	Материалы -		Тенге			3576				
	Всего заработная плата -		Тенге				1243,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3984				
		Накладные расходы -	Тенге			1368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				205,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			657				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1448,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			212717				
	Материалы -		Тенге			49314				
	Всего заработная плата -		Тенге				32493,00			
	Местные материалы -		Тенге			118145				
		Накладные расходы -	Тенге			32082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4812,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14688				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			259487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				37306,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			271105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				38754,00			
РАЗДЕЛ 2. ВЫНОС СЕТЕЙ ГТС (УЛ.ГАГАРИНА,4)										
28	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	100,75	17,76	17,76	1790	1790	450	--	--
		м3		--	4,61	--	464	97	0,02	2
29	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	48,75	289,15	289,15	14096	14096	8825	--	--
		м3		--	186,62	--	9097	97	0,86	42
30	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	74,75	6,48	6,48	484	484	153	--	--
		м3		--	2,10	--	157	97	0,01	1
31	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,574	311603,38	--	178860	--	13127	133,00	76
		кан.-км		20790,00	--	11933	--	110	--	--
32	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,521	38387,00	11520,00	20000	6002	11722	114,00	59
		км		18090,00	2362,98	9425	1231	110	13,71	7
33	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	25	72,90	--	1823	--	1199	0,33	8
		м		53,30	--	1333	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц0110-898-1 4	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	2,3	129,00	52,70	297	121	120	0,21	--
		м		33,80	13,50	78	31	110	0,08	--
35	Ц0110-898-2 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену и в шкаф ШРН	2	970,20	--	1940	--	1945	5,00	10
		шт		884,00	--	1768	--	110	--	--
36	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	50	24,40	--	1220	--	1265	0,13	7
		пар		23,00	--	1150	--	110	--	--
37	Ц0110-898-5	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкостью 50х2 в пластмассовой оболочке	1	1713,00	631,00	1713	631	1116	5,00	5
		бокс		866,00	149,00	866	149	110	0,86	1
38	СПрайс-лист	Боксы телефонные БКТВ 50х2	1	1912,00	--	1912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист	Кабель телефонный ТППэПЗ сеч.50х2х0,4мм2	546	240,00	--	131040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С143008-92	Песок природный	24,03	875,00	--	21026	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРОХОДНЫЕ								
41	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	180	30,62	28,79	5511	5183	1702	0,01	2
		м3		1,83	7,92	329	1426	97	0,03	5
42	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	96	343,74	343,74	32999	32999	20659	--	--
		м3		--	221,85	--	21298	97	1,02	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	174	6,48	6,48	1127	1127	355	--	--
		м3		--	2,10	--	366	97	0,01	1
44	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	6	13508,82	653,59	81053	3922	10526	9,25	56
		колодец		1588,50	165,83	9531	995	100	0,67	4
45	Е0134-109-3	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3	16	1373,03	--	21968	--	9288	3,19	51
		вставка		580,50	--	9288	--	100	--	--
46	С143018-28 Изм. и	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	5,82	25900,00	--	150842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна (в существующих колодцах)	6	739,51	--	4437	--	950	0,82	5
		шт		144,00	--	864	--	110	--	--
48	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	36	233,70	41,90	8413	1508	2051	0,30	11
		шт		42,80	9,00	1541	324	110	0,05	2
49	СПрайс-лист	Стоимость консолей	36	166,00	--	5976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			688528	67863			291
			Тенге			48105	35538			162
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			195360				
	Материалы -		Тенге			10983				
	Всего заработная плата -		Тенге				17895,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138928				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			21026				
		Накладные расходы -	Тенге			19418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2913,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12886				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			227664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				20808,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			493168				
Материалы -			Тенге			239305				
Всего заработная плата -			Тенге				65748,00			
Местные материалы -			Тенге			162317				
		Накладные расходы -	Тенге			66034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9905,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33552				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			592754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							375
		Сметная заработная плата -	Тенге				75654,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			820418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата -	Тенге				96461,00			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1, НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД										
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	2215	30,62	28,79	67820	63775	20940	0,01	28
		м3		1,83	7,92	4045	17543	97	0,03	61
2	Е0101-164-2 т.ч. п-	Доработка мокрого грунта вручную	68	302,12	--	20544	--	23215	2,13	145
		м3		302,12	--	20544	--	113	--	--
3	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м мокрого	131	468,34	--	61352	--	69328	3,04	398
		м3		468,34	--	61352	--	113	--	--
4	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	230	483,56	6,82	111218	1569	11246	0,26	60
		м2		40,73	2,54	9368	584	113	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2233	6,48	6,48	14469	14469	4557	--	--
		м3		--	2,10	--	4697	97	0,01	18
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2233	21,55	4,52	48112	10084	36887	0,11	241
		м3		17,03	--	38028	--	97	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	118	134,10	--	15824	--	17881	0,97	115
		м3		134,10	--	15824	--	113	--	--
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1898	289,15	289,15	548799	548799	343569	--	--
		м3		--	186,62	--	354195	97	0,86	1628
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,7	1268,70	152,52	18650	2242	4029	1,02	15
		м3		153,68	57,15	2259	840	130	0,28	4
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,084	58881,69	25695,31	4946	2158	4356	194,00	16
		км		33075,00	6813,45	2778	572	130	26,38	2
11	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	84,84	567,00	--	48104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,126	78005,00	36133,62	9829	4553	8430	247,00	31
		км		41850,00	9612,90	5273	1211	130	37,30	5
14	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	127,26	1190,00	--	151439	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием футляр	0,013	242737,18	102058,18	3156	1327	2602	615,00	8
		км		115425,00	38553,75	1501	501	130	188,29	2
17	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	13,05	2840,00	--	37068	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-13-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,013	770484,39	103463,01	10016	1345	1341	233,00	3
		км		40275,00	39084,75	524	508	130	190,89	2
19	СПисьмо "Петропавл Су"	Стоимость воды,необходимой для промывки и гидравлического испытания труб диаметром 160мм	19,66	25,50	--	501	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	13	244,98	0,28	3185	4	2485	0,84	11
		м		146,93	0,11	1910	1	130	--	--
21	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	11	4618,68	559,80	50805	6158	19020	7,99	88
		футляр		1320,75	9,29	14528	102	130	0,02	--
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ,втулки	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
32	СПрайс-лист	Втулка пластмассовая д 110мм	3	791,00	--	2373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист	Втулка пластмассовая д 160мм	6	955,00	--	5730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1558,26	318,13	1558	318	886	2,81	3
		врезка		562,50	119,25	563	119	130	0,59	1
		КОЛОДЦЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 1500мм	5,78	40334,63	2104,76	233134	12166	22437	13,90	80
		м3		2362,50	623,48	13655	3604	130	2,48	14
36	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 2000мм	2,96	42350,63	2104,76	125358	6230	11490	13,90	41
		м3		2362,50	623,48	6993	1846	130	2,48	7
38	Е0108-6-9 прим.	Кладка стен приямков и каналов (горловин колодца)	0,39	8262,05	296,60	3222	116	472	5,95	2
		м3		915,75	110,25	357	43	118	0,54	--
39	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,74	300,00	--	2622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-774	Скобы ходовые	23,12	129,00	--	2982	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-267	Стремянки	0,0176	133700,00	--	2359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	3	2840,00	--	8520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0122-13-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,003	770484,39	103463,01	2311	310	310	233,00	1
		км		40275,00	39084,75	121	117	130	190,89	1
		ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ								
49	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0205	20732,90	424,40	425	9	257	59,30	1
		км		9495,00	159,75	195	3	130	0,78	--
50	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,664	69700,00	--	46281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕСОК ПОД КАБЕЛЬ								
51	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,5	122,18	--	61	--	69	0,89	--
		м3		122,18	--	61	--	113	--	--
52	С143008-92	Песок природный	0,525	875,00	--	459	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1722260	677662			1291
			Тенге			200504	387019			1751
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1722260				
	Материалы -		Тенге			298982				
	Всего заработная плата -		Тенге				587523,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			361678				
	Местные материалы -		Тенге			183434				
		Накладные расходы -	Тенге			607310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91096,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2469344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3346
		Сметная заработная плата -	Тенге				678620,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2469344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3346
		Сметная заработная плата -	Тенге				678620,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2, НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	1078	30,62	28,79	33007	31038	10191	0,01	14
		м3		1,83	7,92	1968	8538	97	0,03	30
2	Е0101-164-2 т.ч. п-	Доработка мокрого грунта вручную	24	302,12	--	7251	--	8194	2,13	51
		м3		302,12	--	7251	--	113	--	--
3	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9	562,01	--	5058	--	5716	3,64	33
		м3		562,01	--	5058	--	113	--	--
4	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (мокрого)	52	468,34	--	24354	--	27520	3,04	158
		м3		468,34	--	24354	--	113	--	--
5	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	638	483,56	6,82	308509	4351	31195	0,26	166
		м2		40,73	2,54	25986	1621	113	0,01	8
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1052	6,48	6,48	6816	6816	2147	--	--
		м3		--	2,10	--	2213	97	0,01	8
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	54	134,10	--	7241	--	8183	0,97	52
		м3		134,10	--	7241	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1052	21,55	4,52	22666	4751	17378	0,11	114
		м3		17,03	--	17916	--	97	--	--
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	919	289,15	289,15	265725	265725	166354	--	--
		м3		--	186,62	--	171499	97	0,86	789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,88	1268,70	152,52	17610	2117	3804	1,02	14
		м3		153,68	57,15	2133	793	130	0,28	4
11	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,191	147352,61	97234,98	28144	18572	17725	296,00	57
		км		49950,00	21436,60	9540	4094	130	91,71	18
12	С130804-289 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 206,8 мм	99,99	1560,00	--	155984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-290 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 229,6 мм	92,92	1930,00	--	179336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,019	268907,88	115634,50	5109	2197	4191	662,00	13
		км		126000,00	43681,50	2394	830	130	213,34	4
15	С130806-124 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004прим.	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм (д 426х5мм)	19,08	5220,00	--	99577	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	19	391,72	0,60	7443	11	3940	0,91	17
		м		159,30	0,23	3027	4	130	--	--
17	Е0122-13-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,019	876012,63	115634,50	16644	2197	2240	274,00	5
		км		47025,00	43681,50	893	830	130	213,34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	17	4618,68	559,80	78518	9517	29394	7,99	136
		футляр		1320,75	9,29	22453	158	130	0,02	--
		КОЛОДЦЫ								
19	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	5,94	29280,20	2538,55	173924	15079	27768	15,87	94
		м3		2645,33	950,63	15713	5647	130	4,64	28
20	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	7,55	26050,77	1686,97	196683	12737	24526	11,16	84
		м3		1867,05	631,80	14096	4770	130	3,09	23
21	Е0108-6-9 прим.	Кладка стен приямков и каналов (горловин колодца)	0,27	8262,05	296,60	2231	80	327	5,95	2
		м3		915,75	110,25	247	30	118	0,54	--
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,49	300,00	--	4047	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	13400,00	--	67000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-774	Скобы ходовые	28,56	129,00	--	3684	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-267	Металлические стремянки	0,123	133700,00	--	16445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	2	2840,00	--	5680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-13-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,002	770484,39	103463,01	1541	207	206	233,00	--
		км		40275,00	39084,75	81	78	130	190,89	--
31	С130806-124 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004прим.	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм (д 426х5мм)	5	5220,00	--	26100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-13-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,005	876012,63	115634,50	4380	578	590	274,00	1
		км		47025,00	43681,50	235	218	130	213,34	1
		ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ								
33	Е0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,011	39501,10	790,97	435	9	276	118,40	1
		км		18990,00	299,25	209	3	130	1,46	--
34	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,334	70000,00	--	23380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕСОК ПОД КАБЕЛЬ								
35	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,02	122,18	--	125	--	141	0,89	1
		м3		122,18	--	125	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С143008-92	Песок природный	1,07	875,00	--	937	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1811704	375982			1013
			Тенге			160920	201327			917
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1811704				
	Материалы -		Тенге			406462				
	Всего заработная плата -		Тенге				362247,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			593306				
	Местные материалы -		Тенге			275034				
		Накладные расходы -	Тенге			392006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58801,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2335933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2126
		Сметная заработная плата -	Тенге				421048,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2335933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2126
		Сметная заработная плата -	Тенге				421048,00			
		РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕН								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1, НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД								
		КАМЕРА								
37	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,22	2461,27	100,89	2993	123	232	0,85	1
		м3		123,75	38,25	150	47	118	0,18	--
37а	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,22	10275,97	66,01	12496	80	282	1,35	2
		м3		195,75	24,93	238	30	105	0,12	--
37б	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,6	263,46	9,95	5691	215	1486	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1128	81	123	0,02	--
37в	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	12,87	780,28	11,21	10042	144	542	0,20	3
		м2		31,50	4,21	405	54	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37г	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	1	952,52	669,02	953	669	687	1,68	2
		шт		283,50	207,02	284	207	140	0,86	1
37д	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,62	19500,00	--	31590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37е	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	6,16	268,31	9,95	1653	61	328	0,27	2
		м2		39,60	3,74	244	23	123	0,02	--
37ж	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	25	385,40	172,69	9635	4317	4777	0,48	12
		шт		76,28	60,21	1907	1505	140	0,24	6
37з	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	552,91	243,37	4976	2190	2419	0,67	6
		шт		106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
37и	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	822,97	389,08	1646	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
37к	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/(ФБС 9.4.6, ФБС 12.4.6)	7,26	12700,00	--	92202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37л	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/(ФБС 24.4.6)	1,09	11700,00	--	12706	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37м	Е0106-3-1	Устройство монолитных заделок УМ	2,81	11792,11	260,48	33136	732	2076	3,94	11
		м3		614,25	89,46	1726	251	105	0,35	1
37н	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,78	300,00	--	3833	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37о	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	977,16	200,77	3909	803	2074	1,74	7
		шт		299,25	71,15	1197	285	140	0,31	1
37п	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,74	23800,00	--	89012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37р	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,74	150,00	--	561	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37с	Е0113-44-5	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	32,25	228,91	162,54	7382	5242	3265	0,26	8
		м2		51,75	60,75	1669	1959	90	0,30	10
37т	Е0113-44-9	Обеспыливание	32,25	59,00	47,75	1903	1540	849	0,07	2
		м2		11,25	18,00	363	580	90	0,09	3
39	Е0141-4-1	Горизонтальная гидроизоляция бетонных поверхностей Пенетроном за 2 раза	32,25	68,29	7,38	2202	238	2131	0,41	13
		м2		60,75	2,79	1959	90	104	0,01	--
39а	СПрайс-лист ко=1,1	Стоимость гидроизоляции Пенетрона	35,48	605,73	--	21488	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39б	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,35	245,44	3,82	7940	124	1481	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1208	47	118	0,01	--
39в	Е0123-24-1	Установка люков	1	307,47	35,42	307	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
39г	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			371655	17292			86
			Тенге			13957	6212			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			358255				
	Материалы -		Тенге			17105				
	Всего заработная плата -		Тенге				20169,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21488				
	Местные материалы -		Тенге			288413				
		Накладные расходы -	Тенге			23734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3560,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			404909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				23730,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			804				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			419113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				23730,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4835559	1168625			2781
			Тенге			440951	646369			2932
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			204952				
	Материалы -		Тенге			14559				
	Всего заработная плата -		Тенге				19138,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			142912				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			21026				
		Накладные расходы -	Тенге			20786				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3118,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13544				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			239282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				22256,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4598104				
	Материалы -		Тенге			1011168				
	Всего заработная плата -		Тенге				1068181,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			976472				
	Местные материалы -		Тенге			1027343				
		Накладные расходы -	Тенге			1121166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168175,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			343157				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6062427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6154
		Сметная заработная плата -	Тенге				1236356,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			13400				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			13400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			804				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			14204				
Стоимость прочих работ -			Тенге			19103				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			19103				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6 335 016**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6283
		Сметная заработная плата -	Тенге				1258612,00			

Итого по акту в базовых ценах 2001г.		**6 335 016**
В текущие цены 2012 г. с учетом коэф. перехода	к= 2,183943	**13 835 311**
Кроме того НДС	12%	**1 660 237**
Всего по акту за 2012 г.		**15 495 548**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: