Счет-фактура № 000000142 от 28.09.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары" **(2)**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 300400210767, БИН: 040440000219, г. Караганда, ул. Ерубаева 50А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 30001 № 0017529 от 31.07.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ688560000004419835 в АО Банк ЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№3 ср.рем."Кзылорда-Павл-Усп-гр.РФ" км862-872,880-903 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда ,ул.Ерубаева 50 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Карагандинский областной департамент комитета автомобильных дорог **(10)**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 300401000432, БИН: 000340001276, г.Караганда ,ул.Ерубаева 50 а (10а)

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт "Кзыл-орда Павлодар-Успенка" км 862-872, 880-903	тг	1	1 414 784,82	1 414 784,82	12%	169 774,18	1 584 559,00		
Всего по счету:					**1 414 784,82**		**169 774,18**	**1 584 559,00**		

Председатель правления: Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

зам. гл.бухгалтера

(должность)

Сабитова Н.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ Карагандинский областной департамент комитета автомобильных дорог
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ по среднему ремонту автодороги "Кзылорда-Павлодар-Успенка-гр.Р.Ф." км.862-872, 880-903

с 21 августа по 20 сентября 2012 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
		Участок км.880-903									
1	27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий			489,74	203,54	5059	2103	3998	1,86	19
	к=1,2		м3	10,33	286,20	4,88	2956	50	133	0,01632	0
2	27-18-2	Разборка щебеночных покрытий покрытий			80,11	61,51	2483	1906	1242	0,1404	4
	к=1,2	и оснований	м3	30,99	18,60	11,54	576	358	133	0,04272	1
3		Погрузка материала от разборки основания			27,10	27,10	1904	1904	1332		0
	СН РК	и покрытия	тн	70,24		18,97	0	1332	100	0,11	8
4	СН РК	Транспорт строительного мусора до 1км.			19,70	19,70	1384	1384	277		0
			тн	70,24		3,94	0	277	100	0,0827	6
5	1-17-9	Разработка грунта 3 группы экскаватором			50,54	48,31	5221	4990	1535	0,01548	2
	к=1,2	емк.ковша 0,65м3 с погрузкой в а/с	м3	103,30	2,23	13,09	230	1352	97	0,044796	5
6	СН РК	Перевозка материала от разборки покрытия			19,70	19,70	3663	3663	733		0
		и грунта до 1км.	тн	185,94		3,94	0	733	100	0,0827	15
7	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основа-			114,52	88,51	11830	9143	5449	0,1728	18
	к=1,2	ния из естественного щебня	м3	103,30	25,66	14,00	2651	1446	133	0,0492	5
		Естественный щебень	м3	126,03	485,15		61143				
8	27-22-1	Устройство однослойных основания тол-			46,09	39,94	9522	8252	5441	0,0396	8
	к=1,2	щиной 15см из щебня фр.40-70мм	м2	206,60	6,00	13,80	1240	2851	133	0,04846	10
		щебень фр.свыше 40мм	м3	39,05	1395,83		54507				
		щебень фр.10-20мм	м3	3,1	1395,83		4327				
9	27-72-1	Производство дополнительных работ.Роз-			407,51	407,51	41	41	23	0,696	0
	к=1,2	лив битума из расчета 0,5тн на 1000м2	тн	0,10		169,13	0	17	133	0,696	0
	к	Стоимость битума жидкого	тн	0,10	39622,27		3962				
10	27-52-1	Устройство покрытия из асфальтобетон-			15,17	5,88	3134	1215	2382	0,0451	9
		ной смеси тощ. 3см. (всего 5см.)	м2	206,60	7,02	1,65	1450	341	133	0,00618	1

11	27-52-4 к=4	Добавить 2см до основной толщины него слоя (до 5см.)	м2	826,40	0,29 0,19	0,02 0,01	240 157	17 8	219 133	0,00136 0,00003	1 0
	ксм	А/б смесь м/з плотная	тн	24,54	4528,83		111137				
12	СНиР-2004 п.135г	Срезка волн , колеи и просадок на асфаль- тобетонном покрытии автогрейдером	м/час	19,62	2296,83	2296,83 299,30	45064 0	45064 5872	7810 133	1,9425	38 0
13	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Роз- лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	29,07	407,51	407,51 169,13	11846 0	11846 4917	6540 133	0,696 0,696	20 20
	к	Стоимость битума жидкого	тн	29,9	39622,27		1184706				
14	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	6900,0	302,86 116,64	180,10 67,36	2089734 804816	1242690 464784	1688568 133	0,6552 0,23868	4521 1647
15		Стоимость а/бетонной смеси с транспортом	тн	6969,0	4528,83		31561416				
16	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	154100,0	12,04 4,00	7,91 1,96	1855364 616400	1218931 302036	1221520 133	0,02532 0,007092	3902 1093
	к	Стоимость битума вязкого	тн	110,95	40544,3		4498390				
	к	черный щебень	тн	3082,0	2599,06		8010303				
17	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума автогудронато- рами на расстояние до 29км 2,3*29*(,1+29,9+110,95)/100	маш/час	94,01	1171,00	1171,00 486,00	110086 0	110086 45689	60766 133	2	188 0
18	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей	м2	115000	1,82	1,82 0,40	209300 0	209300 46000	61180 133	0,00134	0 154
20	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шир. 0,10м 1:3	км	23,00	4547,99 450,00	1692,25 632,07	104604 10350	38922 14538	33101 133	3,18 2,85	73 66
	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	0,242							
		Стеклошарики	кг	8,86	263,00		2330				
		Итого прямые затраты по разделу					**49 962 700 1 440 826**	**2 911 457 892 601**	**3 102 116**		**11 834**
		Накладные расходы					**3 102 116**	465 317			1 551
		Непредвиденные затраты 6%					**3 183 889**				
		Итого по участку 880-903					**56 248 705**				

		Участок км.862-872									
1	27-18-4 к=1,2	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3	6,19	489,74 286,20	203,54 4,88	3031 1772	1260 30	2397 133	1,86 0,01632	12 0
2	27-18-2 к=1,2	Разборка щебеночных покрытий покрытий и оснований	м3	18,57	80,11 18,60	61,51 11,54	1488 345	1142 214	743 133	0,1404 0,04272	3 1
3	СН РК	Погрузка материала от разборки основания и покрытия	тн	42,09	27,10	27,10 18,97	1141 0	1141 798	798 100	0,11	0 5
4	СН РК	Транспорт строительного мусора до 1км.	тн	42,09	19,70	19,70 3,94	829 0	829 166	166 100	0,0827	0 3
5	1-17-9 к=1,2	Разработка грунта 3 группы экскаватором емк.ковша 0,65м3 с погрузкой в а/с	м3	61,90	50,54 2,23	48,31 13,09	3128 138	2990 810	920 97	0,01548 0,044796	1 3
6	СН РК	Перевозка материала от разборки покрытия и грунта до 1км.	тн	111,42	19,70	19,70 3,94	2195 0	2195 439	439 100	0,0827	0 9
7	27-14-2 к=1,2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня	м3	61,90	114,52 25,66	88,51 14,00	7089 1588	5479 867	3265 133	0,1728 0,0492	11 3
		Естественный щебень	м3	75,52	660,59		49888				
8	27-22-1 к=1,2	Устройство однослойных основания толщиной 15см из щебня фр.40-70мм	м2	123,80	46,09 6,00	39,94 13,80	5706 743	4945 1708	3260 133	0,0396 0,04846	5 6
		щебень фр.свыше 40мм	м3	23,40	1555,92		36409				
		щебень фр.10-20мм	м3	1,9	1555,92		2956				
9	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Розлив битума из расчета 0,5тн на 1000м2	тн	0,06	407,51	407,51 169,13	24 0	24 10	13 133	0,696 0,696	0 0
	к	Стоимость битума жидкого	тн	0,06	39622,27		2377				
10	27-52-1	Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси тощ. 3см. (всего 5см.)	м2	123,80	15,17 7,02	5,88 1,65	1878 869	728 204	1427 133	0,0451 0,00618	6 1
11	27-52-4 к=4	Добавить 2см до основной толщины него слоя (до 5см.)	м2	495,20	0,29 0,19	0,02 0,01	144 94	10 5	132 133	0,00136 0,00003	1 0
	ксм	А/б смесь м/з плотная	тн	14,71	4528,83		66619				
12	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Розлив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	13,90	407,51	407,51 169,13	5664 0	5664 2351	3127 133	0,696 0,696	10 10
	к	Стоимость битума жидкого	тн	14,3	39622,27		566598				
13	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	3300,0	302,86 116,64	180,10 67,36	999438 384912	594330 222288	807576 133	0,6552 0,23868	2162 788
14		Стоимость а/бетонной смеси с транспортом	тн	3333,0	4620,53		15400226				

15	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	66400,0	12,04 4,00	7,91 1,96	799456 265600	525224 130144	526340 133	0,02532 0,007092	1681 471
	к	Стоимость битума вязкого	тн	47,81	40544,3		1938423				
	к	черный щебень	тн	1328,0	2690,76		3573329				
16	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 54км 2,3*54*(,06+14,3+47,81)/100	маш/час	77,22	1171,00	1171,00 486,00	90425 0	90425 37529	49914 133	2	154 0
17	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей	м2	50000	1,82	1,82 0,40	91000 0	91000 20000	26600 133	0,00134	0 67
18	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шир. 0,10м 1:3	км	13,00	4547,99 450,00	1692,25 632,07	59124 5850	21999 8217	18709 133	3,18 2,85	41 37
	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	0,137							
		Стеклошарики	кг	5,01	263,00		1318				
		Итого прямые затраты по разделу					**23 709 903 661 911**	**1 349 385 425 780**	**1 445 826**		**5 491**
		Накладные расходы					**1 445 826**	216 874			723
		Непредвиденные затраты 6%					**1 509 344**				
		Итого по участку 862-872					**26 665 073**				
		Итого прямые затраты по объекту					**73 672 603 2 102 737**	**4 260 842 1 318 381**	**4 547 942**		**17 325**
		Накладные расходы					**4 547 942**	682 191			2 274
		Непредвиденные затраты 6%					**4 693 233**				
		Итого по участку 880-903, 862-872					**82 913 778**				
		Прочие работы и затраты									
		Выслуга лет 1%					**829 138**				
		Дополнительные отпуска 0,4%					**331 655**				
		Перевозка рабочих					**557 216**				
		Итого прочих					**1 718 009**				
		Итого с прочими в базисном уровне цен					84 631 787				
		Итого в текущих ценах МРП 1618/775					**176 685 781**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					**3 533 716**				

		Итого:					**180 219 497**				
		НДС 12%					**21 626 340**				
		Всего по форме, в том числе					**201 845 837**				
		май					**7 888 684**				
		июнь					**51 758 199**				
		июнь					**6 659 554**				
		июль					**93 388 861**				
		август					**40 565 980**				
		выполнение за сентябрь					**1 584 559**				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора Карагандинского областного
департамента комитета автомобильных дорог
_____ Гафтон И.М.

Куратор
_____ Изотов С.Ш.

Расценки проверила:
_____

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"
_____ Озерова Е.М.

Начальник РСУ
филиала ТОО "Караганды жолдары"
_____ Жунусов С.Т.

Начальник
ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ Беков А.Х.