Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (95 квартирный жилой дом №1 - инженерные сети и благоустройство)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за
сентябрь 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 8	15.03.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце 2001г.	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	27 312 455	27 312 455	10 442 757	12 506 032	4 781 608					3 277 494
С НДС	30 589 949	30 589 949	11 695 888							1 253 131

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (95 квартирный жилой дом №1-инженерные сети и благоустройство)

Наименование объекта - 95 квартирный жилой дом №1 - инженерные сети и благоустройство

АКТ № 3

на общестроительные работы

за СЕНТЯБРЬ 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 КВ										
1	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	48,05	17,76	17,76	853	853	215	--	--
		м3		--	4,61	--	221	97	0,02	1
2	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	23,25	289,15	289,15	6723	6723	4209	--	--
		м3		--	186,62	--	4339	97	0,86	20
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	35,65	6,48	6,48	231	231	73	--	--
		м3		--	2,10	--	75	97	0,01	--
4	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д 110мм)	0,09	311603,38	--	28044	--	2058	133,00	12
		кан.-км		20790,00	--	1871	--	110	--	--
5	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	103	60,40	15,60	6221	1607	4159	0,24	25
		м		38,70	3,80	3986	391	95	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	227	44,00	10,60	9988	2406	6750	0,18	41
		м		29,00	2,30	6583	522	95	0,01	3
7	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	86	113,20	42,70	9735	3672	4069	0,25	22
		м		40,50	9,30	3483	800	95	0,05	5
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	113,5	36,70	27,80	4165	3155	1693	0,06	7
		м		8,80	6,90	999	783	95	0,04	5
9	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	113,5	11,20	7,90	1271	897	571	0,02	2
		м		3,30	2,00	375	227	95	0,01	1
12	С151601-550 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х150 мм2 (АПвБбШВ)	0,4243	1135400,00	--	481773	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-250	110	29,40	--	3234	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С143008-92	Песок природный	4,19	875,00	--	3666	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			555906	19544			108
			Тенге			17297	7359			37
Стоимость монтажных работ -			Тенге			520055				
Материалы -			Тенге			4218				
Всего заработная плата -			Тенге				18149,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			485007				
Ресурсы на опробование -			Тенге			3666				
		Накладные расходы -	Тенге			17241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2586,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32238				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			569534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				20735,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35851				
	Материалы -		Тенге			26173				
	Всего заработная плата -		Тенге				6506,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				983,00			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			2545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				7490,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			614484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				28225,00			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1, НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
РАЗДЕЛ 1.ВЫНОС СЕТЕЙ ГТС (ПР.ДОСУХАМБЕТОВА,2 УЛ.ГРОМОВОЙ,4)										
1	Е0101-14-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	101,06	17,76	17,76	1795	1795	452	--	--
		м3		--	4,61	--	466	97	0,02	2
2	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	48,9	289,15	289,15	14139	14139	8852	--	--
		м3		--	186,62	--	9125	97	0,86	42
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	74,98	6,48	6,48	486	486	153	--	--
		м3		--	2,10	--	158	97	0,01	1
4	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,616	311603,38	--	191948	--	14087	133,00	82
		кан.-км		20790,00	--	12807	--	110	--	--
5	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,419	38387,00	11520,00	16084	4827	9427	114,00	48
		км		18090,00	2362,98	7580	990	110	13,71	6
6	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	82	72,90	--	5978	--	3934	0,33	27
		м		53,30	--	4371	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-898-1 4	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	4,6	129,00	52,70	593	242	239	0,21	1
		м		33,80	13,50	155	62	110	0,08	--
8	Ц0110-898-2 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену и в шкаф ШРН	3	970,20	--	2911	--	2917	5,00	15
		шт		884,00	--	2652	--	110	--	--
9	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	200	24,40	--	4880	--	5060	0,13	26
		пар		23,00	--	4600	--	110	--	--
10	Ц0110-898-7	Разные работы: зарядка и установка боксов емкостью 100х2 для телефонных кабелей в пластмассовой оболочке	1	2650,00	954,00	2650	954	1683	7,00	7
		бокс		1307,00	223,00	1307	223	110	1,29	1
11	СПрайс-лист	Боксы телефонные БКТВ 100х2	1	3965,00	--	3965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист	Кабель телефонный ТППэПЗ сеч.100х2х0,4мм2	380	448,00	--	170240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист	Кабель телефонный ТППэПЗ сеч.50х2х0,4мм2	121	240,00	--	29040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-893-2 1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	1	3240,00	1019,00	3240	1019	2505	12,00	12
		шт		2036,00	241,00	2036	241	110	1,40	1
15	СПрайс-лист	Муфта соединительная ССК на кабеле ТППэПЗ 100х2	1	4196,00	--	4196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-893-2 0	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2 (разветвительная на 2 разветвления)	1	2913,90	913,00	2914	913	2243	9,00	9
		шт		1823,80	215,60	1824	216	110	1,25	1
17	СПрайс-лист	Муфта разветвительная ВССК100 50+50	1	4415,00	--	4415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143008-92	Песок природный	23,98	875,00	--	20983	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			480456	24375			227
			Тенге			37331	11481			54
Стоимость монтажных работ -			Тенге			272088				
Материалы -			Тенге			6770				
Всего заработная плата -			Тенге				26256,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			211856				
Ресурсы на опробование -			Тенге			20983				
		Накладные расходы -	Тенге			28008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4201,00			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			18006				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			318102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				30458,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			208368				
Материалы -			Тенге			179141				
Всего заработная плата -			Тенге				22556,00			
		Накладные расходы -	Тенге			23544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3532,00			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			13915				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			245827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				26087,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			563929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				56545,00			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-1, ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА										
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	402	30,62	28,79	12309	11575	3800	0,01	5
		м3		1,83	7,92	734	3184	97	0,03	11
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Доработка мокрого грунта вручную	12	302,12	--	3625	--	4097	2,13	26
		м3		302,12	--	3625	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	266	289,15	289,15	76913	76913	48150	--	--
		м3		--	186,62	--	49640	97	0,86	228
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	354	6,48	6,48	2294	2294	722	--	--
		м3		--	2,10	--	745	97	0,01	3
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19	134,10	--	2548	--	2879	0,97	18
		м3		134,10	--	2548	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	354	21,55	4,52	7627	1599	5848	0,11	38
		м3		17,03	--	6029	--	97	--	--
7	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,082	123549,87	51496,99	10131	4223	8670	337,00	28
		км		61875,00	19453,50	5074	1595	130	95,01	8
8	С130806-198	Труба стальная бесшовная гр."В" д 76х3,5мм	82,33	454,92	--	37453	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,033	121367,16	49858,78	4005	1645	3443	336,00	11
		км		61425,00	18834,75	2027	622	130	91,99	3
10	С130806-182	Труба стальная бесшовная гр."В" д 57х3,5мм	33,13	335,58	--	11118	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	8	120,70	14,12	966	113	1099	0,55	4
		м		100,35	5,29	803	42	130	0,03	--
12	С130806-182	Труба стальная бесшовная гр."В" д 57х3,5мм	8	335,58	--	2685	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,033	217441,03	28558,15	7176	942	1776	173,00	6
		км		30600,00	10788,75	1010	356	130	52,69	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,082	279169,46	31834,58	22892	2610	4856	191,00	16
		км		33525,00	12026,25	2749	986	130	58,73	5
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (6ШТ)								
18	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода газопровода в здание	6	11623,82	891,86	69743	5351	13794	8,09	49
		ввод		1431,00	337,50	8586	2025	130	1,65	10
19	Е0116-12-1	Электроизолирующее фланцевое соединение	6	893,06	36,99	5358	222	1492	0,96	6
		1соедин.		177,75	13,50	1067	81	130	0,07	--
20	С130806-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	22,09	284,00	--	6273	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130806-18	Продувочный штуцер	4,8	66,00	--	317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ,(засыпка газопровода)	41,2	1268,70	152,52	52270	6284	11292	1,02	42
		м3		153,68	57,15	6332	2355	130	0,28	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			335702	113771			248
			Тенге			40583	61630			282
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335702				
	Материалы -		Тенге			83378				
	Всего заработная плата -		Тенге				102213,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57846				
	Местные материалы -		Тенге			40126				
		Накладные расходы -	Тенге			111918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16788,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			474477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				119000,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			474477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				119000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-2, ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5 М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ										
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	80	30,62	28,79	2449	2303	756	0,01	1
		м3		1,83	7,92	146	634	97	0,03	2
2	Е0101-164-2 т.ч. п-	Зачистка мокрого грунта дна котлована вручную	2	302,12	--	604	--	683	2,13	4
		м3		302,12	--	604	--	113	--	--
3	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	61	343,74	343,74	20968	20968	13127	--	--
		м3		--	221,85	--	13533	97	1,02	62
4	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (для засыпки емкостей)	97	1177,70	97,07	114237	9416	16997	0,78	76
		м3		112,50	36,00	10913	3492	118	0,18	17
5	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21	98,87	2,62	2076	55	297	0,07	1
		м2		10,51	0,99	221	21	123	--	--
6	Е0101-166-2	Устройство и планировка насыпи вручную	27	134,10	--	3621	--	4091	0,97	26
		м3		134,10	--	3621	--	113	--	--
7	Е0108-3-3	Гравийное покрытие	4,2	1307,82	100,89	5493	424	803	0,85	4
		м3		123,75	38,25	520	161	118	0,18	1
8	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,52	11792,11	260,48	17924	396	1123	3,94	6
		м3		614,25	89,46	934	136	105	0,35	1
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,52	105,00	--	160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-4	Установка анкеров	0,0144	126994,77	680,89	1829	10	88	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	80	4	105	1,26	--
11	Е0109-10-2	Установка подземного газового резервуара емк.5м3	3,22	16704,47	8253,84	53788	26577	26086	23,50	76
		т		4815,00	1416,75	15504	4562	130	4,80	15
12	СПисьмо ТОО	Стоимость подземных резервуаров емк.5м3	2	600214,00	--	1200428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0111-138-5 прим.	Установка головки управления с кожухом	2	1854,14	1331,46	3708	2663	1995	3,00	6
		компл		461,25	306,00	923	612	130	1,77	4
14	СПисьмо ТОО	Стоимость головки управления	2	245497,00	--	490994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-12-1 прим.	Электроизолирующее фланцевое соединение	2	893,06	36,99	1786	74	497	0,96	2
		1соедин.		177,75	13,50	356	27	130	0,07	--
18	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,014	121367,16	49858,78	1699	698	1461	336,00	5
		км		61425,00	18834,75	860	264	130	91,99	1
19	С130806-187	Трубы стальные бесшовные гр."В" д 57х6мм	14,06	548,76	--	7713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,0025	123549,87	51496,99	309	129	264	337,00	1
		км		61875,00	19453,50	155	49	130	95,01	--
21	С130806-198	Трубы стальные бесшовные гр."В" д 76х3,5мм	2,51	454,92	--	1142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,014	217441,03	28558,15	3044	400	753	173,00	2
		км		30600,00	10788,75	428	151	130	52,69	1
23	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,0025	279169,46	31834,58	698	80	148	191,00	--
		км		33525,00	12026,25	84	30	130	58,73	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			1934671	64192			211
			Тенге			35347	23674			105
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1934671				
Материалы -			Тенге			19187				
Всего заработная плата -			Тенге				59020,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1700277				
Местные материалы -			Тенге			115668				
		Накладные расходы -	Тенге			69170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10375,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120230				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2124071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				69396,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2124071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				69396,00			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4, ПЛОЩАДКИ И МАФЫ										
КАЧАЛКА-БАЛАНСИР, ТИП(1ШТ) т.п.310-5-4										
17	У1-19-15	Качалка тип I, строительные работы	1	8542,17	887,40	8542	887	1322	3,90	4
		качалка		648,45	296,10	648	296	140	1,40	1
18	У1-19-16	Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	1	2184,14	2,50	2184	3	322	2,10	2
		качалка		357,54	--	358	--	90	--	--
КАРУСЕЛЬ(1ШТ)										
21	С12021-245	Стоимость карусели	0,251	172800,00	--	43373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,4	28,74	0,02	98	--	18	0,03	--
		м2		5,81	--	20	--	90	--	--
КАЧЕЛИ(ДВОЙНЫЕ)(1ШТ)										
28	С12021-245	Стоимость качелей	0,238	172800,00	--	41126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е013-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,064	2247,68	1,23	144	--	--	2,95	--
		100м2		2,58	0,31	--	--	--	--	--
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ										
ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП II (т.п.320-18)(1ШТ)										
31	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	1	101635,80	753,36	101636	753	19703	99,00	99
		навес		16351,50	205,86	16352	206	119	1,00	1
32	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29,00	29
		навес		5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	--
СТОЛ, ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	У1-42-4	Стол для взрослых типа I, строительные работы	1	5334,76	87,76	5335	88	1212	5,90	6
		стол		973,50	36,66	974	37	120	0,18	--
		ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН								
45	С130806-241 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 114х10 мм стойки (д.140х10)	51,6	1830,00	--	94428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,023	154700,00	--	3558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0109-29-1	Установка металлического каркаса спорткомплекса	0,549	11710,85	5475,87	6429	3006	3258	28,90	16
		т		5040,00	1552,87	2767	853	90	5,46	3
48	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,494	172800,00	--	85363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (т.2мм)	0,055	154200,00	--	8481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	51,2	28,74	0,02	1471	1	268	0,03	2
		м2		5,81	--	297	--	90	--	--
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
75	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.350 глубиной 2м с установкой столба из труб	5,5	13954,20	2330,85	76748	12820	6493	1,96	11
		м3		348,75	677,84	1918	3728	115	2,92	16
76	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,5	216,00	--	1188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм ,д.140х4мм	120,96	889,00	--	107533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0107-25-9	Монтаж ограждения из звеньев секций	30	140,09	12,17	4203	365	4918	0,71	21
		шт		112,50	4,59	3375	138	140	0,02	1
79	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (поз.1)	0,237	9850,48	1162,95	2335	276	1592	46,60	11
		т		7357,50	108,00	1744	26	90	0,53	--
80	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,57	114900,00	--	180393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ,крепления	0,086	162700,00	--	13992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм ,№50 д.2,5мм	134,5	187,00	--	25152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ								
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИП(Т.П)(1ШТ)								
84	У1-40-9	Установка для сушки белья типа I, строительные работы	2	10251,95	262,79	20504	526	5709	16,00	32
		установ.		2656,50	62,04	5313	124	105	0,30	1
85	У1-40-10	Установка для сушки белья типа I, монтаж металлоконструкций	2	8973,58	13,74	17947	27	1602	5,20	10
		установ.		886,44	3,74	1773	7	90	0,01	--
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)								
86	У1-9-44	Стойка для чистки ковров (т.п.310-5-4)	1	7939,27	515,95	7939	516	732	3,20	3
		турник		528,00	169,20	528	169	105	0,83	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			896117	19277			246
			Тенге			41080	5585			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			454921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			119228				
	Всего заработная плата -		Тенге				34123,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			227113				
	Местные материалы -		Тенге			63198				
		Накладные расходы -	Тенге			40375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6056,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			525013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				40179,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			441196				
	Материалы -		Тенге			49933				
	Всего заработная плата -		Тенге				12543,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			376287				
		Накладные расходы -	Тенге			11288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1693,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27150				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			479634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14236,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1004647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				54415,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4202852	241160			1040
			Тенге			171637	109729			501
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			792143				
	Материалы -		Тенге			10988				
	Всего заработная плата -		Тенге				44405,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			696863				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			24649				
		Накладные расходы -	Тенге			45249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6787,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50244				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			887635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				51193,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2969513				
	Материалы -		Тенге			427107				
	Всего заработная плата -		Тенге				224418,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1985236				
	Местные материалы -		Тенге			218993				
		Накладные расходы -	Тенге			251561				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37734,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3414338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1329
		Сметная заработная плата -	Тенге				262152,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			441196				
	Материалы -		Тенге			49933				
	Всего заработная плата -		Тенге				12543,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			376287				
		Накладные расходы -	Тенге			11288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1693,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27149				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			479634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14236,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**4 781 608**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1695
		Сметная заработная плата -	Тенге				327580,00			

Итого по акту в базовых ценах 2001г.			**4 781 608**
В текущие цены 2012 г. с учетом коэф. перехода	к=	2,183943	**10 442 757**
Кроме того НДС		12%	**1 253 131**
Всего по акту за 2012 г.			**11 695 888**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: