Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование Строительство 4-х блок-секционных 5-ти этажных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (95 квартирный жилой дом №1-инженерные сети и благоустройство)

Наименование объекта - 95 квартирный жилой дом №1 - инженерные сети и благоустройство

АКТ № 4

на общестроительные работы

за ОКТЯБРЬ 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-4-3, Перенос проекта в натуру сетей теплоснабжения										
1	РДС РК 8.02-03-2002	Перенос проекта в натуру сетей водопровода и газопровода	1	173,00	--	173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			173	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость прочих работ -			Тенге			173				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			173				
ИТОГО ПС РАЗДЕЛУ			Тенге			173				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6, Демонтаж сетей ГТС										
1	Е0134-115-2	Демонтаж опор связи	5	579,70	72,10	2899	361	2940	3,18	16
		опора		507,60	27,00	2538	135	110	0,14	1
2	Ц0110-899-1	Демонтаж кабеля ТПП на тросе	370	13,17	5,88	4873	2176	3529	0,05	17
		м		7,29	1,38	2697	511	110	0,01	3
3	Ц0110-55-3	Демонтаж кабеля ТПП,проложенного по стене	125	15,99	--	1999	--	1799	0,10	12
		м		15,99	--	1999	--	90	--	--
4	Ц0110-893-2 1	Демонтаж соединительной муфты на кабеле	1	916,50	305,70	917	306	751	3,60	4
		шт		610,80	72,30	611	72	110	0,42	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			10687	2842			49
			Тенге			7845	718			4
Стоимость монтажных работ -			Тенге			7788				
Всего заработная плата -			Тенге				5890,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				912,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			832				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			14699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6802,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2899				
Всего заработная плата -			Тенге				2673,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				441,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			350				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3114,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			20888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				9916,00			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 КВ										
10	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	5	221,00	--	1105	--	494	0,62	3
		шт		104,00	--	520	--	95	--	--
11	СПрайс-лист	Муфта концевая внутренней установки rek-1КвТ-4-150/240-ВЛ-М	4	9808,00	--	39232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			40337	--			3
			Тенге			520	--			--
Стоимость монтажных работ -			Тенге			40337				
Материалы -			Тенге			585				
Всего заработная плата -			Тенге				520,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			39232				
		Накладные расходы -	Тенге			494				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2449				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			43280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				594,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			43280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				594,00			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1, НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД										
12	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,084	8287,75	--	696	--	877	51,50	4
		км		8032,50	--	675	--	130	--	--
15	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,126	9676,13	--	1219	--	1577	61,80	8
		км		9630,00	--	1213	--	130	--	--
22	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
23	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	--
24	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480,00	--	25920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
26	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0120-30-1	Отросток пожарный	27,08	107,48	1,20	2911	32	316	0,05	1
		кг		8,53	0,45	231	12	130	--	--
28	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,064	247994,13	49389,75	15872	3161	6775	312,70	20
		т		62775,00	18657,00	4018	1194	130	91,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	13	492,00	--	6396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	14	757,00	--	10598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
41	С12021-267	Стремянки	0,0874	133700,00	--	11680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс-лист	Табличка-указатель пожарного гидранта	1	1070,00	--	1070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	12,56	407,45	12,52	5118	157	709	0,24	3
		м2		38,03	4,39	478	55	133	0,02	--
46	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12,56	428,56	--	5383	--	413	0,14	2
		м2		24,75	--	311	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			136745	3532			50
			Тенге			8745	1329			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136745				
	Материалы -		Тенге			48020				
	Всего заработная плата -		Тенге				10074,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67164				
	Местные материалы -		Тенге			9283				
		Накладные расходы -	Тенге			13122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1968,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12043,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			158859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12043,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2, НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
КОЛОДЦЫ										
27	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	12,56	407,45	12,52	5118	157	709	0,24	3
		м2		38,03	4,39	478	55	133	0,02	--
28	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12,56	428,56	--	5383	--	413	0,14	2
		м2		24,75	--	311	--	133	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			10501	157			5
			Тенге			789	55			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10501				
Материалы -			Тенге			291				
Всего заработная плата -			Тенге				844,00			
Местные материалы -			Тенге			9264				
		Накладные расходы -	Тенге			1122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			696				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1012,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			12319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1012,00			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3, НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ										
РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ НАД ЗАДВИЖКАМИ 3ШТ										
1	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,37	2861,24	1856,11	1059	687	731	4,93	2
		м3		812,93	597,97	301	221	140	2,37	1
2	С143018-33 прим.8 Кст=1,25	Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦ7-3)	1,45	4737,50	--	6869	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С143018-32 прим.8 Кст=1,25	Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1)	0,42	4250,00	--	1785	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,37	105,00	--	39	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0123-24-1	Установка люков	3	8367,47	35,42	25102	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,50	628	41	130	0,07	--
6	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,02	98,87	2,62	1584	42	227	0,07	1
		м2		10,51	0,99	168	16	123	--	--
7	Е0111-2-9	Устройство отмостки из бетона кл.В15, т.100мм	1,6	11707,63	--	18756	--	1117	3,66	6
		м3		567,00	--	908	--	123	--	--
		ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ								
8	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК-1)	0,8	37447,13	2104,76	29958	1684	3105	13,90	11
		м3		2362,50	623,48	1890	499	130	2,48	2
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8	105,00	--	84	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-267	Металлическая стремянка	0,014	133700,00	--	1872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-774	Скобы ходовые	4,08	129,00	--	526	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	1,82	407,45	12,52	742	23	103	0,24	--
		м2		38,03	4,39	69	8	133	0,02	--
14	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,82	428,56	--	780	--	60	0,14	--
		м2		24,75	--	45	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			97215	2542			25
			Тенге			4009	784			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			97215				
Материалы -			Тенге			38605				
Всего заработная плата -			Тенге				4794,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			19112				
Местные материалы -			Тенге			32947				
		Накладные расходы -	Тенге			6211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				932,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6206				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			109632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5726,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			109632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5726,00			
РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОСЕТЬ										
15	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	56	30,62	28,79	1715	1612	529	0,01	1
		м3		1,83	7,92	102	444	97	0,03	2
16	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	2	302,12	--	604	--	683	2,13	4
		м3		302,12	--	604	--	113	--	--
17	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	48	6,48	6,48	311	311	98	--	--
		м3		--	2,10	--	101	97	0,01	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48	21,55	4,52	1034	217	793	0,11	5
		м3		17,03	--	817	--	97	--	--
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
		м3		134,10	--	268	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	37	289,15	289,15	10698	10698	6698	--	--
		м3		--	186,62	--	6905	97	0,86	32
21	Е0123-1-1	Засыпка труб бесканальной прокладки песком	7,14	1268,70	152,52	9059	1089	1957	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1097	408	130	0,28	2
22	Е0124-8-4 прим.	Бесканальная прокладка труб диам.108х4мм в ППУ изоляции	0,005	216989,58	79946,33	1085	400	992	722,00	4
		км		132525,00	20125,75	663	101	130	95,42	--
23	С130806-359	Труба теплоизолированная диам.108х4-2-ППУ-ПЭ	5	3000,00	--	15000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-33-5	Монтаж тройниковых ответвлений, металлических заглушек изоляции	0,1114	121294,13	49389,75	13512	5502	11793	312,70	35
		т		62775,00	18657,00	6993	2078	130	91,12	10
25	СПрайс-лист	Шаровый кран ст108х4-2-ППУ-ПЭ, А 1,2мм	2	71418,54	--	142837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-лист	Шаровый кран с металлической заглушкой изоляции ст32х3-2-ППУ-ПЭ, А 1,2мм	2	33789,74	--	67579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление стандартное Ст108х4-32х3-2-ППУ-ПЭ	1	8427,75	--	8428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление удлиненное l 590мм Ст108х4-32х3-2-ППУ-ПЭ	1	8427,75	--	8428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист	Отвод нестандартный Ст108х4-90°-2-ППУ-ПЭ	4	9945,18	--	39781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист	Металлическая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ-200	2	1278,28	--	2557	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист	Концевая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ	2	1278,28	--	2557	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	СПрайс-лист	Комплект изоляции стыка СРС 108/200-ПЭ-750	10	4948,46	--	49485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист	Комплект изоляции стыка СРС 32/140-ПЭ-500	2	4030,81	--	8062	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист	Лента маркировочная	22	39,36	--	866	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист	Кран шаровый для выпуска воздуха 10с7п д 15мм	2	226,00	--	452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,001	82713,01	12499,51	83	12	83	328,00	--
		км		59400,00	4722,75	59	5	130	23,06	--
37	С130806-79 т.ч.п.5	Труба стальная электросварная д 108х4мм гр."В"	1	728,28	--	728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,0005	154577,68	66009,80	77	33	62	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	35	12	130	121,79	--
39	С130806-100 т.ч.п.5	Труба стальная электросварная д 219х5мм гр."В"	0,5	1917,60	--	959	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
41	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,002	203956,79	85907,16	408	172	334	504,00	1
		км		95850,00	32451,75	192	65	130	158,50	--
42	С130806-105 т.ч.п.5	Труба стальная электросварная д 273х5мм гр."В"	2	2417,40	--	4835	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2,5	244,98	0,28	612	1	478	0,84	2
		м		146,93	0,11	367	--	130	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			401256	21167			77
			Тенге			13840	10137			47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			401256				
	Материалы -		Тенге			6824				
	Всего заработная плата -		Тенге				23977,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			352552				
	Местные материалы -		Тенге			6873				
		Накладные расходы -	Тенге			28261				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4239,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			455288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				28217,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			455288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				28217,00			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-1, ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА								
15	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,88	160,36	0,07	462	--	327	0,65	2
		м2		108,00	0,02	311	--	105	--	--
16	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	21	1313,35	875,72	27580	18390	13495	0,96	20
		шт		204,75	330,75	4300	6946	120	2,12	45
17	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	123	78,92	--	9707	--	11153	0,33	41
		м		69,75	--	8579	--	130	--	--
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (6ШТ)								
20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,72	160,36	0,07	917	--	649	0,65	4
		м2		108,00	0,02	618	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			38667	18391			67
			Тенге			13808	6946			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38667				
	Материалы -		Тенге			6468				
	Всего заработная плата -		Тенге				20754,00			
		Накладные расходы -	Тенге			25623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3843,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3857				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			68147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				24597,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			68147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				24597,00			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-2, ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5 М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ										
15	Ц0111-138-5 прим.	Установка манометра	2	1854,14	1331,46	3708	2663	1995	3,00	6
		компл		461,25	306,00	923	612	130	1,77	4
16	СЦена завода	Стоимость манометра	2	692,00	--	1384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
25	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист	Кран пробковый проходной 11Б6бк д.50мм	2	1684,00	--	3368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0165-26-6	Притирка задвижки д 50мм	1	56,03	--	56	--	73	0,32	--
		шт		56,03	--	56	--	130	--	--
29	Е0122-23-18 прим.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 1200 мм ,газгольдеров	0,007	267128,41	47471,96	1870	332	705	327,60	2
		км		59490,00	17932,50	416	126	130	87,58	1
30	Е0125-46-9 прим	Пневматическое испытание резервуаров	0,007	1558804,88	1409092,13	10912	9864	2505	754,00	5
		км		141300,00	156903,09	989	1098	120	576,00	4
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			29024	12877			15
			Тенге			2571	1843			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29024				
	Материалы -		Тенге			1375				
	Всего заработная плата -		Тенге				4413,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12202				
		Накладные расходы -	Тенге			5529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				829,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5243,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			36626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5243,00			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-3, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	10,85	251,77	--	2732	--	3087	1,77	19
		м3		251,77	--	2732	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,85	134,10	--	1455	--	1644	0,97	11
		м3		134,10	--	1455	--	113	--	--
3	Е0169-1-4	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	1	1553,21	1088,65	1553	1089	882	3,07	3
		отверст		464,56	417,36	465	417	100	2,29	2
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61,90	3,30	2167	116	778	0,14	5
		м		23,00	0,40	805	14	95	--	--
5	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,70	20,70	991	83	428	0,70	3
		шт		111,00	1,60	444	6	95	0,01	--
6	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	1	295,80	30,40	296	30	278	2,00	2
		шт		250,00	2,30	250	2	110	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	5	78,30	2,10	392	11	308	0,39	2
		м		64,60	0,30	323	2	95	--	--
8	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	1	3100,00	--	3100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151607-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2	0,001	569100,00	--	569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			13254	1328			44
			Тенге			6473	442			2
Стоимость монтажных работ -			Тенге			7514				
Материалы -			Тенге			1783				
Всего заработная плата -			Тенге				1846,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3669				
		Накладные расходы -	Тенге			1792				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				269,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			558				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			9864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2115,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5740				
Всего заработная плата -			Тенге				5069,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				842,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			681				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				5911,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			21898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8025,00			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-4, ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У3-3-4	Преобразователь сетевой катодный ОПС25-24	1	14330,66	412,51	14331	413	6152	29,30	29
		преобраз		5032,95	93,69	5033	94	120	0,50	1
2	У3-25-1	Анодное горизонтальное заземление из железокремнистых электродов	12	7503,29	271,09	90039	3253	29830	11,50	138
		электрод		1979,65	91,86	23756	1102	120	0,50	6
3	У3-15-1	Защитное заземление из круглой стали диаметром 20 мм, вертикальное, длина 5 м, группа грунтов 1-2	1	1619,42	39,83	1619	40	920	4,40	4
		электрод		761,34	5,06	761	5	120	0,03	--
4	У3-34-1	Контактное устройство на трубопроводах в кирпичном колодце	1	17150,72	270,04	17151	270	4789	22,80	23
		устройст		3924,78	66,42	3925	66	120	0,30	--
5	У3-40-1	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	1	12860,95	213,61	12861	214	6418	30,80	31
		пункт		5297,64	51,08	5298	51	120	0,30	--
6	У3-38-1	Добавлять при дополнительной установке медносульфатного электрода	1	3445,24	32,34	3445	32	138	0,70	1
		электрод		112,60	2,53	113	3	120	0,01	--
7	1503-8010	Стоимость преобразователя ОПС25-24	1	102933,00	--	102933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	1504-1230	Контактное устройство (СЗК-23)	1	4895,00	--	4895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс-лист	Контрольно-измерительный пункт СЗК-20	1	15204,00	--	15204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	У3-57-1	Шкаф питания	1	1940,06	59,80	1940	60	864	4,10	4
		установк		709,86	10,12	710	10	120	0,10	--
11	У3-49-1	Прокладка кабеля питания по стенам или опорам /без стоимости кабеля/, масса 1 м кабеля до 3 кг	8	1013,78	53,24	8110	426	526	0,30	2
		м		44,55	10,22	356	82	120	0,10	1
12	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,015	311603,38	--	4674	--	343	133,00	2
		кан.-км		20790,00	--	312	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,40	7,80	229	16	94	0,29	1
		м		48,80	0,50	98	1	95	--	--
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	21	27,70	2,10	582	44	403	0,10	2
		м		19,70	0,50	414	11	95	--	--
15	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	18	26,40	3,10	475	56	335	0,11	2
		м		19,10	0,50	344	9	95	--	--
16	Ц0110-898-1 5	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной	1,5	161,70	72,80	243	109	100	0,27	--
		м		42,80	18,00	64	27	110	0,10	--
17	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	18	36,70	27,80	661	500	268	0,06	1
		м		8,80	6,90	158	124	95	0,04	1
18	С151601-507 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16 мм2	0,0367	187200,00	--	6874	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0112	42000,00	--	471	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	СЦена по Прайс-	Металлорукав Ц20 для ввода	2	47,00	--	94	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С143008-92	Песок природный	0,785	875,00	--	687	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист	Сигнальная лента ЛСЭ-150	15	17,00	--	255	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			287773	5432			241
			Тенге			41341	1585			9
Стоимость оборудования -			Тенге			123032				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			123032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			160067				
	Материалы -		Тенге			105224				
	Всего заработная плата -		Тенге				42614,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7694				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			687				
		Накладные расходы -	Тенге			50838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7626,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12654				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			223559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				50239,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4674				
	Материалы -		Тенге			4362				
	Всего заработная плата -		Тенге				312,00			
		Накладные расходы -	Тенге			343				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				363,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			351909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							275
		Сметная заработная плата -	Тенге				50603,00			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-5, ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ										
1	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12,5 д 350мм глубиной 1м с установкой столба ограды из труб	1,06	14421,60	2330,85	15287	2471	1251	1,96	2
		м3		348,75	677,84	370	719	115	2,92	3
2	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,06	105,00	--	111	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0107-25-9	Монтаж ограждения из звеньев секций	11	140,09	12,17	1541	134	1803	0,71	8
		шт		112,50	4,59	1238	50	140	0,02	--
4	С130806-79 прим.	Стойки Ст-1 из трубы д 102х4мм	24,75	714,00	--	17672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-260 прим.	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,227	114900,00	--	26082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,023	162700,00	--	3742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	39,16	187,00	--	7323	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	19,67	28,74	0,02	565	--	103	0,03	1
		м2		5,81	--	114	--	90	--	--
9	Е0113-26-6 ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	39,34	31,90	0,02	1255	1	147	0,02	1
		м2		4,16	--	164	--	90	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			73578	2606			11
			Тенге			1885	769			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			43754				
Материалы -			Тенге			1711				
Всего заработная плата -			Тенге				2654,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			24994				
Местные материалы -			Тенге			12558				
		Накладные расходы -	Тенге			3305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				496,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2824				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3150,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			29824				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1789				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			31614				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге			81496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3150,00			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-6, ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ										
111	Прайс-лист	Щит пожарный деревянный с комплектующими изделиями ЩПД	1	19500,00	--	19500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С11011-816	Замок навесной	3	583,00	--	1749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	1517-1505	Табличка предупредительная	1	55,00	--	55	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	1517-1504	Табличка указывающая	8	20,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			21464	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			21464				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			21464				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			21464				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
НА УЧАСТКЕ										
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2070	1,41	1,41	2921	2920	603	--	--
		м2		--	0,30	--	622	97	--	2
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	1787	9,24	9,24	16520	16521	5203	--	--
		м3		--	3,00	--	5364	97	0,01	21
3	Е0101-24-10 Ко=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7148	7,91	7,91	56544	56543	17807	--	--
		м3		--	2,57	--	18358	97	0,01	70
4	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1787	18,22	18,22	32559	32559	10975	--	--
		м3		--	6,33	--	11314	97	0,02	37
5	Е0101-131-6 Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	8935	0,53	0,53	4759	4759	1618	--	--
		м3		--	0,19	--	1668	97	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2284	39,75	37,82	90797	86372	28509	0,01	30
		м3		1,87	11,00	4271	25119	97	0,04	86
7	Е010333-А15 -1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	3997	119,02	119,02	475723	475723	95144	--	--
		т		--	23,80	--	95145	100	0,50	1998
		ВНЕ УЧАСТКА								
8	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1347,5	1,41	1,41	1901	1901	393	--	--
		м2		--	0,30	--	405	97	--	1
9	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	389	9,24	9,24	3596	3596	1133	--	--
		м3		--	3,00	--	1168	97	0,01	4
10	Е0101-24-10 Ко=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1556	7,91	7,91	12309	12309	3876	--	--
		м3		--	2,57	--	3996	97	0,01	15
11	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	389	18,22	18,22	7088	7088	2389	--	--
		м3		--	6,33	--	2463	97	0,02	8
12	Е0101-131-6 Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	1945	0,53	0,53	1036	1036	352	--	--
		м3		--	0,19	--	363	97	--	1
13	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	218	39,75	37,82	8666	8244	2721	0,01	3
		м3		1,87	11,00	408	2398	97	0,04	8
14	Е010333-А15 -1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	381,5	119,02	119,02	45406	45406	9081	--	--
		т		--	23,80	--	9081	100	0,50	191
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			759824	754977			33
			Тенге			4679	177462			2449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			759824				
	Всего заработная плата -		Тенге				182141,00			
	Местные материалы -		Тенге			168				
		Накладные расходы -	Тенге			179803				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26971,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			996005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2571
		Сметная заработная плата -	Тенге				209111,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			996005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2571
		Сметная заработная плата -	Тенге				209111,00			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2, ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.НА УЧАСТКЕ								
		ПРОЕЗДЫ,ТИП I,S=615м2								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	209,1	9,24	9,24	1933	1933	609	--	--
		м3		--	3,00	--	628	97	0,01	2
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	61,5	1052,26	68,13	64714	4190	2793	0,14	9
		м3		21,38	12,76	1315	785	133	0,04	3
3	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	615	395,82	33,28	243430	20468	13485	0,03	20
		м2		5,00	11,49	3075	7064	133	0,04	25
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	615	398,22	15,35	244906	9441	8997	0,03	21
		м2		5,94	5,06	3653	3112	133	0,02	11
5	Е0127-54-6 КО=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1230	46,88	--	57667	--	16	--	--
		м2		0,01	--	12	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4305	40097,59	339,59	17262	146	81	0,58	--
		т		--	140,94	--	61	133	0,58	--
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	615	533,60	15,35	328166	9441	8997	0,03	21
		м2		5,94	5,06	3653	3112	133	0,02	11
		БОРДЮРЫ								
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	191	740,52	6,63	141439	1266	28054	0,70	133
		м		108,68	1,76	20758	336	133	0,01	1
9	С143019-81	БР300.30.15(V 0,129м3)	61	3560,00	--	217160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	БР100.30.15,мрз200	0,344	31600,00	--	10870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=326м2								
11	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	68,46	9,24	9,24	633	633	199	--	--
		м3		--	3,00	--	205	97	0,01	1
12	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) толщ.5см	326	395,82	33,28	129038	10850	7148	0,03	11
		м2		5,00	11,49	1630	3745	133	0,04	13
13	Е0127-25-1 КО=10	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания (-10см)	326	-176,47	-2,88	-57529	-939	-1481	-0,02	-5
		10м2		-2,59	-0,83	-844	-269	133	--	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	19,56	1052,26	68,13	20582	1333	888	0,14	3
		м3		21,38	12,76	418	250	133	0,04	1
15	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	326	181,83	21,26	59277	6931	65809	0,95	309
		м2		156,15	7,97	50905	2598	123	0,04	13
16	С143003-39	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 100 мм	326	1210,00	--	394460	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОРЕБРИК								
17	У1-41-11	Бордюр-поребрик	140	2484,83	2,51	347876	351	22862	0,74	104
		м		122,10	0,68	17094	95	133	--	--
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТИП.IV,S=15м2								
18	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2,55	9,24	9,24	24	24	7	--	--
		м3		--	3,00	--	8	97	0,01	--
19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,5	1052,26	68,13	1578	102	68	0,14	--
		м3		21,38	12,76	32	19	133	0,04	--
20	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	15	99,90	42,08	1498	631	1441	0,38	6
		м2		57,38	14,85	861	223	133	0,07	1
21	С143003-40	Плитка тротуарная	15	1110,00	--	16650	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2241637	66802			631
			Тенге			102562	21970			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2241637				
	Материалы -		Тенге			355319				
	Всего заработная плата -		Тенге				124532,00			
	Местные материалы -		Тенге			1716954				
		Накладные расходы -	Тенге			159975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23996,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144097				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2545708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							792
		Сметная заработная плата -	Тенге				148528,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2545708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							792
		Сметная заработная плата -	Тенге				148528,00			
РАЗДЕЛ 2.ВНЕ УЧАСТКА										
		ПРОЕЗДЫ,ТИП I,S=480м2								
22	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	163,2	9,24	9,24	1509	1509	475	--	--
		м3		--	3,00	--	490	97	0,01	2
23	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	48	1052,26	68,13	50509	3270	2180	0,14	7
		м3		21,38	12,76	1026	613	133	0,04	2
24	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	480	395,82	33,28	189994	15975	10525	0,03	16
		м2		5,00	11,49	2400	5514	133	0,04	19
25	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	480	398,22	15,35	191146	7369	7022	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2851	2429	133	0,02	8
26	Е0127-54-6 КО=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	960	46,88	--	45009	--	13	--	--
		м2		0,01	--	10	--	133	--	--
27	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,336	40097,59	339,59	13473	114	63	0,58	--
		т		--	140,94	--	47	133	0,58	--
28	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	480	533,60	15,35	256130	7369	7022	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2851	2429	133	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОРДЮРЫ								
29	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	170	740,52	6,63	125889	1127	24970	0,70	119
		м		108,68	1,76	18476	299	133	0,01	1
30	С143019-81	БР300.30.15(V 0,129м3)	30	3560,00	--	106800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	БР100.30.15,мрз200	3,44	31600,00	--	108704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=817м2								
32	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	52,5	9,24	9,24	485	485	153	--	--
		м3		--	3,00	--	158	97	0,01	1
33	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) толщ.5см	250	395,82	33,28	98955	8320	5482	0,03	8
		м2		5,00	11,49	1250	2872	133	0,04	10
34	Е0127-25-1 КО=10	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания (-10см)	250	-176,47	-2,88	-44117	-720	-1136	-0,02	-4
		10м2		-2,59	-0,83	-648	-206	133	--	-1
35	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	15	1052,26	68,13	15784	1022	681	0,14	2
		м3		21,38	12,76	321	191	133	0,04	1
36	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	250	181,83	21,26	45458	5315	50467	0,95	237
		м2		156,15	7,97	39038	1992	123	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143003-39	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 100 мм	250	1210,00	--	302500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОРЕБРИК								
38	У1-41-11	Бордюр-поребрик	265	2484,83	2,51	658480	665	43274	0,74	196
		м		122,10	0,68	32357	180	133	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2166707	51821			613
			Тенге			99931	17007			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2166707				
	Материалы -		Тенге			645271				
	Всего заработная плата -		Тенге				116938,00			
	Местные материалы -		Тенге			1369684				
		Накладные расходы -	Тенге			151191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22679,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2456972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							752
		Сметная заработная плата -	Тенге				139616,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2456972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							752
		Сметная заработная плата -	Тенге				139616,00			
		РАЗДЕЛ 3. ГРУНТО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП.V,S=28М2								
39	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2,8	9,24	9,24	26	26	8	--	--
		м3		--	3,00	--	8	97	0,01	--
40	Е0127-21-1 КО=0,83	Устройство грунто-песчаного покрытия толщ.10см	23,24	24,29	17,83	564	414	355	0,04	1
		м2		6,41	5,07	149	118	133	0,02	--
41	Е0106-46-3	Приготовление грунто-песчаной смеси(60% песка)	2,8	1110,69	207,69	3110	582	1417	2,67	7
		м3		378,00	104,11	1058	292	105	0,56	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3700	1022			8
			Тенге			1207	418			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3700				
	Всего заработная плата -		Тенге				1625,00			
	Местные материалы -		Тенге			1471				
		Накладные расходы -	Тенге			1780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная зарабстная плата в Н.Р. -	Тенге				267,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная зарабстная плата -	Тенге				1892,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная зарабстная плата -	Тенге				1892,00			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3, ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	828,89	12,15	--	10071	--	12992	0,07	61
		м2		12,15	--	10071	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			10071	--			61
			Тенге			10071	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10071				
	Всего заработная плата -		Тенге				10071,00			
		Накладные расходы -	Тенге			12992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная зарабстная плата в Н.Р. -	Тенге				1949,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная зарабстная плата -	Тенге				12020,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			24446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная зарабстная плата -	Тенге				12020,00			
		РАЗДЕЛ 1.НА УЧАСТКЕ								
		ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ (0,5Х0,4)								
2	Е0147-5-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	5	430,71	32,23	2154	161	1837	1,89	9
		яма		272,48	12,38	1362	62	129	0,05	--
3	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	5	500,13	177,05	2501	885	2357	1,85	9
		шт		321,98	43,43	1610	217	129	0,18	1
4	Е0147-36-5	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	5	253,13	37,37	1266	187	1396	1,34	7
		шт		207,90	8,55	1040	43	129	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143012-38	Береза с комом	5	2030,00	--	10150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ (0,8Х0,6)								
6	Е0147-5-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	6	644,04	55,44	3864	333	3178	2,73	16
		яма		389,25	21,29	2336	128	129	0,09	1
7	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	6	796,15	218,24	4777	1309	4342	2,96	18
		шт		507,83	53,19	3047	319	129	0,22	1
8	Е0147-36-6	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	6	577,83	118,01	3467	708	3720	2,97	18
		шт		453,60	27,00	2722	162	129	0,12	1
9	С143012-57	Сосна с комом	6	4860,00	--	29160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КУСТАРНИК ГРУППОВОЙ ПОСАДКИ								
10	Е0147-15-3	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	51	86,42	12,39	4407	632	5180	0,52	27
		яма		74,03	4,70	3776	240	129	0,02	1
11	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте (на отвод)	6	38,90	10,32	233	62	252	0,20	1
		яма		28,58	3,92	171	23	129	0,02	--
12	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	57	27,63	--	1575	--	2018	0,17	9
		шт		27,45	--	1565	--	129	--	--
13	Е0147-37-2	Уход за саженцами кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой	51	63,58	9,83	3243	502	3671	0,35	18
		шт		53,55	2,25	2731	115	129	0,01	1
14	С143012-44	Сирень,ирга без кома	57	203,00	--	11571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КУСТАРНИК РЯДОВОЙ ПОСАДКИ								
15	Е0147-19-3	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	36	51,74	6,06	1863	218	2253	0,32	11
		м		45,68	2,84	1644	102	129	0,01	--
16	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте (на отпад)	4	23,16	6,06	93	24	103	0,12	--
		м		17,10	2,84	68	11	129	0,01	--
17	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	40	66,92	--	2677	--	3437	0,40	16
		м		66,60	--	2664	--	129	--	--
18	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	36	79,72	19,67	2870	708	2978	0,40	14
		м		59,63	4,50	2147	162	129	0,02	1
19	С143012-48	Яблоня-дичка	120	81,00	--	9720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОН,S=768,89м2(САМОЗАСЕВ)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			95589	5729			175
			Тенге			26882	1584			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95589				
	Материалы -		Тенге			467				
	Всего заработная плата -		Тенге				28466,00			
	Местные материалы -		Тенге			62511				
		Накладные расходы -	Тенге			36721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5508,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				33974,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			140249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				33974,00			
		РАЗДЕЛ 2. ВНЕ УЧАСТКА								
		ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ (0,5Х0,4)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0147-5-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	31	430,71	32,23	13352	999	11391	1,89	59
		яма		272,48	12,38	8447	384	129	0,05	2
21	Е0147-5-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м (на отпад)	1	168,13	32,23	168	32	191	0,94	1
		яма		135,90	12,38	136	12	129	0,05	--
22	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	32	500,13	177,05	16004	5666	15084	1,85	59
		шт		321,98	43,43	10303	1390	129	0,18	6
23	Е0147-36-5	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	31	253,13	37,37	7847	1158	8656	1,34	42
		шт		207,90	8,55	6445	265	129	0,04	1
24	С143012-38	Ива с комом	32	2030,00	--	64960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ (0,8Х0,6)								
25	Е0147-5-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	8	644,04	55,44	5152	443	4237	2,73	22
		яма		389,25	21,29	3114	170	129	0,09	1
26	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	8	796,15	218,24	6369	1746	5790	2,96	24
		шт		507,83	53,19	4063	426	129	0,22	2
27	Е0147-36-6	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	8	577,83	118,01	4623	944	4960	2,97	24
		шт		453,60	27,00	3629	216	129	0,12	1
28	С143012-57	Сосна с комом	8	4860,00	--	38880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КУСТАРНИК ГРУППОВОЙ ПОСАДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0147-15-3	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	24	86,42	12,39	2074	297	2437	0,52	12
		яма		74,03	4,70	1777	113	129	0,02	--
30	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте (на отпад)	3	38,90	10,32	117	31	126	0,20	1
		яма		28,58	3,92	86	12	129	0,02	--
31	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	27	27,63	--	746	--	956	0,17	4
		шт		27,45	--	741	--	129	--	--
32	Е0147-37-2	Уход за саженцами кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой	24	63,58	9,83	1526	236	1728	0,35	8
		шт		53,55	2,25	1285	54	129	0,01	--
33	С143012-44	Сирень,ирга без кома	27	203,00	--	5481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			167299	11553			256
			Тенге			40025	3041			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167299				
		Материалы -	Тенге			794				
		Всего заработная плата -	Тенге				43066,00			
		Местные материалы -	Тенге			114926				
		Накладные расходы -	Тенге			55555				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8333,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13371				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			236226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				51400,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			236226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				51400,00			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4, ПЛОЩАДКИ И МАФЫ								
		ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ(6ШТ)								
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,3	402,75	--	121	--	137	2,80	1
		м3		402,75	--	121	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,3	11820,14	98,32	3546	29	231	4,41	1
		м3		695,25	37,15	209	11	105	0,18	--
3	Е0109-29-1 прим.	Установка изделия для чистки обуви	0,06	13711,47	5475,87	823	329	356	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	302	93	90	5,46	--
4	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,8	28,74	0,02	52	--	9	0,03	--
		м2		5,81	--	10	--	90	--	--
5	Е0113-26-6 КО=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	3,6	31,90	0,02	115	--	13	0,02	--
		м2		4,16	--	15	--	90	--	--
		МАФЫ								
		УРНА ТИП2(6ШТ)								
6	Е0109-53-2	Установка урны	0,09	9850,48	1162,95	887	105	605	46,60	4
		т		7357,50	108,00	662	10	90	0,53	--
7	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,09	172800,00	--	15552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,6	28,74	0,02	190	--	35	0,03	--
		м2		5,81	--	38	--	90	--	--
9	Е0113-26-6 КО=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	13,2	31,90	0,02	421	--	49	0,02	--
		м2		4,16	--	55	--	90	--	--
		СКАМЬЯ-ДИВАН,(6ШТ)								
10	Е0109-29-1 прим.	Установка каркаса скамьи	0,396	13711,47	5475,87	5430	2168	2350	28,90	11
		т		5040,00	1552,87	1996	615	90	5,46	2
11	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,396	172800,00	--	68429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-С142 за один раз	10,8	28,74	0,02	310	--	56	0,03	--
		м2		5,81	--	63	--	90	--	--
13	Е0113-26-6 КО=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	21,6	31,90	0,02	689	--	81	0,02	--
		м2		4,16	--	90	--	90	--	--
14	Е0110-55-1	Устройство сидения и спинки	8,22	1070,59	29,74	8800	244	435	0,23	2
		м2		32,85	11,23	270	92	120	0,05	--
15	Е0115-163-3	Покраска сидения	5,4	92,82	1,22	501	7	204	0,22	1
		м2		35,55	0,45	192	2	105	--	--
16	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен олером масляным разбеленным Покраска спинки	6	110,34	1,19	662	7	262	0,26	2
		м2		41,18	0,45	247	3	105	--	--
		КАРУСЕЛЬ(1ШТ)								
19	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 до д.500мм глубиной 1,3м с установкой конструкции	0,24	13954,20	2330,85	3349	559	283	1,96	--
		м3		348,75	677,84	84	163	115	2,92	1
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	300,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0113-26-6 Ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	6,8	31,90	0,02	217	--	25	0,02	--
		м2		4,16	--	28	--	90	--	--
24	Е0110-5-1	Устройство сидения карусели	0,008	22541,72	316,57	180	3	35	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	28	1	120	0,58	--
25	Е0115-165-3 прим	Окраска сидения карусели	0,3	180,13	1,88	54	1	25	0,47	--
		м2		78,30	0,72	23	--	105	--	--
		КАЧЕЛИ(ДВОЙНЫЕ)(1ШТ)								
26	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.500мм глубиной 1м с установкой конструкции	1,2	13954,20	2330,85	16745	2797	1417	1,96	2
		м3		348,75	677,84	419	813	115	2,92	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,2	216,00	--	259	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-26-6 Ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	12,8	31,90	0,02	408	--	48	0,02	--
		м2		4,16	--	53	--	90	--	--
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ								
		СКАМЬЯ,ТИП 1 (т.п.320-18)(1ШТ)								
34	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	1	9155,54	432,17	9156	432	1511	7,90	8
		скамья		1295,25	143,82	1295	144	105	0,70	1
		ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА								
		СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ								
35	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойка из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1,5м с установкой столбов из труб	1,2	1421,60	2330,85	17306	2797	1417	1,96	2
		м3		348,75	677,84	419	813	115	2,92	4
36	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм стойки (д.70х4)	32	472,00	--	15104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0109-29-1	Установка металлического каркаса спорткомплекса	0,222	11710,85	5475,87	2600	1216	1317	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1119	345	90	5,46	1
38	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,222	133700,00	--	29681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	11,6	28,74	0,02	333	--	61	0,03	--
		м2		5,81	--	67	--	90	--	--
40	Е0113-26-6 КО=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	23,2	31,90	0,02	740	--	87	0,02	--
		м2		4,16	--	97	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0110-55-1 прим.	Устройство деревянного сидения из досок т.40мм	1,15	511,71	29,74	703	34	61	0,23	--
		м2		32,85	11,23	38	13	120	0,05	--
42	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1,15	92,82	1,22	107	1	43	0,22	--
		м2		35,55	0,45	41	1	105	--	--
		ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН								
43	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В 7.5 д.510мм глубиной 1м с установкой столбов из труб	0,96	13954,20	2330,85	13396	2238	1133	1,96	2
		м3		348,75	677,84	335	651	115	2,92	3
44	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,96	216,00	--	207	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0113-26-6 КО=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	102,4	31,90	0,02	3267	2	383	0,02	2
		м2		4,16	--	426	--	90	--	--
52	Е0110-31-4	Устройство деревянного навеса башен	3,82	4010,99	13,90	15322	53	3775	4,90	19
		м2		819,00	4,50	3129	17	120	0,03	--
53	Е0110-5-1	Устройство деревянного пола	0,424	9653,72	316,57	4093	134	1835	22,50	10
		м3		3487,50	119,25	1479	51	120	0,58	--
54	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным (деревянных элементов комплекса)	21,77	92,82	1,22	2021	27	823	0,22	5
		м2		35,55	0,45	774	10	105	--	--
		НАВЕС-ГРИБОК,(ПЕСОЧНИЦА)(1ШТ)								
55	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В 2.5 д.350мм глубиной 1,5м с установкой столбов из труб	0,15	14421,60	2330,85	2163	350	177	1,96	--
		м3		348,75	677,84	52	102	115	2,92	--
56	С130806-86 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4,5 мм стойки (д140х4,5)	3,5	1140,00	--	3990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0109-53-2	Устройство металлического каркаса грибка	0,013	9850,48	1162,95	128	15	87	46,60	1
		т		7357,50	108,00	96	1	90	0,53	--
58	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,013	114900,00	--	1494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,8	28,74	0,02	52	--	9	0,03	--
		м2		5,81	--	10	--	90	--	--
60	Е0113-26-6 КО=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	3,6	31,90	0,02	115	--	13	0,02	--
		м2		4,16	--	15	--	90	--	--
61	Е0110-31-4	Устройство деревянного навеса грибка	4,85	1731,33	13,90	8397	67	4793	4,90	24
		м2		819,00	4,50	3972	22	120	0,03	--
62	Е0112-7-6 прим.	Покрытие грибка металлочерепицей	4,85	1833,89	8,20	8894	40	1381	1,48	7
		м2		236,25	3,08	1146	15	119	0,02	--
63	Е0110-5-1	Устройство деревянного сидения-ограждения песочницы	0,2	36437,72	316,57	7288	63	866	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	698	24	120	0,58	--
64	Е0120-30-1	Крепления из сортовой стали	12,9	107,48	1,20	1386	15	116	0,05	1
		кг		8,53	0,45	110	6	100	--	--
65	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	5,4	110,34	1,19	596	6	236	0,26	1
		м2		41,18	0,45	222	2	105	--	--
66	Е0106-20-1	Засыпка фундаментных балок песком (песочницы)	1,8	1433,37	273,87	2580	493	651	1,77	3
		м3		240,75	103,46	433	186	105	0,51	1
		ОГРАЖДЕНИЕ ,ТИП.I(L=96м h=0,7м)								
67	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.250 глубиной 0,3м с установкой столба из труб	0,74	13954,20	2330,85	10326	1725	874	1,96	1
		м3		348,75	677,84	258	502	115	2,92	2
68	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,74	216,00	--	160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм ,д.70х3мм	46,6	377,00	--	17568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (з/д,шар)	0,087	162700,00	--	14155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0107-25-9 прим.	Монтаж ограждения из звеньев секций	48	140,09	12,17	6724	584	7868	0,71	34
		шт		112,50	4,59	5400	220	140	0,02	1
72	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,47	134000,00	--	62980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	21,3	28,74	0,02	612	--	111	0,03	1
		м2		5,81	--	124	--	90	--	--
74	Е0113-26-6 ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	42,6	31,90	0,02	1359	1	159	0,02	1
		м2		4,16	--	177	--	90	--	--
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
75	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.350 глубиной 2м с установкой столба из труб	1,42	13954,20	2330,85	19815	3310	1677	1,96	3
		м3		348,75	677,84	495	963	115	2,92	4
76	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,42	216,00	--	307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм ,д.140х4мм	30,24	889,00	--	26884	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0107-25-9	Монтаж ограждения из звеньев секций	8	140,09	12,17	1120	97	1311	0,71	6
		шт		112,50	4,59	900	37	140	0,02	--
79	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (поз.1)	0,059	9850,48	1162,95	581	69	397	46,60	3
		т		7357,50	108,00	434	6	90	0,53	--
80	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,4	114900,00	--	45960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ,крепления	0,021	162700,00	--	3417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм ,№50 д.2,5мм	33,6	187,00	--	6283	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ,по грунтовке	110,5	160,36	0,07	17720	8	12533	0,65	71
		м2		108,00	0,02	11934	2	105	--	--
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ								
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)								
87	У1-9-45	Монтаж металлоконструкций	1	8381,88	13,74	8382	14	1241	8,00	8
		турник		1375,14	3,74	1375	4	90	0,01	--
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НА УЧАСТКЕ								
88	Е0105-29-3	Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м (В12.5)	1,05	14421,60	2330,85	15143	2447	1240	1,96	2
		м3		348,75	677,84	366	712	115	2,92	3
89	С130806-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм (стойки)	14,7	412,00	--	6056	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0109-43-2 прим	Устройство ограждения из профлиста	17,3	282,20	125,09	4882	2164	2705	0,94	16
		м2		144,00	29,74	2491	515	90	0,10	2
91	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 ,Н60-845-0.8	17,3	1190,00	--	20587	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,015	162700,00	--	2441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,8	28,74	0,02	80	--	15	0,03	--
		м2		5,81	--	16	--	90	--	--
94	Е0113-26-6 Ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	5,6	31,90	0,02	179	--	21	0,02	--
		м2		4,16	--	23	--	90	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТИП.IV,S=98,5м2								
95	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	16,75	9,24	9,24	155	155	49	--	--
		м3		--	3,00	--	50	97	0,01	--
96	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	9,85	1052,26	68,13	10365	671	447	0,14	1
		м3		21,38	12,76	211	126	133	0,04	--
97	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	98,5	99,90	42,08	9840	4145	9462	0,38	38
		м2		57,38	14,85	5652	1463	133	0,07	7
98	С143003-40	Плитка тротуарная	98,5	1110,00	--	109335	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ,S=15М2								
99	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1,5	9,24	9,24	14	14	4	--	--
		м3		--	3,00	--	5	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0127-21-1 Ко=0,83	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см толщ.10см	12,45	24,29	17,83	302	222	190	0,04	1
		м2		6,41	5,07	80	63	133	0,02	--
101	Е0106-46-3 прим.	Приготовление щебеночно-песчаной смеси из 45% щебня	1,86	2189,19	207,69	4072	386	942	2,67	5
		м3		378,00	104,11	703	194	105	0,56	1
		ПОКРЫТИЕ ГРУНТО-ПЕСЧАНОЕ, S=97,5М2								
102	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	9,75	9,24	9,24	90	90	28	--	--
		м3		--	3,00	--	29	97	0,01	--
103	Е0127-21-1 КО=0,83	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см толщ.10см	80,92	24,29	17,83	1965	1442	1235	0,04	3
		м2		6,41	5,07	519	410	133	0,02	1
104	Е0106-46-3	Приготовление грунто-песчаной смеси из песка 60%	9,75	1110,69	207,69	10829	2025	4936	2,67	26
		м3		378,00	104,11	3686	1015	105	0,56	5
		ВНЕ УЧАСТКА								
		ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ,ТИП.I S=22,5М2								
105	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	7,65	9,24	9,24	71	71	22	--	--
		м3		--	3,00	--	23	97	0,01	--
106	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,25	1052,26	68,13	2368	153	102	0,14	--
		м3		21,38	12,76	48	29	133	0,04	--
107	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	22,5	395,82	33,28	8906	749	493	0,03	1
		м2		5,00	11,49	113	258	133	0,04	1
108	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см.	22,5	398,22	15,35	8960	345	329	0,03	1
		м2		5,94	5,06	134	114	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0127-54-6 ко=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	45	46,88	--	2110	--	1	--	--
		м2		0,01	--	--	--	133	--	--
110	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0158	40097,59	339,59	632	5	3	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
111	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	22,5	533,60	15,35	12006	345	329	0,03	1
		м2		5,94	5,06	134	114	133	0,02	--
		ПОКРЫТИЕ ГРУНТОВОЕ,ТИП.VI S=280М2								
112	Е0127-21-1 прим.	Устройство основания из местного грунта,очищенного и просеянного от посторонних предметов толщ.10см.	280	24,24	17,83	6786	4991	4274	0,04	12
		м2		6,41	5,07	1795	1419	133	0,02	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			761457	40465			360
			Тенге			57944	12479			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			493637				
	Материалы -		Тенге			68882				
	Всего заработная плата -		Тенге				60359,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96472				
	Местные материалы -		Тенге			244428				
		Накладные расходы -	Тенге			71374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10706,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			598912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				71065,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			267820				
	Материалы -		Тенге			9158				
	Всего заработная плата -		Тенге				10064,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			244108				
		Накладные расходы -	Тенге			9058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1359,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16612				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			293490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11423,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			892402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата -	Тенге				82488,00			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
1	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	5	758,30	283,00	3792	1415	2480	2,48	12
		шт		441,00	81,00	2205	405	95	0,47	2
2	Ц0108-88-3	Конструкции металлические для установки светильников	0,015	102170,00	1870,00	1533	28	122	52,00	1
		т		8280,00	270,01	124	4	95	1,57	--
3	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (АВВГ 3х1,5)	5	27,70	2,10	139	11	96	0,10	1
		м		19,70	0,50	99	3	95	--	--
4	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	106	66,80	18,10	7081	1919	2427	0,12	13
		м		20,30	3,80	2152	403	95	0,02	2
5	Ц0110-901-1 2	Коробка оконечная	5	85,50	0,20	428	1	210	0,23	1
		шт		38,00	0,10	190	1	110	--	--
6	С151703-8 прим.	Светильники ЖКУ16-100	5	6490,00	--	32450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист	Лампа натриевая ДНаТ 100	5	430,00	--	2150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-163 прим.	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 , АВВГ сеч. 3х1,5	0,0051	30200,00	--	154	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,1081	42000,00	--	4541	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	5	244,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0169-1-4	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	1	1553,21	1088,65	1553	1089	882	3,07	3
		отверст		464,56	417,36	465	417	100	2,29	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			55039	4462			31
			Тенге			5234	1232			7
Стоимость монтажных работ -			Тенге			53486				
Материалы -			Тенге			4828				
Всего заработная плата -			Тенге				5584,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			40515				
		Накладные расходы -	Тенге			5334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				800,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3529				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			62349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6384,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1553				
Всего заработная плата -			Тенге				882,00			
		Накладные расходы -	Тенге			882				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				132,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1014,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			64930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7399,00			
РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕН										
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
7а	Счет-факту ра	Стоимость глины	1619,9	123,87	--	200658	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			200658	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			200658				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			200658				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12039				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			212697				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			212697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2, ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ										
РАЗДЕЛ 2. ВНЕ УЧАСТКА										
		ПРОЕЗДЫ,ТИП I,S=150 м2								
22	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	51	9,24	9,24	471	471	148	--	--
		м3		--	3,00	--	153	97	0,01	1
23	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	15	1052,26	68,13	15784	1022	681	0,14	2
		м3		21,38	12,76	321	191	133	0,04	1
24	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	150	395,82	33,28	59373	4992	3289	0,03	5
		м2		5,00	11,49	750	1723	133	0,04	6
25	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	150	398,22	15,35	59733	2303	2195	0,03	5
		м2		5,94	5,06	891	759	133	0,02	3
26	Е0127-54-6 КО=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	300	46,88	--	14065	--	4	--	--
		м2		0,01	--	3	--	133	--	--
27	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,105	40097,59	339,59	4210	36	20	0,58	--
		т		--	140,94	--	15	133	0,58	--
28	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	150	533,60	15,35	80041	2303	2195	0,03	5
		м2		5,94	5,06	891	759	133	0,02	3
		БОРДЮРЫ								
29	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	25	740,52	6,63	18513	166	3672	0,70	17
		м		108,68	1,76	2717	44	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143003-10 Изм. и	БР100.30.15, мрз200	1,07	31600,00	--	33970	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге			286161	11293			35
			Тенге			5573	3644			13
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			286161				
Материалы -			Тенге			5614				
Всего заработная плата -			Тенге				9217,00			
Местные материалы -			Тенге			263682				
		Накладные расходы -	Тенге			12203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1831,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17902				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			316266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				11047,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге			316266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				11047,00			
ОТМОСТКА										
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,12	218,93	--	1997	--	2256	1,54	14
		м3		218,93	--	1997	--	113	--	--
2	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	57	407,45	12,52	23225	714	3216	0,24	14
		м2		38,03	4,39	2168	250	133	0,02	1
3	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ,т.4см	57	428,56	--	24428	--	1876	0,14	8
		м2		24,75	--	1411	--	133	--	--
4	Е0127-55-2 Ко=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	114	67,75	--	7723	--	603	0,02	3
		м2		3,98	--	454	--	133	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			57373	714			39
			Тенге			6029	250			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			57373				
Материалы -			Тенге			1320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				6279,00			
	Местные материалы -		Тенге			49310				
		Накладные расходы -	Тенге			7952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1193,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7472,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			69244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7472,00			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4, ПЛОЩАДКИ И МАФЫ								
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)								
83а	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	2	30333,94	768,46	60668	1537	6155	17,00	34
		стойка		2739,00	191,76	5478	384	105	0,94	2
83б	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16,00	32
		стойка		2792,59	13,09	5585	26	90	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			117483	1618			66
			Тенге			11063	410			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60668				
	Материалы -		Тенге			53653				
	Всего заработная плата -		Тенге				5862,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				923,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6785,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56815				
	Материалы -		Тенге			51149				
	Всего заработная плата -		Тенге				5611,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5050				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				758,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3712				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6369,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			136409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13154,00			
		ПАНДУСЫ (4 шт)								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,74	218,93	--	600	--	678	1,54	4
		м3		218,93	--	600	--	113	--	--
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,74	21,55	4,52	59	12	45	0,11	--
		м3		17,03	--	47	--	97	--	--
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 150 мм)	1,64	2461,27	100,89	4036	165	314	0,85	1
		м3		123,75	38,25	203	63	118	0,18	--
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (толщ. 100 мм)	1,09	10275,97	66,01	11252	72	254	1,35	1
		м3		195,75	24,93	214	27	105	0,12	--
5	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	10,95	181,83	21,26	1991	233	2210	0,95	10
		м2		156,15	7,97	1710	87	123	0,04	--
6	С143003-39	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 100 мм	10,95	1210,00	--	13250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	У1-41-11	Бетонный поребрик при дорогах с цементно-бетонным покрытием, строительные работы	23	2484,83	2,51	57151	58	3756	0,74	17
		м		122,10	0,68	2808	16	133	--	--
8	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,2386	27935,09	9375,11	6665	2237	3970	91,00	22
		т		16380,00	2107,33	3908	503	90	7,36	2
9	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	24	3805,36	5,89	91329	141	2487	0,42	10
		м		71,78	2,23	1723	54	140	0,01	--
10	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	7,5	28,74	0,02	216	--	39	0,03	--
		м2		5,81	--	44	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15	31,90	0,02	479	--	56	0,02	--
		м2		4,16	--	62	--	90	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			187027	2919			67
			Тенге			11319	749			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			180362				
Материалы -			Тенге			144497				
Всего заработная плата -			Тенге				7657,00			
Местные материалы -			Тенге			27772				
		Накладные расходы -	Тенге			9839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1476,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11412				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			201613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9133,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6665				
Материалы -			Тенге			520				
Всего заработная плата -			Тенге				4411,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3970				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				595,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			638				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			11273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				5007,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			212886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14140,00			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге			8270699	1024247			2960
			Тенге			484346	264853			2821
Стоимость оборудования -			Тенге			144496				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			144496				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			269191				
Материалы -			Тенге			112421				
Всего заработная плата -			Тенге				56454,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			91110				
Ресурсы на опробование -			Тенге			687				
		Накладные расходы -	Тенге			64536				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9680,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			353751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				66134,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7495714				
	Материалы -		Тенге			1383473				
	Всего заработная плата -		Тенге				672659,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			773155				
	Местные материалы -		Тенге			3921831				
		Накладные расходы -	Тенге			798491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119774,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			497647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8791852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5737
		Сметная заработная плата -	Тенге				792432,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			361125				
	Материалы -		Тенге			60827				
	Всего заработная плата -		Тенге				20086,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			273932				
		Накладные расходы -	Тенге			18078				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2712,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22750				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			401953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				22798,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			173				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			173				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**9 692 225**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6222
		Сметная заработная плата -	Тенге				881365,00			

Итого по акту в базовых ценах 2001г. **9 692 225**

В текущие цены 2012 г. с учетом коэф. перехода к= 2,183943 **21 167 263**

Кроме того НДС 12% **2 540 072**

Всего по акту за 2012 г. **23 707 335**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: