Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: АО "Арселор Миттал Темиртау" Цех: ККЦ

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Талан-7" Гидроизоляция кабельного этажа МСС-2

Договор № Y 4994 от 27.04.2018 года.

АК Т № _____

приемки выполненных работ за **июнь 2018г.**

Смета 1316-2017
Заказ № 4100030057 33-26247
Заявка № 4000015146

рег.№	
Цех	
Группа	
участок	
инв №	

Нач. бюро учёта Кореновская О. Н.

21104400 12 S1005909

№	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			ед. изм.	кол-во	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7
1	46-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкиях отстойника площадью сечения до 20см2	м	32	0,2419	7,74
2	46-33-5	Заделка борозд площадью до 0,1м2 с добавлением полимерной композиции "Силор-Ультро Т " 10% 0,002м2 х32	м3	0,064	75,22	4,81
3	13-53-3	Приготовление химстойкого полимерраствора в построечных условиях М-200	м3	0,07	14,91	1,04
4	61-2-1	Ремонт штукатурки отдельных мест до 1м2 толщиной до 20мм с добавлением полимерной композиции "Силор-Ультро Т " 10%	м2	8	2,056	16,45
5	13-53-3	Приготовление химстойкого полимерраствора в построечных условиях М-200	м3	0,18	14,91	2,68
6	46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами	шт	160	0,337	53,92
7	46-25-17 к=20	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами до глубины 400 мм	шт	160	0,076	12,16
8	13-44-9	Обеспыливание поверхностей	м2	4,5	0,07	0,32
9	13-45-5	Обезжиривание поверхностей, уайт-спиритом	м2	4,5	0,0445	0,20
10	13-15-1	Огрунтовка полимерной композицией	м2	4,5	0,0416	0,19
11	7-57-7	Усиление железобетонных конструкций цементацией с нагнетанием в пакер L=400мм полимерной композиции Силор-Ультра КМ	м/п	64	0,18	11,20
12	15-51-1	Высококачественная штукатурка химически стойким раствором с добавлением полимерной композиции "Силор-Ультро- Т" 6%	м2	152	0,611	92,87
13	13-53-3	Приготовление химстойкого полимерраствора в построечных условиях 1:2	м3	2,87	14,91	42,79
14	46-35-1	Разборка бетонного покрытия с устройством приямка 1000х1000х500	м3	0,5	9,49	4,75

15	13-44-9	Обеспыливание метал.поверхности опалубки, перерливных лотков и пеносборников	м2	663	0,07	46,41
16	13-45-5	Обезжиривание поверхности	м2	663	0,0445	29,50
17	13-15-1 к=2 прим	Пропитка старого бетона полимерной композицией "Силор-Ультра КМ" за 2 раза	м2	663	0,0832	55,16
18	11-23-1	Устройство лицевого покрытия из полимерной композиции "Силор-Ульрта УТКМ" бесшовных покрытий толщиной 2 мм с предварительной пропиткой полимерной композиции "Силор-Ультра КМ"	м2	319	0,69	220,11
		ИТОГО по форме				**602,3**
		Условия производства к=1,25	**чел-час**			**752,9**
		Среднемесячная норма времени 2017г	**ч/м**	**163,33**		**4,61**
		ВСЕГО к оплате по форме:	**1**	**CW**	**5887625**	**5 887 625,00**

	начало	окончание
Сроки начала и окончания работ (по графику):	01.04.2018	30.06.2018
Фактические сроки начала и окончания работ :		

Сдал :

Директор ТОО ""Талан-7"
Б. К. Дюсембаева

М.П.

Принял:

Начальник ККЦ
Р. Д. Есильбаев

Начальник службы ремонтов
Д. С. Голышев

Начальник участка по автоматике
И. Н. Аслаповский

Инженер ОКР
Я. Бобровский