ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** от 19 сентября 2014 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Орган.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4661503 | 11750 | 4 | 26.02.2013г. | Респуб.бюдж. | 466037011 | ТОО | Кбе 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленн. стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобрет. материалов | другие доп. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Школа на 300 мест | 494 796 010 | 32 131 474 | 148 094 101 | 10 950 739 | 5 564 289 | 17 152 942 | | | 3 855 777 | 35 987 251 |

М.П. **Заказчик:** Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО» _____ **Н.Е. Оразбеков**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Е.К. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** ИО Директора ТОО «ОблDORкомхоз» _____ **С.А. Ясинский**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в с.Саржал Абайского района ВКО

Акт № 8
приемки выполненных работ за **сентябрь** от 19 сентября 2014 года.

на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад. расходы, тенге | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обс.машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинис. | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинис. | % | на един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Локальная смета № 2-1-1 | | | | | | | | |
| | | Общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | Раздел 10. Экраны и двери санузла | | | | | | | | |
| 298 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев экрана санузлов | 0,029 | 22541,72 | 316,57 | 654 | 9 | 126 | 22,5 | 1 |
| | | *м3* | | 3487,5 | 119,25 | 101 | 3 | 120 | 0,58 | 0 |
| 299 | Е0110-7-3 | Обшивка каркасных стен экрана плитами древесно-стружечными толщиной 20 мм | 18,0224 | 129,31 | 4,32 | 2330 | 78 | 2663 | 0,75 | 14 |
| | | *м2* | | 121,5 | 1,64 | 2190 | 30 | 120 | 0,01 | 0 |
| 300 | С11011-601 | Плиты древесностружечные трехслойные, марка П-3, шлифованные, I сорт, толщиной 18-20 мм | 0,18473 | 46300 | 0 | 8553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *100 м2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев дверей | 0,06 | 22541,72 | 316,57 | 1353 | 19 | 260 | 22,5 | 1 |
| | | *м3* | | 3487,5 | 119,25 | 209 | 7 | 120 | 0,58 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Е0110-7-3 | Обшивка каркасных дверей плитами древесно-стружечными толщиной 20 мм | 22,758 | 129,31 | 4,32 | 2943 | 98 | 3362 | 0,75 | 17 |
| | | *м2* | | 121,5 | 1,64 | 2765 | 37 | 120 | 0,01 | 0 |
| 303 | С11011-601 | Плиты древесностружечные трехслойные, марка П-3, шлифованные, I сорт, толщиной 18-20 мм | 0,23327 | 46300 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *100 м2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | Е0134-60-3 | Облицовка экранов и дверей пластиком ЭС-1, ДС-1 | 100,4 | 1209,68 | 1,2 | 121452 | 120 | 12560 | 0,74 | 75 |
| | | *м2* | | 124,65 | 0,45 | 12515 | 45 | 100 | 0 | 0 |
| 305 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,03344 | 175710,1 | 1826,1 | 5876 | 61 | 412 | 42,7 | 1 |
| | | *т* | | 8100 | 690,75 | 271 | 23 | 140 | 3,37 | 0 |
| 306 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 1,806 | 24,84 | 0,02 | 45 | 0 | 7 | 0,02 | 0 |
| | К=2 | *м2* | | 4,16 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 154006 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 19390 | | | | |
| | | Итого: | | | | 173396 | | | | |
| | | Раздел 14. Полы | | | | | | | | |
| | | **1 этаж** | | | | | | | | |
| | | **Деталь 109, S=626,2 м2** | | | | | | | | |
| 362 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масленным разбеленным деревянных полов | 626,2 | 167,96 | 1,88 | 105179 | 1177 | 51956 | 0,47 | 292 |
| | | *м2* | | 78,3 | 0,72 | 49031 | 451 | 105 | 0 | 0 |
| | | **Деталь 111, S=522,5 м2** | | | | | | | | |
| 372 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масленным разбеленным деревянных полов | 522,5 | 167,96 | 1,88 | 87761 | 982 | 43352 | 0,47 | 244 |
| | | *м2* | | 78,3 | 0,72 | 40912 | 376 | 105 | 0 | 2 |
| | | **Деталь 531, S=108,7 м2** | | | | | | | | |
| 378 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 108,7 | 925,06 | 4,9 | 100554 | 533 | 8069 | 0,38 | 42 |
| | | *м2* | | 58,5 | 1,85 | 6359 | 201 | 123 | 0,01 | 1 |
| | | **2 этаж** | | | | | | | | |
| | | **Деталь 11, S=711,9 м2** | | | | | | | | |
| 409 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | 711,9 | 167,96 | 1,88 | 119574 | 1338 | 59067 | 0,47 | 332 |
| | | *м2* | | 78,3 | 0,72 | 55742 | 513 | 105 | 0 | 2 |
| | | **Деталь 605, S=202,8 м2** | | | | | | | | |
| 413 | Е0111-37-2 | Устройство покрытий из «Релина» на клее КН-2 | 202,8 | 898,35 | 5,12 | 182185 | 1038 | 16922 | 0,42 | 86 |
| | | *м2* | | 65,93 | 1,91 | 13371 | 387 | 123 | 0,01 | 2 |
| | | **Деталь 603, S=114,6 м2** | | | | | | | | |
| 418 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 114,6 | 769,78 | 4,9 | 88217 | 562 | 8507 | 0,38 | 44 |
| | | *м2* | | 58,5 | 1,85 | 6704 | 212 | 123 | 0,01 | 1 |
| | | **Плинтусы** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | 567 | 0 | 1185 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 0 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 1458 | | | | |
| | | Итого: | | | | 1458 | | | | |
| | | Раздел 18. Разные работы | | | | | | | | |
| | | **Электротехнический шкаф ЭЩ-1 (4шт)** | | | | | | | | |
| 831 | Е0109-24-1 | Монтаж металлических рамок из уголков | 0,108 | 13864,97 | 4022,39 | 1497 | 434 | 988 | 56,5 | 6 |
| | | *т* | | 9090 | 1071,86 | 982 | 116 | 90 | 3,81 | 0 |
| 832 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка металлических рамок из уголков | 0,108 | 542,84 | 144,52 | 59 | 16 | 28 | 1,34 | 0 |
| | | *т* | | 292,5 | 0 | 32 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 833 | С11011-897 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,108 | 58700 | 0 | 6340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 834 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,92 | 21,8 | 0,05 | 64 | 0 | 15 | 0,03 | 0 |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 17 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 835 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 5,84 | 24,84 | 0,02 | 145 | 0 | 22 | 0,02 | 0 |
| | К=2 | *м2* | | 4,16 | 0 | 24 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 836 | Е0110-13-1 | Установка шкафных и антресольных стенок | 14,662 | 192,63 | 30,43 | 2824 | 446 | 1786 | 0,62 | 9 |
| | | *м2* | | 90 | 11,5 | 1320 | 169 | 120 | 0,06 | 1 |
| 837 | Е0110-34-1 | Установка дверных блоков шкафных | 4 | 209,91 | 36,97 | 840 | 148 | 528 | 0,63 | 3 |
| | | *шт* | | 96,08 | 13,95 | 384 | 56 | 120 | 0,07 | 0 |
| 838 | С11011-620 | Плиты цементностружечные нешлифованные, толщ. 10 мм. | 47,66 | 419 | 0 | 19970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | К=2 | *м2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | С11011-792 | Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов | 8 | 843 | 0 | 6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *комплект* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Сцена (АС 145)** | | | | | | | | |
| 849 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | -3,526 | 22541,72 | 316,57 | -79482 | -1116 | -58439 | 22,5 | -79 |
| | | *м3* | | 3487,5 | 119,25 | -12297 | -43359 | 105 | 0,58 | -2 |
| 849 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 3,526 | 22541,72 | 316,57 | 79482 | 1116 | 15261 | 22,5 | 79 |
| | | *м3* | | 3487,5 | 119,25 | 12297 | 420 | 120 | 0,58 | 2 |
| | | **Ограждение отопительных приборов спортивного зала (АС146, 147)** | | | | | | | | |
| 856 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1,024 | 22541,72 | 316,57 | 23083 | 324 | 4432 | 22,5 | 23 |
| | | *м3* | | 3487,5 | 119,25 | 3571 | 122 | 120 | 0,58 | 1 |
| 857 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций- каркасов | 1,024 | 343,35 | 14,17 | 352 | 15 | 380 | 1,88 | 2 |
| | | *м3* | | 303,75 | 5,4 | 311 | 6 | 120 | 0,03 | 0 |
| 858 | Спрайс-лист | Огнезащитная композиция «Спарк»- древесина | 10,04 | 207 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО Корунд | *кг* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859 | Е0110-7-1 | Обшивка рейками | 32,14 | 69,93 | 4,64 | 2247 | 149 | 2307 | 0,36 | 12 |
| | | *м2* | | 58,05 | 1,76 | 1866 | 57 | 120 | 0,01 | 0 |
| 860 | С12069-57 | Рейки | 0,964 | 32700 | 0 | 31523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *м3* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 861 | Е0110-53-2 | Антисептирование водными растворами досок и реек | 45,82 | 225,51 | 0,97 | 10333 | 44 | 646 | 0,07 | 3 |
| | | *м2* | | 11,39 | 0,36 | 522 | 16 | 120 | 0 | 0 |
| 862 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МК-1) | 0,716 | 175710,1 | 1826,1 | 125808 | 1307 | 8812 | 42,7 | 31 |
| | | *т* | | 8100 | 690,75 | 5800 | 495 | 140 | 3,37 | 2 |
| 863 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 19,33 | 49,69 | 0,04 | 960 | 1 | 145 | 0,04 | 1 |
| | К=2 | *м2* | | 8,32 | 0 | 161 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 864 | Е0115-176-8 | Покрытие реек и досок лаком | 45,82 | 218,71 | 0 | 10021 | 0 | 1299 | 0,15 | 7 |
| | | *м2* | | 27 | 0 | 1237 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 244888 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | -21790 | | | | |
| | | Итого: | | | | 223098 | | | | |
| | | Локальная смета № 2-1-2 | | | | | | | | |
| | | Водопровод и канализация | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Холодный водопровод В1 | | | | | | | | |
| 3 | Спрайс-лист | Фильтр ФММ 50 | 1 | 5378,43 | 0 | 5378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «УК69» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 | 858,7 | 1,57 | 859 | 2 | 52 | 0,22 | 0 |
| | | *комплект* | | 40,5 | 0 | 41 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 8 | Е0110-9-2 | Устройство шкафов навесных 1400х800 | 34,62 | 834,73 | 14,05 | 28898 | 486 | 7624 | 1,19 | 41 |
| | | *м2* | | 178,2 | 5,31 | 6169 | 184 | 120 | 0,03 | 1 |
| 15 | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диаметром 15 мм (15ч8р2 диаметром 15 мм 1 шт, рукав 30 м) | 8 | 460,57 | 1,57 | 3685 | 13 | 553 | 0,3 | 2 |
| | | *1 кран* | | 54 | 0 | 432 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 17 | С130904-52 | Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б41п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм | 5 | 1250 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | С130804-33 | Гибкая подводка из полиэтиленовых труб Dн 16 мм | 21 | 659 | 0 | 13839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *комплект* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Е0113-26-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 раза | 247,1 | 89,18 | 0,12 | 22035 | 30 | 963 | 0,02 | 6 |
| | К=2 | *м2* | | 4,28 | 0,05 | 1058 | 12 | 90 | 0 | 0 |
| 34 | Ц0112-802-2 | Задвижки чугунные фланцевые с электроприводом 30ч906бр N=0,18 кВт, д=80 мм | 1 | 619,95 | 24 | 620 | 24 | 538 | 3,75 | 4 |
| | | *шт* | | 591,25 | 6,8 | 591 | 7 | 90 | 0,04 | 0 |
| 35 | Прайс-лист | Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом 30ч906бр д=80 мм | 1 | 67853,28 | 0 | 67853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «УК69» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 149417 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 67853 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 9730 | | | | |
| | | Итого: | | | | 159147 | | | | |
| | | Раздел 2. Горячий водопровод Т3, Т4 | | | | | | | | |
| 38 | Спрайс-лист | Фильтр ФММ 40 | 2 | 2480,36 | 0 | 4961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «УК69» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 2 | 858,7 | 1,57 | 1717 | 3 | 104 | 0,22 | 0 |
| | | *комплект* | | 40,5 | 0 | 81 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 58 | С130904-56 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные | 1 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 6 | 1673,32 | 1,57 | 10040 | 9 | 968 | 0,7 | 4 |
| | | *шт* | | 126 | 0 | 756 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 65 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 3 | 473,47 | 39,24 | 1420 | 118 | 1037 | 1,47 | 4 |
| | | *1шт* | | 254,25 | 15,75 | 763 | 47 | 128 | 0,07 | 0 |
| 66 | С130903-28 | Клапаны обратные подьемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм | 1 | 692 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | С130903-27 | Клапаны обратные подьемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм | 2 | 634 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 4 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47 | 6 |
| | | *1 шт* | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 128 | 0,07 | 0 |
| 69 | С130903-26 | Клапаны обратные подьемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | 1 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | С130903-25 | Клапаны обратные подьемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | 3 | 292 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Е0116-26-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 раза | 175,4 | 89,18 | 0,12 | 15641 | 21 | 684 | 0,02 | 4 |
| | К=2 | *м2* | | 4,28 | 0,05 | 751 | 9 | 90 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 38883 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 4175 | | | | |
| | | Итого: | | | | 43058 | | | | |
| | | Локальная смета № 2-1-3 | | | | | | | | |
| | | Отопление и вентиляция | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Отопление | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | -119 | 62,81 | 0 | -7474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *комплект* | | 23,18 | 0 | -2758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 119 | 62,81 | 0 | 7474 | 0 | 3530 | 0,12 | 15. |
| | | *комплект* | | 23,18 | 0 | 2758 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| | | **Узел управления** | | | | | | | | |
| 31 | Е0116-10-7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм | 12 | 2035,81 | 28,71 | 24430 | 344 | 3017 | 1,07 | 13 |
| | | *м* | | 185,64 | 10,75 | 2228 | 129 | 128 | 0,05 | 1 |
| 32 | Е0116-10-6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм | 3 | 1571,81 | 28,71 | 4715 | 86 | 754 | 1,07 | 3 |
| | | *м* | | 185,64 | 10,75 | 557 | 32 | 128 | 0,05 | 0 |
| 33 | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 2 | 805,72 | 16,47 | 1611 | 33 | 322 | 0,68 | 1 |
| | | *м* | | 119,58 | 6,17 | 239 | 12 | 128 | 0,03 | 0 |
| 34 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 4 | 627,13 | 14,54 | 2509 | 58 | 557 | 0,57 | 2 |
| | | *м* | | 103,36 | 5,45 | 413 | 22 | 128 | 0,03 | 0 |
| 35 | Е0116-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 8 | 608,51 | 8,19 | 4868 | 66 | 722 | 0,38 | 3 |
| | | *м* | | 67,44 | 3,06 | 540 | 24 | 128 | 0,01 | 0 |
| 36 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 2 | 474,16 | 4,08 | 948 | 8 | 142 | 0,31 | 1 |
| | | *м* | | 53,77 | 1,53 | 108 | 3 | 128 | 0,01 | 0 |
| 37 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 4 | 345,16 | 4,08 | 1381 | 16 | 283 | 0,31 | 1 |
| | | *м* | | 53,77 | 1,53 | 215 | 6 | 128 | 0,01 | 0 |
| 38 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 18 | 11,31 | 0 | 204 | 0 | 254 | 0,05 | 1 |
| | | *м* | | 11,01 | 0 | 198 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 39 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 2 | 11,45 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0,05 | 0 |
| | | *м* | | 11,01 | 0 | 22 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 40 | Е0116-29-3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 16 | 12,08 | 0 | 193 | 0 | 225 | 0,05 | 1 |
| | | *м* | | 11,01 | 0 | 176 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 41 | Е0118-16-6 | Установка грязевиков с наружным диам. патрубка 159 мм | 2 | 25907,79 | 218,22 | 51816 | 436 | 3631 | 7,88 | 16 |
| | | *1шт* | | 1337,2 | 81,11 | 2674 | 162 | 128 | 0,4 | 1 |
| 47 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 4 | 908,07 | 92,83 | 3632 | 371 | 2539 | 2,68 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 389,11 | 123,31 | 0,16 | 47982 | 62 | 7777 | 0,09 | 35 |
| | | *м* | | 16,18 | 0,07 | 6296 | 27 | 123 | 0 | 0 |
| 437 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов | 48,813 | 167,96 | 1,88 | 8199 | 92 | 4050 | 0,47 | 23 |
| | | *м2* | | 78,3 | 0,72 | 3822 | 35 | 105 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 739651 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 199700 | | | | |
| | | Итого: | | | | 939351 | | | | |
| | | Раздел 15. Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 439 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 378,22 | 325,41 | 2,33 | 123077 | 881 | 32609 | 0,49 | 185 |
| | | *м2* | | 81,23 | 0,88 | 30723 | 333 | 105 | 0 | 0 |
| 440 | Е0115-165-9 | Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке | 11,99 | 202,79 | 2,95 | 2431 | 35 | 1209 | 0,57 | 7 |
| | | *м2* | | 94,95 | 1,1 | 1138 | 13 | 105 | 0,01 | 0 |
| 441 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков | 10,41 | 17,43 | 0,12 | 181 | 1 | 151 | 0,09 | 1 |
| | | *м2* | | 13,73 | 0,05 | 143 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 442 | Е0109-38-2 | Монтаж подвесных потолков, панельных | 20,7 | 533,18 | 19,41 | 11037 | 402 | 8825 | 2,83 | 59 |
| | | *м2* | | 472,5 | 1,18 | 9781 | 24 | 90 | 0,01 | 0 |
| 443 | С11011-443 | Облицовка типа «LUXALON» со стандартными комплектующими, цвет белый матовый | 20,7 | 3490 | 0 | 72243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *м2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составыми | 290,69 | 306,5 | 2,1 | 89096 | 610 | 20091 | 0,39 | 113 |
| | | *м2* | | 65,03 | 0,79 | 18904 | 230 | 105 | 0 | 0 |
| 451 | Е0115-156-1 | Окраска стен тамбуров с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 36,8 | 136,4 | 1,65 | 5019 | 61 | 972 | 0,13 | 5 |
| | | *м2* | | 24,53 | 0,63 | 903 | 23 | 105 | 0 | 0 |
| 452 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков | 25,43 | 17,43 | 0,12 | 443 | 3 | 368 | 0,09 | 2 |
| | | *м2* | | 13,73 | 0,05 | 349 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 453 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером разбеленным по штукатурке | 383,69 | 173,1 | 1,88 | 66417 | 721 | 31835 | 0,47 | 180 |
| | | *м2* | | 78,3 | 0,72 | 30043 | 276 | 105 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 369944 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 96060 | | | | |
| | | Итого: | | | | 466004 | | | | |
| | | Раздел 16. Лестницы | | | | | | | | |
| 468 | Е0111-2-9 | Устройство подготовки под чистый пол из бетона кл. В3,5 | -2,09 | 9070,28 | 0 | -18957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *м3* | | 567 | 0 | -1185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | Е0111-2-9 | Устройство подготовки под чистый пол из бетона кл. В3,5 | 2,09 | 9070,28 | 0 | 18957 | 0 | 1458 | 3,66 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *1шт* | | 461,18 | 34,76 | 1845 | 139 | 128 | 0,16 | 1 |
| 48 | С130902-12 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм | 2 | 11800 | 0 | 23600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | С130902-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара,, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 2 | 5190 | 0 | 10380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 10 | 482,27 | 40,42 | 4823 | 404 | 3560 | 1,51 | 15 |
| | | *1шт* | | 261,88 | 16,22 | 2619 | 162 | 128 | 0,07 | 1 |
| 51 | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара,, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 10 | 3500 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | С130901-57 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | 4 | 489 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | С130901-59 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм | 2 | 919 | 0 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | С11011-897 | Сталь прокатная угловая 50х50х5 L 600 мм | 0,009 | 58700 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Е0113-26-20 | Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в 2 слоя | 21,52 | 96,73 | 0,12 | 2082 | 3 | 55 | 0,01 | 0 |
| | К=2 | *м2* | | 2,77 | 0,05 | 60 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 56 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 10,76 | 21,8 | 0,05 | 235 | 1 | 56 | 0,03 | 0 |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 63 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 57 | Е0126-3-2 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическим связующем толщиной 60 мм | 4 | 93,1 | 7,09 | 372 | 28 | 204 | 0,29 | 1 |
| | | *м* | | 48,38 | 2,7 | 194 | 11 | 100 | 0,01 | 0 |
| 58 | Е0126-3-8 | Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическим связующем толщиной 60 мм | 2 | 99,59 | 8,16 | 199 | 16 | 111 | 0,31 | 1 |
| | | *м* | | 52,43 | 3,15 | 105 | 6 | 100 | 0,02 | 0 |
| 59 | Е0126-3-10 | Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическим связующем толщиной 75 мм | 8 | 740,82 | 11,17 | 5927 | 89 | 601 | 0,42 | 3 |
| | | *м* | | 70,88 | 4,28 | 567 | 34 | 100 | 0,02 | 0 |
| 60 | Е0126-4-2 | Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтет. связующем толщ. 70 мм | 3 | 143,08 | 14,64 | 429 | 44 | 263 | 0,49 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прим. | *м* | | 82,35 | 5,4 | 247 | 16 | 100 | 0,03 | 0 |
| 61 | Е0126-3-10 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическим связующем толщиной 80 мм | 4 | 740,82 | 11,17 | 2963 | 45 | 301 | 0,42 | 2 |
| | | *м* | | 70,88 | 4,28 | 284 | 17 | 100 | 0,02 | 0 |
| 62 | Е0126-3-12 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическим связующем толщиной 80 мм | 2 | 723,2 | 12,02 | 1446 | 24 | 160 | 0,44 | 1 |
| | | *м* | | 75,38 | 4,5 | 151 | 9 | 100 | 0,02 | 0 |
| 63 | Е0126-4-4 | Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтет. связующем толщ. 70 мм | 12 | 141,21 | 15,56 | 1695 | 187 | 1004 | 0,46 | 6 |
| | Прим. | *м* | | 77,85 | 5,85 | 934 | 70 | 100 | 0,03 | 0 |
| 64 | Спрайс-лист ТОО | Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм (трубопроводы д 25 мм) | 4 | 666,48 | 0 | 2666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Технониколь | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Спрайс-лист ТОО | Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм (трубопроводы д 40 мм) | 2 | 900,47 | 0 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Технониколь | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Спрайс-лист ТОО | Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 70 мм (трубопроводы д 50 мм) | 8 | 1114,5 | 0 | 8916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Технониколь | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Спрайс-лист ТОО | Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 70 мм (трубопроводы д 57 мм) | 4 | 1153,31 | 0 | 4613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Технониколь | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Спрайс-лист ТОО | Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 70 мм (трубопроводы д 133 мм) | 12 | 1504,48 | 0 | 18054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Технониколь | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Спрайс-лист ТОО | Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм (трубопроводы д 76 мм) | 2 | 1435,36 | 0 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Технониколь | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Спрайс-лист ТОО | Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм (трубопроводы д 108 мм) | 3 | 1711,49 | 0 | 5134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Технониколь | *м* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 233858 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 22319 | | | | |
| | | Итого: | | | | 256177 | | | | |
| | | Раздел 2. Вентиляция | | | | | | | | |
| | | **Приточная установка П1** | | | | | | | | |
| 71 | Е0120-55-1 | Монтаж приточной вентиляционной установки | 1 | 2982,65 | 224,82 | 2983 | 225 | 2843 | 11,34 | 11 |
| | | *шт* | | 2135,7 | 85,05 | 2136 | 85 | 128 | 0,41 | 0 |
| 72 | Прайс-лист | Заслонка регулирующая ZOR 80-50 | 1 | 9795,77 | 0 | 9796 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Прайс-лист | Водяной калорифер 2-х рядный WKN 80-50/2 | 1 | 20884,58 | 0 | 20885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Прайс-лист | Вентилятор LVR 80-50/40-4D | 1 | 56815,47 | 0 | 56815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Прайс-лист | Вставка гибкая WG 80-50 | 2 | 2532,94 | 0 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Е0120-26-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 | 1 | 481,31 | 18,6 | 481 | 19 | 411 | 1,91 | 2 |
| | Прим. | *шт* | | 314,21 | 7,09 | 314 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 77 | Прайс-лист | Шумоглушитель для прямоугольных каналов KSG80-50 | 1 | 18881,91 | 0 | 18882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Прайс-лист | Блок управления PUA 220-M-30 | 1 | 61517,44 | 0 | 61517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *комплект* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Прайс-лист | Датчик температуры погружной VSP | 1 | 2703,63 | 0 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Прайс-лист | Термостат капилярный AZT -6 | 1 | 5955,83 | 0 | 5956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Прайс-лист | Датчик температуры канальный STK-1 | 1 | 2860,37 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Е0120-12-2 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм | 4 | 358,43 | 16,96 | 1434 | 68 | 992 | 1,12 | 4 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 747 | 28 | 128 | 0,03 | 0 |
| 90 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 27 | 320,85 | 16,96 | 8663 | 458 | 6695 | 1,12 | 30 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 5039 | 191 | 128 | 0,03 | 1 |
| | | **Приточная установка П2** | | | | | | | | |
| 95 | Е0120-55-1 | Монтаж приточной вентиляторной установки | 1 | 2982,65 | 224,82 | 2983 | 225 | 2843 | 11,34 | 11 |
| | | *шт* | | 2135,7 | 85,05 | 2136 | 85 | 128 | 0,41 | 0 |
| 96 | Прайс-лист | Заслонка регулирующая ZOR 60-30 | 1 | 5877,46 | 0 | 5877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Прайс-лист | Водяной калорифер 2-х рядный WKN 60-30/2 | 1 | 13478,98 | 0 | 13479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Прайс-лист | Вентилятор LVR 60-30/28-4E | 1 | 40515,31 | 0 | 40515 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Прайс-лист | Вставка гибкая WG 60-30 | 2 | 1842,14 | 0 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Е0120-26-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 | 1 | 481,31 | 18,6 | 481 | 19 | 411 | 1,91 | 2 |
| | Прим. | *шт* | | 314,21 | 7,09 | 314 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 101 | Прайс-лист | Шумоглушитель для прямоугольных каналов KSG60-30 | 1 | 11513,36 | 0 | 11513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Прайс-лист | Блок управления PUA 220-M-30 | 1 | 61517,44 | 0 | 61517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *комплект* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Прайс-лист | Датчик температуры погружной VSP | 1 | 2703,63 | 0 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Прайс-лист | Термостат капилярный AZT -6 | 1 | 5955,83 | 0 | 5956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Прайс-лист | Датчик температуры канальный STK-1 | 1 | 2860,37 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 250х250 мм | 3 | 355,85 | 16,96 | 1068 | 51 | 744 | 1,12 | 3 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 560 | 21 | 128 | 0,03 | 0 |
| | | **Приточная установка П2** | | | | | | | | |
| 112 | Е0120-55-1 | Монтаж приточной вентиляторной установки | 1 | 2982,65 | 224,82 | 2983 | 225 | 2843 | 11,34 | 11 |
| | | *шт* | | 2135,7 | 85,05 | 2136 | 85 | 128 | 0,41 | 0 |
| 113 | Прайс-лист | Заслонка регулирующая ZOR 80-50 | 1 | 9795,77 | 0 | 9796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Прайс-лист | Водяной калорифер 2-х рядный WKN 80-50/2 | 1 | 20884,58 | 0 | 20885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Прайс-лист | Вентилятор LVR 80-50/40-4D | 1 | 56815,47 | 0 | 56815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Прайс-лист | Вставка гибкая WG 80-50 | 2 | 2532,94 | 0 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Е0120-26-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 | 1 | 481,31 | 18,6 | 481 | 19 | 411 | 1,91 | 2 |
| | Прим. | *шт* | | 314,21 | 7,09 | 314 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 118 | Прайс-лист | Шумоглушитель для прямоугольных каналов KSG80-50 | 1 | 18881,91 | 0 | 18882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Прайс-лист | Блок управления PUA 220-W-30 | 1 | 61517,44 | 0 | 61517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *комплект* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Прайс-лист | Датчик температуры погружной VSP | 1 | 2703,63 | 0 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Прайс-лист | Термостат капилярный AZT -6 | 1 | 5955,83 | 0 | 5956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Прайс-лист | Датчик температуры канальный STK-1 | 1 | 2860,37 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Е0120-28-5 | Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм | 1 | 5068,98 | 127,82 | 5069 | 128 | 565 | 2,1 | 2 |
| | | *шт* | | 394,54 | 47,25 | 395 | 47 | 128 | 0,23 | 0 |
| 124 | Е0120-12-9 | Установка воздухозаборной решетки «Тайра» размером 400х500 мм | 2 | 1191,05 | 16,96 | 2382 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | Прим. | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | 0 |
| 128 | Е0120-12-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 250х400 мм | 6 | 1225,85 | 16,96 | 7355 | 102 | 1488 | 1,12 | 7 |
| | Прим. | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 1120 | 43 | 128 | 0,03 | 0 |
| 129 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 6 | 320,85 | 16,96 | 1925 | 102 | 1488 | 1,12 | 7 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 1120 | 43 | 128 | 0,03 | 0 |
| 130 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 250х250 мм | 2 | 355,85 | 16,96 | 712 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | 0 |
| | | **Приточная установка П4** | | | | | | | | |
| 136 | Е0120-55-1 | Монтаж приточной вентиляторной установки | 1 | 2982,65 | 224,82 | 2983 | 225 | 2843 | 11,34 | 11 |
| | | *шт* | | 2135,7 | 85,05 | 2136 | 85 | 128 | 0,41 | 0 |
| 137 | Прайс-лист | Заслонка регулирующая ZOR 60-30 | 1 | 5877,46 | 0 | 5877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Прайс-лист | Водяной калорифер 2-х рядный WKN 60-30/2 | 1 | 13478,98 | 0 | 13479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Прайс-лист | Вентилятор LVR 60-30/28-4E | 1 | 40515,31 | 0 | 40515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Прайс-лист | Вставка гибкая WG 60-30 | 2 | 1842,14 | 0 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Е0120-26-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 | 1 | 481,31 | 18,6 | 481 | 19 | 411 | 1,91 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прим. | *шт* | | 314,21 | 7,09 | 314 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 142 | Прайс-лист | Шумоглушитель для прямоугольных каналов KSG60-30 | 1 | 11513,36 | 0 | 11513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Прайс-лист | Блок управления PUA 220-M-30 | 1 | 61517,44 | 0 | 61517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *комплект* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Прайс-лист | Датчик температуры погружной VSP | 1 | 2703,63 | 0 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Прайс-лист | Термостат капилярный AZT -6 | 1 | 5955,83 | 0 | 5956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Прайс-лист | Датчик температуры канальный STK-1 | 1 | 2860,37 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Е0120-28-5 | Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм | 1 | 5068,98 | 127,82 | 5069 | 128 | 565 | 2,1 | 2 |
| | | *шт* | | 394,54 | 47,25 | 395 | 47 | 128 | 0,23 | 0 |
| 148 | Е0120-12-9 | Установка воздухозаборной решетки «Тайра» размером 400х500 мм | 2 | 1191,05 | 16,96 | 2382 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | 0 |
| 151 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 250х250 мм | 6 | 355,85 | 16,96 | 2135 | 102 | 1488 | 1,12 | 7 |
| | Прим. | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 1120 | 43 | 128 | 0,03 | 0 |
| | | **Приточная установка П5** | | | | | | | | |
| 157 | Е0120-55-1 | Монтаж приточной вентиляторной установки | 1 | 2982,65 | 224,82 | 2983 | 225 | 2843 | 11,34 | 11 |
| | | *шт* | | 2135,7 | 85,05 | 2136 | 85 | 128 | 0,41 | 0 |
| 158 | Прайс-лист | Заслонка регулирующая ZOR 80-50 | 1 | 9795,77 | 0 | 9796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Прайс-лист | Водяной калорифер 2-х рядный WKN 80-50/2 | 1 | 20884,58 | 0 | 20885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Прайс-лист | Вентилятор LVR 80-50/40-4D | 1 | 56815,47 | 0 | 56815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Прайс-лист | Вставка гибкая WG 80-50 | 2 | 2532,94 | 0 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Е0120-26-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 | 1 | 481,31 | 18,6 | 481 | 19 | 411 | 1,91 | 2 |
| | Прим. | *шт* | | 314,21 | 7,09 | 314 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 163 | Прайс-лист | Шумоглушитель для прямоугольных каналов KSG80-50 | 1 | 18881,91 | 0 | 18882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Прайс-лист | Блок управления PUA 220-M-30 | 1 | 61517,44 | 0 | 61517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *комплект* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Прайс-лист | Датчик температуры погружной VSP | 1 | 2703,63 | 0 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Прайс-лист | Термостат капилярный AZT -6 | 1 | 5955,83 | 0 | 5956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Прайс-лист | Датчик температуры канальный STK-1 | 1 | 2860,37 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Е0120-28-5 | Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм | 1 | 5068,98 | 127,82 | 5069 | 128 | 565 | 2,1 | 2 |
| | | *шт* | | 394,54 | 47,25 | 395 | 47 | 128 | 0,23 | 0 |
| 169 | Е0120-12-9 | Установка воздухозаборной решетки «Тайра» размером 600х500 мм | 1 | 1191,05 | 16,96 | 1191 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | Прим. | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 175 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 24 | 320,85 | 16,96 | 7700 | 407 | 5951 | 1,12 | 27 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 4479 | 170 | 128 | 0,03 | 1 |
| | | **Вытяжная установка В1** | | | | | | | | |
| 178 | Е0120-55-1 | Монтаж приточной вентиляторной установки | 1 | 2982,65 | 224,82 | 2983 | 225 | 2843 | 11,34 | 11 |
| | | *шт* | | 2135,7 | 85,05 | 2136 | 85 | 128 | 0,41 | 0 |
| 179 | Прайс-лист | Вентилятор LVR 80-50/40-4D | 1 | 56815,47 | 0 | 56815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Прайс-лист | Вставка гибкая WG 80-50 | 2 | 2532,94 | 0 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Е0120-26-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 | 1 | 481,31 | 18,6 | 481 | 19 | 411 | 1,91 | 2 |
| | Прим. | *шт* | | 314,21 | 7,09 | 314 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 182 | Прайс-лист | Шумоглушитель для прямоугольных каналов KSG80-50 | 1 | 18881,91 | 0 | 18882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | 15 | 355,85 | 16,96 | 5338 | 254 | 3720 | 1,12 | 17 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 2800 | 106 | 128 | 0,03 | 0 |
| | | **Вытяжная установка В2** | | | | | | | | |
| 192 | Е0120-32-1 | Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т | 1 | 712,67 | 29,9 | 713 | 30 | 889 | 3,83 | 4 |
| | | *шт* | | 682,76 | 11,81 | 683 | 12 | 128 | 0,05 | 0 |
| 193 | Спрайс-лист | Вентилятор канальный WK-250 | 1 | 8795,86 | 0 | 8796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО WAT | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Е0120-13-1 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 | 263,84 | 5,65 | 264 | 6 | 230 | 1,08 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | 177,19 | 2,36 | 177 | 2 | 128 | 0,01 | 0 |
| 196 | Спрайс-лист | Клапан обратный КО-2 | 1 | 3663,62 | 0 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ABL | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Вытяжная установка В3** | | | | | | | | |
| 202 | Е0120-32-1 | Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т | 1 | 712,67 | 29,9 | 713 | 30 | 889 | 3,83 | 4 |
| | | *шт* | | 682,76 | 11,81 | 683 | 12 | 128 | 0,05 | 0 |
| 203 | Спрайс-лист | Вентилятор канальный WK-315 | 1 | 8898,26 | 0 | 8898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО WAT | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Е0120-13-1 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 | 263,84 | 5,65 | 264 | 6 | 230 | 1,08 | 1 |
| | | *шт* | | 177,19 | 2,36 | 177 | 2 | 128 | 0,01 | 0 |
| 206 | Спрайс-лист | Клапан обратный КО-2 | 2 | 3663,62 | 0 | 7327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ABL | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Вытяжная установка В3** | | | | | | | | |
| 212 | Е0120-32-1 | Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т | 1 | 712,67 | 29,9 | 713 | 30 | 889 | 3,83 | 4 |
| | | *шт* | | 682,76 | 11,81 | 683 | 12 | 128 | 0,05 | 0 |
| 213 | Спрайс-лист | Вентилятор канальный WK-250 | 1 | 8795,86 | 0 | 8796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО WAT | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Е0120-13-1 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 | 263,84 | 5,65 | 264 | 6 | 230 | 1,08 | 1 |
| | | *шт* | | 177,19 | 2,36 | 177 | 2 | 128 | 0,01 | 0 |
| 216 | Спрайс-лист | Клапан обратный КО-2 | 1 | 3663,62 | 0 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ABL | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Вытяжная установка В4** | | | | | | | | |
| 222 | Е10120-55-1 | Монтаж приточной вентиляторной установки | 1 | 2982,65 | 224,82 | 2983 | 225 | 2843 | 11,34 | 11 |
| | | *шт* | | 2135,7 | 85,05 | 2136 | 85 | 128 | 0,41 | 0 |
| 223 | Прайс-лист | Вентилятор LVR 80-50/40-4D | 1 | 56815,47 | 0 | 56815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Прайс-лист | Вставка гибкая WG 80-50 | 2 | 2532,94 | 0 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Е0120-26-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 | 1 | 481,31 | 18,6 | 481 | 19 | 411 | 1,91 | 2 |
| | Прим. | *шт* | | 314,21 | 7,09 | 314 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 226 | Прайс-лист | Шумоглушитель для прямоугольных каналов KSG80-50 | 1 | 18881,91 | 0 | 18882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | 8 | 355,85 | 16,96 | 2847 | 136 | 1984 | 1,12 | 9 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 1493 | 57 | 128 | 0,03 | 0 |
| 233 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 10 | 320,85 | 16,96 | 3208 | 170 | 2480 | 1,12 | 11 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 1866 | 71 | 128 | 0,03 | 0 |
| | | **Вытяжная установка В6** | | | | | | | | |
| 244 | Е0120-55-1 | Монтаж приточной вентиляторной установки | 1 | 2982,65 | 224,82 | 2983 | 225 | 2843 | 11,34 | 11 |
| | | *шт* | | 2135,7 | 85,05 | 2136 | 85 | 128 | 0,41 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Прайс-лист | Вентилятор LVR 60-30/28-4E | 1 | 40515,31 | 0 | 40515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Прайс-лист | Вставка гибкая WG 60-30 | 2 | 1842,14 | 0 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | E0120-26-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 | 1 | 481,31 | 18,6 | 481 | 19 | 411 | 1,91 | 2 |
| | Прим. | *шт* | | 314,21 | 7,09 | 314 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 248 | Прайс-лист | Шумоглушитель для прямоугольных каналов KSG60-30 | 1 | 11513,36 | 0 | 11513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | E0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | 6 | 355,85 | 16,96 | 2135 | 102 | 1488 | 1,12 | 7 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 1120 | 43 | 128 | 0,03 | 0 |
| | | **Вытяжная установка ВЕ4** | | | | | | | | |
| 258 | E0120-32-1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 | 712,67 | 29,9 | 713 | 30 | 889 | 3,83 | 4 |
| | | *шт* | | 682,76 | 11,81 | 683 | 12 | 128 | 0,05 | 0 |
| 259 | Спрайс-лист | Вентилятор EF-200AS | 1 | 2267,81 | 0 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО WAT | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Спрайс-лист | Решетка вытяжная с обратным клапаном 2121К16ФВ | 1 | 296,42 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО WAT | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | E0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | 1 | 355,85 | 16,96 | 356 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| | | **Вытяжная установка В7** | | | | | | | | |
| 262 | E0120-55-1 | Монтаж приточной вентиляторной установки | 1 | 2982,65 | 224,82 | 2983 | 225 | 2843 | 11,34 | 11 |
| | | *шт* | | 2135,7 | 85,05 | 2136 | 85 | 128 | 0,41 | 0 |
| 263 | Прайс-лист | Вентилятор LVR 80-50/40-4D | 1 | 56815,47 | 0 | 56815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Прайс-лист | Вставка гибкая WG 80-50 | 2 | 2532,94 | 0 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | E0120-26-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 | 1 | 481,31 | 18,6 | 481 | 19 | 411 | 1,91 | 2 |
| | Прим. | *шт* | | 314,21 | 7,09 | 314 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 266 | Прайс-лист | Шумоглушитель для прямоугольных каналов KSG80-50 | 1 | 18881,91 | 0 | 18882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО KORF | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | E0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | 10 | 355,85 | 16,96 | 3558 | 170 | 2480 | 1,1 | 11 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 1866 | 71 | 128 | 0,03 | 0 |
| | | **Вытяжная установка ВЕ1-ВЕ41** | | | | | | | | |
| 276 | E0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 25 | 320,85 | 16,96 | 8021 | 424 | 6199 | 1,12 | 28 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 4666 | 177 | 128 | 0,03 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | 80 | 355,85 | 16,96 | 28468 | 1357 | 19837 | 1,12 | 90 |
| | | *шт* | | 186,64 | 7,09 | 14931 | 567 | 128 | 0,03 | 3 |
| 282 | Ц0108-104-1 | Теплообменник, мощность отводимого тепла до 30 кВт | 3 | 2533,7 | 521,85 | 7601 | 1566 | 4929 | 9,45 | 28 |
| | | *шкаф* | | 1613,85 | 115,5 | 4842 | 347 | 95 | 0,67 | 2 |
| 283 | Спрайс-лист | Воздушно-тепловые завесы КЭВ-12П-303 | 2 | 45024,89 | 0 | 90050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО Совплим | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Спрайс-лист | Воздушно-тепловые завесы КЭВ-9П-303 | 1 | 43325,91 | 0 | 43326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО Совплим | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Спрайс-лист | Воздуховод гофрированный д 280 мм для системы аспирации | 2 | 1330,38 | 0 | 2661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО WAT | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Вытяжная установка ВЕ14, ВЕ15** | | | | | | | | |
| 286 | Е0120-23-2 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм | 2 | 3355,12 | 12,95 | 6710 | 26 | 1379 | 3,3 | 7 |
| | | *шт* | | 533,93 | 4,73 | 1068 | 9 | 128 | 0,02 | 0 |
| 287 | Е0120-15-3 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 560 мм | 2 | 535,25 | 16,96 | 1070 | 34 | 907 | 2,1 | 4 |
| | | *шт* | | 347,29 | 7,09 | 695 | 14 | 128 | 0,03 | 0 |
| 288 | Спрайс-лист | Заслонка воздушная с электроприводом АЗД122.000-03 Р400Э N 0,035 кВт | 2 | 14621,94 | 0 | 29244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ABL | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Е0120-24-3 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | 2 | 681,41 | 55,8 | 1363 | 112 | 1452 | 3,51 | 7 |
| | | *шт* | | 545,74 | 21,26 | 1091 | 43 | 128 | 0,11 | 0 |
| 291 | Спрайс-лист | Узел прохода УП5-11-14 | 2 | 8447,65 | 0 | 16895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ABL | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | С11011-758 | Сетка плетенная с квадратными ячейками №10 оцинкованная из проволоки диаметром 1 мм | 0,37 | 385 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Прим. | *м2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Вытяжная установка В5** | | | | | | | | |
| 296 | Е0120-32-1 | Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т | 1 | 712,67 | 29,9 | 713 | 30 | 889 | 3,83 | 4 |
| | | *шт* | | 682,76 | 11,81 | 683 | 12 | 128 | 0,05 | 0 |
| 297 | Спрайс-лист | Вентилятор канальный WK-315 | 1 | 8898,26 | 0 | 8898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО WAT | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 1540941 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 1281030 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 103801 | | | | |
| | | Итого: | | | | 1644742 | | | | |
| | | Раздел 3. Теплоснабжение калорифера | | | | | | | | |
| | | **П1** | | | | | | | | |
| 306 | Спрайс-лист | Смесительный узел SRP 80-16 | 1 | 70843,02 | 0 | 70843 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | С130901-55 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | 2 | 367 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | С130901-57 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | 2 | 489 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | С130901-58 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм | 2 | 641 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 28,88 | 21,8 | 0,05 | 630 | 1 | 152 | 0,03 | 1 |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 168 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 313 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 57,76 | 19,64 | 0,02 | 1135 | 1 | 163 | 0,02 | 1 |
| | К=2 | *м2* | | 3,13 | 0 | 181 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | **П2** | | | | | | | | |
| 318 | Спрайс-лист | Смесительный узел SRP 60-6,3 | 1 | 42161 | 0 | 42161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **П3** | | | | | | | | |
| 319 | Спрайс-лист | Смесительный узел SRP 80-16 | 1 | 70843,02 | 0 | 70843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **П4** | | | | | | | | |
| 320 | Спрайс-лист | Смесительный узел SRP 80-6,3 | 1 | 51290,66 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | С130901-55 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | 6 | 367 | 0 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | С130901-57 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | 8 | 489 | 0 | 3912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | С130901-58 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм | 2 | 641 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 40,12 | 21,8 | 0,05 | 875 | 2 | 211 | 0,03 | 1 |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 233 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 330 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 80,24 | 19,64 | 0,02 | 1576 | 2 | 226 | 0,02 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=2 | *м2* | | 3,13 | 0 | 251 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | **П5** | | | | | | | | |
| 341 | Спрайс-лист | Смесительный узел SRP 80-6,3 | 1 | 51290,66 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОО «Фантаз.» | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | С130901-55 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | 2 | 367 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | С130901-57 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | 4 | 489 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *шт* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 26,73 | 21,8 | 0,05 | 583 | 1 | 140 | 0,03 | 1 |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 155 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 347 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 53,46 | 19,64 | 0,02 | 1050 | 1 | 151 | 0,02 | 1 |
| | К=2 | *м2* | | 3,13 | 0 | 167 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | Всего прямые затраты, в том числе стоимость: | | | | 305358 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 1043 | | | | |
| | | Итого: | | | | 306401 | | | | |
| | | Локальная смета № 2-1-4 | | | | | | | | |
| | | Электроосвещение | | | | | | | | |
| 6 | Е0121-18-1 | Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | 288 | 244,37 | 65,36 | 70379 | 18824 | 57885 | 0,95 | 274 |
| | | *шт* | | 151,65 | 34,45 | 43675 | 9922 | 108 | 0,16 | 46 |
| 7 | Е0121-18-2 | Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | 234 | 377,15 | 88,98 | 88253 | 20821 | 78071 | 1,61 | 377 |
| | | *шт* | | 258,75 | 50,17 | 60548 | 11740 | 108 | 0,22 | 51 |
| 8 | Е0121-18-16 | Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках | 61 | 704,82 | 151,67 | 42994 | 9252 | 33289 | 2,51 | 153 |
| | | *шт* | | 414 | 91,29 | 25254 | 5569 | 108 | 0,4 | 24 |
| 9 | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 13 | 169,86 | 57,56 | 2208 | 748 | 1724 | 0,55 | 7 |
| | | *шт* | | 86,85 | 35,93 | 1129 | 467 | 108 | 0,16 | 2 |
| 10 | Е0121-17-2 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях | 25 | 246,62 | 79,51 | 6166 | 1988 | 522936 | 0,83 | 21 |
| | | *шт* | | 143,1 | 50,54 | 3578 | 1264 | 108 | 0,22 | 6 |
| 11 | Е0121-17-12 | Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью «Вход», «Выход», «Вьезд», «Подьезд» и т.п. | 8 | 135,55 | 0 | 1084 | 0 | 1074 | 0,78 | 6 |
| | | *шт* | | 124,2 | 0 | 994 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 12 | Ц0111-168-1 | Блок аварийного питания | 25 | 1174,59 | 90,88 | 29365 | 2272 | 16655 | 5 | 125 |
| | | *шт* | | 722,25 | 18 | 18056 | 450 | 90 | 0,1 | 3 |