Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Бутузов Сергей Николаевич,Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, Чернышевского, дом № 85, к.7 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	580815350452
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью"Жарық Қала",Карагандинская, Темиртау, Димитрова, дом № 155, к.19, тел.: (7213) 92-26-65 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070540006970

Договор (контракт) Договор № 29 от 13.09.2018 г.

Номер документа	Дата составления
793	08.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт системы отопления			Услуга	1	1 175 000,00	1 175 000,00
				Итого	1	x	1 175 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сабиров Р.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Бутузов С.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2018

М.П.

ТОО "Жарық Қала"

Приложение № 1 к Договору № 29 от 13.09.2018 г..

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Карагандинская обл., г. Темиртау, пер. Спортивный, 6/3

Текущий ремонт системы отопления.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Отопление		
	Демонтажные работы ==========		
1	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Демонтаж	м труб нитки регистра	16
2	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	6
3	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	10
	Монтажные работы ==========		
4	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	23
	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	115
	Монтажный комплект для биметаллических радиаторов отопления	Компл.	12
5	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40
	Трубы напорные полипропиленовые питьевые PN 20 диам. 40 мм.	м	40
6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60
	Трубы напорные полипропиленовые питьевые PN 20 диам. 25 мм.	м	60
7	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8
	Трубы напорные полипропиленовые питьевые PN 20 диам. 20 мм.	м	8
	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 мм.	шт.	24
	Вентиля шаровые ПП латунные диам. 25 мм. (Россия)	шт.	9
	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	16
	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40	шт.	6
	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 мм.	шт	2
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	50
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	20
	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25	шт.	20
	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40	шт.	10
	Муфты полипропиленовые PP-R соединительные приварные DN 25	шт.	10
	Муфты полипропиленовые PP-R соединительные приварные DN 40	шт.	10
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	20
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	30
	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4 мм.	шт	2
8	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2
	Резьбы стальные бесшовные диам. 32 мм	шт.	2
9	Отверстия в кирпичных стенах для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	2

10	Отверстия в бетонных перекрытиях для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4
	ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ		
	Монтажные работы ==========		
11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	120
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 диам. 57х3,5 мм.	м	120
12	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2
	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	2
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20
13	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	шт.	4
	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4
	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	3
	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	2
14	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка	шт.	3
	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10
	Гильзы под термопреобразователи	шт.	3
	Бобышки	шт.	3
15	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	шт.	2
	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2
16	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	2
	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20	шт.	2

ИТОГО: 1175000 (Один миллион сто семьдесят пять тысяч) Тенге.

ЗАКАЗЧИК:
Бутузов Сергей Николаевич, 1958 г.р.
Карагандинская обл., г. Темиртау,
Ул. Чернышевского, д. № 85, кв. № 7
ИИН 580815350452
Тел.: 8-701-992-27-99

ПОСТАВЩИК:
ТОО «Жарық Қала»
Фактический адрес: Республика Казахстан, 101405, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Озерная, 33
тел/факс: 8(7213) 92-26-65
E-mail: TOO_JARIK_KALA@mail.ru

ПОДПИСИ:

Бутузов С.Н. _____ (Ф.И.О., подпись)

Сабиров Р.Г. _____