Счет-фактура № 36 от 19 мая 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: АО "Ремиксер" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0013411, от 05.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с 064467468, в банке КФ АО Цеснабанк, БИК 191801980 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 19.03.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда ул.Гоголя,34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, АО "Ремиксер", 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды", г.Караганда ул.Гоголя,34 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда ул.Гоголя,34 (10а)

ИИК покупателя: р/с 000130151, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодороги по пр.Республики; ул.Волочаевская до пр.Бухар-Жырау	тенге	1	50 580 801,79	50 580 801,79	12%	6 069 696,21	56 650 498,00	0	
Всего по счету:					**50 580 801,79**		**6 069 696,21**	**56 650 498,00**		

Руководитель: Тихонов Г. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Экономист

(должность)

Рычагова В.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Подрядчик: АО "Ремиксер"

Договор: № 22 от 19 марта 2010 г.

А К Т
приемки выполненных работ за май 2010 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	317 461 820,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	0
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	95 238 546,00
4	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	
5	*Виды исполняемых работ :* *Средний ремонт автодорог г.Караганды в 2010г.:* *пр.Республики от ул.Гудермесская до ул. Муканова;* *ул. Четская-ул. Ключевая, ул. Волочаевская до пр. Бухар-Жырау*	 29 144 857,00 27 505 641,00
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	0
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	56 650 498,00
8	*Сумма выполненных работ за май 2010 г.*	56 650 498,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	16 995 149,40
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	39 655 348,60

ЗАКАЗЧИК :
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды

АГЛИУЛИН А. М.

ПОДРЯДЧИК :
Президент АО "Ремиксер"

ТИХОНОВ Г. Ю.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Подрядчик: АО "Ремиксер"
Наименование объекта - Средний ремонт автодороги по пр.Республики от Гудермесской до Муканова

Акт №1
приемки выполненных работ за май месяц 2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пучины								
1	Е0127-18-4 т.ч. п-3.1 к=1,2	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой**	5,6	489,73	203,53	2743	1140	2168	1,86	10
				286,20	4,88	1603	27	133	0,02	--
		м3								
2	Е0127-18-2 т.ч. п-3.1 к=1,2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	32	80,10	61,50	2563	1968	1283	0,14	4
				18,60	11,54	595	369	133	0,04	1
		м3								
3	Е0101-18-6	**Погрузка материала от разборки на автомобили-самосвалы**	37,6	78,35	72,93	2946	2742	1181	0,04	1
				5,42	26,97	204	1014	97	0,11	4
		м3								
4	Е010333-А15 -1	**Перевозка разобранного материала**	75,62	108,20	108,20	8182	8182	1636	--	--
				--	21,64	--	1636	100	0,45	34
		т								
5	Е0127-14-4 т.ч. п-3.1 к=1,2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня несортированного, Н 25 см**	20	336,98	298,02	6740	5960	3536	0,26	5
				38,62	94,30	772	1886	133	0,33	7
		м3								
6	С143008-32	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции свыше 40 мм**	25,2	1230,00	--	30996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-22-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм ,П 15 см м3	80	308,44	39,94	24675	3195	2105	0,04	3
				6,00	13,78	480	1103	133	0,05	4
8	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10 мм м2	80	27,06	3,46	2165	276	436	0,02	2
				3,11	0,99	249	79	133	--	--
9	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Розлив вяжущих материалов м2	0,04	39444,51	407,51	1578	16	9	0,70	--
				--	169,13	--	7	133	0,70	--
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т	80	499,79	15,35	39983	1228	1170	0,03	3
				5,94	5,06	475	405	133	0,02	1
11	Е0127-54-1к =8	Добавить 4 см до 8 см м2	640	59,55	--	38113	--	9	--	--
				0,01	--	6	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт дорожной одежды м2								
		Проезжая часть								
12	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	823,25	5177,89	167,92	4262694	138244	98565	0,19	157
				34,65	55,37	28526	45583	133	0,19	157
13	Е0168-3-5 т.ч. п-3.1 к=1,2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5 м2 т	162	1418,32	51,90	229767	8408	73474	2,22	360
				357,07	21,83	57846	3536	119,7	0,08	14
14	ЕС01031-А26 -1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках м2	15,45	27,10	27,10	419	419	293	--	--
				--	18,97	--	293	100	0,11	2
15	Е010333-А15 -1	Перевозка разобранного материала т	15,29	108,20	108,20	1655	1655	331	--	--
				--	21,64	--	331	100	0,45	7
16	Е0127-16-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (добавленного в ремиксер без стоимости асфальтоукладчика) т	381,66	5169,23	152,33	1972887	58137	49338	0,23	87
				41,58	55,62	15869	21227	133	0,23	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона(0,5 т/м2)	т 5	39444,51	407,51	197223	2038	1125	0,70	3
				--	169,13	--	846	133	0,70	3
18	Е Произвкалькул	Ремиксирование существующего асфальтобетона	т 10000	320,86	320,86	3208576	3208576	276676	--	--
				--	20,80	--	208027	133	0,12	1207
19	Е Произвкалькул	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	м2 10000	4,49	4,49	44918	44918	5063	--	--
				--	0,38	--	3807	133	--	22
20	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I, для терморисайклинга (а/б толщ.3см)	м2 724	4920,00	--	3562080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 27 км	т 3,35	1171,00	1171,00	3920	3920	2164	--	--
				--	486,00	--	1627	133	1,00	3
			м/ч							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**13484138**	**3466314**			**608**
			Тенге			**102241**	**285276**			**1502**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13484138				
	Материалы -		Тенге			214635				
	Всего заработная плата -		Тенге				387517,00			
	Местные материалы -		Тенге			9700949				
		Накладные расходы -	Тенге			507028				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				76054,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			978439				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14969605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2363
		Сметная заработная плата -	Тенге				463571,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14969605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2363
		Сметная заработная плата -	Тенге				463571,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13644822	3491022			637
			Тенге			106625	291803			1554
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13644822				
	Материалы -		Тенге			216461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				398428,00			
	Местные материалы -		Тенге			9830714				
		Накладные расходы -	Тенге			520561				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				78084,00			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			990623				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15156005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2451
		Сметная заработная плата -	Тенге				476512,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			15156005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2451
		Сметная заработная плата -	Тенге				476512,00			
	Выслуга лет 1%					151560				
	Дополнительные отпуска 0,4%					60624				
	Итого:					15368189				
	Пересчет в текущих ценах					25511954,98				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					510239				
	Итого:					26022194				
	НДС 12%					3122663				
	Итого:					**29144857**				

Сдал:
Главный инженер ТОО "Ремиксер"
СИМОН Д. Ю.

Принял:
Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
ДЖУМЕКЕНОВ А. К.
Заведующий сектором автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
ТЕМИРЖАНОВ К. М.
Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
ШАГЫЛАКОВ М. С.

Технадзор:
Директор КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"
ТОЛУБАЕВ С. Д.
Начальник отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"
БУРШАЕВ Д. С.
Ведущий специалист отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"
РАХИМОВ Р. Р.

Наименование стройки -

Наименование объекта - *Средний ремонт автодороги по ул.Четская, Ключевая, Волочаевская до пр.Б.Жырау*

АКТ №1

приемки выполненных работ за май 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	всего
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт дорожной одежды								
		Проезжая часть								
1	Е0168-3-5 т.ч. и-3.1 к=1,2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5 м2	1458	1418,32	51,90	2067904	75675	661266	2,22	3239
				357,07	21,83	520611	31825	119,7	0,08	123
		м2								
2	ЕС 01031-А26 -1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	139,01	27,10	27,10	3767	3767	2637	--	--
				--	18,97	--	2637	100	0,11	15
		т								
3	Е010333-А15 -1	Перевозка разобранного материала	137,64	108,20	108,20	14892	14892	2978	--	--
				--	21,64	--	2978	100	0,45	63
		т								
4	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	60	5177,89	167,92	310674	10075	7184	0,19	11
				34,65	55,37	2079	3322	133	0,19	11
		т								
5	Е0127-16-1 т.ч. и-3.1 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (добавленного в ремиксер без стоимости асфальтоукладчика)	272,23	5169,23	152,33	1407219	41468	35192	0,23	62
				41,58	55,62	11319	15140	133	0,23	62
		т								
6	Е0127-72-1 т.ч. и-3.1 к=1,2	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона(0,5 л/м2)	5,33	39444,51	407,51	210042	2170	1198	0,70	4
				--	169,13	--	901	133	0,70	4
		т								
7	Е Произвкадтыкул	Ремиксирование существующего асфальтобетона	10650	320,86	320,86	3417133	3417133	294660	--	--
				--	20,80	--	221549	133	0,12	1285
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е Произв.калькул	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	10650	4,49	4,49	47838	47838	5392	--	--
				--	0,38	--	4054	133	--	24
		м2								
9	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-1, для терморисайклинга (а/б толщ.3см)	771,06	4920,00	--	3793615	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			11278182	3618117			3316
			Тенге			534009	284523			1591
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11278182				
	Материалы -		Тенге			318585				
	Всего заработная плата -		Тенге				818532,00			
	Местные материалы -		Тенге			6807471				
		Накладные расходы -	Тенге			1013320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				151998,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			738719				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13030221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5413
		Сметная заработная плата -	Тенге				970530,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13030221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5413
		Сметная заработная плата -	Тенге				970530,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11278182	3618117			3316
			Тенге			534009	284523			1591
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11278182				
	Материалы -		Тенге			318585				
	Всего заработная плата -		Тенге				818532,00			
	Местные материалы -		Тенге			6807471				
		Накладные расходы -	Тенге			1013320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				151998,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			738719				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13030221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5413
		Сметная заработная плата -	Тенге				970530,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13030221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5413
		Сметная заработная плата -	Тенге				970530,00			
		Выслуга лет 1%				130302				
		Дополнительные отпуска 0,4%				52121				
		Итого:				13212644				
		Пересчет в текущих ценах				24077067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				481541				
		Итого:				24558608				
		НДС 12%				2947033				
		Итого:				27505641				

Сдал:

Главный инженер АО "Ремиксер"

_____ СИМОН Д. Ю.

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ ЖУМЕКЕНОВ А.К.

Заведующий сектором автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ ТЕМИРЖАНОВ К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ ШАЛПАКОВ М. С.

Технадзор:

Директор КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"

_____ ГОЛУБАЕВ С. Д.

Начальник отдела технадзора и техсопровождения КГП Управление жилым фондом г. Караганды

_____ КАРИБАЕВ Д. С.

Ведущий специалист отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"

_____ РАХИМОВ Р. Р.

Счет-фактура № 53 от 16 июня 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: АО "Ремиксер" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0013411, от 05.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ32998HTB0000015391, в банке КФ АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 19.03.2010г. доп.согл. № 2 от 22.04.2010г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда ул.Гоголя,34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, АО "Ремиксер", 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды", г.Караганда ул.Гоголя,34

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда ул.Гоголя,34

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодорог: пр.Республики от ул.Гудермесская до ул.Муканова	тенге	1	91 125 438,39	91 125 438,39	12%	10 935 052,61	102 060 491,00	0	
Всего по счету:					**91 125 438,39**		**10 935 052,61**	**102 060 491,00**		

Руководитель: Тихонов Г. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"РЕМИКСЕР"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер

(должность)

Рычагова В.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Подрядчик: АО "Ремиксер"

Договор: № 22 от 19 марта 2010 г.

Допсоглаш.: № 2 от 7 июня 2010 г.

А К Т
приемки выполненных работ за июнь 2010 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	330 213 820,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	56 650 498,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	95 238 546,00
4	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	16 995 149,40
5	*Виды исполняемых работ :* *Средний ремонт автодорог г.Караганды в 2010г.:* *пр.Республики от ул.Гудермесская до ул. Муканова;*	102 060 491,00
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	39 655 348,60
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	158 710 989,00
8	*Сумма выполненных работ за июнь 2010 г.*	102 060 491,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	30 618 147,30
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	71 442 343,70

ЗАКАЗЧИК :
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды

АГЛИУЛИН А. М.

ПОДРЯДЧИК :
Президент АО "Ремиксер"

ТИХОНОВ Г. Ю.

Заказчик: ГУ "отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Подрядчик: АО "Ремиксер"
Наименование объекта - Средний ремонт автодороги по пр.Республики от Гудермесской до Муканова

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт дорожной одежды								
		Проезжая часть								
		Стелла								
1	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	595	251,37	33,28	149566	19803	13047	0,03	20
		м2		5,00	11,49	2975	6835	133	0,04	24
2	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	595	499,79	15,35	297377	9134	8705	0,03	20
		м2		5,94	5,06	3534	3011	133	0,02	11
3	Е0127-54-1к =2	**Добавить 1 см до 5 см**	1190	59,55	--	70867	--	16	--	--
		м2		0,01	--	12	--	133	--	--
		Пересечение с пр. Шахтеров								
4	Е0127-18-4 т.ч. и-3.1 к=1,2	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой**	2,16	489,73	203,53	1058	440	836	1,86	4
		м3		286,20	4,88	618	11	133	0,02	--
5	Е0101-18-6	**Погрузка материала от разборки на автомобили-самосвалы**	2,16	78,35	72,93	169	158	68	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		5,42	26,97	12	58	97	0,11	--
6	Е010333-А25 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	5,1	171,40	171,40	874	874	175	--	--
		т		--	34,28	--	175	100	0,72	4
7	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5,4	251,37	33,28	1357	180	118	0,03	--
		м2		5,00	11,49	27	62	133	0,04	--
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	18	137,28	6,63	2471	119	2644	0,70	13
		м		108,68	1,76	1956	32	133	0,01	--
9	С143019-86	Камни бортовые БУ 300.30.32	6	3860,00	--	23160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-16-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (добавленного в ремиксер без стоимости асфальтоукладчика)	1409,02	5169,23	152,33	7283548	214631	182146	0,23	323
		т		41,58	55,62	58587	78365	133	0,23	322
11	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона(0,5 л/м2)	19,41	39444,51	407,51	765539	7909	4366	0,70	14
		т		--	169,13	--	3282	133	0,70	14
12	Е Произв.кал ькул	Ремиксирование существующего асфальтобетона	38816	320,86	320,86	12454407	12454407	1073946	--	--
		м2		--	20,80	--	807478	133	0,12	4683
13	Е Произв.кал ькул	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	38816	4,49	4,49	174355	174355	19653	--	--
		м2		--	0,38	--	14776	133	--	86
14	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I, для терморисайклинга (а/б толщ.3см)с модификатором битума	2810,28	5608,36	--	15761060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Скальк.2010 г.АО "ДСМ"	Допредъявить стоимость асфальтобетонной смеси с модификатором битума(в т.ч. за май)	2514,68	1240,53	--	3119531	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Остановки, съезды								
16	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	90	5177,89	167,92	466011	15113	10775	0,19	17
		т		34,65	55,37	3119	4983	133	0,19	17
17	Е0168-3-5	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия съездов, остановок,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5 м2	800	1350,15	43,25	1080122	34602	302362	1,85	1481
		м2		297,56	18,19	238048	14552	119,7	0,07	56
18	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	75,52	27,10	--	2047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е010333-А15 -1	Перевозка разобранного материала	75,52	108,20	108,20	8171	8171	1634	--	--
		т		--	21,64	--	1634	100	0,45	34
20	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Розлив битума (0,3 л/м2)	0,09	39444,51	407,51	3550	37	20	0,70	--
		т		--	169,13	--	15	133	0,70	--
21	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	2217,11	43,74	13,29	96970	29459	23089	0,04	83
		м2		6,51	1,32	14433	2927	133	--	11
22	Е0127-102-3 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	4434,22	0,56	0,54	2497	2409	325	--	--
		м2		0,02	0,04	89	156	133	--	1
23	С143010-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	267,83	4920,00	--	1317708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 27 км	13,35	1171,00	1171,00	15639	15639	8632	--	--
		м/ч		--	486,00	--	6490	133	1,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разметка								
25	E0127-65-1	**Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м**	**0,44**	**13974,40**	**1692,25**	**6149**	**745**	**633**	**3,18**	**1**
		км		**450,00**	**632,07**	**198**	**278**	**133**	**2,85**	**1**
26	E0127-65-6	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1**	**1,65**	**11016,37**	**1692,25**	**18177**	**2792**	**2375**	**3,18**	**5**
		км		**450,00**	**632,07**	**743**	**1043**	**133**	**2,85**	**5**
27	E0127-65-5	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	**0,11**	**5100,29**	**1692,25**	**561**	**186**	**158**	**3,18**	**--**
		км		**450,00**	**632,07**	**50**	**70**	**133**	**2,85**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**43122941**	**12991162**			**1982**
			Тенге			**324400**	**946232**			**5282**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**24242350**				
		Материалы -	Тенге			**905471**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1270632,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**10019270**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655723**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**828**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**248358,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4802422**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**30700496**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8092**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1518991,00**			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**18880590**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3501132**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**22381722**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**53082218**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8092**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1518991,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**43122941**	**12991162**			**1982**
			Тенге			**324400**	**946232**			**5282**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**24242350**				
		Материалы -	Тенге			**905471**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1270632,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**10019270**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1655723**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**828**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**248358,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4802422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30700496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8092
		Сметная заработная плата -	Тенге				1518991,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			18880590				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3501132				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			22381722				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			53082218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8092
		Сметная заработная плата -	Тенге				1518991,00			
		Выслуга лет 1%				530821				
		Дополнительные отпуска 0,4%				212329				
		Итого:				53825368				
		С коэффициентом пересчета				89338665				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1786773				
		Итого:				91125439				
		НДС 12%				10935053				
		Итого:				**102060491**				

Сдал:

Главный инженер АО "Ремиксер"

СИМОН Д. Ю.

Принял:

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

ДЖУМЕКЕНОВ А. К.

Заведующий сектором автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог г. Караганды"

ТЕМИРЖАНОВ К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

ШАЛТАКОВ М. С.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

АШЕНОВА Г. Б.

Технадзор:

Директор КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"

ТОЛУБАЕВ С. Д.

Начальник отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"

КАРИБАЕВ Д. С.

Ведущий специалист отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"

РАХИМОВ Р. Р.

Счет-фактура № 63 от 19 июля 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: АО "Ремиксер" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0013411, от 05.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ32998HTB0000015391, в банке КФ АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 19.03.2010г. доп.согл. № 2 от 07.06.2010г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда ул.Гоголя,34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, АО "Ремиксер", 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды", г.Караганда ул.Гоголя,34

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда ул.Гоголя,34

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодорог: 17 маршрут от ул.Зелинского до путепровода по ул.Архитектурная	тенге	1	54 973 660,71	54 973 660,71	12%	6 596 839,29	61 570 500,00	0	
Всего по счету:					**54 973 660,71**		**6 596 839,29**	**61 570 500,00**		

Руководитель: Тихонов Г. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"РЕМИКСЕР"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер

(должность)

Рычагова В.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Подрядчик: АО "Ремиксер"

Договор: № 22 от 19 марта 2010 г.

Допсоглаш.: № 2 от 7 июня 2010 г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ за июль 2010 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	330 213 820,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	158 710 989,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	95 238 546,00
4	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	47 613 296,70
5	*Виды исполняемых работ :* *Средний ремонт автодорог г.Караганды в 2010г.:* *17 маршрут от ул. Зелинского до путепровода по ул. Архитектурная*	61 570 500,00
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	111 097 692,30
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	220 281 489,00
8	*Сумма выполненных работ за июль 2010 г.*	61 570 500,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	18 471 150,00
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	43 099 350,00

ЗАКАЗЧИК :
И.о начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды

ДЖУМЕКЕНОВ А. К.

ПОДРЯДЧИК :
Президент АО "Ремиксер"

ТИХОНОВ Г. Ю.

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"**

Подрядчик: **АО "Ремиксер"**

Субподрядчик

Договор: **№ 22 от 19.03.10г.**

Наименование обьекта: **Средний ремонт автодороги по маршруту №17 от ул. Зелинского до путепровода по ул. Архитектурная**

Форма N 2в

А К Т № **3**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль 2010 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пучины								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	3,50	408,11	169,61	1428,00	594,00	1,55	5,00
					238,50	4,07	835,00	14,00	0,01	0,00
2.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	20,00	66,75	51,25	1335,00	1025,00	0,12	2,00
					15,50	9,62	310,00	192,00	0,04	1,00
3.	Е0101-18-6	Погрузка материала от разборки на автомобили-самосвалы	м3	23,50	78,35	72,93	1841,00	1714,00	0,04	1,00
					5,42	26,97	127,00	634,00	0,11	3,00
4.	Е010333-А 15-1	Перевозка разобранного материала	т	47,26	108,20	108,20	5114,00	5114,00		
						21,64		1023,00	0,45	21,00
5.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня несортированного, Н 25 см	м3	12,50	280,88	248,35	3511,00	3104,00	0,22	3,00
					32,18	78,59	402,00	982,00	0,27	3,00
6.	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	15,75	1230,00		19372,00			
7.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм ,Н 15 см	м2	50,00	300,78	33,28	15039,00	1664,00	0,03	2,00
					5,00	11,49	250,00	574,00	0,04	2,00
8.	Е0127-25-1	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10 мм	м2	50,00	25,97	2,88	1298,00	144,00	0,02	1,00
					2,59	0,83	130,00	41,00	0,00	0,00

43 099 350,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,03	39376,59	339,59	984,00	8,00	0,58	0,00
					--	140,94	--	4,00	0,58	0,00
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	50,00	499,79	15,35	24990,00	768,00	0,03	2,00
					5,94	5,06	297,00	253,00	0,02	1,00
11.	Е0127-54-1к-4	Добавить 2 см до 6 см	м2	200,00	59,55		23821,00		0,00	0,00
					0,01		4,00			
		Итого по разделу: Пучины								86824,00
		Раздел: Ремонт дорожной одежды								
12.	Е0127-15-2	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	м2	2100,00	40,38	31,93	84807,00	67051,00	0,06	117,00
					8,33	9,93	17493,00	20853,00	0,04	74,00
13.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	2100,00	344,25	33,28	722928,00	69891,00	0,03	69,00
					5,00	11,49	10500,00	24122,00	0,04	85,00
14.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2100,00	24,52	15,35	51495,00	32238,00	0,03	71,00
					5,94	5,06	12474,00	10626,00	0,02	37,00
15.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2100,00	0,08		168,00		0,00	1,00
					0,04		84,00			
16.	С143010-1	Смеси асфальтобетонные	т	301,98	3910,00	--	1180742,00	--	--	--
17.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2100,00	24,52	15,35	51495,00	32238,00	0,03	71,00
					5,94	5,06	12474,00	10626,00	0,02	37,00
	С143010-9	Смеси асфальтобетонные	т	202,86	4920,00	--	998071,00	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов 0,8л/м2	т	1,68	40097,59	339,59	67364,00	571,00	0,58	1,00
					--	140,94	--	237,00	0,58	1,00
20.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	496,00	5177,89	167,92	2568232,00	83291,00	0,19	95,00
					34,65	55,37	17186,00	27463,00	0,19	94,00
21.	Е0168-3-5	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	3000,00	1418,32	51,90	4254947,00	155711,00	2,22	6664,00
					357,07	21,83	1071216,00	65484,00	0,08	252,00
22.	ЕС01031-А 26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	286,03	27,10	27,10	7751,00	7751,00		
						18,97		5426,00	0,11	31,00
23.	Е010333-А 15-1	Перевозка разобранного материала	т	286,03	108,20	108,20	30949,00	30949,00		
						21,64		6190,00	0,45	130,00
24.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	347,66	5136,91	126,94	1785914,00	44132,00	0,19	66,00
					34,65	46,35	12047,00	16113,00	0,19	66,00
25.	Е0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона	т	9,58	39376,59	339,59	377129,00	3252,00	0,58	6,00
						140,94		1350,00	0,58	6,00
26.	Е	Ремиксирование существующего асфальтобетона	м2	19155,00	320,86	320,86	6146027,00	6146027,00		
						20,80		398476,00	0,12	2311,00
27.	Е	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	м2	19155,00	4,49	4,49	86041,00	86041,00	--	--
					--	0,38	--	7292,00	0,00	42,00
28.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I, для терморисайклинга	т	1386,82	4920,00		6823164,00			
29.	Е	Доставка битума на 15 км	м/ч	3,88	1171,00	1171,00	4548,00	4548,00	--	--
	--									
	Итого по разделу: Ремонт дорожной одежды					486,00	--	1888,00	1,00	4,00
										25241773,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						25328594,00	6777826,00		7175,00
	Накладные расходы :						1155827,00	599863,00		3202,00
	На общестроительные работы									
	Всего накладных расходов:							2179442,00		
	Итого с накладными							2179442,00		
	Показатели трудозатрат :							27508036,00		
	- основных рабочих, чел-ч.									
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							7175,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							3202,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							1090,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :							11467,00		
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							1650482,00		
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %							29158518,00		
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %							29275152,00		
	Пересчет в текущих ценах,							29566737,00		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							53895746,00		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							1077915,00		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							54973661,00		
	Итого с НДС							6596839,00		
								61570500,00		

Сдал: Главный инженер АО "Ремиксер" **СИМОН Д. Ю.**

Принял: и.о. начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" **ДЖУМЕКЕНОВ А. К.**

Заведующий сектором автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Караганды" **ТЕМИРЖАНОВ К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" **ШАЛТАКОВ М. С.**

Главный специалист сектора автодоры ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" **АШЕНОВА Г. Б.**

Технадзор: Директор КГП "Управление жилым фондом г. Караганды" **ТОЛУБАЕВ С. Д.**

Начальник отдела тех.надзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды" **КАРИБАЕВ Д. С.**

Ведущий специалист отдела тех.надзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды" **РАХИМОВ Р. Р.**