Счет-фактура № 77 от 16 августа 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: АО "Ремиксер" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0013411, от 05.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ32998HTB0000015391, в банке КФ АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 19.03.2010г. доп.согл. № 2 от 07.06.2010г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда ул.Гоголя,34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, АО "Ремиксер", 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды", г.Караганда ул.Гоголя,34

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда ул.Гоголя,34

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодорог: 17 маршрут от ул.Зелинского до путепровода по ул.Архитектурная	тенге	1	75 185 302,68	75 185 302,68	12%	9 022 236,32	84 207 539,00	0	
Всего по счету:					**75 185 302,68**		**9 022 236,32**	**84 207 539,00**		

Руководитель: Тихонов Г. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"РЕМИКСЕР"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер

(должность)

Рычагова В.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Подрядчик: АО "Ремиксер"

Договор: № 22 от 19 марта 2010 г.

Допсоглаш.: № 2 от 7 июня 2010 г.

А К Т № 4
приемки выполненных работ за август 2010 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	330 213 820,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	220 281 489,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	95 238 546,00
4	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	66 084 446,70
5	*Виды исполняемых работ :* *Средний ремонт автодорог г.Караганды в 2010г.:* *17 маршрут от ул. Зелинского до путепровода по ул. Архитектурная*	84 207 539,00
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	154 197 042,30
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	304 489 028,00
8	*Сумма выполненных работ за август 2010 г.*	84 207 539,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	25 262 261,70
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	58 945 277,30

ЗАКАЗЧИК :
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды

АГЛИУЛИН А. М.

ПОДРЯДЧИК :
Президент АО "Ремиксер"

ТИХОНОВ Г. Ю.

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Форма N 2в

Подрядчик : АО "Ремиксер"
Субподрядчик
Договор : № 22 от 19.03.10 г.

Наименование строительства и его адрес:

Наименование обьекта: Средний ремонт автодороги по маршруту № 17 (от ул.Зелинского до путепровода "Архитектурный")

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт дорожной одежды								
1.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	1066,47	5156,72	146,75	5499479	156507	0,19	204
					34,65	55,37	36953	59050	0,19	203
2.	Е0168-3-5	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	2600,00	1409,22	42,81	3663969	111297	2,22	5775
					357,07	21,83	928387	56753	0,08	219
3.	ЕС01031-А 26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	247,89	27,10	27,10	6718	6718	—	—
					—	18,97	—	4703	0,11	27
4.	Е010333-А 15-1	Перевозка разобранного материала	т	247,89	108,20	108,20	26822	26822	—	—
					—	21,64	—	5364	0,45	113
5.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	596,68	5118,58	108,61	3054162	64807	0,19	114
					34,65	46,35	20675	27654	0,19	114
6.	Е0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона	т	16,44	39271,11	234,11	645519	3848	0,58	10
					—	140,94	—	2317	0,58	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е	Ремиксирование существующего асфальтобетона	м2	32875,00	320,86	320,86	10548192	10548192	—	—
					—	20,80	—	683889	0,12	3967
8.	Е	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	м2	32875,00	4,49	4,49	147669	147669	—	—
					—	0,38	—	12515	0,00	73
9.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I, для терморисайклинга	т	2380,15	4920,00	—	11710338	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
10.	Е	Доставка битума на 15 км	м/ч	5,67	807,28	807,28	4578	4578	—	—
					—	486,00	—	2756	1,00	6
		Итого по разделу: Ремонт дорожной одежды								35307446
		ИТОГО:					35307446	11070439		6102
							986015	855001		4730

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2314206
Всего накладных расходов:	2314206
Итого с накладными	37621652

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	6102
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	4730
- в накладных расходах, чел-ч.	1157
Всего трудозатрат, чел-ч.:	11989

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2257299
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	39878951
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	40038467
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	40437257
Пересчет в текущих ценах	73711081
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1474222
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	75185303
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9022236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС 84207539

Сдал:
Главный инженер АО "Ремиксер"
Симон Д. Ю.

Принял:
Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Караганды"
Джумекенов А. К.
И. о. заведующего сектором автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Караганды"
Шалтаков М. С.
Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Караганды"
Ашенова Г. Б.
Технадзор: Директор КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"
Толубаев С. Д.
Начальник отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"
Карибаев Д. С.
Ведущий специалист отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"
Рахимов Р. Р.

Счет-фактура № 87 от 14 сентября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: АО "Ремиксер" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0013411, от 05.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ32998HTB0000015391, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 19.03.2010г. доп.согл. № 2 от 07.06.2010г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда ул.Гоголя,34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, АО "Ремиксер", 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды", г.Караганда ул.Гоголя,34

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда ул.Гоголя,34

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт а/дорог: 17 марш.от ул.Зелинского до путепровода по ул.Архитектурная; ул.Четская, ул.Ключевая, ул.Волочаевская до пр.Бухар-Жырау	тенге	1	20 540 850,00	20 540 850,00	12%	2 464 902,00	23 005 752,00	0	
Всего по счету:					**20 540 850,00**		**2 464 902,00**	**23 005 752,00**		

Руководитель: Тихонов Г. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер

(должность)

Рычагова В.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Подрядчик: АО "Ремиксер"

Договор: № 22 от 19 марта 2010 г.

Допсоглаш.: № 2 от 7 июня 2010 г.

А К Т № 5
приемки выполненных работ за сентябрь 2010 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	330 213 820,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	304 489 028,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	95 238 546,00
4	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	91 346 708,40
5	*Виды исполняемых работ :* *Средний ремонт автодорог г.Караганды в 2010г.:* *17 маршрут от ул. Зелинского до путепровода по ул. Архитектурная; ул. Четская, ул. Ключевая, ул.Волочаевская до пр. Бухар-Жырау*	23 005 752,00
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	213 142 319,60
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	327 494 780,00
8	*Сумма выполненных работ за сентябрь 2010 г.*	23 005 752,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	3 891 837,60
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	19 113 914,40

ЗАКАЗЧИК :
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды

АГЛИУЛИН А. М.

ПОДРЯДЧИК :
Президент АО "Ремиксер"

ТИХОНОВ Г. Ю.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Подрядчик: АО "Ремиксер"

Наименование объекта Средний ремонт автодороги по ул.Четская, Ключевая, Волочаевская до пр.Б.Жырау

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Пучины										
1	Е0127-18-4 т.ч. п-3.1 к=1,2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	6,23	455,00	168,80	2835	1052	2407	1,86	12
		м3		286,20	4,34	1783	27	133	0,02	--
2	Е0127-18-2 т.ч. п-3.1 к=1,2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	35,6	58,39	39,79	2079	1416	1366	0,14	5
		м3		18,60	10,25	662	365	133	0,04	2
3	Е0101-18-6	Погрузка материала от разборки на автомобили-самосвалы	41,83	70,15	64,73	2934	2707	1191	0,04	2
		м3		5,42	23,94	227	1001	97	0,11	5
4	Е010333-А15 -1	Перевозка разобранного материала	84,12	96,03	96,03	8078	8078	1616	--	--
		т		--	19,21	--	1616	100	0,45	38
5	Е0127-14-4 т.ч. п-3.1 к=1,2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня несортированного, Н 25 см	22,25	254,10	215,13	5654	4787	3619	0,26	6
		м3		38,62	83,70	859	1862	133	0,33	7
6	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции свыше 40 мм	28,04	1230,00	--	34483	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-22-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм ,Н 15 см	89	298,27	29,77	26546	2650	2158	0,04	4
		м2		6,00	12,23	534	1089	133	0,05	4
8	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10 мм	89	26,32	2,71	2343	241	472	0,02	2
				3,11	0,88	277	78	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
9	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Розлив вяжущих материалов	0,0445	39286,33	249,33	1748	11	9	0,70	--
		т		--	150,10	--	7	133	0,70	--
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	89	496,41	11,97	44181	1065	1235	0,03	3
		м2		5,94	4,49	529	400	133	0,02	2
11	Е0127-54-1к =8	Добавить 4 см до 8 см	712	59,55	--	42401	--	9	--	--
		м2		0,01	--	7	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			173281	22008			32
			Тенге			4878	6444			58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173281				
	Материалы -		Тенге			2032				
	Всего заработная плата -		Тенге				11322,00			
	Местные материалы -		Тенге			144364				
		Накладные расходы -	Тенге			14083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2112,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				13434,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			193360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				13434,00			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт дорожной одежды								
12	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	83	5140,22	130,25	426638	10810	9250	0,19	16
		т		34,65	49,14	2876	4079	133	0,19	16
13	Е0127-16-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (добавленного в ремиксер без стоимости асфальтоукладчика)	59,52	5132,57	115,67	305465	6884	7198	0,23	14
		т		41,58	49,36	2475	2938	133	0,23	14
14	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона(0,5 л/м2)	1,23	39286,33	249,33	48308	307	245	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	150,10	--	185	133	0,70	1
15	Е Произв.кал ькул	Ремиксирование существующего асфальтобетона	2459,3	284,77	284,77	700326	700326	60389	--	--
		м2		--	18,46	--	45405	133	0,12	297
16	Е Произв.кал ькул	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	2459,3	3,99	3,99	9804	9804	1105	--	--
		м2		--	0,34	--	831	133	--	5
17	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I, для терморисайклинга (а/б толщ.3см)	178,05	4920,00	--	876022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 15 км	1,23	716,47	716,47	879	879	704	--	--
		м/ч		--	431,33	--	529	133	1,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2367443	729010			30
			Тенге			5351	53967			334
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2367443				
	Материалы -		Тенге			48874				
	Всего заработная плата -		Тенге				59317,00			
	Местные материалы -		Тенге			1584208				
		Накладные расходы -	Тенге			78892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11834,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2524617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				71151,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2524617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				71151,00			
		РАЗДЕЛ 3.								
19	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 8 см	1086	90,29	13,05	98051	14168	13836	0,03	34
		м2		4,79	4,79	5202	5201	133	0,02	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			98051	14168			34
			Тенге			5202	5201			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98051				
	Всего заработная плата -		Тенге				10403,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			78682				
		Накладные расходы -	Тенге			13836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2075,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12479,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			115468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12479,00			
		РАЗДЕЛ 4.								
20	**Е0127-65-1**	**Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м**	**0,12**	**13750,69**	**1468,53**	**1650**	**176**	**161**	**3,18**	**--**
		км		**450,00**	**560,97**	**54**	**67**	**133**	**2,85**	**--**
21	**Е0127-65-6**	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1**	**0,225**	**10792,65**	**1468,53**	**2428**	**330**	**303**	**3,18**	**1**
		км		**450,00**	**560,97**	**101**	**126**	**133**	**2,85**	**1**
22	**Е0127-65-5**	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	**0,275**	**4876,57**	**1468,53**	**1341**	**404**	**370**	**3,18**	**1**
		км		**450,00**	**560,97**	**124**	**154**	**133**	**2,85**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5419**	**910**			**2**
			Тенге			**279**	**348**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5419				
	Материалы -		Тенге			4230				
	Всего заработная плата -		Тенге				627,00			
		Накладные расходы -	Тенге			834				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				125,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				752,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				752,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2644195**	**766096**			**99**
			Тенге			**15709**	**65960**			**415**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2644195				
	Материалы -		Тенге			55136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				**81669,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**1807254**				
		Накладные расходы -	Тенге			**107644**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16147,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**88059**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2839898**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97816,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2839898**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97816,00**			

Выслуга лет, дополнительные отпуска	2879657
С коэффициентом пересчета	5247527
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	104951
Итого:	5352477
НДС 12%	642297
Итого:	**5994775**

Сдал:

Главный инженер АО "Ремиксер" **Симон Д. Ю.**

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" **Джумекенов А. К.**

Заведующий сектором автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" **Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" **Шалтаков М. С.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" **Ашенова Г. Б.**

Технадзор: Директор КГП "Управление жилым фондом г. Караганды" **Толубаев С. Д.**

Начальник отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды" **Карибаев Д. С.**

Ведущий специалист отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды" **Рахимов Р. Р.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"**
Подрядчик: **АО "Ремиксер"**
Договор: **№ 22 от 19 марта 2010 г.**
Наименование объекта - **Средний ремонт автодороги по маршруту № 17 (от ул.Зелинского до путепровода по ул. Архитектурная)**

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремиксирование								
1	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (добавленного в ремиксер без стоимости асфальтоукладчика)	165,77	5118,58	108,61	848507	18005	17858	0,19	32
		т		34,65	46,35	5744	7683	133	0,19	32
2	Е0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона(0,5 л/м2)	4,5	39271,11	234,11	176720	1054	844	0,58	3
		т		–	140,94	–	634	133	0,58	3
3	Е Произв.кал ькул	Ремиксирование существующего асфальтобетона	9000	320,86	320,86	2887718	2887718	249008	–	–
		м2		–	20,80	–	187224	133	0,12	1086
4	Е Произв.кал ькул	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	9000	4,49	4,49	40427	40427	4557	–	–
		м2		–	0,38	–	3426	133	–	20
5	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I, для терморисайклинга (а/б толщ.3см)	651,6	4920,00	–	3205872	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
6	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 15 км	1,55	807,28	807,28	1253	1253	1004	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м/ч		--	486,00	--	755	133	1,00	2
		Обочины								
7	Е0101-145-3	**Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом**	68000	1,45	1,45	98649	98649	26847	--	--
		м2		--	0,41	--	27678	97	--	91
8	Е0127-63-11	**Укрепление обочин отсевом толщ.8см**	--	91,94	14,70	--	--	--	0,03	--
		м2		4,79	5,40	--	--	--	0,02	--
		Разметка								
9	Е0127-65-1	**Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м**	1,86	13936,81	1654,66	25950	3081	2680	3,18	6
		км		450,00	632,07	838	1177	133	2,85	5
10	Е0127-65-6	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1**	0,877	10978,77	1654,66	9628	1451	1262	3,18	3
		км		450,00	632,07	395	554	133	2,85	2
11	Е0127-65-5	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	1,09	5062,69	1654,66	5544	1812	1576	3,18	3
		км		450,00	632,07	493	692	133	2,85	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7300268	3053449			46
			Тенге			7469	229823			1244
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7300268				
	Материалы -		Тенге			209734				
	Всего заработная плата -		Тенге				237292,00			
	Местные материалы -		Тенге			4029616				
		Накладные расходы -	Тенге			305635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45845,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8056047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1443
		Сметная заработная плата -	Тенге				283138,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8056047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1443
		Сметная заработная плата -	Тенге				283138,00			
		Выслуга лет, дополниельные отпуска				8168832				
		С коэффициентом пересчета				14890561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				297811				
		Итого:				15188373				
		НДС 12%				1822605				
		Итого:				**17010977**				

Сдал:

Главный инженер АО "Ремиксер"

Симон Д. Ю.

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Джумекенов А. К.

Заведующий сектором автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Темиржанов К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Шалтаков М. С.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Ашенова Г. Б.

Технадзор: Директор КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"

Толубаев С. Д.

Начальник отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"

Карибаев Д.С.

Ведущий специалист отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"

Рахимов Р. Р.

Счет-фактура № 96 от 28 октября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: АО "Ремиксер" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0013411, от 05.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ32998HTB0000015391, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№22 от 19.03.10г, доп.согл.№2 от 07.06.10г, доп.согл.№3 от 23.09.2010г., доп.согл.№ 4 от 23.09.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда ул.Гоголя,34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, АО "Ремиксер", 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды", г.Караганда ул.Гоголя,34

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда ул.Гоголя,34

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодороги по пр.Республики (от ул.Гудермесская до ул.Муканова)	тенге	1	60 999 142,86	60 999 142,86	12%	7 319 897,14	68 319 040,00	0	
Всего по счету:					**60 999 142,86**		**7 319 897,14**	**68 319 040,00**		

Руководитель: Тихонов Г. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"РЕМИКСЕР"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер

(должность)

Рынагова В.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3
от 28.10.10г.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Подрядчик: АО "Ремиксер"

Договор: № 22 от 19 марта 2010 г.

Допсоглаш.: № 2 от 7 июня 2010 г.

№ 3 от 23 сентября 2010 г.

№ 4 от 23 сентября 2010 г.

А К Т № 6
приемки выполненных работ за октябрь 2010 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	395 813 820,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	327 494 780,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	95 238 546,00
4	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	95 238 546,00
5	*Виды исполняемых работ :* *Средний ремонт автодорог г.Караганды в 2010г.:* *пр. Республики(от ул. Гудермесская до ул. Муканова)*	
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	232 256 234,00
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	395 813 820,00
8	*Сумма выполненных работ за октябрь 2010 г.*	68 319 040,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	68 319 040,00

ЗАКАЗЧИК :
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды

АГЛИУЛИН А. М.

ПОДРЯДЧИК :
Президент АО "Ремиксер"

ТИХОНОВ Г. Ю.

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"**

Подрядчик **АО "Ремиксер"**

Субподрядчик

Договор **№ 22 от 19.03.10г.**

Доп. соглашение **№ 2 от 7 июня 2010г.**
№ 3 от 23 сентября 2010г.
№ 4 от 23 сентября 2010 г.

Форма N 2в

Наименование обьекта **Средний ремонт пр. Республики(от ул. Гудермесская до ул. Муканова)**

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь 2010 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт дорожной одежды								
1.	Е	Ремиксирование существующего асфальтобетона	м2	4969,50	320,86	320,86 20,80	1594502,00	1594502,00 103379,00	0,12	600,00
2.	Е	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	м2	12434,50	4,49	4,49	55854,00	55854,00	--	--
					--	0,38	--	4734,00	0,00	27,00
3.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I, для терморисайклинга	т	900,26	5721,16		5150516,00			
4.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	305,00	41,83 6,51	11,38 1,32	12759,00 1986,00	3471,00 403,00	0,04 0,00	11,00 1,00
5.	Е0127-102-3к-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	610,00	0,46 0,02	0,44 0,04	283,00 12,00	271,00 21,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные	т	36,84	4920,00	--	181272,00	--	--	--
7.	Е	Доставка битума на 27 км	м/ч	3,86	807,28	807,28	3117,00	3117,00	--	--
		--				486,00	--	1876,00	1,00	4,00
		Итого по разделу: Ремонт дорожной одежды								6998303,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						6998303,00	1657215,00		12,00
							1998,00	110413,00		632,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							149506,00		
	Всего накладных расходов:							149506,00		
	Итого с накладными							7147809,00		
	Показатели трудозатрат :									
	- основных рабочих, чел-ч.							12,00		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							632,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							75,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							719,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							506121,00		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							7653930,00		
	Пересчет в текущих ценах, К-1,823							13953116		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							279062		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							14232178		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							1707861		
	Итого с НДС							**15940040**		

Сдал:

Главный инженер АО "Ремиксер"

_____ **Симон Д. Ю.**

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Джумекенов А. К.**

Заведующий сектором автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Ашенова Г. Б.**

Технадзор: Директор КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"

_____ **Толубаев С. Д.**

Начальник отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"

_____ **Карибаев Д. С.**

Ведущий специалист отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"

_____ **Рахимов Р. Р.**

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"** Форма N 2в

Подрядчик **АО "Ремиксер"**

Субподрядчик

Договор **№ 22 от 19.03.10г.**

Доп. соглашение **№ 2 от 7 июня 2010г.**

№ 3 от 23 сентября 2010г.

№ 4 от 23 сентября 2010 г.

Наименование объекта **Средний ремонт пр. Республики(от ул. Гудермесская до ул. Муканова)**

АКТ № 8

приемки строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С143019-8	Камни бортовые БУ 300.30.32	шт	677,00	3860,00	--	2613220,00	--	--	--
2.	Е0147-34-1	Заготовка растительной земли механизированным способом	м3	2729,26	19,40	19,40 6,73	52959,00	52959,00 18373,00	0,02	60,00
3.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	4093,90	30,00		122817,00			
4.	Е010333-А 35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	т	4093,90	215,00	215,00 43,00	880189,00	880189,00 176038,00	0,90	3697,00
5.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	3875,22	225,58 39,24	0,34 0,13	874188,00 152064,00	1334,00 506,00	0,27 0,00	1038,00 2,00
6.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять	м2	19376,10	69,97 7,97		1355746,00 154428,00		0,05	1060,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	3875,22	24,82 24,82		96183,00 96183,00		0,17	669,00
8.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	3875,22	19,48 8,21		75509,00 31816,00		0,05	203,00
9.	Е0147-152-3	Прикатывание посевов трав	га	0,39	292,82	292,82 122,70	113,00	113,00 48,00	0,54	0,00
10.	Е0147-39-	Уход за газонами обыкновенными	м2	61228,48	65,02	15,02	3981056,00	919632,00	0,34	20744,00
						5,40	3030810,00	330634,00	0,02	1469,00
		Итого по разделу:								10051979,00
		Раздел: Ремонт дорожной одежды								
11.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	524,45	5956,41 41,58	130,33 55,62	3123863,00 21807,00	68354,00 29168,00	0,23 0,23	120,00 120,00
12.	Е0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона	т	6,22	39317,93	280,93 169,13	244449,00	1747,00 1052,00	0,70 0,70	4,00 4,00
13.	Е	Ремиксирование существующего асфальтобетона	м2	7465,00	320,86	320,86 20,80	2395202,00	2395202,00 155292,00	0,12	896
	ИТОГО:						15815494,00	4319529,00		23839,00
							3487108,00	711111,00		6253,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							5372941,00		
	Всего накладных расходов:							5372941,00		
	Итого с накладными							21188435,00		
	Показатели трудозатрат :									
	- основных рабочих, чел-ч.							23839,00		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							6253,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							2686,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							32778,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							1223506,00		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							22411941,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пересчет в текущих ценах, К-1,823							40856968,00		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							817139,00		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							41674107,00		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							5000893,00		
	Итого с НДС							**46675000,00**		

Сдал:

Главный инженер АО "Ремиксер"
Симон Д. Ю.

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Джумекенов А. К.

Заведующий сектором автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Темиржанов К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Ашенова Г. Б.

Технадзор: Директор КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"
Толубаев С. Д.

Начальник отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"
Карибаев Д. С.

Ведущий специалист отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"
Рахимов Р. Р.

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"**

Подрядчик **АО "Ремиксер"**

Форма N 2в

Субподрядчик

Договор **№ 22 от 19 марта 2010г.**

Доп. соглашение **№ 2 от 7 июня 2010г.**
№3 от 23 сентября 2010г.
№4 от 23 сентября 2010г.

Наименование обьекта **Средний ремонт пр. Республики(от ул. Гудермесская до ул. Муканова)**

А К Т № **6**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь 2010 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м3	861,16	476,39	190,19	410252,00	163788,00	1,86	1602,00
					286,20	4,88	246464,00	4206,00	0,02	14,00
2.	Спрайслис т2010г.	Стоимость работы баровой установки	м-ч	27,05	2873,73		77734,00			
3.	Е0101-18-6	Погрузка материала от разборки на автомобили-самосвалы	м3	861,16	78,35	72,93	67471,00	62803,00	0,04	32,00
					5,42	26,97	4667,00	23227,00	0,11	93,00
4.	Е010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	2032,34	171,40	171,40	348343,00	348343,00		
						34,28		69669,00	0,72	1463,00
5.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	880,36	283,84	27,95	249886,00	24610,00	0,03	29,00
					5,00	11,49	4402,00	10112,00	0,04	36,00
6.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2182,00	137,28	6,63	299546,00	14468,00	0,70	1523,00
					108,68	1,76	237140,00	3833,00	0,01	13,00
7.	С143019-8	Камни бортовые БУ 300.30.32	шт	93,00	3860,00	--	358980,00	--	--	--
	ИТОГО:						1812212,00	614011,00		3186,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							492673,00	111047,00		1619,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							769916,00		
	Всего накладных расходов:							769916,00		
	Итого с накладными							2582128,00		
	Показатели трудозатрат :									
	- основных рабочих, чел-ч.							3186,00		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							1619,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							385,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							5190,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							156762,00		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							2738890,00		

С коэффициентом пересчета 1,823 4992998

Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 99860

Итого: 5092858

НДС 12% 611143

Итого: 5704000

Главный инженер АО "Ремиксер"
_____ **Симон Д. Ю.**

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
_____ **Джумекенов А. К.**

Заведующий сектором автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
_____ **Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
_____ **Ашенова Г. Б.**

Технадзор: Директор КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"
_____ **Толубаев С. Д.**

Начальник отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"
_____ **Карибаев Д. С.**

Ведущий специалист отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"
_____ **Рахимов Р. Р.**

Счет-фактура № 101 от 9 ноября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: АО "Ремиксер" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0013411, от 05.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ32998HTB0000015391, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 19.03.2010г., доп.согл.№2 от 07.06.10г., доп.согл.№3 от 23.09.10г., доп.согл. №4 от 23.09.10г., доп.согл.№5 от 01.11.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда ул.Гоголя,34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, АО "Ремиксер", 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды", г.Караганда ул.Гоголя,34

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда ул.Гоголя,34

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодороги по пр.Республики (от ул.Гудермесская до ул.Муканова)	тенге	1	57 872,88	57 872,88	12%	6 944,75	64 817,63	0	
Всего по счету:					**57 872,88**		**6 944,75**	**64 817,63**		

Руководитель: Тихонов Г. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"РЕМИКСЕР"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер *(должность)*

Рычагова В.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3
от 09.11.10г.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Подрядчик: АО "Ремиксер"
Договор: № 22 от 19 марта 2010 г.
Допсоглаш.: № 2 от 7 июня 2010 г.
№ 3 от 23 сентября 2010 г.
№ 4 от 23 сентября 2010 г.
№ 5 от 1 ноября 2010 г.

А К Т № 7
приемки выполненных работ за ноябрь 2010 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	395 878 637,63
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	395 813 820,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	95 238 546,00
4	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	95 238 546,00
5	*Виды исполняемых работ :* *Средний ремонт автодорог г.Караганды в 2010г.:* *пр. Республики(от ул. Гудермесская до ул. Муканова)*	
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	300 575 274,00
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	395 878 637,63
8	*Сумма выполненных работ за ноябрь 2010 г.*	64 817,63
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	64 817,63

ЗАКАЗЧИК :
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды

АГЛИУЛИН А. М.

ПОДРЯДЧИК :
Президент АО "Ремиксер"

ТИХОНОВ Г. Ю.

Форма N 2в

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"**

Подрядчик **АО "Ремиксер"**

Договор **№ 22 от 19 марта 2010 г.**

Доп.соглашение **№ 2 от 7 июня 2010г.**
№ 3 от 23 сентября 2010 г.
№ 4 от 23 сентября 2010г.
№ 5 от 1 ноября 2010г.

Наименование обьекта **Средний ремонт пр. Республики(от ул. Гудермесская до ул. Муканова)**

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ноябрь 2010 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	15910,00	1,45	1,45 0,41	23081,00	23081,00 6476,00	0,00	21,00
	ИТОГО:						23081,00	23081,00		--
							--	6476,00		21,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							6281,00		
	Всего накладных расходов:							6281,00		
	Итого с накладными							29362,00		
	Показатели трудозатрат :									
	- основных рабочих, чел-ч.							-		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							21,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							3,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							24,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							1761,00		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							31123,00		
	Пересчет в текущих ценах, К-1,823							56738,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							1134,76		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							57872,89		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							6944,75		
	Итого с НДС							**64817,63**		

Главный инженер АО "Ремиксер"
_____ **Симон Д. Ю.**

И.о.Заместителя начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
_____ **Жакенов А. Г.**

Заведующий сектором автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
_____ **Темиржанов К. М.**

Технадзор: Директор КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"
_____ **Толубаев С. Д.**

Начальник отдела технадзора и техсопровождения КГП "Управление жилым фондом г. Караганды"
_____ **Карибаев Д. С.**