Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" города Арыс, Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НұрТұрсын" 001240004309**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул.Амангельды №116 в городе Арысь, в Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **ул.Амангельды №116 в городе Арысь, в Туркестанской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№139** от **24.07.2019г. Доп. соглашение №139/1**

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

**ул.Амангельды №116**

за _____ 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2019

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 74,844 | 206,41 | 206,41 | 15449 | 15449 | 0 | 2698 | 19598 |
| | | | | | 0 | 50,06 | 0 | 3747 | | 1452 | |
| 2 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 32,076 | 1560,02 | 0 | 50039 | 0 | 0 | 36028 | 92953 |
| | | | | | 1560,02 | 0 | 50039 | 0 | | 6885 | |
| 3 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 37,422 | 445,56 | 444,01 | 16674 | 16616 | 4 | 3705 | 22009 |
| | | | | | 1,43 | 136,07 | 53 | 5092 | | 1630 | |
| 4 | Е11-010104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 37,422 | 31,88 | 31,88 | 1193 | 1193 | 0 | 329 | 1643 |
| | | | | | 0 | 12,2 | 0 | 456 | | 122 | |
| 5 | Е11-010104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 45,036 | 31,88 | 31,88 | 1436 | 1436 | 0 | 395 | 1978 |
| | | | | | 0 | 12,2 | 0 | 549 | | 146 | |
| 6 | Е11-010104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 45,036 | 25,23 | 25,23 | 1136 | 1136 | 0 | 313 | 1565 |
| | | | | | 0 | 9,65 | 0 | 435 | | 116 | |
| 7 | Е11-010201-0301 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 45,036 | 60,35 | 60,35 | 2718 | 2718 | 0 | 749 | 3744 |
| | | | | | 0 | 23,1 | 0 | 1041 | | 277 | |
| 8 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство /бетон В3,5/ | м3 | 5,052 | 16450,33 | 1089,24 | 83107 | 5503 | 71616 | 6494 | 96770 |
| | | | | | 1185,3 | 227,35 | 5988 | 1149 | | 7168 | |
| 9 | Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон В15/ | м3 | 35,36 | 22373,82 | 2007,28 | 791138 | 70978 | 578735 | 141277 | 1007008 |
| | | | | | 3999,6 | 390,94 | 141426 | 13824 | | 74593 | |
| 10 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,352 | 18972,38 | 977,26 | 6677 | 344 | 101 | 5769 | 13442 |
| | | | | | 17707,12 | 304,47 | 6232 | 107 | | 996 | |
| 11 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,352 | 214266 | | 75412 | | 75412 | | 81445 |
| | | | | | | | | | | 6033 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 53,7 | 10276,03 | 2394,8 | 551823 | 128601 | 180156 | 251102 | 867159 |
| | | | м3 кладки | | 4526,38 | 501,6 | 243067 | 26936 | | 64234 | |
| 13 | Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 23,1 | 10207,95 | 2394,8 | 235804 | 55320 | 79609 | 104589 | 367624 |
| | | | м3 кладки | | 4366,86 | 501,6 | 100874 | 11587 | | 27231 | |
| 14 | С121-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | | 42,667 | 26181 | | 1117065 | | 1117065 | | 1206430 |
| | | | 1000 шт. | | | | | | | 89365 | |
| 15 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,099 | 352114,71 | 2192,31 | 34817 | 217 | 28404 | 5824 | 43893 |
| | | | т металлических изделий | | 62660,4 | 677,16 | 6196 | 67 | | 3251 | |
| 16 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 о 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,099 | 287262 | | 28404 | | 28404 | | 30677 |
| | | | т | | | | | | | 2272 | |
| 17 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15 | Перемычки. Устройство | | 1,152 | 39867,74 | 4347,68 | 45928 | 5009 | 24772 | 15582 | 66430 |
| | | | м3 | | 14017 | 846,5 | 16148 | 975 | | 4921 | |
| 18 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | 0,072 | 18837,36 | 1338,48 | 1354 | 96 | 21 | 1150 | 2704 |
| | | | т | | 17210,88 | 358,2 | 1238 | 26 | | 200 | |
| 19 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,02 | 221225 | | 4318 | | 4318 | | 4664 |
| | | | т | | | | | | | 345 | |
| 20 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,052 | 214266 | | 11224 | | 11224 | | 12122 |
| | | | т | | | | | | | 898 | |
| 21 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15 | Перемычки. Устройство | | 0,136 | 39867,74 | 4347,68 | 5422 | 591 | 2924 | 1840 | 7842 |
| | | | м3 | | 14017 | 846,5 | 1906 | 115 | | 581 | |
| 22 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | 0,008 | 18837,36 | 1338,48 | 159 | 11 | 2 | 135 | 317 |
| | | | т | | 17210,88 | 358,2 | 145 | 3 | | 23 | |
| 23 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,002 | 221225 | | 540 | | 540 | | 583 |
| | | | т | | | | | | | 43 | |
| 24 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,006 | 214266 | | 1280 | | 1280 | | 1383 |
| | | | т | | | | | | | 102 | |
| 25 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15 | Перемычки. Устройство | | 0,49 | 39867,74 | 4347,68 | 19535 | 2130 | 10536 | 6628 | 28256 |
| | | | м3 | | 14017 | 846,5 | 6868 | 415 | | 2093 | |
| 26 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | 0,042 | 18837,36 | 1338,48 | 800 | 57 | 12 | 679 | 1598 |
| | | | т | | 17210,88 | 358,2 | 731 | 15 | | 118 | |
| 27 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,009 | 221225 | | 2016 | | 2016 | | 2178 |
| | | | т | | | | | | | 161 | |
| 28 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,033 | 214266 | | 7151 | | 7151 | | 7723 |
| | | | т | | | | | | | 572 | |
| 29 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15 | Перемычки. Устройство | | 0,114 | 39867,74 | 4347,68 | 4545 | 496 | 2451 | 1542 | 6574 |
| | | | м3 | | 14017 | 846,5 | 1598 | 97 | | 487 | |
| 30 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | 0,007 | 18837,36 | 1338,48 | 133 | 9 | 2 | 113 | 266 |
| | | | т | | 17210,88 | 358,2 | 122 | 3 | | 20 | |
| 31 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,002 | 221225 | | 432 | | 432 | | 466 |
| | | | т | | | | | | | 35 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,005 | 214266 | | 1098 | | 1098 | | 1186 |
| | | | | | | | | | | 88 | |
| 33 | Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство монолитного сердечника /бетон кл.В15/ | м3 | 0,615 | 34759,38 | 6121,58 | 21377 | 3765 | 10634 | 7065 | 30718 |
| | | | | | 11346,4 | 1277,78 | 6978 | 786 | | 2275 | |
| 34 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,038 | 18837,36 | 1338,48 | 711 | 51 | 11 | 603 | 1419 |
| | | | | | 17210,88 | 358,2 | 649 | 14 | | 105 | |
| 35 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,007 | 221225 | | 1596 | | 1596 | | 1724 |
| | | | | | | | | | | 128 | |
| 36 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,031 | 214266 | | 6539 | | 6539 | | 7063 |
| | | | | | | | | | | 523 | |
| 37 | Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство монолитного сердечника /бетон кл.В15/ | м3 | 0,648 | 34759,38 | 6121,58 | 22524 | 3967 | 11205 | 7444 | 32366 |
| | | | | | 11346,4 | 1277,78 | 7352 | 828 | | 2397 | |
| 38 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,057 | 18837,36 | 1338,48 | 1081 | 77 | 17 | 917 | 2157 |
| | | | | | 17210,88 | 358,2 | 987 | 21 | | 160 | |
| 39 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,009 | 221225 | | 1887 | | 1887 | | 2038 |
| | | | | | | | | | | 151 | |
| 40 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,049 | 214266 | | 10463 | | 10463 | | 11300 |
| | | | | | | | | | | 837 | |
| 41 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 13,872 | 21154,31 | 1348,1 | 293453 | 18701 | 29822 | 192889 | 525249 |
| | | | | | 17656,4 | 639,54 | 244930 | 8872 | | 38907 | |
| 42 | С121-110101-0110 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 17,201 | 31339 | | 539071 | | 539071 | | 582197 |
| | | | | | | | | | | 43126 | |
| 43 | С121-130810-0103 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 115,6 | 104 | | 12022 | | 12022 | | 12984 |
| | | | | | | | | | | 962 | |
| 44 | Е11-060701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 2,153 | 30748,72 | 4707,81 | 66202 | 10136 | 35959 | 20083 | 93187 |
| | | | | | 9339 | 911,28 | 20107 | 1962 | | 6903 | |
| 45 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,055 | 221225 | | 12265 | | 12265 | | 13246 |
| | | | | | | | | | | 981 | |
| 46 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17 | 214266 | | 36507 | | 36507 | | 39427 |
| | | | | | | | | | | 2921 | |
| 47 | С121-050301-3002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,025 | 216827 | | 5343 | | 5343 | | 5770 |
| | | | | | | | | | | 427 | |
| 48 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,12 | 499537 | | 59944 | | 59944 | | 64739 |
| | | | | | | | | | | 4795 | |
| 49 | Е11-060301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,03 | 653219 | 1275 | 19649 | 38 | 12749 | 6258 | 27980 |
| | | | | | 228096 | 531,99 | 6861 | 16 | | 2073 | |
| 50 | Е11-100102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 2,695 | 93980,74 | 1003,38 | 253278 | 2704 | 189148 | 56378 | 334429 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | м3 древесины в конструкции | | | 22792,5 | 451,44 | 61426 | 1217 | | 24773 | |
| 51 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14 | Стропила. Установка с изготовлением | | 0,522 | 95047,61 | 1372,14 | 49615 | 716 | 37397 | 10607 | 65040 |
| | | м3 древесины в конструкции | | | 22033,7 | 544,53 | 11502 | 284 | | 4818 | |
| 52 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 217 | 738,48 | 20,73 | 160250 | 47498 | 16645 | 129470 | 312898 |
| | | | м2 кровли | | 641,05 | 7,47 | 139108 | 1621 | | 23178 | |
| 53 | С121-100103-0103 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012 | | 249,55 | 1318 | | 328/906 | | 328906 | | 355218 |
| | | | м2 | | | | | | | 26312 | |
| 54 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | | 1,012 | 8782 | 55,65 | 8887 | 56 | 7986 | 782 | 10443 |
| | | м3 древесины в конструкции | | | 834,6 | 24 | 845 | 24 | | 774 | |
| 55 | Е11-100104-0107 | Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство | | 2,053 | 3028,66 | 127,3 | 6218 | 261 | 2319 | 3367 | 10352 |
| | | | м2 перекрытия | | 1771,6 | 50,87 | 3637 | 104 | | 767 | |
| 56 | С121-050106-2401 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,007 | 283857 | | 1979 | | 1979 | | 2137 |
| | | | т | | | | | | | 158 | |
| 57 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | | 115,6 | 305,65 | 2,58 | 35333 | 298 | 31378 | 3408 | 41840 |
| | | м2 обработанной поверхности | | | 31,64 | 1,11 | 3657 | 129 | | 3099 | |
| 58 | Е11-100106-0101 | Окна слуховые. Устройство | | 1 | 17481,66 | 821,52 | 17480 | 822 | 10250 | 6041 | 25405 |
| | | | слуховое окно | | 6377,92 | 334,95 | 6378 | 335 | | 1882 | |
| 59 | С121-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,261 | 18355 | | 4790 | | 4790 | | 5174 |
| | | | м3 | | | | | | | 383 | |
| 60 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | | 0,261 | 8782 | 55,65 | 2292 | 14 | 2059 | 201 | 2693 |
| | | м3 древесины в конструкции | | | 834,6 | 24 | 218 | 6 | | 199 | |
| 61 | Е11-120101-0706 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей | | 5,81 | 4168,89 | 98,25 | 24221 | 571 | 14450 | 8603 | 35451 |
| | | | м2 кровли | | 1583,6 | 26,01 | 9200 | 151 | | 2626 | |
| 62 | Е11-100102-0401 | Элементы каркаса из брусьев | | 0,008 | 93980,74 | 1003,38 | 752 | 8 | 561 | 167 | 993 |
| | | м3 древесины в конструкции | | | 22792,5 | 451,44 | 182 | 4 | | 74 | |
| 63 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | 4,65 | 2942,26 | 13,82 | 13681 | 64 | 8876 | 4376 | 19502 |
| | | | м2 покрытия | | 1019,63 | 3,39 | 4741 | 15 | | 1444 | |
| 64 | С121-070101-0201 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88 | | 0,06 | 35575 | | 2134 | | 2134 | | 2324 |
| | | | м3 | | | | | | | 172 | |
| 65 | С121-090404-0201 | Петля оконные ГОСТ 5088-2005 | | 1 | 490 | | 490 | | 490 | | 529 |
| | | | шт. | | | | | | | 39 | |
| 66 | С121-090404-0507 | Задвижки оконные ГОСТ 5090-86 | | 1 | 486 | | 486 | | 486 | | 525 |
| | | | шт. | | | | | | | 39 | |
| 67 | С121-130814-2211 | Ручка-скоба | | 1 | 827 | | 827 | | 827 | | 893 |
| | | | шт. | | | | | | | 66 | |
| 68 | С121-130508-0101 | Стекло листовое, толщина 2 мм ГОСТ 111-2001 | | 0,2 | 574 | | 115 | | 115 | | 124 |
| | | | м2 | | | | | | | 9 | |
| 69 | Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая | | 146,25 | 1607,42 | 5,86 | 235086 | 857 | 202892 | 25392 | 281315 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 214,26 | 2,76 | 31336 | 403 | | 20838 | |
| 70 | Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4 | Стены наружные. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | | 146,25 | 143,23 | 1 | 20947 | 146 | 1114 | 15806 | 39694 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 134,62 | 0,48 | 19687 | 70 | | 2940 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71 | Е11-260101-0504 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) | м3 | 7,313 | 27132,2 | 1814,7 | 198404 | 13270 | 22168 | 128663 | 353233 |
| | | | | | 22286 | 865,26 | 162966 | 6327 | | 26165 | |
| 72 | С121-110501-0104 | Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм | м3 | 7,532 | 25959 | | 195520 | | 195520 | | 211162 |
| | | | | | | | | | | 15642 | |
| 73 | Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 102,13 | 1858,77 | 13,79 | 189836 | 1408 | 71277 | 105912 | 319407 |
| | | | | | 1147,08 | 5,18 | 117151 | 529 | | 23660 | |
| 74 | С122-030201-0103 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 79,392 | 372 | | 29534 | | 29534 | | 31897 |
| | | | | | | | | | | 2363 | |
| 75 | С122-030201-0203 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 25,802 | 502 | | 12952 | | 12952 | | 13989 |
| | | | | | | | | | | 1036 | |
| 76 | Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс | м2 оштукатуриваемой поверхности | 102,13 | 1362,2 | 19,15 | 139121 | 1956 | 47027 | 72588 | 228646 |
| | | | | | 882,58 | 5,85 | 90138 | 597 | | 16937 | |
| 77 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 102,13 | 1594,94 | 9,25 | 162892 | 945 | 48648 | 91001 | 274204 |
| | | | | | 1109,36 | 4,43 | 113299 | 453 | | 20311 | |
| 78 | Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 297,684 | 1118,64 | 30,27 | 333002 | 9012 | 95907 | 188463 | 563182 |
| | | | | | 766,19 | 25,18 | 228084 | 7494 | | 41717 | |
| 79 | Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс | м2 оштукатуриваемой поверхности | 297,684 | 1362,2 | 19,15 | 405505 | 5702 | 137073 | 211577 | 666448 |
| | | | | | 882,58 | 5,85 | 262730 | 1740 | | 49367 | |
| 80 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 297,684 | 1328,38 | 8,72 | 395438 | 2597 | 129997 | 211270 | 655245 |
| | | | | | 882,96 | 4,18 | 262843 | 1245 | | 48537 | |
| 81 | Е11-150107-0103 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 18,128 | 6374,25 | 19,12 | 115552 | 347 | 70976 | 35516 | 163154 |
| | | | | | 2439,84 | 9,12 | 44229 | 165 | | 12085 | |
| 82 | Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 87,92 | 689,76 | 20,45 | 60644 | 1798 | 25361 | 32297 | 100376 |
| | | | | | 380,85 | 9,94 | 33485 | 874 | | 7435 | |
| 83 | С122-060101-0101 | Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77 | м2 | 87,92 | 1513 | | 133023 | | 133023 | | 143665 |
| | | | | | | | | | | 10642 | |
| 84 | Е11-110101-1109 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | 87,92 | 357,9 | 15,42 | 31467 | 1356 | 30 | 28603 | 64875 |
| | | | | | 342,14 | 3,96 | 30081 | 348 | | 4806 | |
| 85 | Е11-110101-1110 К=25 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | м2 стяжки | 87,92 | 582,05 | 65,68 | 51174 | 5775 | 76 | 44228 | 103035 |
| | | | | | 515,5 | 19,67 | 45323 | 1729 | | 7632 | |
| 86 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,009 | 287262 | | 2499 | | 2499 | | 2699 |
| | | | | | | | | | | 200 | |
| 87 | Е11-260101-0504 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) | м3 | 3,517 | 27132,2 | 1814,7 | 95419 | 6382 | 10661 | 61878 | 169880 |
| | | | | | 22286 | 865,26 | 78375 | 3043 | | 12584 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 88 | С121-110501-0104 | Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм | м3 | 3,622 | 25959 | | 94031 | | 94031 | | 101554 |
| | | | | | | | | | | 7523 | |
| 89 | Е11-110101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство | м2 стяжки | 87,92 | 646,38 | 27,3 | 56830 | 2401 | 26177 | 27659 | 91248 |
| | | | | | 321,35 | 13,32 | 28253 | 1171 | | 6759 | |
| 90 | Е11-110101-1104 К=16 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 87,92 | 1325,12 | 76,43 | 116504 | 6720 | 104350 | 8021 | 134488 |
| | | | | | 61,81 | 35,25 | 5434 | 3099 | | 9962 | |
| 91 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,014 | 14268,44 | 1349,48 | 193 | 18 | 0 | 166 | 388 |
| | | | | | 12887,6 | 562,44 | 174 | 8 | | 29 | |
| 92 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,014 | 287262 | | 3890 | | 3890 | | 4201 |
| | | | | | | | | | | 311 | |
| 93 | Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 14,21 | 1548,78 | 72,62 | 22008 | 1032 | 3433 | 16920 | 42043 |
| | | | | | 1234,58 | 32,15 | 17543 | 457 | | 3114 | |
| 94 | С122-060301-0601 | Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 14,494 | 1197 | | 17350 | | 17350 | | 18738 |
| | | | | | | | | | | 1388 | |
| 95 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 14,21 | 654,94 | 28,05 | 9307 | 399 | 4295 | 4515 | 14927 |
| | | | | | 324,67 | 13,32 | 4614 | 189 | | 1106 | |
| 96 | Е11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 14,21 | 1486,85 | 90,58 | 21128 | 1287 | 10808 | 8644 | 32154 |
| | | | | | 635,65 | 11,49 | 9033 | 163 | | 2382 | |
| 97 | Е11-110101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 14,21 | 921,78 | 44,53 | 13098 | 633 | 7016 | 5210 | 19774 |
| | | | | | 383,53 | 6,55 | 5450 | 93 | | 1465 | |
| 98 | С121-100402-9901 | Гидроизол | м2 | 28,42 | 280 | | 7958 | | 7958 | | 8594 |
| | | | | | | | | | | 637 | |
| 99 | Е11-110101-1109 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | 14,21 | 357,9 | 15,42 | 5086 | 219 | 5 | 4623 | 10485 |
| | | | | | 342,14 | 3,96 | 4862 | 56 | | 777 | |
| 100 | Е11-110101-1110 К=25 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | м2 стяжки | 14,21 | 582,05 | 65,68 | 8271 | 933 | 12 | 7148 | 16653 |
| | | | | | 515,5 | 19,67 | 7325 | 279 | | 1234 | |
| 101 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,001 | 287262 | | 405 | | 405 | | 437 |
| | | | | | | | | | | 32 | |
| 102 | Е11-260101-0504 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) | м3 | 0,426 | 27132,2 | 1814,7 | 11566 | 774 | 1292 | 7501 | 20593 |
| | | | | | 22286 | 865,26 | 9501 | 369 | | 1525 | |
| 103 | С121-110501-0104 | Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм | м3 | 0,439 | 25959 | | 11398 | | 11398 | | 12310 |
| | | | | | | | | | | 912 | |
| 104 | Е11-110101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство | м2 стяжки | 14,21 | 646,38 | 27,3 | 9185 | 388 | 4231 | 4470 | 14748 |
| | | | | | 321,35 | 13,32 | 4566 | 189 | | 1092 | |
| 105 | Е11-110101-1104 К=16 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 14,21 | 1325,12 | 76,43 | 18830 | 1086 | 16865 | 1296 | 21736 |
| | | | | | 61,81 | 35,25 | 878 | 501 | | 1610 | |
| 106 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,002 | 14268,44 | 1349,48 | 31 | 3 | 0 | 27 | 63 |
| | | | | | 12887,6 | 562,44 | 28 | 1 | | 5 | |
| 107 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,002 | 287262 | | 629 | | 629 | | 679 |
| | | | | | | | | | | 50 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 108 | Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 110,26 | 308,79<br>80,85 | 2,2<br>0,82 | 34047<br>8915 | 242<br>90 | 24889 | 8465<br>3401 | 45912 |
| 109 | Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 14,912 | 2036,63<br>890,8 | 164,65<br>77,5 | 30370<br>13284 | 2455<br>1156 | 14631 | 12995<br>3469 | 46835 |
| 110 | С121-090201-0302 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 14,4 | 18048 | | 259891 | | 259891 | 20791 | 280682 |
| 111 | С121-090201-0102 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,512 | 21460 | | 10988 | | 10988 | 879 | 11867 |
| 112 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 11,4 | 1071,91<br>222,28 | 4,78<br>2,3 | 12220<br>2534 | 54<br>26 | 9631 | 2304<br>1162 | 15686 |
| 113 | С121-090205-0103 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 11,4 | 1132 | | 12905 | | 12905 | 1032 | 13937 |
| 114 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 2,89 | 2942,26<br>1019,63 | 13,82<br>3,39 | 8503<br>2947 | 40<br>10 | 5516 | 2720<br>898 | 12121 |
| 115 | Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами | м откоса | 37,76 | 547,71<br>365,3 | 4,83<br>1,92 | 20682<br>13794 | 182<br>72 | 6706 | 12480<br>2653 | 35814 |
| 116 | Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 12,6 | 1509,53<br>926,8 | 170,35<br>78,44 | 19020<br>11678 | 2146<br>988 | 5196 | 11399<br>2434 | 32853 |
| 117 | С121-090102-0502 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 12,6 | 9453 | | 119108 | | 119108 | 9529 | 128636 |
| 118 | Е11-100402-0502 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | 2,1 | 2190,78<br>1939,98 | 129,17<br>54,09 | 4601<br>4074 | 271<br>114 | 255 | 3769<br>670 | 9039 |
| 119 | С121-090402-0204 | Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,1 | 30610 | | 64281 | | 64281 | 5142 | 69423 |
| 120 | С121-090404-0311 | Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 1 | 1882 | | 1882 | | 1882 | 151 | 2033 |
| 121 | С121-090404-0702 | Скобяные изделия | шт. | 1 | 4756 | | 4756 | | 4756 | 380 | 5136 |
| 122 | Е12-080101-1703 | Покрытие из листовой стали. Устройство оцинков. труба | м2 | 6,3 | 2479,99<br>670 | 3,61<br>1,78 | 15624<br>4221 | 23<br>11 | 11380 | 3047<br>1494 | 20165 |
| 123 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 0,48 | 2942,26<br>1019,63 | 13,82<br>3,39 | 1412<br>489 | 7<br>2 | 916 | 452<br>149 | 2013 |
| 124 | С121-050106-2401 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,001 | 283857 | | 402 | | 402 | 32 | 434 |
| 125 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 0,22 | 2942,26<br>1019,63 | 13,82<br>3,39 | 647<br>224 | 3<br>1 | 420 | 207<br>68 | 923 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 126 | С121-050106-2401 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0 | 283857 | | 134 | | 134 | 11 | 145 |
| 127 | С123-010301-0213 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 5,7 | 4354 | | 24818 | | 24818 | 1985 | 26803 |
| 128 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В7,5/ | м3 | 7,02 | 17014,39 | 1089,24 | 119441 | 7646 | 103474 | 9024 | 138743 |
| | | | | | 1185,3 | 227,35 | 8321 | 1596 | | 10277 | |
| 129 | Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /БЕТОН кл.В15/ | м3 | 0,992 | 18612,54 | 1671,27 | 18464 | 1658 | 14943 | 2026 | 22128 |
| | | | | | 1877,71 | 366,16 | 1863 | 363 | | 1639 | |
| 130 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,017 | 14268,44 | 1349,48 | 247 | 23 | 1 | 212 | 495 |
| | | | | | 12887,6 | 562,44 | 223 | 10 | | 37 | |
| 131 | С121-050309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,017 | 256962 | | 4446 | | 4446 | 356 | 4801 |
| | | Итого по разделу: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | 12560307 |
| | | Раздел: 2. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | | |
| 132 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 20 | 1341,17 | 16,43 | 26823 | 329 | 261 | 25711 | 56737 |
| | | | | | 1311,68 | 0,09 | 26234 | 2 | | 4203 | |
| 133 | С123-010501-1501 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 19,8 | 98 | | 1940 | | 1940 | 155 | 2096 |
| 134 | С123-040501-0222 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 5 | 1493 | | 7465 | | 7465 | 597 | 8062 |
| 135 | Е11-220801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 4 | 2020,26 | 1316,39 | 8081 | 5266 | 0 | 4174 | 13235 |
| | | | | | 703,87 | 350,18 | 2815 | 1401 | | 980 | |
| 136 | С123-020401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 23 | | 92 | | 92 | 7 | 99 |
| 137 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 7 | 1370,93 | 894 | 9597 | 6258 | 0 | 4953 | 15713 |
| | | | | | 476,93 | 237,73 | 3338 | 1664 | | 1164 | |
| 138 | С123-020401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 13 | | 91 | | 91 | 7 | 98 |
| 139 | С123-020401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 20 | 7 | | 140 | | 140 | 11 | 151 |
| 140 | Е11-220701-0103 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,02 | 69551,17 | 0 | 1391 | 0 | 311 | 1070 | 2658 |
| | | | | | 54023,5 | 0 | 1080 | 0 | | 197 | |
| 141 | Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 20 | 93,07 | 1,25 | 1861 | 25 | 246 | 1558 | 3693 |
| | | | | | 79,51 | 0 | 1590 | 0 | | 274 | |
| 142 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 15 | 1341,17 | 16,43 | 20118 | 246 | 196 | 19283 | 42553 |
| | | | | | 1311,68 | 0,09 | 19675 | 1 | | 3152 | |
| 143 | С123-010601-0102 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 14,85 | 120 | | 1782 | | 1782 | 143 | 1925 |
| 144 | С123-040501-0102 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | | 4 | 651 | | 2604 | | 2604 | | 2812 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | шт. | | | | | | | 208 | |
| 145 | Е11-220801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | | 2 | 2020,26 | 1316,39 | 4041 | 2633 | 0 | 2087 | 6618 |
| | | | шт. | | 703,87 | 350,18 | 1408 | 700 | | 490 | |
| 146 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 6 | 1370,93 | 894 | 8226 | 5364 | 0 | 4245 | 13468 |
| | | | шт. | | 476,93 | 237,73 | 2862 | 1426 | | 998 | |
| 147 | С123-020401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 2 | 23 | | 46 | | 46 | | 50 |
| | | | шт. | | | | | | | 4 | |
| 148 | С123-020401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 6 | 13 | | 78 | | 78 | | 84 |
| | | | шт. | | | | | | | 6 | |
| 149 | С123-020401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 15 | 7 | | 105 | | 105 | | 113 |
| | | | шт. | | | | | | | 8 | |
| 150 | Е11-220701-0103 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | | 0,015 | 69551,17 | 0 | 1043 | 0 | 233 | 802 | 1993 |
| | | | км трубопровода | | 54023,5 | 0 | 810 | 0 | | 148 | |
| 151 | Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | | 15 | 93,07 | 1,25 | 1396 | 19 | 185 | 1169 | 2770 |
| | | | м трубопровода | | 79,51 | 0 | 1193 | 0 | | 205 | |
| 152 | Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 15 | 763,97 | 1,34 | 11460 | 20 | 34 | 11184 | 24455 |
| | | | м трубопровода | | 760,37 | 0,43 | 11406 | 6 | | 1811 | |
| 153 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | | 10 | 737,42 | 3,29 | 7374 | 33 | 50 | 7155 | 15692 |
| | | | м трубопровода | | 729,12 | 0,99 | 7291 | 10 | | 1162 | |
| 154 | С123-010506-0103 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | | 14,97 | 310 | | 4641 | | 4641 | | 5012 |
| | | | м | | | | | | | 371 | |
| 155 | С123-010506-0109 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 | | 9,98 | 929 | | 9271 | | 9271 | | 10013 |
| | | | м | | | | | | | 742 | |
| 156 | С123-020403-1303 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 | | 1 | 759 | | 759 | | 759 | | 820 |
| | | | шт. | | | | | | | 61 | |
| 157 | С123-020403-1301 | Прочистка PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 | | 2 | 293 | | 586 | | 586 | | 633 |
| | | | шт. | | | | | | | 47 | |
| 158 | С123-020403-1303 | Прочистка PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 | | 1 | 759 | | 759 | | 759 | | 820 |
| | | | шт. | | | | | | | 61 | |
| 159 | Е11-220801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | | 7 | 2020,26 | 1316,39 | 14142 | 9215 | 0 | 7305 | 23162 |
| | | | шт. | | 703,87 | 350,18 | 4927 | 2451 | | 1716 | |
| 160 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 5 | 1370,93 | 894 | 6855 | 4470 | 0 | 3538 | 11224 |
| | | | шт. | | 476,93 | 237,73 | 2385 | 1189 | | 831 | |
| 161 | С123-020403-0703 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013 | | 4 | 181 | | 724 | | 724 | | 782 |
| | | | шт. | | | | | | | 58 | |
| 162 | С123-020403-0707 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013 | | 3 | 604 | | 1812 | | 1812 | | 1957 |
| | | | шт. | | | | | | | 145 | |
| 163 | С123-020403-0403 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013 | | 2 | 109 | | 218 | | 218 | | 235 |
| | | | шт. | | | | | | | 17 | |
| 164 | С123-020403-0407 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 | | 3 | 384 | | 1152 | | 1152 | | 1244 |
| | | | шт. | | | | | | | 92 | |
| 165 | С123-020403-1406 | Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013 | | 2 | 265 | | 530 | | 530 | | 572 |
| | | | шт. | | | | | | | 42 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 166 | С123-020401-3506 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 15 | 40 | | 600 | | 600 | | 648 |
| | | | | | | | | | | 48 | |
| 167 | С123-020401-3507 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 178 | | 1780 | | 1780 | | 1922 |
| | | | | | | | | | | 142 | |
| 168 | Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 25 | 93,07 | 1,25 | 2327 | 31 | 308 | 1948 | 4617 |
| | | | | | 79,51 | 0 | 1988 | 0 | | 342 | |
| 169 | Е11-170301-0101 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 1 | 3446,59 | 169,65 | 3447 | 170 | 535 | 2768 | 6711 |
| | | | | | 2741,7 | 82,47 | 2742 | 82 | | 497 | |
| 170 | Е11-170101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 1 | 2750,12 | 85,29 | 2750 | 85 | 220 | 2437 | 5602 |
| | | | | | 2445,3 | 41,23 | 2445 | 41 | | 415 | |
| 171 | С123-030102-0301 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 1 | 17988 | | 17988 | | 17988 | | 19427 |
| | | | | | | | | | | 1439 | |
| 172 | С123-030102-0904 | Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 1 | 8135 | | 8135 | | 8135 | | 8786 |
| | | | | | | | | | | 651 | |
| 173 | Е11-170501-0104 | Раковины. Установка | комплект | 1 | 1428,78 | 51,73 | 1429 | 52 | 361 | 1020 | 2644 |
| | | | | | 1015,74 | 24,9 | 1016 | 25 | | 196 | |
| 174 | С123-030102-1801 | Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм | шт. | 1 | 7142 | | 7142 | | 7142 | | 7713 |
| | | | | | | | | | | 571 | |
| 175 | С123-030102-1222 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 | 2248 | | 2248 | | 2248 | | 2428 |
| | | | | | | | | | | 180 | |
| 176 | Е11-170101-0101 | Ванны купальные. Установка | комплект | 1 | 4309,71 | 424,84 | 4310 | 425 | 248 | 3754 | 8709 |
| | | | | | 3636,6 | 194,5 | 3637 | 194 | | 645 | |
| 177 | С123-030102-0102 | Ванна эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96 | шт. | 1 | 55209 | | 55209 | | 55209 | | 59626 |
| | | | | | | | | | | 4417 | |
| 178 | С123-030102-1305 | Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 | шт. | 1 | 956 | | 956 | | 956 | | 1032 |
| | | | | | | | | | | 76 | |
| | | Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | | 401414 |
| | | Раздел: 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | | |
| 179 | Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 14,2 | 1416,25 | 17,67 | 20111 | 251 | 14571 | 5275 | 27417 |
| | | | | | 372,44 | 6,65 | 5289 | 94 | | 2031 | |
| 180 | Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 97 | 1557,84 | 17,67 | 151111 | 1714 | 113271 | 36036 | 202118 |
| | | | | | 372,44 | 6,65 | 36126 | 645 | | 14972 | |
| 181 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | квт | 39,15 | 1093,7 | 15,98 | 42819 | 625 | 17101 | 24792 | 73019 |
| | | | | | 640,93 | 5,25 | 25092 | 205 | | 5409 | |
| 182 | Прайс лист | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). | сек | 51 | 1920 | | 97920 | | 97920 | | 105756 |
| | | | | | | | | | | 7836 | |
| 183 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 18 | 2086,92 | 95,6 | 37565 | 1721 | 5362 | 30093 | 73071 |
| | | | | | 1693,44 | 12,54 | 30482 | 226 | | 5413 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 184 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 3,2 | 606,5 | 65,75 | 1941 | 210 | 851 | 744 | 2900 |
| | | | | | 274,72 | 31,35 | 879 | 100 | | 215 | |
| 185 | Е11-130301-0806 К=2 | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 | м2 | 9,2 | 255,78 | 6 | 2353 | 55 | 1866 | 303 | 2869 |
| | | | | | 47 | 0,75 | 432 | 7 | | 213 | |
| 186 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 9,2 | 87,56 | 2,33 | 806 | 21 | 398 | 268 | 1160 |
| | | | | | 42,01 | 0,25 | 386 | 2 | | 86 | |
| 187 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 9,2 | 853,3 | 1 | 7850 | 9 | 1238 | 5286 | 14187 |
| | | | | | 717,71 | 0,48 | 6603 | 4 | | 1051 | |
| 188 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 79,5 | 84,3 | 1,25 | 6702 | 99 | 282 | 6195 | 13928 |
| | | | | | 79,51 | 0 | 6321 | 0 | | 1032 | |
| 189 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,08 | 57921,94 | 0 | 4605 | 0 | 310 | 4252 | 9565 |
| | | | | | 54023,5 | 0 | 4295 | 0 | | 709 | |
| 190 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 9,2 | 356,66 | 0 | 3281 | 0 | 0 | 2264 | 5989 |
| | | | | | 356,66 | 0 | 3281 | 0 | | 444 | |
| 191 | Е11-200701-0105 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 5091,35 | 52,74 | 5091 | 53 | 4090 | 942 | 6516 |
| | | | | | 948,37 | 13,17 | 948 | 13 | | 483 | |
| 192 | Е11-200301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 4 | 1614,97 | 31,87 | 6460 | 127 | 1245 | 5037 | 12417 |
| | | | | | 1271,8 | 13,17 | 5087 | 53 | | 920 | |
| 193 | Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,22 | 4860,36 | 51,82 | 44813 | 478 | 28069 | 16121 | 65809 |
| | | | | | 1764,15 | 20,05 | 16265 | 185 | | 4875 | |
| 194 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 1,98 | 606,5 | 65,75 | 1201 | 130 | 527 | 461 | 1794 |
| | | | | | 274,72 | 31,35 | 544 | 62 | | 133 | |
| 195 | Е11-180101-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка | котел | 1 | 35760,42 | 1463,01 | 35760 | 1463 | 3545 | 30687 | 71764 |
| | | | | | 30752,81 | 560,87 | 30753 | 561 | | 5316 | |
| 196 | Прайс лист | Печь отопительный | шт | 1 | 105000 | | 105000 | | | | 105000 |
| | | | | | | | | | 105000 | | |
| | | Отпускная цена | | | 105000 | | 105000 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *105000* | | | | |
| 197 | С123-051207-0801 | Группа безопасности типа HErz, T от +20°C до +120°C, PN 2,5, DN 25 | шт. | 1 | 11903 | | 11903 | | 11903 | | 12855 |
| | | | | | | | | | | 952 | |
| 198 | Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 6,6 | 1557,84 | 17,67 | 10282 | 117 | 7707 | 2452 | 13752 |
| | | | | | 372,44 | 6,65 | 2458 | 44 | | 1019 | |
| 199 | Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | 1 | 15157,37 | 628,46 | 15157 | 628 | 10375 | 4279 | 20991 |
| | | | | | 4153,92 | 212,19 | 4154 | 212 | | 1555 | |
| 200 | Е11-180501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 20104,97 | 435,44 | 20105 | 435 | 3695 | 15783 | 38759 |
| | | | | | 15974,27 | 130,99 | 15974 | 131 | | 2871 | |
| 201 | 5102-0602-0108 РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные модели | шт. | 1 | 7500 | | 7500 | | | | 7500 |
| | | | | | | | | | 7500 | | |
| | | Отпускная цена | | | 369495 | | 369495 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *369495* | | | | |
| | | **Итого по разделу: 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | 889136 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЩЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 202 | Ц13-080305-0903 | Щитки осветительн ые массой до 25 кг.Установка в нише распорными дю белями | шт. | 1 | 6138,56 | 359,89 | 6139 | 360 | 571 | 3837 | 10774 |
| | | | | | 5208 | 121,8 | 5208 | 122 | | 798 | |
| 203 | С123-070201-0501 | Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 8887 | | 8887 | | 8887 | | 9598 |
| | | | | | | | | | | 711 | |
| 204 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне | шт. | 1 | 2659,74 | 26,34 | 2660 | 26 | 1398 | 889 | 3833 |
| | | | | | 1235 | 0 | 1235 | 0 | | 284 | |
| 205 | С123-070204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 492 | | 492 | | 492 | | 531 |
| | | | | | | | | | | 39 | |
| 206 | Ц13-080305-0903 | Щитки осветительн ые массой до 25 кг.Установка в нише распорными дю белями | шт. | 1 | 6138,56 | 359,89 | 6139 | 360 | 571 | 3837 | 10774 |
| | | | | | 5208 | 121,8 | 5208 | 122 | | 798 | |
| 207 | С123-070201-0116 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 2059 | | 2059 | | 2059 | | 2224 |
| | | | | | | | | | | 165 | |
| 208 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне | шт. | 2 | 2659,74 | 26,34 | 5319 | 53 | 2797 | 1778 | 7666 |
| | | | | | 1235 | 0 | 2470 | 0 | | 568 | |
| 209 | С123-070204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 492 | | 984 | | 984 | | 1063 |
| | | | | | | | | | | 79 | |
| 210 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне | шт. | 3 | 2659,74 | 26,34 | 7979 | 79 | 4195 | 2668 | 11499 |
| | | | | | 1235 | 0 | 3705 | 0 | | 852 | |
| 211 | С123-070204-1611 | Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 3164 | | 9492 | | 9492 | | 10251 |
| | | | | | | | | | | 759 | |
| 212 | Ц13-080305-0410 | Светильник количество ламп в светильнике до 2.Установка на подвесках в подвесных потолках | шт. | 3 | 6541,98 | 974,65 | 19626 | 2924 | 6117 | 9045 | 30964 |
| | | | | | 3528,42 | 658,9 | 10585 | 1977 | | 2294 | |
| 213 | С123-070102-1206 | Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 12804 | | 38412 | | 38412 | | 41485 |
| | | | | | | | | | | 3073 | |
| 214 | С123-070104-0403 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 | шт. | 3 | 637 | | 1911 | | 1911 | | 2064 |
| | | | | | | | | | | 153 | |
| 215 | Ц13-080305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 5 | 394,02 | 3,5 | 1970 | 18 | 65 | 1364 | 3600 |
| | | | | | 377,58 | 1,22 | 1888 | 6 | | 267 | |
| 216 | Ц13-080305-0105 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 4 | 394,02 | 3,5 | 1576 | 14 | 52 | 1091 | 2880 |
| | | | | | 377,58 | 1,22 | 1510 | 5 | | 213 | |
| 217 | С123-070218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 5 | 303 | | 1515 | | 1515 | | 1636 |
| | | | | | | | | | | 121 | |
| 218 | С123-070218-1503 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 4 | 324 | | 1296 | | 1296 | | 1400 |
| | | | | | | | | | | 104 | |
| 219 | Ц13-080305-0108 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | | 11 | 479,96 | 4,46 | 5279 | 47 | 71 | 3552 | 9518 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | шт. | | 468,72 | 1,22 | 4921 | 13 | | 687 | |
| 220 | С123-070220-0503 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | | 11 | 361 | | 3971 | | 3971 | | 4283 |
| | | | шт. | | | | | | | 312 | |
| 221 | Ц13-080206-2202 | Провод одножил ьный или многожильный в общей оплетке,суммарное с ечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | 217 | 94,01 | 1,75 | 20401 | 380 | 4214 | 11476 | 34426 |
| | | | м | | 72,84 | 0,61 | 15806 | 132 | | 2550 | |
| 222 | С123-060144-0507 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,002 | 1011200 | | 2022 | | 2022 | | 2184 |
| | | | км | | | | | | | 162 | |
| 223 | С123-060144-0505 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,05 | 415444 | | 20772 | | 20772 | | 22434 |
| | | | км | | | | | | | 1662 | |
| 224 | С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,085 | 171879 | | 14610 | | 14610 | | 15778 |
| | | | км | | | | | | | 1169 | |
| 225 | С123-060144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,08 | 269000 | | 21520 | | 21520 | | 23242 |
| | | | км | | | | | | | 1722 | |
| 226 | С123-070202-0101 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм | | 14 | 309 | | 4326 | | 4326 | | 4672 |
| | | | шт. | | | | | | | 346 | |
| 227 | С123-070202-0703 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | | 30 | 31 | | 930 | | 930 | | 1004 |
| | | | шт. | | | | | | | 74 | |
| 228 | С123-061709-0202 | Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 | | 6 | 1673 | | 10038 | | 10038 | | 10841 |
| | | | шт. | | | | | | | 803 | |
| 229 | Ц13-080305-0202 | Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания | | 2 | 1615,76 | 12,43 | 3232 | 25 | 1931 | 924 | 4488 |
| | | | шт. | | 637,98 | 3,96 | 1276 | 8 | | 332 | |
| 230 | С123-070219-0302 | Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | | 2 | 89 | | 178 | | 178 | | 192 |
| | | | шт. | | | | | | | 14 | |
| 231 | Ц13-080206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами | | 215 | 403,76 | 15,9 | 86807 | 3418 | 25967 | 41862 | 138963 |
| | | | м | | 267,08 | 3,35 | 57422 | 720 | | 10294 | |
| 232 | С123-010504-0103 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | | 215 | 45 | | 9675 | | 9675 | | 10449 |
| | | | м | | | | | | | 774 | |
| 233 | Ц13-080206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | | 2 | 508,87 | 35,56 | 1018 | 71 | 242 | 521 | 1662 |
| | | | м | | 352,06 | 10,05 | 704 | 20 | | 123 | |
| 234 | С123-010504-0104 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм | | 2 | 70 | | 140 | | 140 | | 151 |
| | | | м | | | | | | | 11 | |
| | | Итого по разделу: 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЩЕНИЕ | | | | | | | | | 436529 |
| | | ИТОГО: | | | | | 9244318 | 390922 | 5955089 | 2274782 | 14287386 |
| | | | | | | | 2566597 | 107433 | 332144 | 894991 | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | Временные здания и сооружения | | | 1,44 % | | 205738 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 14493124 |
| | | Зимние удорожания | | | 0,9 % | | 130438 | | | | |
| | | Перевозка материалов 60 км | | | | | 966500 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями и перевозкой материалов | | | | | | | | | 15590062 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **311634** | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **15901696** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **НДС** | | | **12 %** | | **1908204** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **17809900** |

**СДАЛ (Подрядчик)**

**ТОО "НұрТұрсын"**

**Т.Турсынмуратов**

**Аттестационное свидетельство №19-302**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "Шымкент Құрылыс"**

**Е. Ешимбеков**

**Инженер эксперт**

**Е. Кожанов**

**Авторский надзор:**

**Диретор ТОО "Тур Проект Сервис"**

**Е.Сулейменов**

**ГИП**

**Е. Абдыкадыров**