Счет-фактура № 00000000073 от 25 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Floor"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 111140015908, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, шоссе Караганда - Астана, дом № 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023667, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ52914012203KZ001C5, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №РС/KZC/18-5185/1 от 27.06.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Донской ГОК-филиал АО "ТНК "Казхром", 031100,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Хромтау, ул.Мира ,25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 111140015908, Товарищество с ограниченной ответственностью "New Floor",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, шоссе Караганда - Астана, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:Донской ГОК-филиал Акционерное общество "Транснациональная компания" "Казхром" БИН 021041001594 РНН и адрес грузополучатля:061600005040, 031100, Актюбинская область, г.Хромтау, ул.Мира ,25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Транснациональная компания" "Казхром"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951040000069,РНН 600900080645, 030008, Республика Казахстан, Актобе, М.Маметовой, дом № 4"А"

ИИК получателя: KZ7594803KZT22030019, в банке Филиал №3 АО "Евразийский банк" г.Актобе, БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт футбольного поля, беговой дорожки и спортивной площадки стадиона Горняк	тг	1	5 611 309,00	5 611 309,00	12%	673 357,08	6 284 666,08		
Всего по счету:					**5 611 309,00**		**673 357,08**	**6 284 666,08**		

Руководитель: Баймуханов Д. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Тришина М.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "Транснациональная компания "Казхром"
Подрядчик: ТОО "New Floor"
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция футбольного поля и беговой дорожки стадиона "Горняк" в г.Хромтау
Наименование объекта: Реконструкция футбольного поля

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
17	17	PC/KZC/18-5185/1	27.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля, беговой дорожки и спортивной площадки стадиона Горняк	6 284 666,08								
В том числе за текущий месяц		5 611 309,00						673 357,08	**6 284 666,08**

Заказчик

Подрядчик Бармуханов Д.К.

Приложение 1 Ф-97-ГлБ

Заказчик: АО "Транснациональная компания "Казхром"
Подрядчик: ТОО New Floor

Наименование стройки - Реконструкция футбольного поля и беговой дорожки стадиона "Горняк" в г.Хромтау
Наименование объекта - Реконструкция футбольного поля

Договор подряда № РС/KZC/18-5185/1 от 27.06.2018

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин в т. ч. зарплата	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Футбольной поле												
1	**1101-0104-0105 РСНБ**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до**	**м3 грунта**		**3547,8**	**25,19**	**25,19**	**89369**	**89369**	**--**	**27719**	**126455**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**10,85**	--	**38499**		**9367**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	19,51							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	19,5129		4580,00		89369,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	19,5129		1973,00		38498,95			
2	**1101-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	**м3 уплотненного грунта**		**788,4**	**132,94**	**132,94**	**104808**	**104808**	**--**	**31784**	**147519**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**55,99**	--	**44144**		**10927**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0291	22,93							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0248	19,55232		4580,00		89550,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0248	19,55232		1973,00		38576,73			
2.3	3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00859	6,772356		115,00		779,00			
2.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00428	3,374352		4291,00		14479,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00428	3,374352		1650,00		5567,68			
3	**1127-0403-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см (фракция 20-40), однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 покрытия**		**7884**	**97,90**	**43,55**	**771863**	**343359**	**--**	**314657**	**1197442**
		НР - 108%; СП - 8%				**54,35**	**17,84**	**428503**	**140623**		**110922**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,0495	390,26	1098,00		428503,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0344	271,05							

3.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	18,5274		4580,00		84855,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	18,5274		1973,00		36554,56			
3.4	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	54,3996		3724,00		202584,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	54,3996		1650,00		89759,34			
3.5	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0011	8,6724		6448,00		55920,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	8,6724		1650,00		14309,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**966040**	**537536**		**374160**	**1471416**
								428503	**223266**		**131216**	
		Стоимость оборудования	Тенге									
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге									
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**966040**				
		Материалы	Тенге									
		Всего заработная плата	Тенге									
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге					**374160**				
		Сметная прибыль	Тенге					**131216**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1471416**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1471416**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 2.Дренажная система(только работа,без материалов)

18	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**576**	**149,21**	**140,62**	**85943**	**80997**	**--**	**19353**	**113720**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**4946**	**21933**		**8424**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	5,11	966,98		4946,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	11,12							
18.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	11,1168		7286,00		80997,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	11,1168		1973,00		21933,45			
19	**1101-0107-1802 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**		**64**	**149,12**	**--**	**9544**	**--**	**--**	**6872**	**17729**
		НР - 72%; СП - 8%				**149,12**	**--**	**9544**	**--**		**1313**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,129	8,26	1156,01		9544,00				
20	**1123-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**64**	**1312,84**	**231,64**	**84022**	**14825**	**--**	**72967**	**169548**
		НР - 99%; СП - 8%				**1081,20**	**70,43**	**69197**	**4508**		**12559**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	65,28	1060,00		69197,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051	3,26							

20.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,051	3,264		4542,00		14825,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051	3,264		1381,00		4507,58			
21	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**1,08**	**351218,08**	**96108,08**	**421462**	**115330**	**--**	**338335**	**820581**
		НР - 99%; СП - 8%				**255110,00**	**29683,72**	**306132**	**35620**		**60784**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	232,8	1315,00		306132,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	32,2							
21.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	29,52		3792,00		111940,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	29,52		1156,00		34125,12			
21.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,384		4346,00		1669,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,384		1650,00		633,60			
21.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,624		2758,00		1721,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,624		1381,00		861,74			
21.6	23-010801-0115	Труба полиэтиленовая 2-хслойная гофрированная наружный диаметр 110мм (12м)	м	1	1080	720,7100		778366,80				**778367**
21.7	С123-20601-0103	Муфта диам.110мм	шт	1	90	183,0000		16470,00				**16470**
21.8	С123-021104-2404	Кольцо уплотнительное диам.110мм	шт	1	180	130,6000		23508,00				**23508**
22	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,4**	**542565,40**	**173053,40**	**217026**	**69221**	**--**	**107582**	**355377**
		НР - 99%; СП - 8%				**369512,00**	**53674,10**	**147805**	**21470**		**30769**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	286	114,4	1292,00		147805,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	19,96							
22.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	17,76		3792,00		67346,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	17,76		1156,00		20530,56			
22.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,68		2758,00		1875,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,68		1381,00		939,08			
22.5	23-010801-0117	Труба полиэтиленовая 2-хслойная гофрированная наружный диаметр 200мм (12м)	м	1	396	1525,2100		603983,16				**603983**
22.6	С123-20401-0105	Муфта диам.200мм	шт	1	33	2190,0000		72270,00				**72270**
22.7	С123-021104-2404	Кольцо уплотнительное диам.200мм	шт	1	66	130,6000		8619,60				**8620**
23	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция геотекстилем**	**м трубопровода**		**1080**	**371,52**	**68,95**	**594438**	**110320**	**--**	**209912**	**877506**
		НР - 76%; СП - 8%				**302,57**	**34,53**	**484118**	**55240**		**73156**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,211	337,6	1434,00		484118,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	40							
23.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	40		2758,00		110320,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	40		1381,00		55240,00			

23.4	21-080102-1104	Геотекстиль Тураг SF20 ширина 5,2м	м2	1,2	1300	213,6800		277784,00				277784
24	**1101-0104-0412 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**384**	**8,15**	**8,15**	**3131**	**3131**	**--**	**971**	**4430**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**3,51**	--	**1349**		**328**	
24.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,6835							
24.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00178	0,68352		4580,00		3131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00178	0,68352		1973,00		1348,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1415566**	**393824**	**--**	**755992**	**4139893**
								1021742	**140120**	**--**	**187333**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1415566**				
		Всего заработная плата	Тенге									
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1781002**				
		Накладные расходы	Тенге					**755992**				
		Сметная прибыль	Тенге					**187333**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4139893**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**4139893**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**									**5611309**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1781002**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									
		- Накладные расходы	Тенге								**1130152**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**318549**	
		ИТОГО ПО АКТУ						**5 611 309,00**				
		НДС 12%						**673 357,08**				
		ВСЕГО						**6 284 666,08**				

ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик

Баймуханов Д.К.

Заказчик

Тиль В.В.