Счет-фактура № 00000000086 от 01 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 01.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Floor"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 111140015908, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, шоссе Караганда - Астана, дом № 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023667, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ52914012203KZ001C5, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №РС/KZC/18-5185/1 от 27.06.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Донской ГОК-филиал АО "ТНК "Казхром", 031100,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Хромтау, ул.Мира ,25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 111140015908, Товарищество с ограниченной ответственностью "New Floor",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, шоссе Караганда - Астана, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:Донской ГОК-филиал Акционерное общество "Транснациональная компания" "Казхром" БИН 021041001594
РНН и адрес грузополучатля:061600005040, 031100, Актюбинская область, г.Хромтау, ул.Мира ,25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Транснациональная компания" "Казхром"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951040000069,РНН 600900080645, 030008, Республика Казахстан, Актобе, М.Маметовой, дом № 4

ИИК получателя: KZ7594803KZT22030019, в банке Филиал №3 АО "Евразийский банк" г.Актобе, БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт футбольного поля, беговой дорожки и спортивной площадки стадиона Горняк	тг	1	48 401 131,70	48 401 131,70	12%	5 808 135,80	54 209 267,50		
Всего по счету:					**48 401 131,70**		**5 808 135,80**	**54 209 267,50**		

Руководитель: Баймуханов Д. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер

(должность)

Баймуханов Д.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "Транснациональная компания "Казхром"
Подрядчик: ТОО "New Floor"
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция футбольного поля и беговой дорожки стадиона "Горняк" в г.Хромтау
Наименование объекта: Реконструкция футбольного поля

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор подряда №PC/KZC/18-5185/1	27.06.2018				
17	17						

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля, беговой дорожки и спортивной площадки стадиона Горняк	132 488 936,65								
В том числе за текущий месяц		48 401 131,70						5 808 135,80	**54 209 267,50**

Заказчик

Подрядчик Байтмуханов Д. К.

Камиев А.

Приложение 1 Ф-97-ГлБ

Заказчик: АО "Транснациональная компания "Казхром"
Подрядчик: ТОО New Floor

Наименование стройки - Реконструкция футбольного поля и беговой дорожки стадиона "Горняк" в г.Хромтау
Наименование объекта - Реконструкция футбольного поля

Договор подряда № PC/KZC/18-5185/1 от 27.06.2018

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Футбольной поле										
4	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см(фракция 10-20), однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 покрытия	7884		97,90	43,55	771863	343359	--	314657	1197442
		НР - 108%; СП - 8%				54,35	17,84	428503	140623		110922	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,0495	390,26	1098,00		428503,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0344	271,05							
4.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	18,5274		4580,00		84855,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	18,5274		1973,00		36554,56			
4.4	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	54,3996		3724,00		202584,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	54,3996		1650,00		89759,34			
4.5	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0011	8,6724		6448,00		55920,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	8,6724		1650,00		14309,46			
5	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15(5см) см(фракция 0-5), однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 покрытия	7884		112,75	58,40	888908	460405	--	345230	1356869
		НР - 108%; СП - 8%				54,35	21,43	428503	168932		122731	

5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,0495	390,26	1098,00		428503,00					
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0344	271,05								
5.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	18,5274		4580,00		84855,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	18,5274		1973,00		36554,56				
5.4	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	54,3996		3724,00		202584,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	54,3996		1650,00		89759,34				
5.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	20,4984		5710,00		117046,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	20,4984		1381,00		28308,29				
5.6	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0011	8,6724		6448,00		55920,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	8,6724		1650,00		14309,46				
8	СТПРАЙС	**Искусственный газон CCG Superb 55mm**	м2	7884		5357,00	--	42234588	--	42234588	--		42234588
		СП - 8%				--	--	--	--				
10	СТПРАЙС	**Клей двухкомплнентный для искусственной травы EpuFloor T200B**	кг	489,6		1652,00	--	808819	--	808819			808819
		СП - 8%				--	--	--	--				
11	СТПРАЙС	**Соединительная лента ,ширина 30см**	м	1100		357,00	--	392700	--	392700			392700
		СП - 8%				--	--	--	--				
17	Прайс	**Футбольные ворота**	комплект	1		2410714,00	--	2410714	--			--	2410714
						--	--	--	--	2410714	--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					47507592	803764	45846821	659887		48401132
								857006	309555		233653		
		Стоимость оборудования	Тенге										
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге										
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1660771					
		Материалы	Тенге					45846821					
		Всего заработная плата	Тенге						1166561				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					45846821					
		Накладные расходы	Тенге					659887					
		Сметная прибыль	Тенге					233653					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2554311					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге						1166561				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48401132					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										5612
		Сметная заработная плата	Тенге						5568106				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге										48401132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					857006					

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						803764			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						309555			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							45846821		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									
		- Накладные расходы	Тенге								659887	
		- Сметная прибыль	Тенге								233653	
		ИТОГО						48 401 131,70				
		НДС 12%						5 808 135,80				
		ВСЕГО						54 209 267,50				

ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик

Баймуханов Д.К.

Заказчик

Тиль В.В.

Вик. ОКСа Карпев И.