Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 года

Заказчик: КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области

Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование объекта: Оплата прочих услуг и работ / работы на текущий ремонт сарая

Договор: №23 от 04.05.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	3 590 000	384 643	3 205 357		384 643	3 590 000
2	Всего к оплате	3 590 000	384 643	3 205 357		384 643	3 590 000

Заказчик:

КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области

Директор_____**Саев Ж.Т.**

Подрядчик:

ТОО «Анар-Асем»

Директор_____**Туркеев Е.Б.**

Заказчик: КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области Форма 2

Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»

Наименование объекта: Оплата прочих услуг и работ / работы на текущий ремонт сарая

Договор: №23 от 04.05.2019 г.

АКТ

о премке выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Окна								
1	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных двухстворчатых	17,28	2402,50	155,41	41515	2685	8979	0,82	14
		м2		799,35	69,59	13813	1202	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*519,63*		*8979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*519,63*				*8979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,77*		*4040*				
		Сметная стоимость				*54534*				
2	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	17,28	19333,00	–	334074	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1546,64*		*26726*				
		Сметная стоимость				*360800*				
3	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей одностворчатых	1,14	3792,22	158,19	4323	180	916	1,30	1
		м2		1275,64	68,65	1454	78	59,8	0,07	–
		Накладные расходы -		*803,88*		*916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*803,88*				*916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,69*		*419*				
		Сметная стоимость				*5659*				
4	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,14	12627,00	–	14395	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1010,16*		*1152*				
		Сметная стоимость				*15547*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			394307	2866			16
			Тенге			15267	1281			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			394307				
	Материалы -		Тенге			27706				
	Всего заработная плата -		Тенге				16548			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			348469				
		Накладные расходы -	Тенге			9896				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9896		
		Сметная прибыль -	Тенге			32336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				16548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			436539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				16548			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля								
5	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	1491,5	142,75	18,59	212910	27725	114010	0,15	226
		м2 кровли		124,16	5,18	185185	7725	59,1	--	7
		Накладные расходы -		*76,44*		*114010*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*76,44*				*114010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,54*		*26154*				
		Сметная стоимость				*353074*				
6	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	1491,5	228,11	1,56	340220	2321	199699	0,29	429
		м2 кровли		226,55	--	337899	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*133,89*		*199699*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*133,89*				*199699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,96*		*43193*				
		Сметная стоимость				*583112*				
7	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	1491,5	501,65	10,95	748212	16333	145969	0,20	292
		м2		160,44	5,15	239299	7687	59,1	0,01	8
		Накладные расходы -		*97,87*		*145969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*97,87*				*145969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,96*		*71535*				
		Сметная стоимость				*965715*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	567,347	347,06	2,41	196903	1367	9972	0,03	16
		м2 обработанной поверхности		28,39	1,00	16108	568	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*17,58*		*9972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*17,58*				*9972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,17*		*16550*				
		Сметная стоимость				*223425*				
9	21-100103-0403 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	1640,65	1560,00	--	2559414	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,80*		*204753*				
		Сметная стоимость				*2764167*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4057660	47746			964
			Тенге			778492	15980			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4057660				
	Материалы -		Тенге			672008				
	Всего заработная плата -		Тенге				794471			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2559414				
		Накладные расходы -	Тенге			469649				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					469649		
		Сметная прибыль -	Тенге			362185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4889494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							978
		Сметная заработная плата -	Тенге				794471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4889494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							978
		Сметная заработная плата -	Тенге				794471			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4451967	50612			979
			Тенге			793759	17261			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4451967				
	Материалы -		Тенге			699714				
	Всего заработная плата -		Тенге				811019			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2907883				
		Накладные расходы -	Тенге			479545				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					479545		
		Сметная прибыль -	Тенге			394521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5326033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							995
		Сметная заработная плата -	Тенге				811019			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5326033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				811019			
	Итого по сметному расчету		**Тенге**			**5 326 033**				
	Всего с коэффициентом К-0,6018282110130354:		**Тенге**			**3 205 357**				
	НДС 12%:		**Тенге**			**384 643**				
	Итого с НДС:		**Тенге**			**3 590 000**				

Заказчик:

КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области

Заведующий хозяйством _____ **Джанысбеков Е.А.**

Подрядчик:

ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 года

Заказчик: КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование: Оплата прочих услуг и работ / работы на текущий ремонт сарая
Договор: №23 от 04.05.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	1 019 600	109 243	910 357		109 243	1 019 600
2	Всего к оплате	1 019 600	109 243	910 357		109 243	1 019 600

Заказчик:

КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области

Руководитель_____Саев Ж.Т.

Подрядчик:

ТОО «Анар-Асем»

Директор_____Туркеев Е.Б.

Заказчик: КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области Форма 2
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование объекта: Оплата прочих услуг и работ / работы на текущий ремонт сарая
Договор: №23 от 04.05.2019 г.

АКТ
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Загон для коней								
1	11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры и пр.). Сборка вручную	0,43981	150263,16	10081,10	66087	4434	36557	120,00	53
		т конструкций		135120,00	1367,00	59427	601	60,9	1,84	1
		Накладные расходы -		*83120,58*		*36557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*83120,58*				*36557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18670,70*		*8212*				
		Сметная стоимость				*110856*				
2	21-050206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	0,43981	260679,00	–	114649	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20854,32*		*9172*				
		Сметная стоимость				*123821*				
3	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Установка с устройством столбов металлических	20	29729,23	4429,72	594585	88594	273576	17,80	356
		шт.		20416,60	1610,49	408332	32210	62,1	1,04	21
		Накладные расходы -		*13678,82*		*273576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*13678,82*				*273576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3472,64*		*69453*				
		Сметная стоимость				*937614*				
4	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	20	10035,99	96,44	200720	1929	114385	7,85	157
		шт.		9176,65	33,10	183533	662	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*5719,26*		*114385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5719,26*				*114385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1260,42*		*25208*				
		Сметная стоимость				*340314*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			976041	94957			566
			Тенге			651292	33473			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			909954				
	Материалы -		Тенге			112916				
	Всего заработная плата -		Тенге				624737			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114649				
		Накладные расходы -	Тенге			387962				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					387962		
		Сметная прибыль -	Тенге			103833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1401748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							534
		Сметная заработная плата -	Тенге				624737			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66087				
	Материалы -		Тенге			2226				
	Всего заработная плата -		Тенге				60028			
		Накладные расходы -	Тенге			36557				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36557		
		Сметная прибыль -	Тенге			8212				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				60028			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1512653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата -	Тенге				684765			
	Итого по сметному расчету		**Тенге**			**1 512 653**				
	Всего с коэффициентом К-0,6018282110130354:		**Тенге**			**910 357**				
	НДС 12%:		**Тенге**			**109 243**				
	Итого с НДС:		**Тенге**			**1 019 600**				

Заказчик:
КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области

Заведующий хозяйством _____ **Джанысбеков Е.А.**

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019 года

Заказчик: КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование: Оплата прочих услуг и работ / работы на текущий ремонт сарая
Договор: №23 от 04.05.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	5 000 000	535 714	4 464 286		535 714	5 000 000
2	Всего к оплате	5 000 000	535 714	4 464 286		535 714	5 000 000

Заказчик:
КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области

Руководитель _____ **Саев Ж.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

Заказчик: КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области Форма 2
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование: Оплата прочих услуг и работ / работы на текущий ремонт сарая
Договор: №23 от 04.05.2019 г.

АКТ
о премке выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кровля								
1	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	217,653	347,06	2,41	75539	524	3825	0,03	6
		м2 обработанной поверхности		28,39	1,00	6179	218	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*17,58*		*3825*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*17,58*				*3825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,17*		*6349*				
		Сметная стоимость				*85714*				
2	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	1491,5	660,36	19,08	984930	28454	489638	0,57	845
		м2 кровли		575,36	6,71	858151	10002	56,4	–	7
		Накладные расходы -		*328,29*		*489638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*328,29*				*489638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,09*		*117965*				
		Сметная стоимость				*1592533*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1060469	28979			851
			Тенге			864330	10219			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1060469				
	Материалы -		Тенге			167160				
	Всего заработная плата -		Тенге				874549			
		Накладные расходы -	Тенге			493463				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					493463		
		Сметная прибыль -	Тенге			124315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1678247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							858
		Сметная заработная плата -	Тенге				874549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1678247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							858
		Сметная заработная плата -	Тенге				874549			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Ворота								
		Ворота тип 1 размерами 4 м х 4,6 м								
3	11-090701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции стальные. Изготовление в построечных условиях /глухие ворота 4х4,6м/	0,25	779771,53	108726,15	194943	-27182	32917	194,00	49
		т конструкций		211460,00	4745,00	52865	1186	60,9	4,00	1
		Накладные расходы -		*131668,85*		*32917*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*131668,85*				*32917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72915,23*		*18229*				
		Сметная стоимость				*246089*				
4	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Установка с устройством столбов металлических	1	29729,23	4429,72	29729	4430	13679	17,80	18
		шт.		20416,60	1610,49	20417	1610	62,1	1,04	1
		Накладные расходы -		*13678,82*		*13679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*13678,82*				*13679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3472,64*		*3473*				
		Сметная стоимость				*46880*				
5	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	36,8	86,96	1,59	3200	58	444	0,02	1
		м2		22,05	0,23	811	8	54,2	-	-
		Накладные расходы -		*12,07*		*444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,07*				*444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,92*		*292*				
		Сметная стоимость				*3936*				
6	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	36,8	84,90	2,24	3124	82	756	0,03	1
		м2		37,70	0,23	1387	8	54,2	-	-
		Накладные расходы -		*20,56*		*756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,56*				*756*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,44*		*310*				
		Сметная стоимость				*4191*				
		Ворота тип 2 размерами 2 м х 3 м								
7	11-090701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции стальные. Изготовление в построечных условиях /глухие ворота 2х3м/	0,08	779771,53	108726,15	62382	8698	10534	194,00	16
		т конструкций		211460,00	4745,00	16917	380	60,9	4,00	-
		Накладные расходы -		*131668,85*		*10534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*131668,85*				*10534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72915,23*		*5833*				
		Сметная стоимость				*78749*				
8	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Установка с устройством столбов металлических	1	29729,23	4429,72	29729	4430	13679	17,80	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		20416,60	1610,49	20417	1610	62,1	1,04	1
		Накладные расходы -		*13678,82*		*13679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*13678,82*				*13679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3472,64*		*3473*				
		Сметная стоимость				*46880*				
9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрун тованные. Окраска эмалями ПФ-115	12	86,96	1,59	1043	19	145	0,02	--
		м2		22,05	0,23	265	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,07*		*145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,07*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,92*		*95*				
		Сметная стоимость				*1283*				
10	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	84,90	2,24	1019	27	247	0,03	--
		м2		37,70	0,23	452	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,56*		*247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,56*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,44*		*101*				
		Сметная стоимость				*1367*				
		Ворота тип 3 решетчатые размерами 6 м х 2,6 м								
11	11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые стальные. Изготовление в построечных условиях /глухие ворота 6х2,6м/	0,15	580157,21	11263,77	87024	1690	12554	120,00	18
		т конструкций		135120,00	2312,84	20268	347	60,9	1,84	--
		Накладные расходы -		*83696,60*		*12554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*83696,60*				*12554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53108,30*		*7966*				
		Сметная стоимость				*107545*				
12	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Установка с устройством столбов металлических	1	29729,23	4429,72	29729	4430	13679	17,80	18
		шт		20416,60	1610,49	20417	1610	62,1	1,04	1
		Накладные расходы -		*13678,82*		*13679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*13678,82*				*13679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3472,64*		*3473*				
		Сметная стоимость				*46880*				
13	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	10,4	86,96	1,59	904	16	126	0,02	--
		м2		22,05	0,23	229	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,07*		*126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,07*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,92*		*82*				
		Сметная стоимость				*1112*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,4	84,90	2,24	883	23	214	0,03	–
		м2		37,70	0,23	392	2	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*20,56*		*214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,56*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,44*		*88*				
		Сметная стоимость				*1185*				
		Ворота тип 4 размерами 4 м х 3,5 м								
15	11-090701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции стальные. Изготовление в построечных условиях /глухие ворота 4х3,5м/	0,2	779771,53	108726,15	155954	21745	26334	194,00	39
		т конструкций		211460,00	4745,00	42292	949	60,9	4,00	1
		Накладные расходы -		*131668,85*		*26334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*131668,85*				*26334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72915,23*		*14583*				
		Сметная стоимость				*196871*				
16	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Установка с устройством столбов металлических	1	29729,23	4429,72	29729	4430	13679	17,80	18
		шт.		20416,60	1610,49	20417	1610	62,1	1,04	1
		Накладные расходы -		*13678,82*		*13679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*13678,82*				*13679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3472,64*		*3473*				
		Сметная стоимость				*46880*				
17	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	28	86,96	1,59	2435	44	338	0,02	1
		м2		22,05	0,23	617	6	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*12,07*		*338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,07*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,92*		*222*				
		Сметная стоимость				*2995*				
18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	28	84,90	2,24	2377	63	576	0,03	1
		м2		37,70	0,23	1056	6	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*20,56*		*576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,56*				*576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,44*		*236*				
		Сметная стоимость				*3189*				
		Загон для коней								
19	11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры и пр.). Сборка вручную	3,78519	150263,16	10081,10	568775	38159	314627	120,00	454
		т конструкций		135120,00	1367,00	511455	5174	60,9	1,84	7
		Накладные расходы -		*83120,58*		*314627*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*83120,58*				*314627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18670,70*		*70672*				
		Сметная стоимость				*954074*				
20	21-050206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	3,78519	260679,00	--	986720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20854,32*		*78938*				
		Сметная стоимость				*1065658*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2189700	115526			651
			Тенге			730673	14517			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1120623				
	Материалы -		Тенге			28974				
	Всего заработная плата -		Тенге				93358			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			986720				
		Накладные расходы -	Тенге			57560				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					57560		
		Сметная прибыль -	Тенге			94255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1272437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				93358			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1069077				
	Материалы -		Тенге			327807				
	Всего заработная плата -		Тенге				651833			
		Накладные расходы -	Тенге			396966				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					396966		
		Сметная прибыль -	Тенге			117283				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1583327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							584
		Сметная заработная плата -	Тенге				651833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2855764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата -	Тенге				745190			
		РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные работы								
21	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно	20	2999,87	1088,07	59997	21761	20151	1,46	29
		шт		1706,74	647,39	34135	12948	42,8	0,65	13
		Накладные расходы -		*1007,57*		*20151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1007,57*				*20151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,59*		*6412*				
		Сметная стоимость				*86560*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	23-070102-0117 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-012 ГОСТ 17677-82	20	1710,00	--	34200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,80*		*2736*				
		Сметная стоимость				*36936*				
23	23-070104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	20	507,00	--	10140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,56*		*811*				
		Сметная стоимость				*10951*				
24	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно	5	2999,87	1088,07	14999	5440	5038	1,46	7
		шт		1706,74	647,39	8534	3237	42,8	0,65	3
		Накладные расходы -		*1007,57*		*5038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1007,57*				*5038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,59*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21640*				
25	23-070102-0302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82	5	2643,00	--	13215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,44*		*1057*				
		Сметная стоимость				*14272*				
26	23-070104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	20	145,00	--	2900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,60*		*232*				
		Сметная стоимость				*3132*				
27	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно	4	2999,87	1088,07	11999	4352	4030	1,46	6
		шт		1706,74	647,39	6827	2590	42,8	0,65	3
		Накладные расходы -		*1007,57*		*4030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1007,57*				*4030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,59*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17312*				
28	23-070102-0116 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82	4	1663,00	--	6652	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,04*		*532*				
		Сметная стоимость				*7184*				
29	23-070104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	4	145,00	--	580	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,60*		*46*				
		Сметная стоимость				*626*				
30	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно	5	2999,87	1088,07	14999	5440	5038	1,46	7
		шт		1706,74	647,39	8534	3237	42,8	0,65	3
		Накладные расходы -		*1007,57*		*5038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1007,57*				*5038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,59*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21640*				
31	23-070106-0327 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-12.3 Д мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 65, количество LED 56 штук, ГОСТ 55705-2013	5	12792,00	--	63960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1023,36*		*5117*				
		Сметная стоимость				*69077*				
32	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утоплено го типа. Монтаж при скрытой проводке	5	355,19	3,24	1776	16	728	0,29	1
		шт.		339,01	1,09	1695	5	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*145,56*		*728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*145,56*				*728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,06*		*200*				
		Сметная стоимость				*2704*				
33	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	5	306,00	--	1530	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,48*		*122*				
		Сметная стоимость				*1652*				
34	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	355,19	3,24	710	6	291	0,29	1
		шт.		339,01	1,09	678	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*145,56*		*291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*145,56*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,06*		*80*				
		Сметная стоимость				*1081*				
35	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	315,00	--	630	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,20*		*50*				
		Сметная стоимость				*680*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	10	422,47	3,24	4225	32	1706	0,34	3
		шт.		397,46	1,09	3975	11	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*170,58*		*1706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*170,58*				*1706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,44*		*474*				
		Сметная стоимость				*6405*				
37	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	10	423,00	--	4230	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,84*		*338*				
		Сметная стоимость				*4568*				
38	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	2169,14	26,21	13015	157	2845	1,00	6
		шт.		1108,00	--	6648	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*474,22*		*2845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*474,22*				*2845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,47*		*1269*				
		Сметная стоимость				*17129*				
39	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	465,00	--	1860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,20*		*149*				
		Сметная стоимость				*2009*				
40	23-070204-0628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	980,00	--	980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,40*		*78*				
		Сметная стоимость				*1058*				
41	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1522,00	--	1522	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,76*		*122*				
		Сметная стоимость				*1644*				
42	23-070202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	10	48,00	--	480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,84*		*38*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*518*				
43	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	17	35,00	--	595	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,80*		*48*				
		Сметная стоимость				*643*				
44	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	1	3689,31	1249,84	3689	1250	1189	2,00	2
		шт.		2338,00	439,10	2338	439	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1188,60*		*1189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1188,60*				*1189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*390,23*		*390*				
		Сметная стоимость				*5268*				
45	23-070201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	7994,00	--	7994	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*639,52*		*640*				
		Сметная стоимость				*8634*				
46	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка	500	300,45	9,47	150225	4733	40298	0,17	85
		м		185,30	3,01	92650	1504	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*80,60*		*40298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*80,60*				*40298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,48*		*15242*				
		Сметная стоимость				*205765*				
47	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные гибкие из ПВХ диаметром 20 мм	500	58,00	--	29000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,64*		*2320*				
		Сметная стоимость				*31320*				
48	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка	500	160,07	2,43	80036	1215	25834	0,11	55
		м		119,90	0,82	59950	410	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*51,67*		*25834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,67*				*25834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,94*		*8470*				
		Сметная стоимость				*114340*				
49	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,нераспространяющ ие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5	259828,00	--	129914	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20786,24*		*10393*				
		Сметная стоимость				*140307*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			666054	44404			203
			Тенге			225963	24383			24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			355672				
	Материалы -		Тенге			85305				
	Всего заработная плата -		Тенге				250346			
		Накладные расходы -	Тенге			107148				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					107148		
		Сметная прибыль -	Тенге			37026				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			499845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				250346			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			310382				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310382				
		Сметная прибыль -	Тенге			24831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335213				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			835058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				250346			
		РАЗДЕЛ 4. Монтаж КТП								
50	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	1	10184,83	6104,83	10185	6105	3557	3,00	3
		подстанция		2937,00	2828,54	2937	2829	61,7	1,81	2
		Накладные расходы -		*3557,34*		*3557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*3557,34*				*3557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1099,37*		*1099*				
		Сметная стоимость				*14842*				
51	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	1	32698,40	8085,52	32698	8086	10249	12,10	12
		подстанция		13878,70	2732,26	13879	2732	61,7	1,90	2
		Накладные расходы -		*10248,96*		*10249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*10248,96*				*10249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3435,79*		*3436*				
		Сметная стоимость				*46383*				
52	51-080102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	1010286,00	–	1010286	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80822,88*		*80823*				
		Сметная стоимость				*1091109*				
53	51-080101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкоймодел и ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	385847,00	--	385847	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30867,76*		*30868*				
		Сметная стоимость				*416715*				
54	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	525,27	23,98	13132	599	1697	0,14	4
		м		152,60	6,01	3815	150	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*67,89*		*1697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*1697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,45*		*1186*				
		Сметная стоимость				*16015*				
55	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0314	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали, диаметр 16 мм	5	1227,37	163,40	6137	817	1715	0,70	4
		шт		763,00	38,28	3815	191	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*342,95*		*1715*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*342,95*				*1715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,63*		*628*				
		Сметная стоимость				*8480*				
57	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0395	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,1	31162,72	12949,91	3116	1295	1354	16,10	2
		1км		16953,30	4999,44	1695	500	61,7	4,44	--
		Накладные расходы -		*13544,84*		*1354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*13544,84*				*1354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3576,60*		*358*				
		Сметная стоимость				*4828*				
59	23-061201-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,1	207761,00	--	20776	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16620,88*		*1662*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*22438*				
60	11-330202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвес ки проводов, одностоечные. Установка	1	8550,33	3159,57	8550	3160	3647	4,55	5
		опора		4454,45	1456,96	4454	1457	61,7	0,99	1
		Накладные расходы -		*3647,34*		*3647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*3647,34*				*3647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*975,81*		*976*				
		Сметная стоимость				*13173*				
61	21-040405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	1	38769,00	–	38769	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3101,52*		*3102*				
		Сметная стоимость				*41871*				
62	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ3	6	17410,71	–	104464	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1392,86*		*8357*				
		Сметная стоимость				*112821*				
63	Прайс-лист	Изолятор штыревой ШФ-10	1	2035,71	–	2036	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,86*		*163*				
		Сметная стоимость				*2199*				
64	13-080101-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования	1	55830,64	16555,88	55831	16556	15335	27,00	27
		комплект (3 полюса)		30402,00	5427,10	30402	5427	42,8	3,45	3
		Накладные расходы -		*15334,85*		*15335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*15334,85*				*15335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5693,24*		*5693*				
		Сметная стоимость				*76859*				
65	Прайс-лист	Разъединитель РЛНД.1-10/400У1	1	49107,14	–	49107	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3928,57*		*3929*				
		Сметная стоимость				*53036*				
66	Прайс-лист	Комплект крепления РЛНД	1	40178,57	–	40179	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3214,29*		*3214*				
		Сметная стоимость				*43393*				
67	13-080103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	1	5753,29	188,73	5753	189	1952	4,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		4504,00	55,60	4504	56	42,8	0,05	–
		Накладные расходы -		*1951,51*		*1952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1951,51*				*1952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*616,38*		*616*				
		Сметная стоимость				*8321*				
68	Прайс-лист	Привод ПРн310У1	1	6383,93	--	6384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*510,71*		*511*				
		Сметная стоимость				*6895*				
69	Прайс-лист	Ошиновка (Провод ВЛ)	8	2900,00	--	23200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,00*		*1856*				
		Сметная стоимость				*25056*				
70	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	9	123,92	0,75	1115	7	677	0,12	1
		болт		123,17	0,34	1108	3	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*75,21*		*677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*75,21*				*677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,93*		*143*				
		Сметная стоимость				*1935*				
71	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0009	404706,00	--	364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32376,48*		*29*				
		Сметная стоимость				*393*				
72	Прайс-лист	Натяжной полимерный изолятор SNL (LK)	6	2232,14	--	13393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,57*		*1071*				
		Сметная стоимость				*14464*				
73	Прайс-лист	Зажим натяжной клиновый РА-1000 (35-50)	6	1428,57	--	8571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,29*		*686*				
		Сметная стоимость				*9257*				
74	Прайс-лист	Прибор учета СА-4 Э720	1	16964,29	--	16964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1357,14*		*1357*				
		Сметная стоимость				*18321*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1856858	36813			60
			Тенге			66610	13345			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			1451624				
	Сметная прибыль -		Тенге			116130				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1567754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			289660				
	Материалы -		Тенге			20156				
	Всего заработная плата -		Тенге				48360			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			208807				
		Накладные расходы -	Тенге			20698				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20698		
		Сметная прибыль -	Тенге			24829				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			335187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				48360			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114459				
	Материалы -		Тенге			12939				
	Всего заработная плата -		Тенге				30483			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59909				
		Накладные расходы -	Тенге			18808				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18808		
		Сметная прибыль -	Тенге			10661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				30483			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1115				
	Всего заработная плата -		Тенге				1112			
		Накладные расходы -	Тенге			677				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					677		
		Сметная прибыль -	Тенге			143				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2048805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				79955			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5773081	225721			1765
			Тенге			1887576	62465			53
	Стоимость оборудования -		Тенге			1451624				
	Сметная прибыль -		Тенге			116130				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1567754				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			645332				
	Материалы -		Тенге			105461				
	Всего заработная плата -		Тенге				298706			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			208807				
		Накладные расходы -	Тенге			127846				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					127846		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			61854				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			835032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				298706			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2605933				
	Материалы -		Тенге			209074				
	Всего заработная плата -		Тенге				998390			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1357011				
		Накладные расходы -	Тенге			569832				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					569832		
		Сметная прибыль -	Тенге			254061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3429826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							964
		Сметная заработная плата -	Тенге				998390			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1070192				
	Материалы -		Тенге			327807				
	Всего заработная плата -		Тенге				652944			
		Накладные расходы -	Тенге			397643				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					397643		
		Сметная прибыль -	Тенге			117427				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1585262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							585
		Сметная заработная плата -	Тенге				652944			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7417874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1818
		Сметная заработная плата -	Тенге				1950041			
	Итого по сметному расчету		**Тенге**			**7 417 874**				
	Всего с коэффициентом К-0,6018282110130354:		**Тенге**			**4 464 286**				
	НДС 12%:		**Тенге**			**535 714**				
	Итого с НДС:		**Тенге**			**5 000 000**				

Заказчик:
КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области

Заведующий хозяйством_____ Джанысбеков Е.А.

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор_____ Туркеев Е.Б.

Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

Заказчик: КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование объекта: Оплата прочих услуг и работ / работы на текущий ремонт сарая
Доп соглашение: №1 от 11.07.2019г. к договору №23 от 04.05.2019г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	5 070 705	543 290	4 527 415		543 290	5 070 705
2	Всего к оплате	5 070 705	543 290	4 527 415		543 290	5 070 705

Заказчик:
КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской

Руководитель _____ **Саев Ж.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Балдеуов М.Ж.**

Заказчик: КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области Форма 2
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование объекта: Оплата прочих услуг и работ / работы на текущий ремонт сарая
Доп соглашение: №1 от 11.07.2019г. к договору №23 от 04.05.2019г.

АКТ
о премке выполнениых строительно-монтажных работ за август 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Навес								
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	3	2206,40	--	6619	--	3912	2,80	8
		м3 грунта		2206,40	--	6619	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,80	8,4000	787,980	6619,00			
		Накладные расходы -		*1303,98*		*3912*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1303,98*				*3912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,83*		*842*				
		Сметная стоимость				*11373*				
2	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	3	20658,40	914,52	61975	2744	5748	3,94	12
		м3		3644,50	306,15	10934	918	48,5	0,23	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	3,94	11,8200	925,040	10934,00			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,6855					
2.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0081		35,00			
2.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,6300		28,00			
2.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0315		138,00			
2.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,20	0,6000		2425,00			
2.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0330		3,00			
2.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0459		115,00			
2.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,0600	14422,000	44131,00			
2.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,40	1,2000	70,000	84,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0024	40422,000	97,00			
2.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0060	61158,000	367,00			
2.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0207	58366,000	1208,00			
2.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0015	24659,000	37,00			
2.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,1100	310,000	344,00			
2.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,01	0,0168	6994,000	117,00			
2.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0207	27228,000	564,00			
2.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,0525	30,000	2,00			
2.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,50	1,4850	907,000	1347,00			
		Накладные расходы -		*1916,07*		*5748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1916,07*				*5748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1805,96*		*5418*				
		Сметная стоимость				*73141*				
3	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Каркас навеса из прямоугольной и круглой стали. Монтаж	5,8394	66841,39	21654,74	390314	126451	159413	35,90	210
		т конструкций		37802,70	7024,03	220745	41016	60,9	4,41	26

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	35,90	209,6300	1053,000	220745,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,41	25,7400					
3.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	35,9707		12626,00			
3.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	18,5109		426,00			
3.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	24,1167		105704,00			
3.6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,09	0,5139		4188,00			
3.7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	1,6934		51,00			
3.8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	1,9854		433,00			
3.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,1095		2777,00			
3.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	9,5182		247,00			
3.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,1752	70,000	12,00			
3.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,1092	3360,000	367,00			
3.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0058	415418,000	2426,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0060	60201,000	362,00			
3.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,0613	404706,000	24814,00			
3.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0584	310,000	18,00			
3.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	8,0000	210,000	1680,00			
3.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	2,3942	127,000	304,00			
3.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0006	1880677,000	1098,00			
3.20	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0234	220651,000	5154,00			
3.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0018	451177,000	817,00			
3.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0035	572148,000	2005,00			
3.23	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У 40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0113	358496,000	4061,00			
		Накладные расходы -		*27299,48*		*159413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27299,48*				*159413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7531,27*		*43978*				
		Сметная стоимость				*593705*				
4	11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	5,8394	151445,83	11263,77	884353	65774	488738	120,00	701
		т конструкций		135120,00	2312,84	789020	13506	60,9	1,84	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	120,00	700,7300	1126,000	789020,00			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	10,7400					
4.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,30	1,7518		26,00			
4.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,50	2,9197		13848,00			
4.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,10	6,4233		193,00			
4.6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	8,0000		760,00			
4.7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	4,9051		6146,00			
4.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,30	176,9338		34856,00			
4.9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,50	2,9197		9793,00			
4.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,00	5,8394		152,00			
4.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,60	15,1824	210,000	3188,00			
4.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,50	2,9197	127,000	371,00			
4.13	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,1255	207096,000	26000,00			
		Накладные расходы -		*83696,60*		*488738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*83696,60*				*488738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18811,39*		*109847*				
		Сметная стоимость				*1482938*				
5	23-010201-0174 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80	140	2924,00	--	409360	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,92*		*32749*				
		Сметная стоимость				*442109*				
6	23-010201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	360	1327,00	–	477720	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*38218*				
		Сметная стоимость				*515938*				
7	21-050206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 20 мм ГОСТ 13663-86	2,061	260679,00	–	537259	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20854,32*		*42981*				
		Сметная стоимость				*580240*				
8	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм ГОСТ 13663-86	0,3094	252894,00	–	78245	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20231,52*		*6260*				
		Сметная стоимость				*84505*				
9	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Каркас навеса. Электродуговая сварка при монтаже	5,8394	12057,51	1915,36	70409	11185	29567	5,25	31
		т		8310,75	3,38	48530	20	60,9	–	–

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,9)	чел-ч	5,25	30,6600	1583,010	48530,00			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0175					
9.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	29,4890		10351,00			
9.4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,8759		26,00			
9.5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,60	3,5036		764,00			
9.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0175		44,00			
9.7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01	0,0485	220651,000	10694,00			
		Накладные расходы -		*5063,30*		*29567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5063,30*				*29567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1369,67*		*7998*				
		Сметная стоимость				*107974*				
10	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	169,3426	502,23	0,94	85049	160	34215	0,37	62
		м2 окрашиваемой поверхности		368,26	0,43	62362	73	54,8	–	–

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,37	62,4900	997,990	62362,00			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0677					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0169		33,00			
10.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0508		127,00			
10.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,5080	90,000	46,00			
10.6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	4,5723	671,000	3068,00			
10.7	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	41,6583	466,000	19413,00			
		Накладные расходы -		*202,04*		*34215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*202,04*				*34215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,34*		*9541*				
		Сметная стоимость				*128805*				
11	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж	210	541,26	154,10	113665	32361	45003	0,32	67
		м2 покрытия		310,34	41,54	65172	8724	60,9	0,03	6

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,32	66,5700	979,000	65172,00			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	5,6100					
11.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,00	0,3360		118,00			
11.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,01	1,8480		43,00			
11.5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	5,0610		76,00			
11.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,4410		1933,00			
11.7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,02	4,4310		27844,00			
11.8	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00	0,0693		565,00			
11.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00	0,0420		9,00			
11.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,6720		1682,00			
11.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,02	3,5280		92,00			
11.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00	0,0840	70,000	6,00			
11.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00	0,0336	3360,000	113,00			
11.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0231	415418,000	9596,00			
11.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0027	60201,000	164,00			
11.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0046	404706,000	1870,00			
11.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	2,9400	210,000	617,00			
11.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00	0,8820	127,000	112,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0003	1880677,000	592,00			
11.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0013	212247,000	272,00			
11.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0010	451177,000	445,00			
11.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0002	572148,000	108,00			
11.23	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У 40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0062	358496,000	2236,00			
		Накладные расходы -		*214,30*		*45003*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*214,30*				*45003*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,44*		*12693*				
		Сметная стоимость				*171361*				
12	21-050109-0502 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	315	1850,00	--	582750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,00*		*46620*				
		Сметная стоимость				*629370*				
13	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	210	260,50	0,94	54706	198	12798	0,11	23
		м2 окрашиваемой поверхности		110,78	0,43	23263	91	54,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,11	23,3100	997,980	23263,00			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0840					
13.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0210		41,00			
13.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0630		158,00			
13.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,2100	90,000	19,00			
13.6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	6,7200	671,000	4509,00			
13.7	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,27	57,3300	466,000	26716,00			
		Накладные расходы -		*60,94*		*12798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*60,94*				*12798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,72*		*5400*				
		Сметная стоимость				*72904*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3752424	238872			1114
			Тенге			1226645	64348			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2293684				
	Материалы -		Тенге			102068				
	Всего заработная плата -		Тенге				104261			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2085335				
		Накладные расходы -	Тенге			56673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					56673		
		Сметная прибыль -	Тенге			188029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2538385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				104261			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1458740				
	Материалы -		Тенге			99504				
	Всего заработная плата -		Тенге				1186732			
		Накладные расходы -	Тенге			722720				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					722720		
		Сметная прибыль -	Тенге			174517				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2355977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1050
		Сметная заработная плата -	Тенге				1186732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4894362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1157
		Сметная заработная плата -	Тенге				1290993			
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы								
14	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	34,827	5400,20	--	188073	--	63248	3,72	130
		м3 кладки		3574,92	--	124504	--	50,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,72	129,5600	961,000	124504,00			
14.2	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	3,8310	16489,000	63169,00			
14.3	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0174	21427,000	373,00			
14.4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,9055	30,000	27,00			
		Накладные расходы -		*1816,06*		*63248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1816,06*				*63248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*577,30*		*20106*				
		Сметная стоимость				*271427*				
15	21-030302-0202 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	2500	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса из Г-образного профиля	100	2484,55	16,45	248455	1645	67044	1,20	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1220,83	2,60	122083	260	54,8	–	–
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,20	120,1600	1016,000	122083,00			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1620					
16.3	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,03	2,9300		111,00			
16.4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	6,0500		91,00			
16.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1620		710,00			
16.6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,03	3,0300		609,00			
16.7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07	6,5000		124,00			
16.8	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,50	250,0000	264,000	66000,00			
16.9	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,26	26,4000	629,000	16606,00			
16.10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	254,0000	93,000	23622,00			
16.11	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,50	250,0000	74,000	18500,00			
		Накладные расходы -		*670,44*		*67044*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*670,44*				*67044*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*252,40*		*25240*				
		Сметная стоимость				*340739*				
17	11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из металлосайдинга. Монтаж	100	1472,04	359,75	147204	35975	64737	0,94	94
		м2		972,90	90,10	97290	9010	60,9	0,06	6
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,94	94,0000	1035,000	97290,00			
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	6,3900					
17.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,00	0,1600		56,00			
17.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,01	0,8800		20,00			
17.5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	2,4100		36,00			
17.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,2800		1227,00			
17.7	31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,05	4,8300		26927,00			
17.8	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,01	0,7810		6364,00			
17.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00	0,0200		4,00			
17.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,5000		1252,00			
17.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,03	3,3600		87,00			
17.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00	0,0400	70,000	3,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00	0,0160	3360,000	54,00			
17.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0190	415418,000	7893,00			
17.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0013	60201,000	78,00			
17.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0070	404706,000	2833,00			
17.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00	0,0200	310,000	6,00			
17.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,03	2,9800	210,000	626,00			
17.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,01	0,9030	127,000	115,00			
17.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0002	1880677,000	282,00			
17.21	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0034	212247,000	722,00			
17.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0005	451177,000	212,00			
17.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0001	572148,000	51,00			
17.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У 40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0030	358496,000	1065,00			
		Накладные расходы -		*647,37*		*64737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*647,37*				*64737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,55*		*16955*				
		Сметная стоимость				*228896*				
18	23-010201-0174 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг (со всеми комплектующими: откосы, угловые, сложные углы, крепежные элементы)	100	13447,18	--	1344718	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1075,77*		*107577*				
		Сметная стоимость				*1452295*				
19	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	100	674,08	1,75	67408	175	21276	0,44	44
		м2 вертикальной проекции		418,04	0,79	41804	79	50,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,44	43,5000	961,010	41804,00			
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0700					
19.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0700		175,00			
19.4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00	0,0350	394524,000	13808,00			
19.5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00	0,0090	31715,000	285,00			
19.6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,03	3,4000	3334,000	11336,00			
		Накладные расходы -		*212,76*		*21276*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*212,76*				*21276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,95*		*7095*				
		Сметная стоимость				*95779*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1995858	37795			387
			Тенге			385680	9349			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1848654				
	Материалы -		Тенге			213726				
	Всего заработная плата -		Тенге				288729			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1344718				
		Накладные расходы -	Тенге			151568				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					151568		
		Сметная прибыль -	Тенге			160018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2160240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				288729			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			147204				
	Материалы -		Тенге			13939				
	Всего заработная плата -		Тенге				106300			
		Накладные расходы -	Тенге			64737				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					64737		
		Сметная прибыль -	Тенге			16955				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			228896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				106300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2389136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							394
		Сметная заработная плата -	Тенге				395029			
		РАЗДЕЛ 3.Перевозка из г.Шымкент: шлакоблоки, проф.настил, металлосайдинг, трубы								
20	41-020102-1060 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	54,57265	1557,00	–	84970	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,56*		*6798*				
		Сметная стоимость				*91768*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84970	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84970				
	Транспортные расходы -		Тенге			84970				
		Сметная прибыль -	Тенге			6798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91767				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			91767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5833252	276667			1501
			Тенге			1612325	73697			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4227307				
	Материалы -		Тенге			315795				
	Всего заработная плата -		Тенге				392990			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3430053				
	Транспортные расходы -		Тенге			84970				
		Накладные расходы -	Тенге			208241				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					208241		
		Сметная прибыль -	Тенге			354844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4790392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							400
		Сметная заработная плата -	Тенге				392990			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1605045				
	Материалы -		Тенге			113443				
	Всего заработная плата -		Тенге				1293032			
		Накладные расходы -	Тенге			787456				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					787456		
		Сметная прибыль -	Тенге			191472				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2584873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1150
		Сметная заработная плата -	Тенге				1293032			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7375265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1550
		Сметная заработная плата -	Тенге				1686022			
	Итого по сметному расчету		**Тенге**			**7 375 265**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**147 505**				
	Итого		**Тенге**			**7 522 770**				
	Всего с коэффициентом К-0,6018282110130354:		**Тенге**			**4 527 415**				
	НДС 12%:		**Тенге**			**543 290**				
	Итого с НДС:		**Тенге**			**5 070 705**				

Заказчик:

КГУ "Тюлькубасская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта" управления физической культуры и спорта Туркестанской области

Заведующий хозяйством _____ **Джанысбеков Е.А.**

Подрядчик:

ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Байдесов М.Ж.**

Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

Заказчик: КГУ "Тюлькубасская областная детско-юношеская спортивная школа №6 управления физической культуры и спорта Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование объекта: Оплата прочих услуг и работ / работы на текущий ремонт сарая
Доп соглашение: №1 от 11.07.2019г. к договору №23 от 04.05.2019г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	6 641 000	711 536	1 402 049		168 246	1 570 295
2	Всего к оплате	6 641 000	711 536	1 402 049		168 246	1 570 295

Заказчик:
КГУ "Тюлькубасская областная детско-юношеская спортивная школа №6 управления физической культуры и спорта Туркестанской области"управления физической культуры и спорта Туркестанской области

Директор _____ **Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Байдеуов М.Ж.**

Заказчик: КГУ "Тюлькубасская областная детско-юношеская спортивная школа №6 управления физической культуры и спорта Туркестанской области" Форма 2
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование объекта: Оплата прочих услуг и работ / работы на текущий ремонт сарая
Доп соглашение: №1 от 11.07.2019г. к договору №23 от 04.05.2019г.

АКТ
о премке выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Конструкция										
1	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Индивидуальные конструкции из труб диаметром от 100 до 250 мм. Монтаж	2,641072	87279,72	6793,02	230512	14925	102171	73,60	162
		т конструкций		76176,00	180,16	167372	396	60,9	0,16	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	73,60	161,7100	1035,000	167372,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,3515					
1.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,30	35,8140		12571,00			
1.4	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,70	8,1296		772,00			
1.5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	2,6146		570,00			
1.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,3515		880,00			
1.7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	5,0975		133,00			
1.8	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0411	3360,000	138,00			
1.9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0220	310,000	7,00			
1.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	4,2845	210,000	900,00			
1.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,2963	127,000	165,00			
1.12	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0002	1880677,000	413,00			
1.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01	0,0308	220651,000	6787,00			
1.14	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0007	451177,000	307,00			
1.15	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0013	572148,000	754,00			
		Накладные расходы -		*46500,90*		*102171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46500,90*				*102171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10702,45*		*23515*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*317455*				
2	21-060405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	2,641072	608956,00	–	1608297	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48716,48*		*128664*				
		Сметная стоимость				*1736960*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1829754	14925			162
			Тенге			167372	396			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1337985				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1337985				
		Сметная прибыль -	Тенге			107039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1445024				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			191769				
	Материалы -		Тенге			9471				
	Всего заработная плата -		Тенге				167768			
		Накладные расходы -	Тенге			102171				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					102171		
		Сметная прибыль -	Тенге			23515				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			317455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				167768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2279859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				167768			
		РАЗДЕЛ 2.Перевозка из г.Шымкент: шлакоблоки, проф.настил, металлосайдинг, трубы								
3	41-020102-1060 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	2,641072	1557,00	–	4112	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,56*		*329*				
		Сметная стоимость				*32897*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4112	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3421				
	Транспортные расходы -		Тенге			3421				
		Сметная прибыль -	Тенге			274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3695				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3695				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1533175	14925			162
			Тенге			167372	396			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1341406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1337985				
	Транспортные расходы -		Тенге			3421				
		Сметная прибыль -	Тенге			107312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1448719				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			191769				
	Материалы -		Тенге			9471				
	Всего заработная плата -		Тенге				167768			
		Накладные расходы -	Тенге			102171				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					102171		
		Сметная прибыль -	Тенге			23515				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			317455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				167768			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2283971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				167768			
	Итого по сметному расчету		**Тенге**			**2 283 971**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**45 679**				
	Итого		**Тенге**			**2 329 650**				
	Всего с коэффицентом К-0,6018282110130354:		**Тенге**			**1 402 049**				
	НДС 12%:		**Тенге**			**168 246**				
	Итого с НДС:		**Тенге**			**1 570 295**				

От заказчика:

КГУ "Тюлькубасская областная детско-юношеская спортивная школа №6 управления физической культуры и спорта Туркестанской области"

Заведующий хозяйством _____ **Джанысбеков Е.А.**

Подрядчик:

ТОО «Аиар-Асем»

Директор _____ **Байдеуов М.Ж.**