Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" города Арыс, Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НұрТұрсын" 001240004309**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул.Амангельды №109 в городе Арысь, в Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **ул.Амангельды №109 в городе Арысь, в Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№139** от **24.07.2019г. Доп. соглашение №139/1**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
ул.Амангельды №109

за _____ 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	E11-010101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		74,844	206,41	206,41	15449	15449	0	2698	19598
			м3 грунта		0	50,06	0	3747		1452	
2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		32,076	1560,02	0	50039	0	0	36028	92953
			м3 грунта		1560,02	0	50039	0		6885	
3	E11-010201-1001	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**		37,422	445,56	444,01	16674	16616	4	3705	22009
			м3 грунтовой подушки		1,43	136,07	53	5092		1630	
4	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		37,422	31,88	31,88	1193	1193	0	329	1643
			м3 грунта		0	12,2	0	456		122	
5	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		45,036	31,88	31,88	1436	1436	0	395	1978
			м3 грунта		0	12,2	0	549		146	
6	E11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		45,036	25,23	25,23	1136	1136	0	313	1565
			м3 грунта		0	9,65	0	435		116	
7	E11-010201-0301	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		45,036	60,35	60,35	2718	2718	0	749	3744
			м3 уплотненного грунта		0	23,1	0	1041		277	
8	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон В3,5/**		5,052	16450,33	1089,24	83107	5503	71616	6494	96770
			м3		1185,3	227,35	5988	1149		7168	
9	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон В15/**		35,36	22373,82	2007,28	791138	70978	578735	141277	1007008
			м3		3999,6	390,94	141426	13824		74593	
10	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,352	18972,38	977,26	6677	344	101	5769	13442
			т		17707,12	304,47	6232	107		996	
11	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,352	214266		75412		75412		81445
			т							6033	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	53,7	10276,03	2394,8	551823	128601	180156	251102	867159
					4526,38	501,6	243067	26936		64234	
13	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,1	10207,95	2394,8	235804	55320	79609	104589	367624
					4366,86	501,6	100874	11587		27231	
14	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	42,667	26181		1117065		1117065		1206430
										89365	
15	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,099	352114,71	2192,31	34817	217	28404	5824	43893
					62660,4	677,16	6196	67		3251	
16	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 о 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,099	287262		28404		28404		30677
										2272	
17	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	1,152	39867,74	4347,68	45928	5009	24772	15582	66430
					14017	846,5	16148	975		4921	
18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,072	18837,36	1338,48	1354	96	21	1150	2704
					17210,88	358,2	1238	26		200	
19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	221225		4318		4318		4664
										345	
20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	214266		11224		11224		12122
										898	
21	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,136	39867,74	4347,68	5422	591	2924	1840	7842
					14017	846,5	1906	115		581	
22	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,008	18837,36	1338,48	159	11	2	135	317
					17210,88	358,2	145	3		23	
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	221225		540		540		583
										43	
24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	214266		1280		1280		1383
										102	
25	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,49	39867,74	4347,68	19535	2130	10536	6628	28256
					14017	846,5	6868	415		2093	
26	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,042	18837,36	1338,48	800	57	12	679	1598
					17210,88	358,2	731	15		118	
27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	221225		2016		2016		2178
										161	
28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	214266		7151		7151		7723
										572	
29	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,114	39867,74	4347,68	4545	496	2451	1542	6574
					14017	846,5	1598	97		487	
30	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,007	18837,36	1338,48	133	9	2	113	266
					17210,88	358,2	122	3		20	
31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	221225		432		432		466
										35	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	214266		1098		1098		1186
										88	
33	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство монолитного сердечника /бетон кл.В15/	м3	0,615	34759,38	6121,58	21377	3765	10634	7065	30718
					11346,4	1277,78	6978	786		2275	
34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,038	18837,36	1338,48	711	51	11	603	1419
					17210,88	358,2	649	14		105	
35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	221225		1596		1596		1724
										128	
36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	214266		6539		6539		7063
										523	
37	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство монолитного сердечника /бетон кл.В15/	м3	0,648	34759,38	6121,58	22524	3967	11205	7444	32366
					11346,4	1277,78	7352	828		2397	
38	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,057	18837,36	1338,48	1081	77	17	917	2157
					17210,88	358,2	987	21		160	
39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	221225		1887		1887		2038
										151	
40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049	214266		10463		10463		11300
										837	
41	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	13,872	21154,31	1348,1	293453	18701	29822	192889	525249
					17656,4	639,54	244930	8872		38907	
42	С121-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	17,201	31339		539071		539071		582197
										43126	
43	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	115,6	104		12022		12022		12984
										962	
44	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,153	30748,72	4707,81	66202	10136	35959	20083	93187
					9339	911,28	20107	1962		6903	
45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	221225		12265		12265		13246
										981	
46	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17	214266		36507		36507		39427
										2921	
47	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	216827		5343		5343		5770
										427	
48	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,12	499537		59944		59944		64739
										4795	
49	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03	653219	1275	19649	38	12749	6258	27980
					228096	531,99	6861	16		2073	
50	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		2,695	93980,74	1003,38	253278	2704	189148	56378	334429

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 древесины в конструкции			22792,5	451,44	61426	1217		24773	
51	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением		0,522	95047,61	1372,14	49615	716	37397	10607	65040
		м3 древесины в конструкции			22033,7	544,53	11502	284		4818	
52	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		217	738,48	20,73	160250	47498	16645	129470	312898
			м2 кровли		641,05	7,47	139108	1621		23178	
53	С121-100103-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012		249,55	1318		328/906		328906		355218
			м2							26312	
54	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,012	8782	55,65	8887	56	7986	782	10443
		м3 древесины в конструкции			834,6	24	845	24		774	
55	Е11-100104-0107	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство		2,053	3028,66	127,3	6218	261	2319	3367	10352
		м2 перекрытия			1771,6	50,87	3637	104		767	
56	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,007	283857		1979		1979		2137
			т							158	
57	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		115,6	305,65	2,58	35333	298	31378	3408	41840
		м2 обработанной поверхности			31,64	1,11	3657	129		3099	
58	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство		1	17481,66	821,52	17480	822	10250	6041	25405
			слуховое окно		6377,92	334,95	6378	335		1882	
59	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0,261	18355		4790		4790		5174
			м3							383	
60	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,261	8782	55,65	2292	14	2059	201	2693
		м3 древесины в конструкции			834,6	24	218	6		199	
61	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		5,81	4168,89	98,25	24221	571	14450	8603	35451
			м2 кровли		1583,6	26,01	9200	151		2626	
62	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев		0,008	93980,74	1003,38	752	8	561	167	993
		м3 древесины в конструкции			22792,5	451,44	182	4		74	
63	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		4,65	2942,26	13,82	13681	64	8876	4376	19502
		м2 покрытия			1019,63	3,39	4741	15		1444	
64	С121-070101-0201	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88		0,06	35575		2134		2134		2324
			м3							172	
65	С121-090404-0201	Петля оконные ГОСТ 5088-2005		1	490		490		490		529
			шт.							39	
66	С121-090404-0507	Задвижки оконные ГОСТ 5090-86		1	486		486		486		525
			шт.							39	
67	С121-130814-2211	Ручка-скоба		1	827		827		827		893
			шт.							66	
68	С121-130508-0101	Стекло листовое, толщина 2 мм ГОСТ 111-2001		0,2	574		115		115		124
			м2							9	
69	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая		146,25	1607,42	5,86	235086	857	202892	25392	281315
		м2 окрашиваемой поверхности			214,26	2,76	31336	403		20838	
70	Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску		146,25	143,23	1	20947	146	1114	15806	39694
		м2 окрашиваемой поверхности			134,62	0,48	19687	70		2940	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	7,313	27132,2	1814,7	198404	13270	22168	128663	353233
					22286	865,26	162966	6327		26165	
72	С121-110501-0104	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	7,532	25959		195520		195520		211162
										15642	
73	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	102,13	1858,77	13,79	189836	1408	71277	105912	319407
					1147,08	5,18	117151	529		23660	
74	С122-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	79,392	372		29534		29534		31897
										2363	
75	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	25,802	502		12952		12952		13989
										1036	
76	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,13	1362,2	19,15	139121	1956	47027	72588	228646
					882,58	5,85	90138	597		16937	
77	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	102,13	1594,94	9,25	162892	945	48648	91001	274204
					1109,36	4,43	113299	453		20311	
78	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	297,684	1118,64	30,27	333002	9012	95907	188463	563182
					766,19	25,18	228084	7494		41717	
79	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	297,684	1362,2	19,15	405505	5702	137073	211577	666448
					882,58	5,85	262730	1740		49367	
80	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	297,684	1328,38	8,72	395438	2597	129997	211270	655245
					882,96	4,18	262843	1245		48537	
81	Е11-150107-0103	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	18,128	6374,25	19,12	115552	347	70976	35516	163154
					2439,84	9,12	44229	165		12085	
82	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	87,92	689,76	20,45	60644	1798	25361	32297	100376
					380,85	9,94	33485	874		7435	
83	С122-060101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	87,92	1513		133023		133023		143665
										10642	
84	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	87,92	357,9	15,42	31467	1356	30	28603	64875
					342,14	3,96	30081	348		4806	
85	Е11-110101-1110 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	87,92	582,05	65,68	51174	5775	76	44228	103035
					515,5	19,67	45323	1729		7632	
86	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009	287262		2499		2499		2699
										200	
87	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	3,517	27132,2	1814,7	95419	6382	10661	61878	169880
					22286	865,26	78375	3043		12584	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С121-110501-0104	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	3,622	25959		94031		94031		101554
89	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство	м2 стяжки	87,92	646,38	27,3	56830	2401	26177	7523	
					321,35	13,32	28253	1171		27659	91248
90	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	87,92	1325,12	76,43	116504	6720	104350	6759	
					61,81	35,25	5434	3099		8021	134488
91	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,014	14268,44	1349,48	193	18	0	9962	
					12887,6	562,44	174	8		166	388
92	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	287262		3890		3890	29	
										311	4201
93	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,21	1548,78	72,62	22008	1032	3433	16920	42043
					1234,58	32,15	17543	457		3114	
94	С122-060301-0601	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	14,494	1197		17350		17350		18738
95	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,21	654,94	28,05	9307	399	4295	1388	
					324,67	13,32	4614	189		4515	14927
96	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,21	1486,85	90,58	21128	1287	10808	1106	
					635,65	11,49	9033	163		8644	32154
97	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	14,21	921,78	44,53	13098	633	7016	2382	
					383,53	6,55	5450	93		5210	19774
98	С121-100402-9901	Гидроизол	м2	28,42	280		7958		7958	1465	
										637	8594
99	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	14,21	357,9	15,42	5086	219	5	4623	10485
					342,14	3,96	4862	56		777	
100	Е11-110101-1110 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	14,21	582,05	65,68	8271	933	12	7148	16653
					515,5	19,67	7325	279		1234	
101	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001	287262		405		405	32	437
102	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,426	27132,2	1814,7	11566	774	1292	7501	20593
					22286	865,26	9501	369		1525	
103	С121-110501-0104	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	0,439	25959		11398		11398		12310
104	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство	м2 стяжки	14,21	646,38	27,3	9185	388	4231	912	
					321,35	13,32	4566	189		4470	14748
105	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	14,21	1325,12	76,43	18830	1086	16865	1092	
					61,81	35,25	878	501		1296	21736
106	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,002	14268,44	1349,48	31	3	0	1610	
					12887,6	562,44	28	1		27	63
107	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002	287262		629		629	5	
										50	679

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	110,26	308,79	2,2	34047	242	24889	8465	45912
					80,85	0,82	8915	90		3401	
109	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,912	2036,63	164,65	30370	2455	14631	12995	46835
					890,8	77,5	13284	1156		3469	
110	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,4	18048		259891		259891		280682
										20791	
111	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,512	21460		10988		10988		11867
										879	
112	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	11,4	1071,91	4,78	12220	54	9631	2304	15686
					222,28	2,3	2534	26		1162	
113	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	11,4	1132		12905		12905		13937
										1032	
114	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,89	2942,26	13,82	8503	40	5516	2720	12121
					1019,63	3,39	2947	10		898	
115	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	37,76	547,71	4,83	20682	182	6706	12480	35814
					365,3	1,92	13794	72		2653	
116	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	12,6	1509,53	170,35	19020	2146	5196	11399	32853
					926,8	78,44	11678	988		2434	
117	С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	12,6	9453		119108		119108		128636
										9529	
118	Е11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,1	2190,78	129,17	4601	271	255	3769	9039
					1939,98	54,09	4074	114		670	
119	С121-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	30610		64281		64281		69423
										5142	
120	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882		1882		1882		2033
										151	
121	С121-090404-0702	Скобяные изделия	шт.	1	4756		4756		4756		5136
										380	
122	Е12-080101-1703	Покрытие из листовой стали. Устройство оцинков. труба	м2	6,3	2479,99	3,61	15624	23	11380	3047	20165
					670	1,78	4221	11		1494	
123	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,48	2942,26	13,82	1412	7	916	452	2013
					1019,63	3,39	489	2		149	
124	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	283857		402		402		434
										32	
125	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,22	2942,26	13,82	647	3	420	207	923
					1019,63	3,39	224	1		68	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0	283857		134		134		145
										11	
127	С123-010301-0213	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,7	4354		24818		24818		26803
										1985	
128	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	7,02	17014,39	1089,24	119441	7646	103474	9024	138743
					1185,3	227,35	8321	1596		10277	
129	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /БЕТОН кл.В15/	м3	0,992	18612,54	1671,27	18464	1658	14943	2026	22128
					1877,71	366,16	1863	363		1639	
130	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,017	14268,44	1349,48	247	23	1	212	495
					12887,6	562,44	223	10		37	
131	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017	256962		4446		4446		4801
										356	
		Итого по разделу: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									12560307
		Раздел: 2. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
132	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1341,17	16,43	26823	329	261	25711	56737
					1311,68	0,09	26234	2		4203	
133	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,8	98		1940		1940		2096
										155	
134	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1493		7465		7465		8062
										597	
135	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2020,26	1316,39	8081	5266	0	4174	13235
					703,87	350,18	2815	1401		980	
136	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	23		92		92		99
										7	
137	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1370,93	894	9597	6258	0	4953	15713
					476,93	237,73	3338	1664		1164	
138	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	13		91		91		98
										7	
139	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	7		140		140		151
										11	
140	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	69551,17	0	1391	0	311	1070	2658
					54023,5	0	1080	0		197	
141	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	93,07	1,25	1861	25	246	1558	3693
					79,51	0	1590	0		274	
142	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1341,17	16,43	20118	246	196	19283	42553
					1311,68	0,09	19675	1		3152	
143	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	120		1782		1782		1925
										143	
144	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		4	651		2604		2604		2812

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							208	
145	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		2	2020,26	1316,39	4041	2633	0	2087	6618
			шт.		703,87	350,18	1408	700		490	
146	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		6	1370,93	894	8226	5364	0	4245	13468
			шт.		476,93	237,73	2862	1426		998	
147	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	23		46		46		50
			шт.							4	
148	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	13		78		78		84
			шт.							6	
149	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		15	7		105		105		113
			шт.							8	
150	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,015	69551,17	0	1043	0	233	802	1993
			км трубопровода		54023,5	0	810	0		148	
151	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		15	93,07	1,25	1396	19	185	1169	2770
			м трубопровода		79,51	0	1193	0		205	
152	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		15	763,97	1,34	11460	20	34	11184	24455
			м трубопровода		760,37	0,43	11406	6		1811	
153	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		10	737,42	3,29	7374	33	50	7155	15692
			м трубопровода		729,12	0,99	7291	10		1162	
154	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014		14,97	310		4641		4641		5012
			м							371	
155	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014		9,98	929		9271		9271		10013
			м							742	
156	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013		1	759		759		759		820
			шт.							61	
157	С123-020403-1301	Прочистка PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013		2	293		586		586		633
			шт.							47	
158	С123-020403-1303	Прочистка PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013		1	759		759		759		820
			шт.							61	
159	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		7	2020,26	1316,39	14142	9215	0	7305	23162
			шт.		703,87	350,18	4927	2451		1716	
160	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		5	1370,93	894	6855	4470	0	3538	11224
			шт.		476,93	237,73	2385	1189		831	
161	С123-020403-0703	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013		4	181		724		724		782
			шт.							58	
162	С123-020403-0707	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013		3	604		1812		1812		1957
			шт.							145	
163	С123-020403-0403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013		2	109		218		218		235
			шт.							17	
164	С123-020403-0407	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013		3	384		1152		1152		1244
			шт.							92	
165	С123-020403-1406	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013		2	265		530		530		572
			шт.							42	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	40		600		600	48	648
167	С123-020401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	178		1780		1780	142	1922
168	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	93,07 79,51	1,25 0	2327 1988	31 0	308	1948 342	4617
169	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3446,59 2741,7	169,65 82,47	3447 2742	170 82	535	2768 497	6711
170	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2750,12 2445,3	85,29 41,23	2750 2445	85 41	220	2437 415	5602
171	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17988		17988		17988	1439	19427
172	С123-030102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8135		8135		8135	651	8786
173	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	1	1428,78 1015,74	51,73 24,9	1429 1016	52 25	361	1020 196	2644
174	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	1	7142		7142		7142	571	7713
175	С123-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2248		2248		2248	180	2428
176	Е11-170101-0101	Ванны купальные. Установка	комплект	1	4309,71 3636,6	424,84 194,5	4310 3637	425 194	248	3754 645	8709
177	С123-030102-0102	Ванна эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	55209		55209		55209	4417	59626
178	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	956		956		956	76	1032
		Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									401414
		Раздел: 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
179	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	14,2	1416,25 372,44	17,67 6,65	20111 5289	251 94	14571	5275 2031	27417
180	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	97	1557,84 372,44	17,67 6,65	151111 36126	1714 645	113271	36036 14972	202118
181	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	39,15	1093,7 640,93	15,98 5,25	42819 25092	625 205	17101	24792 5409	73019
182	Прайс лист	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).	сек	51	1920		97920		97920	7836	105756
183	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	2086,92 1693,44	95,6 12,54	37565 30482	1721 226	5362	30093 5413	73071

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,2	606,5	65,75	1941	210	851	744	2900
					274,72	31,35	879	100		215	
185	Е11-130301-0806 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	9,2	255,78	6	2353	55	1866	303	2869
					47	0,75	432	7		213	
186	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,2	87,56	2,33	806	21	398	268	1160
					42,01	0,25	386	2		86	
187	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,2	853,3	1	7850	9	1238	5286	14187
					717,71	0,48	6603	4		1051	
188	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	79,5	84,3	1,25	6702	99	282	6195	13928
					79,51	0	6321	0		1032	
189	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,08	57921,94	0	4605	0	310	4252	9565
					54023,5	0	4295	0		709	
190	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9,2	356,66	0	3281	0	0	2264	5989
					356,66	0	3281	0		444	
191	Е11-200701-0105	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5091,35	52,74	5091	53	4090	942	6516
					948,37	13,17	948	13		483	
192	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	1614,97	31,87	6460	127	1245	5037	12417
					1271,8	13,17	5087	53		920	
193	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,22	4860,36	51,82	44813	478	28069	16121	65809
					1764,15	20,05	16265	185		4875	
194	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,98	606,5	65,75	1201	130	527	461	1794
					274,72	31,35	544	62		133	
195	Е11-180101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	котел	1	35760,42	1463,01	35760	1463	3545	30687	71764
					30752,81	560,87	30753	561		5316	
196	Прайс лист	Печь отопительный	шт	1	105000		105000				105000
		Отпускная цена			105000		105000		105000		
		Сметная стоимость оборудования					*105000*				
197	С123-051207-0801	Группа безопасности типа HErz, Т от +20°С до +120°С, PN 2,5, DN 25	шт.	1	11903		11903		11903		12855
										952	
198	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,6	1557,84	17,67	10282	117	7707	2452	13752
					372,44	6,65	2458	44		1019	
199	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15157,37	628,46	15157	628	10375	4279	20991
					4153,92	212,19	4154	212		1555	
200	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3695	15783	38759
					15974,27	130,99	15974	131		2871	
201	5102-0602-0108 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели	шт.	1	7500		7500				7500
		Отпускная цена			369495		369495		7500		
		Сметная стоимость оборудования					*369495*				
		Итого по разделу: 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									**889136**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЩЕНИЕ									
202	Ц13-080305-0903	**Щитки осветительн ые массой до 25 кг.Установка в нише распорными дю белями**	шт.	1	6138,56	359,89	6139	360	571	3837	10774
					5208	121,8	5208	122		798	
203	С123-070201-0501	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8887		8887		8887		9598
										711	
204	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне**	шт.	1	2659,74	26,34	2660	26	1398	889	3833
					1235	0	1235	0		284	
205	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	492		492		492		531
										39	
206	Ц13-080305-0903	**Щитки осветительн ые массой до 25 кг.Установка в нише распорными дю белями**	шт.	1	6138,56	359,89	6139	360	571	3837	10774
					5208	121,8	5208	122		798	
207	С123-070201-0116	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2059		2059		2059		2224
										165	
208	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне**	шт.	2	2659,74	26,34	5319	53	2797	1778	7666
					1235	0	2470	0		568	
209	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	492		984		984		1063
										79	
210	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне**	шт.	3	2659,74	26,34	7979	79	4195	2668	11499
					1235	0	3705	0		852	
211	С123-070204-1611	**Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	3164		9492		9492		10251
										759	
212	Ц13-080305-0410	**Светильник количество ламп в светильнике до 2.Установка на подвесках в подвесных потолках**	шт.	3	6541,98	974,65	19626	2924	6117	9045	30964
					3528,42	658,9	10585	1977		2294	
213	С123-070102-1206	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	3	12804		38412		38412		41485
										3073	
214	С123-070104-0403	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	шт.	3	637		1911		1911		2064
										153	
215	Ц13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	5	394,02	3,5	1970	18	65	1364	3600
					377,58	1,22	1888	6		267	
216	Ц13-080305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	4	394,02	3,5	1576	14	52	1091	2880
					377,58	1,22	1510	5		213	
217	С123-070218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5	303		1515		1515		1636
										121	
218	С123-070218-1503	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	324		1296		1296		1400
										104	
219	Ц13-080305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**		11	479,96	4,46	5279	47	71	3552	9518

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		468,72	1,22	4921	13		687	
220	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	11	361		3971		3971		4283
221	Ц13-080206-2202	Провод одножил ьный или многожильный в общей оплетке,суммарное с ечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	217	94,01	1,75	20401	380	4214	312 11476	34426
					72,84	0,61	15806	132		2550	
222	С123-060144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	1011200		2022		2022		2184
223	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	415444		20772		20772	162	22434
224	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	171879		14610		14610	1662	15778
225	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	269000		21520		21520	1169	23242
226	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	14	309		4326		4326	1722	4672
227	С123-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	30	31		930		930	346	1004
228	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	6	1673		10038		10038	74	10841
229	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания	шт.	2	1615,76	12,43	3232	25	1931	803 924	4488
					637,98	3,96	1276	8		332	
230	С123-070219-0302	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	89		178		178		192
231	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	215	403,76	15,9	86807	3418	25967	14 41862	138963
					267,08	3,35	57422	720		10294	
232	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	215	45		9675		9675		10449
233	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	508,87	35,56	1018	71	242	774 521	1662
					352,06	10,05	704	20		123	
234	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм	м	2	70		140		140		151
		Итого по разделу: 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЩЕНИЕ								11	436529
		ИТОГО:					9244318	390922	5955089	2274782	14287386
		В том числе :					2566597	107433	332144	894991	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			1,44 %		205738				
		Зимние удорожания									14493124
		Перевозка материалов 60 км			0,9 %		130438				
		Итого с зимними удорожаниями и перевозкой материалов					966500				
											15590062

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**311634**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**15901696**
		НДС			**12 %**		**1908204**				
		Итого с НДС									**17809900**

СДАЛ (Подрядчик)

ТОО "НұрТұрсын"

Т.Турсынмуратов

Аттестационное свидетельство №19-302

Технический надзор:

Директор ТОО "Шымкент Құрылыс"

Г. Ешимбеков

Инженер эксперт

Е. Кожанов

Авторский надзор:

Диретор ТОО "Тур Проект Сервис"

Е.Сулейменов

ГИП

Е. Абдыкадыров