АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «12» 03 20 14 г. месторождение Северные Бузачи
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «11» марта 2014 г. № 21 Акимом Тупкараганского района Мангистауской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Б. Ерсайынулы Заместитель Акима Тупкараганского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
К.Ж. Айтенова Директор ТОО «Б.М-Проект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика Корпорация «CNPC International (Buzachi) Ink.» и компания «Nelson Petroleum Buzachi B.V.», от имени и по поручению которых выступает компания «Buzachi Operating Ltd.» (Бузачи Оперейтинг Лтд.), действующая через филиал в Республике Казахстан:

Тянь Кэцзянь Генеральный директор ФК «Бузачи Оперейтинг Лтд»

У Цзиньчэн Заместитель генерального директора по производству ФК «Бузачи Оперейтинг Лтд»

В.Н. Кокорин Главный инженер ФК «Бузачи Оперейтинг Лтд»

В.Н. Березин / М.Н. Крупин Директор промысла ФК «Бузачи Оперейтинг Лтд»

С.Н. Лысенко Директор департамента капитального строительства ФК «Бузачи Оперейтинг Лтд»

В.С. Овсянников Директор департамента промышленной безопасности, безопасности труда и охраны окружающей среды ФК «Бузачи Оперейтинг Лтд»

А.А. Шулепов Директор департамента энергетики, автоматизации производства и метрологии ФК «Бузачи Оперейтинг Лтд»

П.П. Кашликов / С.В. Порядин Начальник отдела по строительству и ремонту ФК «Бузачи Оперейтинг Лтд»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика
Ю.М. Яхьяев Директор ТОО «Каскор СМУ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
А.А. Мукашев Заместитель руководителя департамента государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования Мангистауской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора _____
Б.К. Саралтаев Начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Тупкараганскому району

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы _____
А.М. Султангалиев Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области полковник п/п службы

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
Е.К. Умаров Начальник Департамента экологии по Мангистауской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных организаций и органов надзора _____
К.С. Акыбаев Начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Тупкараганского района

А.В. Юрченко Директор ТОО «АктауСтройЭксперт», эксперт по техническому надзору

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)
Корпорация «CNPC International (Buzachi) Ink.» и компания «Nelson Petroleum Buzachi B.V.», от имени и по поручению которых выступает компания «Buzachi Operating Ltd.» (Бузачи Оперейтинг Лтд.), действующая через филиал в Республике Казахстан.

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию новый объект «Пожарное депо №3 на месторождении Северные Бузачи»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Мангистауская область, Тупкараганский район, месторождение Северные Бузачи

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от « 02 » 09 2009 г. № 327 Постановление Акимата Тупкараганского района

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 27 » 05 2013 г. № 164 Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, выдано ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования» по Мангистауской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Каскор СМУ»

(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы по проекту «Пожарное депо №3 на месторождении Северные Бузачи»

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Б.М-Проект

(наименование организации)

выполнившим проектно-сметную документацию «Пожарное депо №3 на месторождении Северные Бузачи»

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) SC09/487/00/S-08-10

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена компанией «Buzachi Operating Ltd.» (Бузачи Оперейтинг Лтд.), действующей через филиал в Республике Казахстан, от имени и по поручению Копорации «CNPC International (Buzachi) Ink.» и компании «Nelson Petroleum Buzachi B.V.»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от « 09 » 12 2011 г. № 340-П .

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06/2013;

(месяц, год)

окончание работ 12/2013;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства 9,5 месяцев;

фактически 7 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проект и исполнительно-техническая документация (приложено к Акту о приемке построенного объекта в эксплуатацию)

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Пожарное депо №3 располагается на территории с размерами в плане 65х70м, где находятся следующие здания и сооружения:

- помещение для пожарной техники на 2 автомобиля (размерами 12,0х14,0м);
- производственно-служебные помещения состоящие из:

- диспетчерской с комнатой отдыха;
- аппаратной;
- кабинета учебного класса;
- кабинета начальника дежурной смены;
- комнат для отдыха дежурной смены;
- комнаты приема пищи;
- душевой и уборной;
- электрощитовой;
- помещения для мойки и сушки спецодежды;

- помещения для хранения и проверки дыхательных аппаратов;
- помещения для обслуживания и хранения пожарных рукавов;
- спортивного зала.

• склад пенообразователя с грузоподъемным механизмом – 1т;
• помещение для пожарного оборудования и хозяйственного инвентаря, мастерская для инструментов;
• помещение для пожарных и водяных насосов;
• два вертикальных противопожарных резервуара по V=100 м3;
• септик V=15 м3;
• беседка для курения;
• прожекторные мачты освещения;
• КПП (постовая будка).

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Пожарное депо на 2 автомашины с производственно-служебными помещениями.

Фундаменты под колонны и технологические блоки из монолитного железобетона стаканного типа на предварительно подготовленное основание, уплотненное щебнем, пропитанным битумом. Бетон класса В20, арматура класса А-III. При въезде в здание предусмотрен пандус.

Каркас здания выполнен из металлоконструкций.

Стены – из сэндвич-панелей с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтового волокна.

Кровля – из кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплением. Уклон кровли 10% с оборудованием дождевого слива по желобам на грунт.

Ворота – секционные, подъемные с калиткой 3,5х4,5м (2 штуки).

Двери – металлические индивидуального изготовления и деревянные по ГОСТ 14624-84.

Окна – металлопластиковые индивидуального изготовления.

Полы – монолитные из бетона класса В20, армированные сеткой по ГОСТ 23279-85.

Производственно-служебные помещения контейнерного типа, каркасы на основе 40-футовых контейнеров.

Фундаменты под контейнеры из дорожных плит размером 3,0х1,5х0,16м, на предварительно подготовленное основание, уплотненного щебнем.

Внутренние стены контейнеров и потолки теплоизолированные минеральной ватой, с пароизоляцией полипропиленовой пленкой и обшиты плитами ДСП.

Полы в служебных помещениях из коммерческого линолеума, по основанию из ДСП, с теплоизоляцией минераловатными плитами и парозоляцией полипропиленовой пленкой.

Наружные стены обшиты стеновыми профилированными листами.

Кровля скатная, с организацией дождевого слива на грунт.

Склад пенообразователя.

Ангарное здание прямоугольное в плане, с размерами в осях 6,0х12,0м.

Фундаменты под колонны и технологические блоки из монолитного железобетона стаканного типа на предварительно подготовленное основание, уплотненное щебнем, пропитанным битумом. Бетон класса В20, арматура класса А-III. При въезде в здание предусмотрен пандус.

Каркас здания выполнен рамно-связевой конструкции из металлических прокатных изделий.

Стены – из сэндвич-панелей с утеплением из минераловатной плиты на основе базальтового волокна.

Кровля – из кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплением.

Полы из монолитного бетона.

Ворота распашные, с фиксаторами и встроенной калиткой 2,88х4,2м (1 штука).

В здании расположена кран-балка грузоподъемностью 1,0т.

Помещения для пожарного оборудование и хозяйственного инвентаря, мастерская для инструмента.

Помещения из двух 40-футовых контейнеров с общими габаритными размерами в осях 4,8х12,0м.

Окна из металлопластика, двери наружные – металлические индивидуального изготовления, внутренние – деревянные по ГОСТ.

Фундаменты устроены из дорожных плит размером 3,0х1,5м, толщиной 0,16м, на предварительно подготовленном основании, уплотненным щебнем.

Вертикальные противопожарные резервуары объемом 100м³ (2 штуки).

Надземные вертикальные резервуары объемом 100м³ каждый полностью заводского исполнения. Резервуары установлены на подушки из послойно уплотненной песчано-гравийной смеси.

Помещение для пожарных и водяных насосов.

Насосная пожаротушения выполнена из 20-футового контейнера, с размерами в плане 2,4х6,0м.

Фундаменты устроены из дорожных плит размером 3,0х1,5м, толщиной 0,16м, на предварительно подготовленном основании, уплотненным щебнем.

В помещении установлены 2 насоса пожаротушения и 2 насоса для хозяйственно-бытовых нужд персонала.

Беседка для курения.

Беседка в виде теневого навеса, имеет в плане прямоугольную форму, с габаритными размерами 2,0х3,0м. Каркас выполнен из металлоконструкций. Кровля из листового гнутого профиля. Скамья из деревянных брусьев сечением 100х40мм.

КПП (постовая будка).

КПП в плане имеет квадратную форму, с габаритными размерами 2,0х2,0м.

Фундаментом служит монолитная плита.

Каркас выполнен из металлоконструкций.

Стены и потолок многослойные: наружная обшивка стен и кровли из профилированного листа с полимерным покрытием. Пароизоляция из полипропиленовой пленки, теплоизоляционный слой из минеральной ваты. Внутренняя обшивка из ламинированного ДСП.

Пол многослойный: слой теплоизоляции из минеральной ваты, настил из ламинированного ДСП покрытый линолеумом.

Септик V=15 м3.

Септик изготовлен из металлоконструкций, прямоугольного сечения в плане, с размерами 3,0х3,0м. Оборудован люк-лазом, лестницей, вентиляционной трубой. Произведены антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхности емкости.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Выполнены согласно проектных решений

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 123 112,09 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 93 417,45 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 29 694,64 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 123 112,09 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 93 417,45 тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 29 694,64 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических удовлетворительно

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) удовлетворительно

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Пожарное депо №3 на месторождении Северные Бузачи»

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Б. Ерсайынулы 25.12.14
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

К.Ж. Айтенова
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Тянь Кэцзянь
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

У Цзиньчэн
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

В.Н. Кокорин
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

В.Н. Березин / М.Н. Крупин
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

С.Н. Лысенко
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

В.С. Овсянников
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

А.А. Шулепов
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

П.П. Кашликов / С.В. Порядин
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Ю.М. Яхьяев
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

А.А. Мукашев
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Б.К. Саралтаев
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

А.М. Султангалиев
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Е.К. Умаров
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

К.С. Акыбаев
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

А.В. Юрченко
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Прошито и
пронумерованно на
6
листах