Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Наименование строительства: Строительство 4-х одноквартирных коммунальных жилых домов (пятно №382, 383, 384, 385) в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2012г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование код	наименование		код
		№ 1	25 мая 2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	стр.-монт.работы в текущих ценах	из них		стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование	
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Всего по стройке:	23146560									
в том числе за месяц		3405856	3040942,86							364913,14
в том числе оборудование										
Всего к оплате:		**3405856 тенге**								

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Договор о государственных закупках № 1 от 25 мая 2012 г.
Наименование строительства: Строительство 4-х одноквартирных коммунальных жилых домов (пятно №382, 383, 384, 385) в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 5

НОЯБРЬ 2012Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11				

Дом № 382

				Полы							
				Тип 1. Линолеум - 74,3м2							
1	11-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	74,3	925,06	4,9	68732	364	5515	0,38	28	
				58,5	1,85	4347	137	123	0,01	1	
		м2									
2	11-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	89,4	109,84	0,46	9820	41	1344	0,08	7	
				12,04	0,18	1076	16	123	-	-	
		м									
				Тип 2. Керамическая плитка - 3,0м2							
3	11-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3	1465,67	11,72	4397	35	650	1,06	3	
				171,68	4,39	515	13	123	0,02	-	
		м2									
				Внутренняя отделка							
4	15-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	260	17,56	0,12	4566	31	3762	0,09	24	
				13,73	0,05	3570	13	105	-	-	
		м2									
5	15-164-2	-Простая окраска белилами деревянных потолков	82,4	154,49	1,88	12730	155	4228	0,3	24	
				48,15	0,72	3968	59	105	-	-	
		м2									
6	15-171	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	7,32	1873,66	2,1	13715	15	2566	2	15	
				333	0,79	2438	6	105	-	-	
		м2									
7	15-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	173,4	296,26	1,19	51371	206	4138	0,14	24	
				22,28	0,45	3863	78	105	-	-	
		м2									
				Разные работы							
				Отмостка							
8	27-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,98	2201,76	68,13	6561	203	135	0,14	-	
				21,38	12,76	64	38	133	0,04	-	
		м3									
9	11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,98	9032,78	-	26918	-	2078	3,66	11	
				567	-	1690	-	123	-	-	
		м3									
				Отопление							
10	13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,7	21,8	0,05	626	1	151	0,03	1	
				5,81	0,02	167	1	90	-	-	
		м2									
11	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,7	36,54	0,02	1049	1	107	0,02	1	
				4,16	-	119	-	90	-	-	
		м2									
				Вентиляция							
12	20-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,728	1843,62	10,58	3186	18	511	1,41	2	
				227,25	3,96	393	7	128	0,02	-	
		м2									
13	20-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,71	1657,88	13,16	1177	9	229	1,54	1	
				247,5	4,93	176	4	128	0,02	-	
		м2									
14	20-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2	
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	-	
		шт									
15	20-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1144,7	6,95	2289	14	213	0,49	1	
				81	2,25	162	5	128	0,01	-	
		шт									
16	20-20-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	-	
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	-	
		шт									
17	26-30-4	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	0,1	6892,45	374,4	689	37	317	17,5	2	
				3026,25	139,5	303	14	100	0,69	-	
		м3									
18	1-3-179 Изм. и	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL	0,1	10300	-	1030	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	фольгированные м3		-	-	-	-	-	-	-
					Водопровод В1, т3					
19	16-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	22,5	499,47 / 292,5	12,19 / 4,57	11238 / 6581	274 / 103	8556 / 128	1,64 / 0,02	37 / 1
20	16-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	5	409,13 / 231,75	7,9 / 2,95	2046 / 1159	40 / 15	1502 / 128	1,29 / 0,01	6 / -
21	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д15мм 560:1,823:1,02:1,12 м	3	253,67 / -	- / -	761 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
22	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д20мм 850:1,823:1,02:1,12 шт	1	385,04 / -	- / -	385 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
23	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д25мм 1250:1,823:1,02:1,12 шт	2	566,24 / -	- / -	1132 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
24	Пр.л.	-Стоимость счетчика шт	1	1440 / -	- / -	1440 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
25	16-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (футляр) шт	2	623,7 / 100,35	14,12 / 5,29	1247 / 201	28 / 11	270 / 128	0,55 / 0,03	1 / -
26	28-923-1	-Установка водоподогревателя м	1	1140,24 / 1127,25	- / -	1140 / 1127	- / -	1015 / 90	8 / -	8 / -
27	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12 шт	1	6448,22 / -	- / -	6448 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
					Канализация					
28	16-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм шт	4,477	620,54 / 106,2	0,64 / 0,25	2778 / 475	3 / 1	610 / 128	0,58 / -	3 / -
					Прочистка диаметром 100мм - 1шт					
29	22-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников м	10	109,01 / 102,38	1,23 / 0,45	1090 / 1024	12 / 5	1337 / 130	0,61 / 0,33	6 / 3
30	16-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм шт	10	748,88 / 102,38	1,43 / 0,54	7489 / 1024	14 / 5	1317 / 128	0,56 / -	6 / -
31	8-4-60	-Тройник прямой, d-110 мм м	1	6190 / -	- / -	6190 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
32	Прайс"Строймаркет"	-Пробка канализационная ПП110мм 10шт	20	88,52 / -	- / -	1770 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
33	8-10-183	-Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	1	523 / -	- / -	523 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
34	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным шт	1	9126,62 / 387	39,24 / 15,75	9127 / 387	39 / 16	516 / 128	2,22 / 0,07	2 / -
35	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	2	5930,28 / 346,5	21,53 / 9	11861 / 693	43 / 18	910 / 128	1,95 / 0,04	4 / -
36	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором комплект	2	1430 / -	- / -	2860 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
37	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм компл	2	284 / -	- / -	568 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
38	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм шт	2	1750 / -	- / -	3500 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
					Газоснабжение					
39	16-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм шт	8	292,95 / 51,3	4,59 / 1,71	2344 / 410	37 / 14	543 / 128	0,28 / 0,01	2 / -
40	16-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	4	302,95 / 51,3	4,59 / 1,71	1212 / 205	18 / 7	271 / 128	0,28 / 0,01	1 / -
41	19-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов м	12	78,92 / 69,75	- / -	947 / 837	- / -	1071 / 128	0,33 / -	4 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	19-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	1	332,58	54,7	333	55	268	1,15	1
				189	20,25	189	20	128	0,1	-
		прибор								
43	14-1-10	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	1	22600	-	22600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	9-4-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	9-4-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм	1	340	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	19-5-1	-Установка счетчика газового	1	1538,07	91,69	1538	92	994	4,1	4
				742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
		регулят								
47	99-1-44	-Счетчик газовый бытовой	1	2662	-	2662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	19-6-1	-Установка системы контроля загазованности	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
				393,75	31,5	394	31	128	0,15	-
		клапан								
49	99-1-44	-Стоимость системы контроля загазованности	1	11680	-	11680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	13-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	0,36	32,52	0,05	12	-	2	0,03	-
				5,81	0,02	2	-	90	-	-
		м2								
51	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,36	36,54	0,02	13	-	1	0,02	-
				4,16	-	1	-	90	-	-
					Электроснабжение					
		м2								
52	21-17-[illegible]	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
		шт								
53	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3
				62,33	0,14	436	1	108	-	-
		шт								
56	150747-701 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	0,007	34510	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
57	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
		шт								
58	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
		шт								
59	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
		шт								
60	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	17	126	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	21-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	-	74	-	49	0,29	-
				45,68	-	46	-	108	-	-
		шт								
64	18-1-119	-Звонок электрический "Сверчок"	1	431	-	431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Дом № 383

					Полы					
					Тип 1. Линолеум - 74,3м2					
65	11-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	74,3	925,06	4,9	68732	364	5515	0,38	28
				58,5	1,85	4347	137	123	0,01	1
		м2								
66	11-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	89,4	109,84	0,46	9820	41	1344	0,08	7
				12,04	0,18	1076	16	123	-	-
					Тип 2. Керамическая плитка - 3,0м2					
		м								
67	11-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями	3	1465,67	11,72	4397	35	650	1,06	3
				171,68	4,39	515	13	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
		м2			Внутренняя отделка					
68	15-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	260	17,56	0,12	4566	31	3762	0,09	24
				13,73	0,05	3570	13	105	-	-
		м2								
69	15-164-2	-Простая окраска белилами деревянных потолков	82,4	154,49	1,88	12730	155	4228	0,3	24
				48,15	0,72	3968	59	105	-	-
		м2								
70	15-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	7,32	1873,66	2,1	13715	15	2566	2	15
				333	0,79	2438	6	105	-	-
		м2								
71	15-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	173,4	296,26	1,19	51371	206	4138	0,14	24
				22,28	0,45	3863	78	105	-	-
		м2			Разные работы Отмостка					
72	27-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,98	2201,76	68,13	6561	203	135	0,14	-
				21,38	12,76	64	38	133	0,04	-
		м3								
73	11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,98	9032,78	-	26918	-	2078	3,66	11
				567	-	1690	-	123	-	-
		м3			Отопление					
74	13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,7	21,8	0,05	626	1	151	0,03	1
				5,81	0,02	167	1	90	-	-
		м2								
75	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,7	36,54	0,02	1049	1	107	0,02	1
				4,16	-	119	-	90	-	-
		м2			Вентиляция					
76	20-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,728	1843,62	10,58	3186	18	511	1,41	2
				227,25	3,96	393	7	128	0,02	-
		м2								
77	20-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,71	1657,88	13,16	1177	9	229	1,54	1
				247,5	4,93	176	4	128	0,02	-
		м2								
78	20-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
		шт								
79	20-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1144,7	6,95	2289	14	213	0,49	1
				81	2,25	162	5	128	0,01	-
		шт								
80	20-20-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	-
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
		шт								
81	26-30-4	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	0,1	6892,45	374,4	689	37	317	17,5	2
				3026,25	139,5	303	14	100	0,69	-
		м3								
82	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольтированные	0,1	10300	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Водопровод В1, Т3					
83	16-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	22,5	499,47	12,19	11238	274	8556	1,64	37
				292,5	4,57	6581	103	128	0,02	1
		м								
84	16-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	409,13	7,9	2046	40	1502	1,29	6
				231,75	2,95	1159	15	128	0,01	-
		м								
85	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д15мм 560:1,823:1,02:1,12	3	253,67	-	761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д20мм 850:1,823:1,02:1,12	1	385,04	-	385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д25мм 1250:1,823:1,02:1,12	2	566,24	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Пр.л.	-Стоимость счетчика	1	1440	-	1440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	16-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (футляр) шт	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
				100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
90	28-923-1	-Установка водоподогревателя м	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
				1127,25	-	1127	-	90	-	-
91	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12 шт	1	6448,22	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Канализация								
92	16-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм шт	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	3
				106,2	0,25	531	1	128	-	-
		Прочистка диаметром 100мм - 1шт								
93	22-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников м	10	109,01	1,23	1090	12	1337	0,61	6
				102,38	0,45	1024	5	130	0,33	3
94	16-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм шт	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
				102,38	0,54	1024	5	128	-	-
95	8-4-60	-Тройник прямой, d-110 мм м	1	6190	-	6190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Прайс"Стройимаркет"	-Пробка канализационная ПП110мм 10шт	20	88,52	-	1770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	8-10-183	-Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	1	523	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным шт	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
99	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
100	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором комплект	2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм компл	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм шт	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Газоснабжение								
103	16-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм шт	8	292,95	4,59	2344	37	543	0,28	2
				51,3	1,71	410	14	128	0,01	-
104	16-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	4	302,95	4,59	1212	18	271	0,28	1
				51,3	1,71	205	7	128	0,01	-
105	19-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов м	12	78,92	-	947	-	1071	0,33	4
				69,75	-	837	-	128	-	-
106	19-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит м	1	332,58	54,7	333	55	268	1,15	1
				189	20,25	189	20	128	0,1	-
107	14-1-10	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные прибор	1	22600	-	22600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	9-4-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	9-4-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	340	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	19-5-1	-Установка счетчика газового шт	1	1538,07	91,69	1538	92	994	4,1	4
				742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
111	99-1-44	-Счетчик газовый бытовой регулят	1	2662	-	2662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	19-6-1	-Установка системы контроля загазованности шт	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
				393,75	31,5	394	31	128	0,15	-
113	99-1-44	-Стоимость системы контроля загазованности клапан	1	11680	-	11680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	13-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	0,36	32,52	0,05	12	-	2	0,03	-
				5,81	0,02	2	-	90	-	-
		м2								
115	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,36	36,54	0,02	13	-	1	0,02	-
				4,16	-	1	-	90	-	-
		м2								
					Электроснабжение					
116	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
		шт								
117	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
118	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
119	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3
				62,33	0,14	436	1	108	-	-
		шт								
120	150747-701 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	0,007	34510	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
121	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
		шт								
122	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
		шт								
123	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
		шт								
124	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
126	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	17	126	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
127	21-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	-	74	-	49	0,29	-
				45,68	-	46	-	108	-	-
		шт								
128	18-1-119	-Звонок электрический "Сверчок"	1	431	-	431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Дом № 384

					Полы					
					Тип 1. Линолеум - 74,3м2					
129	11-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	74,3	925,06	4,9	68732	364	5515	0,38	28
				58,5	1,85	4347	137	123	0,01	1
		м2								
130	11-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	89,4	109,84	0,46	9820	41	1344	0,08	7
				12,04	0,18	1076	16	123	-	-
		м								
					Тип 2. Керамическая плитка - 3,0м2					
131	11-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3	1465,67	11,72	4397	35	650	1,06	3
				171,68	4,39	515	13	123	0,02	-
		м2								
					Внутренняя отделка					
132	15-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	260	17,56	0,12	4566	31	3762	0,09	24
				13,73	0,05	3570	13	105	-	-
		м2								
133	15-164-2	-Простая окраска белилами деревянных потолков	82,4	154,49	1,88	12730	155	4228	0,3	24
				48,15	0,72	3968	59	105	-	-
		м2								
134	15-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	7,32	1873,66	2,1	13715	15	2566	2	15
				333	0,79	2438	6	105	-	-
		м2								
135	15-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	173,4	296,26	1,19	51371	206	4138	0,14	24
				22,28	0,45	3863	78	105	-	-
		м2								
					Разные работы					
					Отмостка					
136	27-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,98	2201,76	68,13	6561	203	135	0,14	-
				21,38	12,76	64	38	133	0,04	-
		м3								
137	11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	2,98	9032,78	-	26918	-	2078	3,66	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев бетонных		567	-	1690	-	123	-	-
		м3			Отопление					
138	13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,7	21,8	0,05	626	1	151	0,03	1
				5,81	0,02	167	1	90	-	-
		м2								
139	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,7	36,54	0,02	1049	1	107	0,02	1
				4,16	-	119	-	90	-	-
		м2			Вентиляция					
140	20-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,728	1843,62	10,58	3186	18	511	1,41	2
				227,25	3,96	393	7	128	0,02	-
		м2								
141	20-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,71	1657,88	13,16	1177	9	229	1,54	1
				247,5	4,93	176	4	128	0,02	-
		м2								
142	20-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
		шт								
143	20-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1144,7	6,95	2289	14	213	0,49	1
				81	2,25	162	5	128	0,01	-
		шт								
144	20-20-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	-
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
		шт								
145	26-30-4	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	0,1	6892,45	374,4	689	37	317	17,5	2
				3026,25	139,5	303	14	100	0,69	-
		м3								
146	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,1	10300	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Водопровод В1, Т3					
147	16-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	22,5	499,47	12,19	11238	274	8556	1,64	37
				292,5	4,57	6581	103	128	0,02	1
		м								
148	16-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	409,13	7,9	2046	40	1502	1,29	6
				231,75	2,95	1159	15	128	0,01	-
		м								
149	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д15мм 560:1,823:1,02:1,12	3	253,67	-	761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
150	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д20мм 850:1,823:1,02:1,12	1	385,04	-	385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
151	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д25мм 1250:1,823:1,02:1,12	2	566,24	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
152	Пр.л.	-Стоимость счетчика	1	1440	-	1440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
153	16-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (футляр)	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
				100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
		м								
154	28-923-1	-Установка водоподогревателя	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
				1127,25	-	1127	-	90	-	-
		шт								
155	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	1	6448,22	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Канализация					
156	16-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	3
				106,2	0,25	531	1	128	-	-
		м								
					Прочистка диаметром 100мм - 1шт					
157	22-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	10	109,01	1,23	1090	12	1337	0,61	6
				102,38	0,45	1024	5	130	0,33	3
		шт								
158	16-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
				102,38	0,54	1024	5	128	-	-
		м								
159	8-4-60	-Тройник прямой, d-110 мм	1	6190	-	6190	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Прайс"Стро Маркет"	-Пробка канализационная ПП110мм	20	88,52	-	1770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
161	8-10-183	-Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
162	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект								
163	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
164	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
165	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
166	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт				Газоснабжение				
167	16-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	8	292,95	4,59	2344	37	543	0,28	2
				51,3	1,71	410	14	128	0,01	-
		м								
168	16-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4	302,95	4,59	1212	18	271	0,28	1
				51,3	1,71	205	7	128	0,01	-
		м								
169	19-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	12	78,92	-	947	-	1071	0,33	4
				69,75	-	837	-	128	-	-
		м								
170	19-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	1	332,58	54,7	333	55	268	1,15	1
				189	20,25	189	20	128	0,1	-
		прибор								
171	14-1-10	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	1	22600	-	22600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
172	9-4-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
173	9-4-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм	1	340	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
174	19-5-1	-Установка счетчика газового	1	1538,07	91,69	1538	92	994	4,1	4
				742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
		регулят								
175	99-1-44	-Счетчик газовый бытовой	1	2662	-	2662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
176	19-6-1	-Установка системы контроля загазованности	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
				393,75	31,5	394	31	128	0,15	-
		клапан								
177	99-1-44	-Стоимость системы контроля загазованности	1	11680	-	11680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
178	13-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	0,36	32,52	0,05	12	-	2	0,03	-
				5,81	0,02	2	-	90	-	-
		м2								
179	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,36	36,54	0,02	13	-	1	0,02	-
				4,16	-	1	-	90	-	-
		м2								
						Электроснабжение				
180	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
		шт								
181	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
182	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
183	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3
				62,33	0,14	436	1	108	-	-
		шт								
184	150747-701 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	0,007	34510	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
185	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
		шт								
186	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при скрытой проводке		29,48	-	59	-	108	-	-
187	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
188	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ шт	17	126	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	21-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой шт	1	74,15	-	74	-	49	0,29	-
				45,68	-	46	-	108	-	-
192	18-1-119	-Звонок электрический "Сверчок" шт	1	431	-	431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Дом № 385

		Полы Тип 1. Линолеум - 74,3м2								
193	11-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	74,3	925,06	4,9	68732	364	5515	0,38	28
				58,5	1,85	4347	137	123	0,01	1
194	11-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м	89,4	109,84	0,46	9820	41	1344	0,08	7
				12,04	0,18	1076	16	123	-	-
		Тип 2. Керамическая плитка - 3,0м2								
195	11-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	3	1465,67	11,72	4397	35	650	1,06	3
				171,68	4,39	515	13	123	0,02	-
		Внутренняя отделка								
196	15-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	260	17,56	0,12	4566	31	3762	0,09	24
				13,73	0,05	3570	13	105	-	-
197	15-164-2	-Простая окраска белилами деревянных потолков м2	82,4	154,49	1,88	12730	155	4228	0,3	24
				48,15	0,72	3968	59	105	-	-
198	15-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	7,32	1873,66	2,1	13715	15	2566	2	15
				333	0,79	2438	6	105	-	-
199	15-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2	173,4	296,26	1,19	51371	206	4138	0,14	24
				22,28	0,45	3863	78	105	-	-
		Разные работы Отмостка								
200	27-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м2	2,98	2201,76	68,13	6561	203	135	0,14	-
				21,38	12,76	64	38	133	0,04	-
201	11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	2,98	9032,78	-	26918	-	2078	3,66	11
				567	-	1690	-	123	-	-
		Отопление								
202	13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м3	28,7	21,8	0,05	626	1	151	0,03	1
				5,81	0,02	167	1	90	-	-
203	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	28,7	36,54	0,02	1049	1	107	0,02	1
				4,16	-	119	-	90	-	-
		Вентиляция								
204	20-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	1,728	1843,62	10,58	3186	18	511	1,41	2
				227,25	3,96	393	7	128	0,02	-
205	20-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,71	1657,88	13,16	1177	9	229	1,54	1
				247,5	4,93	176	4	128	0,02	-
206	20-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм м2	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
207	20-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	2	1144,7	6,95	2289	14	213	0,49	1
				81	2,25	162	5	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	20-20-2	шт -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	960,88 60,75	5,38 2,25	961 61	5 2	81 128	0,36 0,01	- -
209	26-30-4	шт -Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	0,1	6892,45 3026,25	374,4 139,5	689 303	37 14	317 100	17,5 0,69	2 -
210	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольтированные м3	0,1	10300 -	- -	1030 -	- -	- -	- -	- -
					Водопровод В1, Т3					
211	16-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	22,5	499,47 292,5	12,19 4,57	11238 6581	274 103	8556 128	1,64 0,02	37 1
212	16-14-2	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	409,13 231,75	7,9 2,95	2046 1159	40 15	1502 128	1,29 0,01	6 -
213	Пр.л.Газовик	м -Стоимость крана шарового 11б41п д15мм 560:1,823:1,02:1,12	3	253,67 -	- -	761 -	- -	- -	- -	- -
214	Пр.л.Газовик	шт -Стоимость крана шарового 11б41п д20мм 850:1,823:1,02:1,12	1	385,04 -	- -	385 -	- -	- -	- -	- -
215	Пр.л.Газовик	шт -Стоимость крана шарового 11б41п д25мм 1250:1,823:1,02:1,12	2	566,24 -	- -	1132 -	- -	- -	- -	- -
216	Пр.л.	шт -Стоимость счетчика	1	1440 -	- -	1440 -	- -	- -	- -	- -
217	16-10-2	шт -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (футляр)	2	623,7 100,35	14,12 5,29	1247 201	28 11	270 128	0,55 0,03	1 -
218	28-923-1	м -Установка водоподогревателя	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
219	Торг.сеть	шт -Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	1	1127,25 6448,22 -	- - -	1127 6448 -	- - -	90 - -	- - -	- - -
					Канализация					
220	16-13-1	шт -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54 106,2	0,64 0,25	3103 531	3 1	681 128	0,58 -	3 -
					Прочистка диаметром 100мм - 1шт					
221	22-34-2	м -Установка полиэтиленовых тройников	10	109,01 102,38	1,23 0,45	1090 1024	12 5	1337 130	0,61 0,33	6 3
222	16-13-2	шт -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	10	748,88 102,38	1,43 0,54	7489 1024	14 5	1317 128	0,56 -	6 -
223	8-4-60	м -Тройник прямой, d-110 мм	1	6190 -	- -	6190 -	- -	- -	- -	- -
224	Прайс"Строймаркет"	10шт -Пробка канализационная ПП110мм	20	88,52 -	- -	1770 -	- -	- -	- -	- -
225	8-10-183	шт -Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523 -	- -	523 -	- -	- -	- -	- -
226	17-3-1	шт -Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62 387	39,24 15,75	9127 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 -
227	17-1-6	комплект -Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28 346,5	21,53 9	11861 693	43 18	910 128	1,95 0,04	4 -
228	11-1-99	комплект -Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430 -	- -	2860 -	- -	- -	- -	- -
229	11-1-60	компл -Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
230	11-1-49	шт -Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	2	1750 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
					Газоснабжение					
231	16-8-1	шт -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных	8	292,95 51,3	4,59 1,71	2344 410	37 14	543 128	0,28 0,01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 15 мм								
232	16-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м 4	302,95 51,3	4,59 1,71	1212 205	18 7	271 128	0,28 0,01	1 -
233	19-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	м 12	78,92 69,75	- -	947 837	- -	1071 128	0,33 -	4 -
234	19-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	м 1	332,58 189	54,7 20,25	333 189	55 20	268 128	1,15 0,1	1 -
235	14-1-10	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	прибор 1	22600 -	- -	22600 -	- -	- -	- -	- -
236	9-4-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт 2	284 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
237	9-4-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт 1	340 -	- -	340 -	- -	- -	- -	- -
238	19-5-1	-Установка счетчика газового	шт 1	1538,07 742,5	91,69 33,75	1538 743	92 34	994 128	4,1 0,17	4 -
239	99-1-44	-Счетчик газовый бытовой	регулят 1	2662 -	- -	2662 -	- -	- -	- -	- -
240	19-6-1	-Установка системы контроля загазованности	шт 1	1176,74 393,75	84,74 31,5	1177 394	85 31	544 128	2,17 0,15	2 -
241	99-1-44	-Стоимость системы контроля загазованности	клапан 1	11680 -	- -	11680 -	- -	- -	- -	- -
242	13-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	шт 0,36	32,52 5,81	0,05 0,02	12 2	- -	2 90	0,03 -	- -
243	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 0,36	36,54 4,16	0,02 -	13 1	- -	1 90	0,02 -	- -
					Электроснабжение					
244	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	м2 3	169,86 86,85	57,56 35,93	510 261	173 108	398 108	0,55 0,16	2 -
245	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	шт 3	365 -	- -	1095 -	- -	- -	- -	- -
246	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт 3	24 -	- -	72 -	- -	- -	- -	- -
247	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	шт 7	98,48 62,33	0,36 0,14	689 436	3 1	472 108	0,4 -	3 -
248	150747-701 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	шт 0,007	34510 -	- -	242 -	- -	- -	- -	- -
249	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1000шт 4	45,74 31,05	- -	183 124	- -	134 108	0,2 -	1 -
250	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт 2	35,4 29,48	- -	71 59	- -	64 108	0,19 -	- -
251	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт 18	34,7 29,48	- -	625 531	- -	573 108	0,19 -	3 -
252	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт 4	182 -	- -	728 -	- -	- -	- -	- -
253	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт 2	134 -	- -	268 -	- -	- -	- -	- -
254	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт 17	126 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -
255	21-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт 1	74,15 45,68	- -	74 46	- -	49 108	0,29 -	- -
256	18-1-119	-Звонок электрический "Сверчок"	шт 1	431 -	- -	431 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1347319	8341			976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			160862	3175			28
		Стоимость оборудования -	Тенге			966	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			966	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			32111	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10770	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18944	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1623	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2576	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			45506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12393	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			813273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	94103	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4120	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15799	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55116	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			973714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		657
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109901	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			395852	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59165	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			148596	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11360	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28295	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			499878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70525	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			105117	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6307	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			111424	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1631250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192819	-		-

1.	Итого	Тенге	1631250
2.	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	55463
3.	Итого:	Тенге	1686713
4.	Дополнительные затраты, 1,7*0,9*1,05+1,593+1+0,4=4,5995%	Тенге	77580
5.	Итого в ценах 2001г.	Тенге	1764293
6.	Итого в текущих ценах, к=1,95097	Тенге	3442082
7.	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	68842
8.	Итого:	Тенге	3510924
9.	С к=23146560/6680970*4	Тенге	3040943
10.	НДС, 12%	Тенге	364913
11.	Всего стоимость строительства:	Тенге	3405856

Заказчик:

Р.Кыдыраш
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

С.Беккалиев.
(подпись)
М.П.

Технадзор:

В.Искакова
(подпись)
М.П.

Эксперт-технадзор
Искакова
Замзагуль Сериковна