Форма 2В
Цех: Газовый
Ремонт цоколя
здания газоочистки 1,2

ИК: АО "Арселор Миттал Темиртау"
ДЧИК: ТОО "Талан-7"
р № Y 5152 от 19.06.2018г.

. АК Т № __111__

приемки выполненных работ за **декабрь 2018г.**

Смета 237-2018
Заказ № 4100030639
Заявка № 4000015829
S210350

рег.№	
Цех	2103
Группа	
участок	50
инв №	1001645

Бухгалтер Н. А. Каппарова

№	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			ед. изм.	кол-во	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7
Ремонт и гидроизоляция лотка водоводов газоочистки 1,2						
1	Входит в п.2	Очистка от шламовых накоплений	м2	70		
2	45р-142	Уборка от шламовых накоплений	м3	1,55	4,59	7,1145
3	Е1-19	Вынос, выемка шламовых накоплений на расстояние до 120 м с помощью носилок	м3	1,55		
			тн	2,79	3,26	9,0954
3.1	П9-32-1	Погрузка шламовых накоплений в а/м вручную с последующим вывозом	тн	2,79		
4	П8-10-1	Вывоз шламовых накоплений	м3	1,55		
5	57-2-8	Разборка покрытий цементных полов	м2	70	1,112	77,84
6	11-4-1 К-0,5	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль	м2	85	0,208	17,68
7	46-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкций полов и стен сечением 25х25 мм	м	70	0,2419	16,933
8	13-44-7	Очистка щетками штробы и прилегающей пверхности по 0,5 м с каждой стороны	м2	70	0,34	23,8
9	13-44-9	Обеспыливание промышленным пылесосом	м2	70	0,07	4,9
10	62-34-4	Промывка штроб и прилегающих поверхностей по 0,5 м с каждой стороны	м2	70	0,053	3,71
11	13-55-1	Устройство гидроизоляции штробы составом пенетрон до заполнения (25х25)	м	70	0,773	54,11
			м2	1,75	0,773	1,35275
12	69-9-4	Заполнение штробы составом пенекрит (25х25)	м	70	0,238	16,66
13	6-47-20	Приготовление раствора пенекрит вручную (1300 кг/м3)	м3	0,08	2,01	0,1608
	вх.в п.11	Увлажнение штроб и прелегающих поверностей	м2	70		
14	вх.в п.11	Увлажнение бетонной поверхности ж/б лотков	м2	155		
15	13-55-1	Устройство гидроизоляции бетонной поверхности ж/б лотков	м2	155	0,773	119,815
16	вх.в п.15	Смачивание поверхности ж/б лотков (5 раз в сутки/14 суток)	м2	155		
17	61-28-4	Устройство металлической сетки на горизонтальной поверхности ж*/б лотков креплением анкерами зонтиками 6 шт 1 м2	м2	70	0,262	18,34

	6-25-1 46-25-17	Сверление в ж/б конструкции лотков отверстий глубиной до 100 мм д-до 20 мм для анкеров	шт	420	0,299	125,58
	6-48-6	Приготовление цементно-песчанного раствора М-150 в ручную	м3	7,1	2,01	14,271
20	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщ.20 мм	м2	140	0,356	49,84
21	6-36-4	Железнение цементных покрытий	м2	140	0,289	40,46
Гидроизоляция внешней стороны стены газоочистки 1,2						
37	46-26-3 46-26-19	Бурение шпуров д-35 мм на глубину 40 см в фундаментной балке	шт	140	0,631	88,34
38	69-7-1 прим	Заполнение шпуров Пенетроном	шт	140	1,09	152,6
39	41-4-8	Заполнение шпуров Пенекритом	шт	140	0,442	61,88
Доставка и перевозка материала на расстояние 200 км						
63	вх в состав работ	Погрузка и перевоз материалов на расстояние более 200км	тн	6,6		
64	вх в состав работ	Перевоз материалов на расстояние до 20 км	тн	12,5		
65	Е1-19 П8-10-1	Уборка и вывоз строительного мусора	м3	8		
			тн	14,4	1,1	15,84
		ИТОГО по форме				**920,3**
		Условия производства к=1,2	**чел-час**			**1 104,4**
		Среднемесячная норма времени 2018г	**ч/м**	**164**		**6,7**
		Итого 6,7*219022,95				**1 467 453,77**
		Механизмы				
	3002337	Эксплуатация болгарки	мсм	8,5	177	1 504,5
	3002308	Эксплуатация отбойного молотка	мсм	7	3190	22 330,0
	3002310	Эксплуатация автомашины	мсм	4	11987	47 948,0
	3003426	Эксплуатация Перфоратора электрического	мсм	9	212	1 908,0
	3002318	Эксплуатация растворосместителя	мсм	10	468	4 680,0
		Итого по механизмам				**78 370,5**
	3002518	**Материал подрядчика** к = 0,251				47 645,07
		ВСЕГО к оплате по форме:	**тенге**			1593469,34

	начало	окончание
Сроки начала и окончания работ (по графику):	01.07.2018	31.12.2018
Фактические сроки начала и окончания работ :	01.12.2018	21.12.2018

Сдал :

Директор ТОО ""Талан-7"

Б. К. Дюсембаева

М.П.

Принял:

Начальник ГЦ

В. В. Братковский

И. о. мастера газоочистки

М. И. Герасин

Специалист делопроизводитель

И. Н. Шнайдер

Инженер ОКР

С. Хамитов