ЗАКАЗЧИК: АО "Арселор Миттал Темиртау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Талан-7"
Договор № Y 5152 от 19.06.2018г.

Форма
Цех: Газов
Ремонт цоко
здания газоочистки 1

АКТ № 94

приемки выполненных работ за **октябрь 2018г.**

100 порт. 3и С
Смета 237-2018
Заказ № 4100030639
Заявка № 4000015829

Инв. № 1001645
Оператор-диспетчер Ашимбаева

8104000002

рег.№	
Цех	2103
Группа	
участок	50
инв №	1001645

Бухгалтер Н. А. Каппарова

32 порт ф1 9040001 Д110350

№	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			ед. изм.	кол-во	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7
	Гидроизоляция внешней стороны стены газоочистки 1,2					
22	1-164-3	Рытье траншеи 2х1х56 м в газоспасательной аппаратуре в ручную	м3	112	2,48	277,76
23	46-24-2	Отбивка старой штукатурки стены	м2	112	0,2282	25,5584
24	13-44-7	Очистка мет.щетками	м2	112	0,34	38,08
25	13-44-9	Обеспыливание поверхности	м2	112	0,07	7,84
26	15-71-1	Монтаж металлической сетки 100х100 мм на поверхности кирпичной стены анкерами 6 шт на 1 м2	м2	112	0,223	24,976
27	69-5-1 69-5-2	Сверление в кирпичной стене отверстий до 100 мм д до 20 мм	шт	672	0,1077	72,3744
28	15-61-3	Обработка материалом СКРЕПА М 500 40 мм	м2,	112	0,74	82,88
29	6-47-20	Приготовление раствора СКРЕПА М500 вручную	м3	6,2	2,01	12,462
30	62-34-4 к-15	Смачивание стен водой (5 раз в сутки 3 дня)	м2	112	0,795	89,04
31	46-32-1	Устройство штроб (7,5х2,5 мм) в местах примыкания скрепы и фундамента	м/п	56	0,2419	13,5464
32	13-55-1	Устройство гидроизоляции штробы составом пенетрон до заполнения (75х25)	м/п	56		
			м2	4,2	0,773	3,2466
33	69-9-4	Заполнение штробы составом пенекрит (75х25)	м/п	56	0,238	13,328
34	6-47-20	Приготовление раствора пенекрит вручную (1300 кг/м3)	м3	0,194	2,01	0,38994
35	13-55-1	Устройство гидроизоляции Пенетроном внешней строны стены по Скрепе М500	м2	112	0,773	86,576
36	вх в п.35	Поливка поверхности 2 раза	м2	112		
	Гидроизоляция по внутренней стороны кирпичной стены со стороны главного входа					
40	46-24-2	Отбивка старой штукатурки стены	м2	50	0,2282	11,41
41	13-44-9	Обеспыливание поверхности	м2	50	0,07	3,5
42	13-44-7	Очистка мет.щетками	м2	50	0,34	17
43	15-71-1	Монтаж металлической сетки 100х100 мм на поверхности кирпичной стены анкерами 6 шт на 1 м2	м2	50	0,223	11,15

44	69-5-1 69-5-2	Сверление в кирпичной стене отвертий до 100 мм д до 20 мм	шт	300	0,1077	32,31
45	15-61-3	Обработка материалом Скрепа М500 40 мм	м2	50	0,74	37
46	6-47-20	Приготовление раствора Скрепа М500 вручную	м3	2,77	2,01	5,5677
47	62-34-4 к-15	Смачивание стен водой (5 раз в сутки 3 дня)	м2	50	0,795	39,75
48	46-32-1	Устройство штроб (50х2,5 мм) в местах примыкания скрепы и фундамента	м/п	50	0,2419	12,095
49	13-55-1	Устройство гидроизоляции штробы составом пенетрон до заполнения (50х25)	м/п	50		
			м2	2,5	0,773	1,9325
50	69-9-4	Заполнение штробы составом пенекрит (50х25)	м/п	50	0,238	11,9
51	6-47-20	Приготовление раствора пенекрит вручную (1300 кг/м3)	м3	0,115	2,01	0,23115
52	вх в п 47	Увлажнение стены обработанной скрепой	м2	50		
53	13-55-1	Устройство гидроизоляции Пенетроном внутренней строны стены по Скрепе М500	м2	50	0,773	38,65
54	вх в п.53	Смачивание стен водой (5 раз в сутки 14 дня)	сут	14		
		ИТОГО по форме				
		Условия производства к=1,2	**чел-час**			**970,6**
		Среднемесячная норма времени 2018г	**ч/м**	**164**		**1 164,7**
		Итого 7,1*219022,95				**7,1**
						1555062,95
		Механизмы				
	3002337	Эксплуатация болгарки	мсм	9,6	177	1 699,2
	3002308	Эксплуатация отбойного молотка	мсм	12	3190	38 280,0
	3002310	Эксплуатация автомашины	мсм	3	11987	35 961,0
	3003426	Эксплуатация Перфоратора электрического	мсм	10	212	2 120,0
	3002318	Эксплуатация растворосместителя	мсм	10	468	4 680,0
		Итого по механизмам				**82 740,2**
	3002518	**Материал подрядчика** к = 0,153				
		ВСЕГО к оплате по форме:	тенге			29 042,61 1666 845,76

начало	окончание
01.07.2018	31.12.2018
01.10.2018	31.10.2018

Сроки начала и окончания работ (по графику):

Фактические сроки начала и окончания работ :

Сдал :

Директор ТОО ""Талан-7"

Б. К. Дюсембаева

М.П.

Принял:

Начальник ГЦ

В. В. Братковский

И. о. мастера газоочистки

М. И. Герасин

Специалист делопроизводитель

И. Н. Шнайдер

Инженер ОКР

С. Хамитов

Исправлено верно