Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Договор о государственных закупках № 2 от 26.07. 2012 г.
Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационных сетей 22-х одноквартирных жилых домов в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

АВГУСТ 2012Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство ВЛ-0,4кВ								
1	33-103-1	-Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	21	1534,11	878,23	32216	18443	16596	3,06	64
				506,25	246,42	10631	5175	105	1,03	22
2	33-103-2	-Установка анкерной железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
				985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
3	30-19-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	30	15800	-	474000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	70,5	245,44	3,82	17304	269	3227	0,21	15
				37,35	1,44	2633	102	118	0,01	-
5	33-107-6	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,65 м3 шт	30	797,3	518,3	23919	15549	13256	1,59	48
				279	141,84	8370	4255	105	0,52	16
6	30-14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Опорно-анкерная плита П-3и м3	0,375	21400	-	8025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	33-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,8812	7259,41	4310,78	6397	3799	3622	16,1	14
				2745	1169,46	2419	1031	105	4,45	4
8	ЧП"Горбаче в"600000тг /1,02/1,06 /2,0877	-Провод СИПс 4 4х35+2х16мм2 км	0,2142	237333,53	-	50837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	ЧП"Горбаче в"900000тг /1,02/1,06 /2,0877	-Провод СИПс 4 4х50+2х16мм2 км	0,436	356000,3	-	155216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	ЧП"Горбаче в"170000тг /1,02/1,06 /2,0877	-Провод СИПс 4 2х16мм2 км	0,231	67244,5	-	15533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	ЧП"Горбаче в"1970тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк SOT-21.16 шт	21	872,75	-	18328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	ЧП"Горбаче в"1480тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк SOT-21.1 шт	4	655,67	-	2623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	ЧП"Горбаче в"1010тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк SOT-29 шт	23	447,45	-	10291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	ЧП"Горбаче в"2060тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк SOT-28.2 шт	22	912,63	-	20078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	ЧП"Горбаче в"2060тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк накручивающийся PD-2.2 шт	4	912,63	-	3651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	ЧП"Горбаче в"2060тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк накручивающийся PD-2.3 шт	20	912,63	-	18253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	ЧП"Горбаче в"2500тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим поддерживающий SO-140 шт	23	1107,56	-	25474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	ЧП"Горбаче в"570тг/1, 02/1,06/2, 0877	-Зажим натяжной SO-157.1 шт	66	252,52	-	16667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	ЧП"Горбаче в"3400тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим натяжной SO-118.425 шт	2	1506,28	-	3013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	ЧП"Горбаче в"3400тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим натяжной SO-118.1202 (применит SO 425) шт	5	1506,28	-	7531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	ЧП"Горбаче в"1406тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Фиксатор димтанционный SO-70.17 шт	44	622,89	-	27407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	ЧП"Горбаче в"1100тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим соединительный SLIP-22.1 шт	106	487,32	-	51656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	ЧП"Горбаче в"1309тг/1	-Зажим ответвительный SLIP-22.127	25	579,92	-	14498	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	,02/1,06/2,0877	шт		-	-	-	-	-	-	-
24	ЧП"Горбачев"1080тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим заземляющий SM-2.24 шт	49	478,46	-	23445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	ЧП"Горбачев"450тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим плашечный ПС-1-1 шт	5	199,36	-	997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	8-346-2	-Прокладка заземляющего проводника на шпалах с покрытием лаком м	16	26,5	-	424	-	372	0,15	2
				24,5	-	392	-	95	-	-
27	1-4-82	-Заземляющий проводник т	0,008	48400	-	387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	2-1-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стяжки т	0,171	45000	-	7695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	ЧП"Горбачев"75тг/1,02/1,06/2,0877	-Скрепа СОТ-36 шт	75	33,23	-	2492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	ЧП"Горбачев"300тг/1,02/1,06/2,0877	-Бандажная лента СОТ-37 м	97,8	132,91	-	12998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	ЧП"Горбачев"345000тг/1,02/1,06/2,0877	-Медный провод неизолированный МГ-16 км	0,0155	152842,79	-	2369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	1-4-100	-Кронштейны шт	5	530	-	2650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	ЧП"Горбачев"25тг/1,02/1,06/2,0877	-Бандаж пластиковый PER-15 шт	4	11,08	-	44	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	ЧП"Горбачев"280тг/1,02/1,06/2,0877	-Концевые колпачки РК-99.025 шт	4	124,05	-	496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	ЧП"Горбачев"280тг/1,02/1,06/2,0877	-Концевые колпачки РК-99.050 шт	8	124,05	-	992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	8-15-10	-Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ компл	2	9028	5815	18056	11630	6661	12	24
				2138	1367,98	4276	2736	95	7,93	16
37	ЧП"Горбачев"4700тг/1,02/1,06/2,0877	-Ограничитель перенапряжений SE-30.166 шт	6	2082,21	-	12493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	ЧП"Горбачев"10037тг/1,02/1,06/2,0877	-Комплект для подключения ST-208 шт	2	4446,62	-	8893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0032	50600	-	162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	33-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп 1м	25	19,53	3,19	488	80	424	0,1	2
				15,17	0,99	379	25	105	-	-
41	4-1-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,115	45300	-	5210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
42	ЭнергоГидСервис	-Корпус защиты для однофазного электросчетчика КЗУ-220 шт	22	1467,51	-	32285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	ТОО"ЭлСнабТрейд"8200тг/1,02/1,06/2,0877	-Счетчик СЕ 102 5-60А R5 145 ОК (ДИН-РЕЙКА) шт	22	3243,56	-	71358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	ТОО"ЭлСнабТрейд"120тг/1,02/1,06/2,0877	-Динрейка шт	44	47,47	-	2089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	ЭнергоГидСервис	-Автомат 25А ВА47-29-2/25 (ИЭК) шт	22	201,9	-	4442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Трансформаторная подстанция КТПК 10/0,4кВ-160кВА (жилые дома)								
46	33-117-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж трансформатора шт	1	2560,25	1022,04	2560	1022	1705	7,26	7
				1314,9	309,18	1315	309	105	1,33	1
47	33-117-2	-Установка трансформатора в существующий КТП-10/0,4кВ шт	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
48	775-3-5	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1,	1	261000	-	261000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм								
		шт								
49	ТОО"ЭлСнаб Трейд"2756 0тг/1,02/1 ,06/2,0877	-Автомат А3716 ФУЗ 160А	1	10901,52	-	10902	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	ТОО"ЭлСнаб Трейд"8200 тг/1,02/1, 06/2,0877	-Счетчик СЕ 102 5-60А R5 145 ОК (ДИН-РЕЙКА)	1	3243,56	-	3244	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	ТОО"ЭлСнаб Трейд"1980 0тг/1,02/1 ,06/2,0877	-Счетчик СЕ 301 5-100А R33	1	7832,01	-	7832	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	ТОО"ЭлСнаб Трейд"1600 тг/1,02/1, 06/2,0877	-Трансформатор тока Т-0,66 (300/5) кл.0,5	3	632,89	-	1899	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	ТОО"Энерго ГидСервис" 6500тг/1,0 2/1,06/2,0 877	-Корпус для трефазного электрического счетчика КЗУ-380	1	2571,11	-	2571	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	ТОО"ЭлСнаб Трейд"120т г/1,02/1,0 6/2,0877	-Динрейка	2	47,47	-	95	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Наружное освещение					
55	1-4-100	-Кронштейны	22	530	-	11660	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут	0,0009	147300	-	133	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
57	8-595-1	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	22	731	282	16082	6204	10258	2,3	51
				410	80,8	9020	1778	95	0,47	10
		шт								
58	17-3-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	22	4460	-	98120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	17-6-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	22	619	-	13618	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	ЧП"Горбаче в"1580тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Предохранитель ПВД-II-25А	22	699,98	-	15399	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	16-7-254	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,088	35800	-	3150	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
					Наружные сети водоснабжения Земляные работы под установку нового колодца					
62	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4,5	28,89	27,85	130	125	41	0,01	-
				1,04	8,44	5	38	97	0,03	-
		м3								
63	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	38,5	262,72	-	10115	-	11429	1,85	71
				262,72	-	10115	-	113	-	-
		м3								
64	1-12-8 т.ч. п-3.54 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5м	32	25,7	24,29	822	777	233	0,01	-
				1,41	6,11	45	196	97	0,02	1
		м3								
65	1-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2	25,7	24,29	51	49	15	0,01	-
				1,41	6,11	3	12	97	0,02	-
		м3								
66	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	25	6,48	6,48	162	162	51	-	-
				-	2,1	-	53	97	0,01	-
		м3								
67	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,1	-	402	-	455	0,97	3
				134,1	-	402	-	113	-	-
		м3								
68	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	38	218,93	-	8319	-	9401	1,54	59
				218,93	-	8319	-	113	-	-
		м3								
69	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	34	6,48	6,48	220	220	69	-	-
				-	2,1	-	72	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
70	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 4	134,1	-	536	-	606	0,97	4
				134,1	-	536	-	113	-	-
71	22-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3 20,41	8656,16	Колодцы 1879,87	176672	38368	52374	8,86	181
				1435,5	538,43	29299	10989	130	2,06	42
72	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м3 26,91	7810	-	210167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	46-33-6	-Устройство упоров бетоном В7,5	м 0,1	21355,81	332,71	2136	33	931	60,8	6
				9189	126	919	13	100	0,61	-
74	46-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5	м3 0,096	21355,81	332,71	2050	32	894	60,8	6
				9189	126	882	12	100	0,61	-
75	46-33-6	-Утяжелитель из бетона В7,5	м3 0,09	21355,81	332,71	1922	30	838	60,8	5
				9189	126	827	11	100	0,61	-
76	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	м3 0,072	21355,81	332,71	1538	24	671	60,8	4
				9189	126	662	9	100	0,61	-
77	1-1-457	-Пакля пропитанная	м3 24	195	-	4680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	6-1-1	-Устройство бетонной подготовки под колодцы	кг 4,1	8062,57	66,01	33057	271	950	1,35	6
				195,75	24,93	803	102	105	0,12	-
79	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3 0,22	9630,95	95,97	2119	21	187	4,9	1
				771,75	36,25	170	8	105	0,18	-
80	46-33-6	-Устройство упоров на сети водопровода бетоном В7,5	м3 0,24	21355,81	332,71	5125	80	2236	60,8	15
				9189	126	2205	30	100	0,61	-
81	1-173-1	-Водоотлив из траншей	м3 145,297	289,15	289,15	42012	42012	26301	-	-
			м3	-	186,62	-	27115	97	0,86	125

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2180604	148621			624
	Тенге	100760	56710			249
Стоимость оборудования -	Тенге	261000	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	261000	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	177203	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25908	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	129586	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	25383	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3808	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12155	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	214742	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		157
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29716	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1084010	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	131562	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17879	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	147636	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		74
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22145	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	73899	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1305545	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		804
Сметная заработная плата -	Тенге	-	153708	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	658390	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39503	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	697894	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2479180	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		960
Сметная заработная плата -	Тенге	-	183423	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2479180	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		961
Сметная заработная плата -	Тенге	-	182937	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	ИТОГО	Тенге	2218180
2.	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	75418
3.	Итого:	Тенге	2293598
4.	Дополнительные затраты, 3,3*1,05+1+0,4+9,824612+1,416= 16,105612%	Тенге	369398
5.	Оборудование	Тенге	261000
6.	Отвод	Тенге	4110
7.	Вынос проекта в натуру	Тенге	66760
8.	Итого в ценах 2001г.	Тенге	2994866
9.	Итого в текущих ценах, к=2,08774	Тенге	6252501
10.	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	125050
11.	Итого:	Тенге	6377551
12.	НДС, 12%	Тенге	765306
13.	Всего стоимость строительства:	Тенге	7142857

Заказчик:

(подпись) К.Кадыраев.

М.П.

Подрядчик:

(подпись) С.Беккалиев.

М.П.

Технадзор:

(подпись)

М.П.