Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Договор о государственных закупках № 2 от 26.07. 2012 г.
Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационных сетей 22-х одноквартирных жилых домов в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

СЕНТЯБРЬ 2012Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Земляные работы					
1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3137	28,89	27,85	90615	87353	28834	0,01	23
				1,04	8,44	3262	26463	97	0,03	99
		м3								
2	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	167	262,72	-	43874	-	49577	1,85	309
				262,72	-	43874	-	113	-	-
		м3								
3	1-12-8 т.ч. п-3.54 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5м	2127	25,7	24,29	54654	51659	15520	0,01	21
				1,41	6,11	2995	13005	97	0,02	45
		м3								
4	1-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	159	25,7	24,29	4086	3862	1160	0,01	2
				1,41	6,11	224	972	97	0,02	3
		м3								
5	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4981	6,48	6,48	32274	32274	10164	-	-
				-	2,1	-	10478	97	0,01	40
		м3								
6	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	609	134,1	-	81667	-	92284	0,97	592
				134,1	-	81667	-	113	-	-
		м3								
7	1-164-2	-Доработка грунта под колодцы	86	218,93	-	18828	-	21276	1,54	132
				218,93	-	18828	-	113	-	-
		м3								
8	1-12-8 т.ч. п-3.54 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5м	325	25,7	24,29	8351	7893	2371	0,01	3
				1,41	6,11	458	1987	97	0,02	7
		м3								
9	1-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	21	25,7	24,29	540	510	153	0,01	-
				1,41	6,11	30	128	97	0,02	-
		м3								
10	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	324	6,48	6,48	2099	2099	661	-	-
				-	2,1	-	682	97	0,01	3
		м3								
11	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,1	-	4828	-	5455	0,97	35
				134,1	-	4828	-	113	-	-
		м3								
					Земляные работы для прокладки труб к частным домам					
12	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1949	28,89	27,85	56299	54272	17914	0,01	14
				1,04	8,44	2027	16441	97	0,03	61
		м3								
13	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	113	262,72	-	29687	-	33546	1,85	209
				262,72	-	29687	-	113	-	-
		м3								
14	1-12-8 т.ч. п-3.54 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5м	1552	25,7	24,29	39879	37694	11324	0,01	15
				1,41	6,11	2185	9489	97	0,02	33
		м3								
15	1-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно	157	25,7	24,29	4034	3813	1146	0,01	2
				1,41	6,11	221	960	97	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		налипающих на стенки и зубья								
16	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	3285	6,48 - -	6,48 - 2,1	21285 - -	21285 - 6911	6703 - 97	- - 0,01	- - 26
17	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	108,91	134,1 - 134,1	- - -	14605 - 14605	- - -	16503 - 113	0,97 - -	106 - -
		Трубопроводы								
18	22-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм км	0,794	51202,26 - 30825	20326,01 - 5353,43	40655 - 24475	16139 - 4251	37343 - 130	179 - 20,64	142 - 16
19	8-4-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм м	801,94	188 - -	- - -	150765 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	37	300,57 - 69,53	225,64 - 58,98	11121 - 2573	8349 - 2182	6181 - 130	0,41 - 0,23	15 - 8
21	CCHEVRONTE XACO 2604/1,02/1,06/2,0877	-Отвод удлиненный диам. 63мм шт	3	1153,63 - -	- - -	3461 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22	CCHEVRONTE XACO 1579,79/1,02/1,06/2,0877	-Фланец на втулку, диам.63мм шт	6	699,98 - -	- - -	4200 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
23	CCHEVRONTE XACO 1449,95/1,02/1,06/2,0877	-Втулка удлиненная под фланец, диам. 63мм шт	6	642,38 - -	- - -	3854 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	"JAKKO" 745/1,02/1,06/2,0877	-Седелка 63х3/4х63 шт	22	330,05 - -	- - -	7261 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	8-9-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	6	285 - -	- - -	1710 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	22-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм км	0,0056	115636,32 66375	31953,19 12071,25	648 372	179 68	571 130	360 58,95	2 -
27	8-6-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм м	5,6	931 - -	- - -	5214 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28	22-13-5	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,0056	344129,7 32175	48453,95 18303,75	1927 180	271 103	367 130	185 89,4	1 1
29	22-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,0044	62566,88 45675	6788,5 2565	275 201	30 11	276 130	253 12,52	1 -
30	8-6-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,0 мм м	4,4	112 - -	- - -	493 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
31	22-12-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,0044	112748,86 20295	16526,11 6243,75	496 89	73 27	152 130	116 30,49	1 -
32	4-1-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0437	64100 - -	- - -	2801 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Колодцы								
33	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	11,44	3610 - -	- - -	41298 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
34	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	8,45	22600 - -	- - -	190970 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
35	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	246	46,24	3,82	11375	940	11260	0,21	52
		м2		37,35	1,44	9188	354	118	0,01	2
36	Прайс 1300тг/1,02/1,06/2,0877	-Стоимость материала "Пенетрон"	295,2	550	-	162360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	26-8-4	-Гидроизоляция шнурами "Пенебар"	68,6	194,76	7,78	13361	534	12703	1,02	70
		кг		182,25	2,93	12502	201	100	0,01	1
38	Прайс 2100тг/1,02/1,06/2,0877	-Стоимость материала "Пенебар"	68,6	889	-	60985	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
39	Прайс 415тг/1,02/1,06/2,0877	-Стоимость сетки для крепления "Пенебар"	68,6	176	-	12074	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
40	7-19-1	-Герметизация швов стеновых Панелей, заполнение вертикальных швов "Пенекритом"	206	40,6	1,45	8364	299	11447	0,24	49
		кг		39,15	0,54	8065	111	140	-	1
41	Прайс 1260тг/1,02/1,06/2,0877	-Стоимость материала "Пенекрит"	412	533	-	219596	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
42	ТОО"Антей" 7000тг/1,02/1,06/2,0877	-Люк ЛЛ	13	2768,89	-	35996	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
43	1-173-1	-Водоотлив из траншей	141,703	289,15	289,15	40973	40973	25651	-	-
		м3		-	186,62	-	26444	97	0,86	122
44	65-3-4	-Демонтаж заглушек диаметром 50 мм(применит)	1	309,45	7,95	309	8	349	1,91	2
		шт		301,5	1,26	302	1	115,2	0,01	-
		Прокладка водопровода к жилым домам								
45	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,871	47611,09	17877,09	41469	15571	38950	173	151
		км		29700	4698,68	25869	4093	130	18,1	16
46	8-4-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, Dв 23,9 мм	879,71	89	-	78294	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
47	22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20 мм	0,871	8097,13	-	7053	-	9095	51,5	45
		км		8032,5	-	6996	-	130	-	-
48	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	22	300,57	225,64	6613	4964	3675	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1530	1298	130	0,23	5
49	CCHEVRONTE ХАСО 213/1,02/1,06/2,0877	-Отвод удлиненный диам.25 мм	22	94,36	-	2076	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1675648	391042			2002
	Тенге	297231	126660			493
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1156059	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	423588	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	231860	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	472263	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		236
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	70839	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	97699	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1726022	-	-		2729
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	494427	-		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	7726	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	303	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7416	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	349	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	52	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	484	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8559	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	355	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	511863	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30712	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	542575	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2277156	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2731
Сметная заработная плата -	Тенге	-	494782	-		-

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

1.	ИТОГО	Тенге	2277156
2.	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	77423
3.	Итого:	Тенге	2354579
4.	Дополнительные затраты, 3,3*1,05+1+0,4+9,824612+1,416= 16,105612%	Тенге	379219
5.	Оборудование	Тенге	0
6.	Отвод	Тенге	0
7.	Вынос проекта в натуру	Тенге	0
8.	Итого в ценах 2001г.	Тенге	2733799
9.	Итого в текущих ценах, к=2,08774	Тенге	5707462
10.	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	114149
11.	Итого:	Тенге	5821611
12.	НДС, 12%	Тенге	698593
13.	Всего стоимость строительства:	Тенге	6520204

Заказчик:

_____ К.Кыдыралиев.
(подпись)
М.П.

Технадзор:

_____
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

_____ С.Беккалиев.
(подпись)
М.П.