. ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»
ик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
р о государственных закупках № 2 от 26.07. 2012 г.
нование строительства: Строительство инженерно-коммуникационных сетей 22-х одноквартирных жилых домов в с.Каратобе Каратобинского
она ЗКО

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

ОКТЯБРЬ 2012Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
						Внешнее электроснабжение ВВОД В ЗДАНИЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	21-24-8	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	22	434,42	36,17	9557	796	9001	2,08	46				
				364,5	14,34	8019	315	108	0,07	2				
		шт												
2	8-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	22	62,9	5,4	1384	119	1177	-	-				
				54	2,3	1188	51	95	0,01	-				
		шт												
3	8-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	22	501,2	13,2	11026	290	4792	1	22				
				227	2,3	4994	51	95	0,01	-				
		шт												
						Газопровод низкого давления Земляные работы								
4	У51-14-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	548	265	80,64	145220	44191	86874	0,89	489				
				126,76	24,22	69464	13273	105	0,08	44				
		м												
5	У51-14-2	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях диам. 90-110 мм	127	267,95	80,64	34030	10241	20527	0,91	116				
				129,71	24,22	16473	3076	105	0,08	10				
		м												
6	23-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	45,3	2418,2	152,52	109544	6909	12416	1,02	46				
				153,68	57,15	6962	2589	130	0,28	13				
		м3				Трубопроводы								
7	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	0,548	47611,09	17877,09	26091	9797	24506	173	95				
				29700	4698,68	16276	2575	130	18,1	10				
		км												
8	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90-110 мм	0,127	58881,69	25695,31	7478	3263	6586	194	25				
				33075	6813,45	4201	865	130	26,38	3				
		км												
9	8-4-416 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм	553,48	124	-	68632	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м												
10	8-4-419 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	128,27	400	-	51308	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м												
11	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3				
				69,53	58,98	487	413	130	0,23	2				
		шт												
12	CCHEVRONTE XACO 320/1,02/1 ,06/2,0877	-Заглушка ПЭ100 SDR 17 д 50мм	3	142	-	426	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
13	8-4-59	-Тройник прямой, d-90 мм	0,2	3500	-	700	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		10шт												
14	8-4-49	-Переход, Dy-90x50 мм	0,2	770	-	154	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		10шт												
15	22-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 90 мм	1	764,92	120,17	765	120	529	1,86	2				
				362,25	45	362	45	130	0,22	-				
		врезка												
16	8-145-1	-Прокладка провода, сигнальной ленты	642	18,5	2,6	11877	1669	6465	0,06	39				
				10,1	0,5	6484	321	95	-	2				
		м												
17	Прайс	-Лента сигнальная "ГАЗ"	642	15,35	-	9852	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м												
18	16-7-99	-Алюминиевый провод сеч 3мм2	0,642	4150	-	2664	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		1000м												
19	25-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100	3	1313,35	875,72	3940	2627	1928	0,96	3				
				204,75	330,75	614	992	120	2,12	6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/								
20	22-11-5	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 140 мм шт	0,001	78245	36133,62	78	36	67	247	-
				41850	9612,9	42	10	130	37,3	-
21	8-4-190 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 129 мм км м	1	1770	-	1770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				Выход газопровода из земли - 22шт						
22	22-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 32х2,8 мм с гидравлическим испытанием на прочность	0,0616	121367,16	49858,78	7476	3071	6427	336	21
				61425	18834,75	3784	1160	130	91,99	6
23	8-6-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм км м	61,85	126	-	7793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х3,0 мм с гидравлическим испытанием на прочность	0,011	47611,09	17877,09	524	197	492	173	2
				29700	4698,68	327	52	130	18,1	-
25	8-4-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм(32х3) км м	11,11	57	-	633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	16-9-4	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 57х3,5 мм,футляр	22	1320,75	20,8	29057	458	3894	0,73	16
				130,5	7,79	2871	171	128	0,04	1
27	22-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	22	244,98	0,28	5389	6	4205	0,84	19
				146,93	0,11	3232	2	130	-	-
28	У51-44-3	-Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм м	22	265,7	24,44	5845	538	976	0,15	3
				26,5	7,64	583	168	130	0,04	1
29	16-30-2	-Заделка концов футляра диам. 200 мм м	22	2017,57	1,57	44387	35	11088	2,36	52
				393,75	-	8663	-	128	-	-
30	6-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15 1сальник	5,06	8062,57	66,01	40797	334	1172	1,35	7
				195,75	24,93	990	126	105	0,12	1
31	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	5,06	127	-	643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	5,06	361	-	1827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	30-1-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	5,06	840	-	4250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов м3	22	300,57	225,64	6613	4964	3675	0,41	9
				69,53	58,98	1530	1298	130	0,23	5
35	8-10-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,5 мм шт	22	208	-	4576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Прайс	-Неразъемное соединение сталь 108х4мм шт	22	4102,01	-	90244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	6-11-1	-Установка ар-ры шт	0,0238	172357,31	536,06	4102	13	1191	289	7
38	4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм 1т т	0,0238	47475 53000	202,5 -	1130 1261	5 -	105 -	0,99 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
39	9-53-1	-Монтаж козырька	0,0158	14806,01	1133,15	234	18	189	82,1	1
40	1-1-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,0158	12892,5 55300	398,25 -	204 874	6 -	90 -	1,95 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-

:	2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
					Наружные сети водоснабжения					
					Земляные работы для прокладки труб к частным домам					
41	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	377,09	134,1	-	50568	-	57142	0,97	367
				134,1	-	50568	-	113	-	-
42	1-166-1	-Обсыпка оголовка колодца	5,33	122,18	-	651	-	736	0,89	5
				122,18	-	651	-	113	-	-
43	1-90-5	-Планировка обсыпки	77	8,28	-	638	-	720	0,05	4
				8,28	-	638	-	113	-	-
					Трубопроводы					
44	22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,794	8097,13	-	6429	-	8291	51,5	41
				8032,5	-	6378	-	130	-	-
45	22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
				144	2,25	432	7	130	0,01	-
46	9-2-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	3	3500	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	22-33-1	-Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0308	107786,81	398,18	3320	12	276	42,1	1
				6750	150,75	208	5	130	0,74	-
48	9-1-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	22	869	-	19118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	22-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (тройник)	0,0051	247994,13	49389,75	1265	252	540	312,7	2
				62775	18657	320	95	130	91,12	-
50	22-16-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,074	28265,2	6484,27	2092	480	1179	54,1	4
				9810	2450,25	726	181	130	11,96	1
					Колодцы					
51	1-1-773	-Скобы ходовые	91	221	-	20111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	5,4	21355,81	332,71	115321	1797	50301	60,8	328
				9189	126	49621	680	100	0,61	3
53	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	6,2	2584,28	73,75	16023	457	273	0,14	1
				21,38	11,67	133	72	133	0,04	-
					Прокладка водопровода к жилым домам					
54	10-23-5	-Установка деревянной крышки	7,93	375,5	30,89	2978	245	1938	1,23	10
55	1-2-68	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,1248	191,93	11,68	1522	93	120	0,06	-
				10200	-	1273	-	-	-	-
56	1-2-48	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, III сорта	0,0031	7570	-	24	-	-	-	-
57	1-2-52	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,0169	7940	-	134	-	-	-	-
58	1-2-48	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, III сорта	0,0172	7570	-	130	-	-	-	-
59	1-1-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	0,7	83	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1006483	94534			1786
	Тенге	270074	28697			111
Стоимость монтажных работ -	Тенге	36509	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21423	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2664	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21435	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3215	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3477	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	61420	-	-		121
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24638	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	752934	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	265434	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	146209	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	294707	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		147
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	44206	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	62858	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1110500	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1865
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	309640	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -								
	Всего заработная плата -	Тенге			234	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			-	210	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			189	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	28	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			448	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1
	Стоимость сантехнических работ -								
	Всего заработная плата -	Тенге			116284	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	11705	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			42841	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			14982	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		7
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2247	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7876	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			139142	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		76
	Стоимость прочих работ -								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100522	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			6031	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			106554	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1418054	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		2063
					-	348468	-		-

	ИТОГО	Тенге	1418054
	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	48214
	Итого:	Тенге	1466268
	Дополнительные затраты, 3,3*1,05+1+0,4+9,824612+1,416= 16,105612%	Тенге	236151
	Оборудование	Тенге	0
	Отвод	Тенге	0
	Вынос проекта в натуру	Тенге	0
	Итого в ценах 2001г.	Тенге	1702419
	Итого в текущих ценах, к=2,08774	Тенге	3554210
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	71084
	Итого:	Тенге	3625294
	НДС, 12%	Тенге	435035
	Всего стоимость строительства:	Тенге	4060329

Заказчик:

(подпись) В.Кадыраев

М.П.

Подрядчик:

(подпись) С.Беккалиев.

М.П.

Технадзор:

(подпись)

М.П.