Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау**
Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**
Договор: **№5 от 07.09.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания КГУ "Школы бокса города Кентау"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ
10.11.2016 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
						приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Общий стройтельные работы	1460116	175214	1284902	-	-	-	-	-	1460116
Итого к оплате	1460116	175214	1284902	-	-	-	-	-	1460116
Всего по объекту	**1460116**	**175214**	**1284902**	-	-	-	-	-	**1460116**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау

Директор _____ **Шагатаев К.Х.**

Подрядчик:

ТОО "АНАР-АСЕМ"

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

Форма 2

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау**
Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**
Договор: **№5 от 07.09.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания КГУ "Школы бокса города Кентау"**

А К Т

выполненных работ за ноябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1.								
1	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	437,85	25,15	0,05	11013	22	9132	0,14	63
		м2		22,05	0,02	9655	9	94,5	--	--
2	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	53,685	197,34	1,19	10594	64	1281	0,14	7
		м2		22,28	0,45	1196	24	105	--	--
3	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,04	65,24	1,84	329	9	101	0,11	1
		м2		18,45	0,70	93	4	105	--	--
4	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	24,44	148,40	0,07	3627	2	2772	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2640	--	105	--	--
5	Е0115-166-1	Улучшенная окраска стен деревянных белилами	6,75	205,34	1,61	1386	11	633	0,53	4
		м2		88,65	0,61	598	4	105	--	--
6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	44,8	148,40	0,07	6648	3	5081	0,65	29
		м2		108,00	0,02	4838	1	105		

		КАБИНЕТЫ								
7	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	103	197,34	1,19	20326	123	2458	0,14	14
		м2		22,28	0,45	2295	46	105	--	--
8	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	31,08	200,36	1,65	6227	51	821	0,15	5
		м2		24,53	0,63	762	20	105	--	--
9	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,4	148,40	0,07	1692	1	1293	0,65	7
		м2		108,00	0,02	1231	--	105	--	--
		РЕКОНСТРУКЦИЯ КЛАДОВКИ ПОД МЕДПУНКТ								
10	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,48	8704,23	154,03	4178	74	1130	14,63	7
		м3		2295,00	58,50	1102	28	100	0,28	--
		КОРИДОР И ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
11	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	39,5	200,36	1,65	7914	65	1044	0,15	6
		м2		24,53	0,63	969	25	105	--	--
12	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	76,6	204,01	1,88	15627	144	6356	0,47	36
		м2		78,30	0,72	5998	55	105	--	--
13	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	23,5	148,40	0,07	3487	2	2665	0,65	15
		м2		108,00	0,02	2538	--	105	--	--
		Пожарные шкафы (4шт)								
14	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,08	22541,72	316,57	1803	25	346	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	279	10	120	0,58	--
15	Е0110-91-1	ОБШИВКА КАРКАСА БЛОКАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	8,8	498,09	19,17	4383	169	2504	1,38	12
		м2		230,97	6,18	2033	54	120	0,03	--
16	С12031-33	Шкаф из алюминиевых профилей /стеклопакет/ с открывающейся створкой	4	8450,00	--	33800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Наружная отделка								
17	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	34,5	46,50	0,05	1604	2	921	0,18	6
		м2		28,24	0,02	974	1	94,5	--	--
		Сантехнические работы								
18	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	4,2	4327,15	34,73	18174	146	653	0,68	3
		1кВт		108,45	13,01	455	55	128	0,06	--
19	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	19	287,19	--	5457	--	6286	1,79	34
		шт		287,19	--	5457	--	115,2	--	--
20	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	23	62,13	--	1429	--	662	0,12	3
		комплект		22,50	--	518	--	128	--	--
21	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды МЕДПУНКТ	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,50	6,75	265	7	128	0,03	--
22	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
23	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	120	27,10	--	3252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	120	89,20	--	10704	--	2141	0,37	45
		т		17,84	--	2141	--	100	--	--
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
25	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	7,34	24,84	--	182	--	177	0,15	1
		м		24,84	--	182	--	97,2	--	--
26	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	9	467,80	183,00	4210	1647	2444	1,46	13
		шт		234,00	51,80	2106	466	95	0,30	3
27	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	36	101,00	--	3636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

28	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	6	705,60	23,60	4234	142	1523	1,57	9
		шт		263,00	4,20	1578	25	95	0,02	--
29	С151703-23	Прожектор типа ПКН-1000А-У1	6	4730,00	--	28380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151706-71	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-500	6	76,00	--	456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
32	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310,00	--	5310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 100 А	7	1494,10	38,10	10459	267	2619	2,00	14
		шт		387,00	6,80	2709	48	95	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			239108				
		Накладные расходы -	Тенге			55947				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17703				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**312758**				
		Локальная смета. Включить к смете*								
1	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	26,104	800,57	2,26	20898	59	2784	0,49	13
		м2		100,71	0,86	2629	22	105	--	--
2	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	50,5	197,34	1,19	9966	60	1205	0,14	7
		м2		22,28	0,45	1125	23	105	--	--
3	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	15,675	900,20	2,39	14111	37	2480	0,69	11
		м2		149,81	0,90	2348	14	105	--	--
4	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	15,675	200,36	1,65	3141	26	414	0,15	2
		м2		24,53	0,63	385	10	105	--	--
5	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	15,675	925,06	4,90	14500	77	1164	0,38	6

		м2		58,50	1,85	917	29	123	0,01	--
6	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	16,7	123,31	0,16	2059	3	334	0,09	2
		м		16,18	0,07	270	1	123	--	--
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ								
7	Е0116-15-2 К=0,4	Демонтаж задвижек на элеваторном узле на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	101,70	--	407	--	521	0,59	2
		1шт		101,70	--	407	--	128	0,03	--
8	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
9	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880,00	--	27520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
11	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
12	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМЫ								
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
14	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371,00	--	371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	23	439,78	12,19	10115	280	8746	1,64	38
		м		292,50	4,57	6728	105	128	0,02	1
16	С130804-94	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	20,677	95,00	--	1964	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	30	402,02	9,63	12061	289	8424	1,22	37
		м		215,78	3,60	6473	108	128	0,02	1
18	С130804-565-6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	28,38	118,00	--	3349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
20	СДОГ.ЦЕНА	Вентиль шаровой для воды	4	3211,35	--	12845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0116-6-2	Смена отводов радиаторов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	59,48	3,96	714	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
22	С130810-74	Отводы стальные гнутые диам.20мм для радиаторов	40	95,00	--	3800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	48	106,00	--	5088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0165-15-2	Смена радиаторных пробок	48	26,30	0,08	1263	4	1387	0,14	7
		комп		25,09	--	1204	--	115,2	--	--
25	С130810-277	Пробки радиаторные	48	55,87	--	2682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
27	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
28	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	24	439,78	12,19	10555	293	9126	1,64	39
		м		292,50	4,57	7020	110	128	0,02	1

29	С130804-1072	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 -20х3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	21,576	46,00	--	992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0165-13-2	Смена отдельных участков водопровода с диаметром труб 65 мм	2,5	728,03	2,30	1820	6	2049	3,97	10
		м		711,00	0,47	1778	1	115,2	--	--
31	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	2,575	207,00	--	533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	79,5	10,99	--	874	--	1088	0,05	4
		м		10,69	--	850	--	128	--	--
		Полы								
33	Е0162-11-4 прим. К=2	Окраска (пропитка) лага полов кузбаслаком, 2 раза	286	127,06	0,14	36339	40	20000	0,44	126
		м2		73,94	0,06	21147	17	94,5	--	--
		Оконные проемы								
34	Е0109-45-2	Монтаж опор для оконных блоков	0,72386	68993,70	286,52	49942	207	43459	383,00	277
		т		66600,00	108,00	48209	78	90	0,53	--
35	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,72386	147100,00	--	106480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	20,99194	36,09	0,09	758	2	84	0,02	--
		м2		4,39	0,05	92	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			369682				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28665				
		Накладные расходы -	Тенге			108065				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**506412**				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						**819170**	
Допонительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге			0,7%			5734	
Затраты на выслугу лет			Тенге			1%			8192	
Затраты на дополнительные отпуска			Тенге			0,4%			3277	
Итого в ценах 2001 года			Тенге						830638	

пересчет в текущих ценах	Тенге			2,38968			1984958	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			39699	
Сметная стоимость объекта	Тенге						1995502	
Итого с понижающим коэффициентом				0,6438994			1284902	
НДС- 12%							175214	
Итого к оплате	**Тенге**						**1460116**	

Принял:

Заказчик: КГУ "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау

_____ Шагатаев К.Х.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "АЙАР-АСЕМ"

_____ Туркеев Е.Б.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау**
Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**
Договор: **№5 от 07.09.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания КГУ "Школы бокса города Кентау"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
31.10.2016 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
						приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Общий стройтельные работы	2466168	295940	2170228	-	-	-	-	-	2466168
Итого к оплате	2466168	295940	2170228	-	-	-	-	-	2466168
Всего по объекту	**2466168**	**295940**	**2170228**	-	-	-	-	-	**2466168**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау

Директор _____ **Шагатаев К.Х.**

Подрядчик:

ТОО "АНАР-АСЕМ"

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

Форма 2

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау**
Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**
Договор: **№5 от 07.09.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания КГУ "Школы бокса города Кентау"**

А К Т

выполненных работ за октябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1.								
		Спортивный зал								
1	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	273,655	266,09	2,58	72817	706	17671	0,32	88
		м2		51,53	0,97	14101	265	123	--	1
2	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 75 мм	273,655	3346,84	11,03	915878	3018	33431	0,60	164
		м2		95,18	4,14	26046	1133	123	0,02	6
3	Е0157-6-5	Острожка паркетно-строгальной машиной дощатых покрытий площадью до 5 м2	273,655	45,74	--	12517	--	13856	0,26	70
		1м2		45,74	--	12517	--	110,7	--	--
4	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	70,7	109,84	0,46	7766	33	1063	0,08	5
		м		12,04	0,18	851	13	123	--	--
5	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	273,655	167,96	1,88	45964	514	22705	0,47	128
		м2		78,30	0,72	21427	197	105	--	1
		Ринг								
6	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 50 мм	50,41	2596,16	11,03	130877	556	6158	0,60	30
		м2		95,18	4,14	4798	209	123	0,02	1
7	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых ринга	50,41	96,97	4,86	4888	245	5010	0,50	25

		м2		78,98	1,82	3981	92	123	0,01	--
	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	21,3	541,36	4,32	11531	92	3147	0,75	16
		м2		121,50	1,64	2588	35	120	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1202238**				
		Накладные расходы -	Тенге			**103041**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**78317**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1383596**				

Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге						**1383596**	
Допонительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			0,7%			9685	
Затраты на выслугу лет	Тенге			1%			13836	
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге			0,4%			5534	
Итого в ценах 2001 года	Тенге						1402966	
Пересчет в текущих ценах	Тенге			2,38968			3352636	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			67053	
Сметная стоимость объекта	Тенге						3419689	
Итого с понижающим коэффициентом				0,6438994			2201936	
НДС- 12%							264232	
Итого к оплате	**Тенге**						**2466168**	

Принял:

Заказчик: КГУ "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау

_____ Шагатаев К.Х.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "АНАР-АСЕМ"

_____ Туркеев Е.Б.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау**
Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**
Договор: **№5 от 07.09.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания КГУ "Школы бокса" города Кентау**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
17.10.2016 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
						приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Общий строительные работы	4550911	546109	4004802	-	-	-	-	-	4550911
Итого к оплате	4550911	546109	4004802	-	-	-	-	-	4550911
Всего по объекту	4550911	546109	4004802	-	-	-	-	-	**4550911**

Заказчик:

Государственное учреждение "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау

Директор _____ **Шагатаев К.Х.**

Подрядчик:

ТОО "АНАР-АСЕМ"

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

Форма 2

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау**
Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**
Договор: **№5 от 07.09.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания КГУ "Школы бокса" города Кентау**

А К Т

выполненных работ за октябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1.								
		Проемы оконные и дверные спортзала								
1	**Е0109-24-1**	**Монтаж оконных перемычек из двухтавровых балок №12**	**0,179**	**10123,72**	**281,14**	**1812**	**50**	**1481**	**56,50**	**10**
		т		**9090,00**	**105,75**	**1627**	**19**	**90**	**3,81**	**1**
2	**С11011-841 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0**	**0,179**	**59600,00**	**--**	**10668**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е0110-91-4**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2**	**69,4**	**372,23**	**3,14**	**25833**	**218**	**12680**	**0,91**	**63**
		м2		**152,26**	**--**	**10567**	**--**	**120**	**0,03**	**2**

4	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	3,84	158,38	23,78	608	91	551	0,91	4
		м2		134,60	8,98	517	34	100	0,04	--
5	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	5,94	310,78	2,43	1846	14	886	0,74	4
		м2		124,24	--	738	--	120	0,03	--
6	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,84	12700,00	--	48768	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,1	13000,00	--	27300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-62-3	Изготовление сетчатых конструкции	0,112	20579,09	2019,11	2305	226	1680	91,00	10
		т		16380,00	284,53	1835	32	90	7,36	1
9	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	41,4	257,00	--	10640	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,118	59500,00	--	7021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-59-1	Монтаж ограждающих сеток	41,4	1012,85	69,04	41932	2858	33688	5,45	226
		м2		895,50	8,64	37074	358	90	0,04	2

12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	41,4	148,40	0,07	6144	3	4696	0,65	27
		м2		108,00	0,02	4471	1	105	--	--
		Внутренние отделочные работы спортзала								
13	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	291,5	297,29	4,07	86661	1185	41825	0,74	216
		м2		135,68	0,97	39551	283	105	0,05	15
14	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов но бетону н камню	25,16	617,96	6,33	15548	159	8325	1,79	45
		м2		312,75	2,39	7869	60	105	0,01	--
15	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором	437,85	74,87	1,91	32782	836	28711	0,44	194
		м2		69,10	0,29	30255	127	94,5	--	1
16	СДОГ.ЦЕНА	Гипсополимер	1180,24602	13,82	--	16311	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	428,15	88,71	3,63	37981	1554	31680	0,50	216
		м2		77,74	0,56	33284	240	94,5	0,01	2
18	СДОГ.ЦЕНА	Гипсополимер	1160,20261	13,82	--	16034	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм АЛИНЕКС	286,65	693,43	1,83	198772	525	18625	0,30	85
		м2		61,20	0,68	17543	195	105	--	1
20	Е0115-202-4	Установка и крепление зеркал в переплетах на эластичных прокладках	29,6	1079,14	4,69	31943	139	5391	0,99	29
		м2		171,68	1,78	5082	53	105	0,01	--
21	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	900,48	28,48	900	28	308	1,39	1
		шт		229,50	11,25	230	11	128	0,05	--

22	Е0168-6-2	Средний ремонт металлических ограждений ПЕРИЛ	12,1	1602,54	43,03	19391	521	22235	9,61	116
		м2		1535,20	--	18576	--	119,7	--	--
23	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	21	112,00	--	2352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАБИНЕТЫ								
24	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	91,6	297,29	4,07	27232	372	13143	0,74	68
		м2		135,68	0,97	12428	89	105	0,05	5
25	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,4	617,96	6,33	7045	72	3772	1,79	20
		м2		312,75	2,39	3565	27	105	0,01	--
26	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	8,12	372,23	3,14	3022	25	1484	0,91	7
		м2		152,26	--	1236	--	120	0,03	--
27	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,205	110,32	5,58	243	12	254	0,59	1
		м2		94,05	2,12	207	5	120	0,01	--
28	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	6,3	2860,00	--	18018	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0109-62-3	Изготовление металлических решеток	0,066	20579,09	2019,11	1358	133	990	91,00	6
		т		16380,00	284,53	1081	19	90	7,36	--
30	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкции решеток	0,066	9131,32	443,79	603	29	443	46,60	3
		т		7357,50	108,00	486	7	90	0,53	--
31	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,066	134000,00	--	8844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

32	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	327,32	31,37	1375	132	824	0,90	4
		м2		151,65	11,86	637	50	120	0,14	1
33	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	20,8	95,32	0,32	1983	7	297	0,08	2
		м		11,79	0,11	245	2	120	--	--
37	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	103	88,71	3,63	9137	374	7621	0,50	52
		м2		77,74	0,56	8007	58	94,5	0,01	1
38	СДОГ.ЦЕНА	Гипсополимер	300,072359	13,82	--	4147	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм АЛИНЕКС	103	800,57	2,26	82459	233	10985	0,49	50
		м2		100,71	0,86	10373	89	105	--	--
40	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	31,355	670,87	2,86	21035	90	9316	1,63	51
		м2		282,04	0,94	8843	29	105	--	--
41	СДОГ.ЦЕНА	Потолочные галтели	25,9	20,73	--	537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

42	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала	31,08	900,20	2,39	27978	74	4918	0,69	22
		м2		149,81	0,90	4656	28	105	--	--
		Реконструкция кладовки под медпункт								
43	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	1,44	372,23	3,14	536	5	263	0,91	1
		м2		152,26	--	219	--	120	0,03	--
44	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетами однокамерным, с поворотной фурнитурой: поворотная створка и форточка 1,8.0,8 -1шт	1,44	5206,00	--	7497	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	0,735	110,32	5,58	81	4	85	0,59	--
		м2		94,05	2,12	69	2	120	0,01	--
46	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	2,1	2860,00	--	6006	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0109-62-3	Изготовление металлических решеток	0,019	20579,09	2019,11	391	38	285	91,00	2
		т		16380,00	284,53	311	5	90	7,36	--
48	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкции решеток	0,019	9131,32	443,79	173	8	128	46,60	1
		т		7357,50	108,00	140	2	90	0,53	--
49	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,019	134000,00	--	2546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	9,8	95,32	0,32	934	3	140	0,08	1
		м		11,79	0,11	116	1	120	--	--
51	Е0110-91-2	Установка остекленных перегородок из ПХВ профилей	5,6	362,67	2,93	2031	16	1049	0,93	5
		м2		156,07	--	874	--	120	0,03	--
52	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетами однокамерным, не открывающиеся: глухие	5,6	4472,00	--	25043	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

53	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,1	350,52	2,75	736	6	351	0,83	2
		м2		139,39	--	293	--	120	0,03	--
54	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,1	13000,00	--	27300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	61,8	88,71	3,63	5482	224	4573	0,50	31
		м2		77,74	0,56	4804	35	94,5	0,01	--
56	СДОГ.ЦЕНА	Гипсополимер	200,072359	13,82	--	2765	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Коридор и лестница								
57	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	193,86	297,29	4,07	57633	788	27816	0,74	143
		м2		135,68	0,97	26303	188	105	0,05	10
58	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	14,5	617,96	6,33	8960	92	4798	1,79	26
		м2		312,75	2,39	4535	35	105	0,01	--
59	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,35	8704,23	154,03	11751	208	3177	14,63	20
		м3		2295,00	58,50	3098	79	100	0,28	--
60	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	17,42	372,23	3,14	6484	55	3183	0,91	16
		м2		152,26	--	2652	--	120	0,03	1
61	Е0109-62-3	Изготовление металлических решеток	0,019	20579,09	2019,11	391	38	285	91,00	2

		т		16380,00	284,53	311	5	90	7,36	--
62	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкции решеток	0,019	9131,32	443,79	173	8	128	46,60	1
		т		7357,50	108,00	140	2	90	0,53	--
63	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,019	134000,00	--	2546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	208,5	88,71	3,63	18496	757	15428	0,50	105
		м2		77,74	0,56	16209	117	94,5	0,01	1
65	СДОГ.ЦЕНА	Гипсополимер	600,144718	13,82	--	8294	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм АЛИНЕКС	208,5	800,57	2,26	166919	471	22236	0,49	101
		м2		100,71	0,86	20998	179	105	--	1
67	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	20,69	670,87	2,86	13880	59	6148	1,63	34
		м2		282,04	0,94	5835	19	105	--	--
68	СДОГ.ЦЕНА	Потолочные галтели	39,5	20,73	--	819	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм АЛИНЕКС	39,5	900,20	2,39	35558	94	6251	0,69	27
		м2		149,81	0,90	5917	36	105	--	--
		Наружные работы								
70	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	34,5	617,96	6,33	21320	218	11416	1,79	62
		м2		312,75	2,39	10790	82	105	0,01	--

71	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	17,64	544,76	1,24	9609	22	3226	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2703	8	119	--	--
72	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	1,5	384,14	4,48	576	7	195	0,67	1
		м2		106,65	1,69	160	3	120	0,01	--
73	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,0015	1048800,00	--	1573	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
74	СДОГ.ЦЕНА	Потолочные галтели ИЗ ПЛАСТИКА	4,8	33,86	--	163	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение котельной								
75	Е0161-25-1	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с земли и лесов	66,24	64,44	36,82	4269	2439	2555	0,16	10
		м2		26,42	14,40	1750	954	94,5	0,08	5
76	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	2,66	250,04	23,78	665	63	626	1,52	4
		м2		226,26	8,98	602	24	100	0,04	--
77	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	6,38	158,38	23,78	1010	152	916	0,91	6
		м2		134,60	8,98	859	57	100	0,04	--
78	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,76	2975,47	1238,47	2261	941	1676	10,60	8
		м3		1737,00	468,00	1320	356	100	2,28	2
79	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	4,52	8704,23	154,03	39343	696	10638	14,63	66
		м3		2295,00	58,50	10373	264	100	0,28	1
80	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	25	32,87	--	822	--	822	0,23	6
		м2		32,87	--	822	--	100	--	--

81	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	25	297,29	4,07	7432	102	3587	0,74	19
		м2		135,68	0,97	3392	24	105	0,05	1
82	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,35	617,96	6,33	1452	15	778	1,79	4
		м2		312,75	2,39	735	6	105	0,01	--
83	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	50,16	88,71	3,63	4450	182	3712	0,50	25
		м2		77,74	0,56	3899	28	94,5	0,01	--
84	СДОГ.ЦЕНА	Гипсополимер	100	13,82	--	1382	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	66,24	25,15	0,05	1666	3	1382	0,14	9
		м2		22,05	0,02	1461	1	94,5	--	--
86	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм АЛИНЕКС	208,5	800,57	2,26	166919	471	22236	0,49	101
		м2		100,71	0,86	20998	179	105	--	1
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
87	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
		компл		98,26	0,54	98	1	115,2	--	--
88	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	4	197,20	15,96	789	64	847	1,21	5
		шт		181,24	2,52	725				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1558565				
		Накладные расходы -	Тенге			427859				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119186				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2105609				
		Локальная смета. Включить к смете*								
		Замена кровли спортзала								

1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	510	48,37	4,36	24669	2224	24410	0,29	147
		м2		44,01	0,68	22445	347	107,1	0,01	3
2	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	510	83,44	5,23	42554	2667	24270	0,32	162
		м2		51,08	1,80	26051	916	90	0,03	15
3	С11011-3609	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной 0,4 мм СТ РК ЕН508-1-2012	561	452,00	--	253572	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,12168	525600,00	--	63955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство крыши и кровли								
5	Е0110-14-1	Установка стропил	0,967	23776,76	334,28	22992	323	4089	22,10	21
		м3		3397,50	126,00	3285	122	120	0,62	1
6	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	90,3	179,25	2,55	16186	230	2823	0,20	18
		м2		28,78	0,41	2599	37	107,1	0,01	--
7	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	90,3	83,44	5,23	7535	472	4297	0,32	29
		м2		51,08	1,80	4613	162	90	0,03	3
8	С11011-3609	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной 0,4 мм СТ РК ЕН508-1-2012	99,33	452,00	--	44897	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,018004	525600,00	--	9463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	15,69	575,05	1,24	9023	19	2870	0,97	15
		м2		153,23	0,47	2404	7	119	--	--
		Помещение котельной								

11	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	327,31	31,21	589	56	351	0,90	2
		м2		150,86	11,80	272	21	120	0,14	--
12	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,44	4010,00	--	5774	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,66	372,23	3,14	990	8	486	0,91	2
		м2		152,26	-	405	-	120	0,03	--
16	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетами однокамерным, с поворотной фурнитурой: поворотная створка и форточка 1,9х1,4 -1шт, 1,95х1,4-2шт	2,66	5206,00	--	13848	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	0,735	110,32	5,58	81	4	85	0,59	--
		м2		94,05	2,12	69	2	120	0,01	--
18	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	2,1	2860,00	--	6006	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,022	20579,09	2019,11	453	44	330	91,00	2
		т		16380,00	284,53	360	6	90	7,36	--
20	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,022	9131,32	443,79	201	10	148	46,60	1
		т		7357,50	108,00	162	2	90	0,53	--

21	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,022	134000,00	--	2948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	50,5	297,29	4,07	15013	205	7246	0,74	37
		м2		135,68	0,97	6852	49	105	0,05	3
23	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,1	617,96	6,33	1298	13	695	1,79	4
		м2		312,75	2,39	657	5	105	0,01	--
24	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм АЛИНЕКС	50,5	800,57	2,26	40429	114	5386	0,49	25
		м2		100,71	0,86	5086	43	105	--	--
25	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	50,5	197,34	1,19	9966	60	1205	0,14	7
		м2		22,28	0,45	1125	23	105	--	--
26	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм АЛИНЕКС	15,675	900,20	2,39	14111	37	2480	0,69	11
		м2		149,81	0,90	2348	14	105	--	--
27	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	15,675	200,36	1,65	3141	26	414	0,15	2
		м2		24,53	0,63	385	10	105	--	--
28	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	15,675	925,06	4,90	14500	77	1164	0,38	6
		м2		58,50	1,85	917	29	123	0,01	--
29	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	16,7	123,31	0,16	2059	3	334	0,09	2
		м		16,18	0,07	270	1	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			628215				
		Накладные расходы -	Тенге			83082				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42678				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**753976**				

Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге						**2859585**	
- в том числе оборудование								
Допонительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			0,7%			20017	
Затраты на выслугу лет	Тенге			1%			28596	
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге			0,4%			11438	
Итого в ценах 2001 года	Тенге						2899619	
Пересчет в текущих ценах	Тенге			2,38968			6929153	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			138583	
Сметная стоимость объекта	Тенге						7067736	
Итого с понижающим коэффициентом				0,6438994			4550911	
Итого к оплате	**Тенге**						**4550911**	

Принял:

Заказчик: КГУ "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау

_____ Шагатаев К.Х.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "АНАР-АСЕМ"

_____ Туркеев Е.Б.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау**
Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**
Договор: **№5 от 07.09.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания КГУ "Школы бокса" города Кентау**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
29.09.2016 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
						приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
общие строительные работы	1490805	178896	1311909	-	-	-	-	178896	1490805
Итого к оплате	1490805	178896	1311909	-	-	-	-	178896	1490805
Всего по объекту	**1490805**	**178896**	**1311909**	**-**	**-**	**-**	**-**	178896	**1490805**

Заказчик:

Государственное учреждение "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау

Директор _____ **Шагатаев К.**

Подрядчик:

ТОО "АНАР-АСЕМ"

Директор _____ **Гуркеев Е.Б.**

Форма 2

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау**
Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**
Договор: **№5 от 07.09.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания КГУ "Школы бокса" города Кентау**

А К Т

выполненных работ **29.09.2016г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Спортивный зал								
		Полы								
1	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	70,7	5,64	0,19	399	13	428	0,04	3
		1м		5,45	0,02	385	1	110,7	--	--
2	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	273,655	51,33	4,89	14047	1338	14320	0,34	92
		1м2		46,44	0,83	12709	227	110,7	0,01	2
3	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	273,655	11,07	0,04	3029	11	3347	0,08	21
		1м2		11,03	0,02	3018	5	110,7	--	--
		Ринг								
4	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	50,41	51,33	4,89	2588	247	2638	0,34	17
		1м2		46,44	0,83	2341	42	110,7	0,01	--
		ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СПОРТЗАЛА								
5	Е0146-34-5	Разборка мелкоблочных стен	5,94	1254,83	375,08	7454	2228	6068	5,72	34
		м3		879,75	141,75	5226	842	100	0,69	4

6	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетами однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотная створка и форточка (размером 2,3х3 - 6шт)	41,4	5206,00	--	215528	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетами однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотная створка и форточка (размером 5,0х1,4 - 4шт)	28	5206,00	--	145768	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренние отделочные работы спортзала								
8	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	350	150,62	0,62	52716	217	28625	0,43	152
		м2		69,08	0,23	24178	81	118	--	--
9	Е0161-25-1	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с земли и лесов	437,85	64,44	36,82	28216	16122	16891	0,16	69
		м2		26,42	14,40	11568	6306	94,5	0,08	35
10	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	316,66	32,87	--	10409	--	10409	0,23	72
		м2		32,87	--	10409	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**480153**				
		Накладные расходы -	Тенге			**82725**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33773**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			**596651**				
				КАБИНЕТЫ 2-этаж						
1	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	31,7	20,76	0,19	658	6	723	0,14	5
		1м		20,57	0,02	652	1	110,7	--	--
2	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	10,73	17,38	0,93	186	10	197	0,11	1
		1м2		16,45	0,14	177	2	110,7	--	--
3	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	8,12	270,90	23,78	2200	193	2080	1,65	13
		м2		247,12	8,98	2007	73	100	0,04	--
4	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	4,2	158,38	23,78	665	100	603	0,91	4
		м2		134,60	8,98	565	38	100	0,04	--

5	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	103	32,87	--	3386	--	3386	0,23	24
		м2		32,87	--	3386	--	100	--	--
6	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетами однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотная створка и форточка	8,12	5206,00	--	42273	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**49368**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6988**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3381**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**59737**				
				КОРИДОР Т ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА						
1	Е0146-34-5	разборка проемов из стеклоблоков	3,1	1254,83	375,08	3890	1163	3167	5,72	18
		м3		879,75	141,75	2727	439	100	0,69	2
2	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	2,66	270,90	23,78	721	63	681	1,65	4
		м2		247,12	8,98	657	24	100	0,04	--
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	208,36	32,87	--	6849	--	6849	0,23	48
		м2		32,87	--	6849	--	100	--	--
4	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетами однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотная створка и форточка	2,66	5206,00	--	13848	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетами однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотная створка и форточка	14,76	5206,00	--	76841	--	--	--	--
		м2		--	--	--				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**102148**				
		Накладные расходы -	**Тенге**			**10697**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**6771**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**119615**				
				ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						
1	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	550	13,94	0,06	7667	33	7420	0,10	53
		м		13,88	--	7634	--	97,2	--	--

2	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	15	8,42	--	126	--	123	0,06	1
		шт		8,42	--	126	--	97,2	--	--
3	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	7	8,42	--	59	--	57	0,06	--
		шт		8,42	--	59	--	97,2	--	--
4	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	7	9,32	0,23	65	2	62	0,06	--
		шт		9,09	0,05	64	--	97,2	--	--
5	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	3	29,35	2,80	88	8	79	0,18	1
		шт		26,55	0,45	80	1	97,2	--	--
6	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	350	24,84	--	8694	--	8451	0,15	52
		м		24,84	--	8694	--	97,2	--	--
7	С151601-151	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил	0,35	18600,00	--	6510	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-591-10	МОНТАЖ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	7	133,40	3,60	934	25	767	0,68	5
		шт		115,00	0,30	805	2	95	--	--
9	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,007	26100,00	--	183	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	5	47,00	0,20	235	1	217	0,29	1
		шт		45,50	0,10	228	1	95	--	--
11	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156,00	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,50	0,20	48	--	45	0,29	--
		шт		47,00	0,10	47	--	95	--	--
13	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182,00	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	10	62,70	0,20	627	2	550	0,34	3
		шт		57,80	0,10	578	1	95	--	--
15	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	10	145,00	--	1450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

16	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,016	16300,00	--	261	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	313,00	131,00	313	131	148	0,75	1
		шт		119,00	36,90	119	37	95	0,21	--
18	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	1	970,00	--	970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	9	467,80	183,00	4210	1647	2444	1,46	13
		шт		234,00	51,80	2106	466	95	0,30	3
21	С151702-10	Светильники тип ЛСП18-36-001-УХЛ4	9	3300,00	--	29700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	36	101,00	--	3636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	72	17,00	--	1224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	6	705,60	23,60	4234	142	1523	1,57	9
		шт		263,00	4,20	1578	25	95	0,02	--
25	С151703-23	Прожектор типа ПКН-1000А-У1	6	4730,00	--	28380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151706-71	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-500	6	76,00	--	456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--

28	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310,00	--	5310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 100 А	7	1494,10	38,10	10459	267	2619	2,00	14
		шт		387,00	6,80	2709	48	95	0,04	--
30	1504-1058	Выключатель автоматический число полюсов -3, номинальный ток А 0,6-25 ИЭК	7	1374,80	--	9624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**127425**				
	Стоимость оборудования -		**Тенге**			**9624**				
		Накладные расходы -	**Тенге**			**24897**				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**8562**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**160884**				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						**936887**	
- в том числе оборудование									**9624**	
Допонительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге			0,7%			6491	
Затраты на выслугу лет			Тенге			1%			9273	
Затраты на дополнительные отпуска			Тенге			0,4%			3709	
Итого в ценах 2001 года			Тенге						949869	
Пересчет в текущих ценах			Тенге			2,38968			2269878	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			Тенге			2%			45398	
Сметная стоимость объекта			Тенге						2315276	
Итого с понижающим коэффициентом						0,6438994			1490805	
Итого к оплате			**Тенге**						**1490805**	

Принял:

Заказчик: КГУ "Школа бокса города Кентау" акимата города Кентау

Директор _____ Шагатаев К.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "АНАР-АСЕМ"

_____ Туркеев Е.Б.

Кентау қаласының бокс мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінде өткен кеңестің

ХАТТАМАСЫ

Кентау қаласы **№ 10** **31. 10. 2016 жыл**

Төрағасы: Қ.Шағатаев
Хатшысы: А.Аблаев.

Қатысқандар: Кентау қаласының бокс мектебінің директоры Қ.Шағатаев, Кентау қаласының бокс мектебінің ғимарат жұмысын атқарушысы А.Аблаев, «АНАР-АСЕМ» ЖШС директоры Е.Туркеев.

Күн тәртібінде: «Кентау қаласының бокс мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша кеңес.

Тыңдалды: Қ.Шағатаев - Кентау қаласының бокс мектебінің директоры сөз сөйледі:

«Кентау қаласының бокс мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстарының жеңімпазы мердігер «АНАР-АСЕМ» ЖШС анықталды және келісім шарт №5 07.09.2016ж. жасалды.

«Кентау қаласының бокс мектебі» ғимаратында ағымдағы жөндеу және жасалған барлық жұмыстардың нормаларға және заң талабына сәйкес аяқталуына байланысты комиссия мүшелері құрылып кабылдау-өткізу актісі жасалсын.

Қаулы етілді:

1.Мектеп ғимаратында ағымдағы жөндеу жұмыстарының аяқталуына байланысты комиссия мүшелері құрылсын.

2. Мектеп ғимаратында ағымдағы жөндеу жұмыстарының аяқталуына байланысты Қабылдау-өткізу актісі жасалсын.

Кентау қаласының бокс мектебі директоры **Қ.Шағатаев**

Кентау қаласының бокс мектебі ғимарат жұмысын атқарушысы **А.Аблаев**

«АНАР-АСЕМ» ЖШС директоры **Е.Туркеев**

Шымкент к. 31.10.2016

Қабылдау-өткізу актісі

«Кентау қаласының бокс мектебі» КММ ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмысы бойынша берілген мерзімде барлық жұмыстар уақтылы аяқталды. Жасалған жұмысты барлық нормаларға және заң талабына сәйкес қабылдап алуыңызды сұранамыз. Қабылдау-өткізу актісі 2 данада жасалған.

Комиссия төрағасы:

1. «Кентау қаласының бокс мектебі» КММ директоры _____Шагатаев К. Х

Комиссия мүшелері:

2. « Кентау қаласының бокс мектебі» КММ ғимарат жұмысын атқарушысы _____Аблаев А. Р.

3. «Анар-Асем» ЖШС директоры _____Туркеев Е. Б.