Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Субподрядчик: ТОО «Байсын-А»

Форма № КС-3

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 16,17,7)

С П Р А В К А №1 от 30.08.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		3	01.07.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**1 814 039,00**	**1 814 039,00**								**194 361,32**	**1 814 039,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "РазаСтрой"

Сагынаев Н.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Уразбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РаЗа Срой»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №3 ОТ 01.07.2016Г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 16,17,7)

Акт выполненных работ №1 от 30.08.2016г.
за август 2016 г.

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС 2-4-1. Наружные сети водоснабжения и канализации						
		Раздел 1 Водоснабжение						
		1.1 Земляные работы						
1	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	м3 грунта	**476,38**	**76,57**	**36475**		**59,1** / **7255**
2	**11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	м3 грунта	**22,24**	**105,26**	**2341**		**59,1** / **473**
3	**41-020101-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,800;**	енге за 1 тонну	**40,032**	**69,82**	**2795**		**–**

4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	м3 грунта	15,27	1310,41	20010	59,1
							11826
5	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с коммуникациями) т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	м3 грунта	22,24	1310,39	29143	59,1
							17224
6	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22,24	11,47	255	59,1
							70
7	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,33	544,84	13256	59,1
							7834
8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	462,48	16,99	7859	59,1
							1797
9	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта	462,48	97,65	45163	59,1
							20690
	1.2 Водопровод						
10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,27	1888,35	17505	62,1
							3670
11	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. УкладкаК=0,001;	м трубопровода	0,028	185392,86	5191	62,1
							2603
12	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	28,28	657	18580	–

13	11-220501-0102	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. УкладкаК=0,001;**	м трубопровода	**0,074**	**163027,03**	**12064**	**62,1**
							6237
14	23-010501-1007	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**74**	**226**	**16724**	**–**
15	11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекциейК=0,001;**	м трубопровода	**0,074**	**33770,27**	**2499**	**62,1**
							1484
16	11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекциейК=0,001;**	м трубопровода	**0,028**	**38142,86**	**1068**	**62,1**
							561
17	11-220501-0108	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)К=0,001;**	м трубопровода	**0,011**	**346454,55**	**3811**	**62,1**
							1690
18	11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	уложенной в футляре	**11**	**865,18**	**9517**	**62,1**
							4091
19	23-010201-0235	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**11**	**6539**	**71929**	**–**
20	11-221401-0401	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядьюК=0,313;**	футляр	**0,313**	**20814,7**	**6515**	**62,1**
							1031
21	11-221501-0101	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2К=5,000;**	м короба	**21**	**3401,95**	**71441**	**62,1**
							12317
22	11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	вижка или клапан	**4**	**752,75**	**3011**	**62,1**
							1441

23	23-040102-0102	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, типа FAF DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	**4**	**10662**	**42648**	**–**
24	11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	вижка или клапан	**1**	**1268**	**1268**	**62,1**
							579
25	23-040102-0105	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, типа FAF DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	**1**	**22508**	**22508**	**–**
26	11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	**6**	**309,17**	**1855**	**62,1**
							972
27	23-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	**11**	**844**	**9284**	**–**
28	11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	**6**	**603,67**	**3622**	**62,1**
							1823
29	23-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	**10**	**1624**	**16240**	**–**
30	23-020302-8007	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**5**	**592**	**2960**	**–**
31	23-020302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 СТ РК DN 110 ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4**	**1391**	**5564**	**–**
32	23-020302-2410	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 СТ РК DN 110 ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1**	**1303**	**1303**	**–**
33	23-020302-1007	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1**	**748**	**748**	**–**

34	23-020303-1003	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим. 30 град)**	шт.	**1**	**960**	**960**	**–**
35	11-220801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройники, крестовины)**	асонных частей	**0,03**	**815500**	**24465**	**62,1**
							6179
36	11-060101-0113	**Фундаменты бетонные. УстройствоК=3,000;**	м3	**0,36**	**21747,22**	**7829**	**48,5**
							562
37	11-220601-0603	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	и трубопровода	**0,028**	**115214,29**	**3226**	**62,1**
							1037
38	13-121001-0504	**Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали**	врезка	**1**	**8102**	**8102**	**40,6**
							3137
	1.3 Водопроводные колодцы						
39	11-221301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	и бетонных конструкций кол	**6,01**	**35232,78**	**211749**	**62,1**
							42630
40	21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	**6,61**	**706**	**4667**	**–**
41	21-040301-0104	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3**	шт.	**4**	**3693**	**14772**	**–**
42	21-040301-0105	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6**	шт.	**1**	**7386**	**7386**	**–**
43	21-040301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9**	шт.	**1**	**11079**	**11079**	**–**
44	21-040301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а (прим)**	шт.	**1**	**11079**	**11079**	**–**

45	21-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6**	шт.	**6**	**10523**	**63138**	**–**
46	21-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а (прим)**	шт.	**3**	**15945**	**47835**	**–**
47	21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	**4**	**1667**	**6668**	**–**
48	21-040302-0101	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	шт.	**1**	**8895**	**8895**	**–**
49	21-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	**3**	**16731**	**50193**	**–**
50	21-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 3ПП15 (прим)**	шт.	**3**	**12216**	**36648**	**–**
51	21-040302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	шт.	**4**	**5876**	**23504**	**–**
52	21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Стремянки)**	т	**0,085**	**341924**	**29064**	**–**
53	23-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	**4**	**13826**	**55304**	**–**
54	11-080201-0109	**Стены приямков и каналов. Кладка горловинК=12,000;**	м3 кладки	**0,588**	**20748,3**	**12200**	**50,8**
							1163
55	23-010501-1013	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 питьевая PE 100 SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 18599-2001К=1,020;**	м	**1,02**	**1403**	**1431**	**–**
56	23-010501-1016	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 питьевая PE 100 SDR 26 - 225х8,6 ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м	**0,808**	**2722**	**2199**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 1		**1 147 545**			
		в том числе					

- зарплата рабочих-строителей, тенге	224 201
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	122 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 889
- материалы, изделия и конструкции, тенге	797 710
- перевозка грузов, тенге	2 795
Накладные расходы I уровня, тенге	160 376
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 307 921
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	55 456
Итого, тенге	1 363 377
Сметная прибыль (8 %), тенге	109 070
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 472 447**

		Итого по смете на подряд, тенге			**1 472 447**			
		Временные здания и сооружения 1%			14 724			
		Затраты на производство строительно-монтажные						
		работы в зимнее время 1,785%			26 546			
		Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г			1 513 717			
		Итого в текущих ценах 2016г : 1,07			1 619 678			
		НДС 12%			194 361			
		Итого с НДС:			**1 814 039**			

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа-Строй"

_____**Сагынаев Н.К.**

РаЗа Строй

Субподрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____**Уразбаев А.М.**

«БАЙСЫН-А»