СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за __август_____ месяц 2018г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Кердели"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО"БИ-БАРЫС Сервис"**

Наименование объекта: Устройство ограждения из профнастила части территории кладбища и полигона ТБО из аула Бекежанов Шиелийского района Кызылординской области

Договор: №40 от 17.07.2018г

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Текущих ценах	Текущих ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Текущих ценах	Рыночных ценах	Текущих ценах
А	1	2	2	4	5	6	7	8
Устройство ограждения из профнастила части территории кладбища и полигона ТБО из аула Бекежанов Шиелийского района Кызылординской области	**1764,286**	**1976,000**	**1764,286**	**1976,000**	**1764,286**	**1976,000**	**1764,286**	**1976,000**
	1764,286	**1976,000**	**1764,286**	**1976,000**	**1764,286**	**1976,000**	**1764,286**	**1976,000**
Итого:							**1976,000**	1976,000

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аппарат акима сельского округа Кердели"
_____Ержан Ф.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"БИ-БАРЫС Сервис":
_____Смагул О.С.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Кердели"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО"БИ-БАРЫС Сервис"**
Наименование объекта - Устройство ограждения из профнастила части территории кладбища и полигона ТБО из аула Бекежанов Шиелийского района Кызылординской области
Договор : №40 от 17.07.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за 12 август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение								
1	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной 0,7м.Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	**6,07**	**2133,6**	**--**	**12950,95**	**--**	**--**	**9324,69**	**24058**
				2133,6	**--**	**12950,95**	**--**	**--**	**1782,05**	**--**
		НР - 72%; СП - 8%								
		Состав работ:								
		1. Разметка очертания ям								
		2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку								
		3. Зачистка дна и поверхности стенок								
		4. Переходы от ямы к яме								
1.1		2,8	17							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) чел-ч		762		12950,95				
2	**Е11-010205-0502**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	**1,61**	**706,64**	**--**	**1137,7**	**--**	**--**	**819,14**	**2113,39**
				706,64	**--**	**1137,7**	**--**	**--**	**156,55**	**--**
		НР - 72%; СП - 8%								
		Состав работ:								
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием								
		2. Поливка водо при необходимости								
2.1		0,972	1,56							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) чел-ч		727		1137,70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-070111-0102	**Металлическая ограда из профнастила оцинкованный по металлическим стойкам высотой 2метра сцоколем из монолитного бетона.Установка**	580	993,83	--	576422,3	--	67623,1	600383,06	1270949
		м оград.		877,24	--	508799,2	--	--	94144,43	--
		НР - 118%; СП - 8%								
		Состав работ:								
		1. Рытье ям под фун даменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием								
		2. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном								
		3. Установка монтажных изделий со сваркой								
		4. Навеска панелей на столбы с закреплением								
3.1		0,91	527,8							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) чел-ч		964		508799,20				
3.2		0,0045	2,61							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3			21086,00			55034,4		
3.3		0,333	193,14							
С	117709	Панели оград СТ РК 937-92 шт								
3.4		0,333	193,14							
С	117784	Столбы металлические шт								
3.5		0,333	193,14							
С	125436	Блоки м плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря СТ РК 937-92 шт								
3.6		0,00002	0,0116							
С	130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 т		614991				7133,9		
3.7		0,000045	0,0261							
С	147348	Электроды , d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т								
4	С121-0501-08	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8мм, толщиной стали 0,25мм**	1060	594	--	629640	--	629640	--	680011
		м2		--	--	--	--	--	50371,2	--
		СП - 8%								
5	С121-0502-08	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40мм х 40мм х 3мм**	1,175	160003,01	--	188003,54	--	188003,54	--	203043,82
		т		--	--	--	--	--	15040,28	--
		СП - 8%								
6	С121-0502-06	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30мм х 30мм до 90мм х 90мм**	2,38	154076	--	366700,86	--	366701	--	243815,67
		м2 окраш.		--	--	--	--	--	26336,07	--
		СП - 8%								
7	С121-0201-01	**Бетон тяжелой класса В5**	12,25	18429	--	225755,25	--	225755	--	243715

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	340926	--	-	18060,42	--
		СП - 8%									
8	С121-0107-01	**Камень бутовый**		20,91	2880	--	60220,8	--	60220,8	0,34	274
			м3		--	--	--	--	--	--	1
		СП - 8%									
9	Е11-070111-0102	**Ворота распашные.Устройство с установкой столбов металлических**		2	26206,94	292,27	52213,87	584,54	12148,93	46818,22	106954,66
			шт		19740,20	98,0,3	39480,4	196,06	--	7922,57	--
		НР - 118%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Рытье ям под фун даменты или столбы с обратной засыпкой и трамбованием									
		2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном									
		3. Установка металлических стоек									
		4. Устройство кирпичных подкладок под столбы									
		5. Навеска ворот и калиток со сварной									
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	17,8	35,6	1109	39480,4				
9.2				0,0901	0,1802						
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4033	0,8066						
9.3 С	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки		0,0901	0,1802	174		140,35			
9.4 С	2509	Автомобили бортовые до 5т		0,0901	0,1802	2465		444,19			
		в т.ч. ЗТМ , экипаж 1чел.	чел-ч	0,291	0,582	1088,00		196,06			
9.5 С	100467	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00031	0,00062	18609			10830,44		
9.6 С	102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 ГОСТ 7473-2010		2	4	14628			9,07		
9.7 С	134845	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003 ГОСТ 7473-2010		0,0016	0,0032	370009			1184,03		
9.8	144747	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87		0,0003	0,0006	208994			125,4		
9.9	147348	Электроды , d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75		2	4						
9.10	242591	Стойки ГОСТ Р 51177-98									
10	Е11-150-403	**Решетки,переплеты,радиторы,трубы диаметром менее 50мм и тому подобнее окраска поверхности масляная,количество окрасок 2**		8,5	641,54	--	5453,06	--	159,73	4234,66	460
			м2 окраш.		622,74	--	5293,32	--	--	775,02	2
		НР - 80%, СП - 8%									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Состав работ:									
10.1			0,646	5,49							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.3)	чел-ч		964		5293,32				
10.2			0,003	0,0255							
	147047	Ветошь	кг		90				2,3		
10.3			0,027	0,2295							
	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг		686				157,44		
10.4			0,245	0,091							
	276160	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2118498				
		Накладные расходы -		Тенге			661579,76				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			222406				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			3002400				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			60048				
		Текущием цены 01.01.2018г		Тенге			3062448				
		ИТОГО:		Тенге			3062448				
		понижающий коэф. К=		Тенге			1764286				
		НДС-12%		Тенге			211714				
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:		Тенге			1976000				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аппарат акима сельского округа Кердели"

_____Ержан Ф.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"БИ-БАРЫС Сервис":

_____Смагул О.С.