Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского**
Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**
Договор: **№45 от 19.08.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт ОСШ им.Джамбыла, по улице Сейфулина, с.Карабулак, Сайрамского района, ЮКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ
30.09.2016 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
						приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	2443003	293160	2149843	-	-	-	-	-	2443003
Итого к оплате	2443003	293160	2149843	-	-	-	-	-	2443003
Всего по объекту	**2443003**	293160	2149843	-	-	-	-	-	**2443003**
5 % удержания	-	-	-	-	-	-	-	-	**122150**

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"

Руководитель _____ **Абдукадиров А.А.**

Подрядчик:

ТОО "АНАР-АСЕМ"

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

Директор

ТОО "Сайрам-құрылыс" _____ **Карабаев А.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"**
Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**
Договор: **№45 от 19.08.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт ОСШ им.Джамбыла, по улице Сейфулина, с.Карабулак, Сайрамского района, ЮКО**

А К Т
выполненных работ за сентябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1								
9	Е0109-53-1	Установка металлических конструкции дверей, люков	0,086	14806,01	1133,15	1273	97	926	82,10	7
		т		12892,50	398,25	1109	34	81	1,95	--
10	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
15	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	210,2	5,64	0,19	1186	40	1273	0,04	8
		1м		5,45	0,02	1146	4	110,7	--	--
16	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	269,9	51,33	4,89	13854	1320	14123	0,34	91
		1м2		46,44	0,83	12534	224	110,7	0,01	2
17	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	269,9	11,07	0,04	2988	11	3302	0,08	21
		1м2		11,03	0,02	2977	5	110,7	--	--

18	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги								
			269,9	20,60	0,12	5560	32	6134	0,14	38
		1м2		20,48	0,05	5528	13	110,7	--	--
19	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам								
			269,9	474,91	6,38	128177	1722	21488	0,45	121
		м2		69,53	2,39	18766	645	110,7	0,01	3
20	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм								
			269,9	1905,05	11,03	514172	2977	29675	0,60	162
		м2		95,18	4,14	25689	1117	110,7	0,02	5
21	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
			210	109,84	0,46	23066	97	2841	0,08	16
		м		12,04	0,18	2528	38	110,7	--	--
22	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
			269,9	167,96	1,88	45333	507	20154	0,47	126
		м2		78,30	0,72	21133	194	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			773009				
		Накладные расходы -	Тенге			99916				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52376				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**925301**				
		Дополнительная смета								
1	Е0110-92-1	Установка дверных блоков изПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
			60,64	367,11	19,34	22261	1173	10622	0,83	.51
		м2		139,39	6,57	8453	399	120	0,03	2
2	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
			43,5889	5365,69	--	233884	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			256145				
		Накладные расходы -	Тенге			10622				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16006				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**282773**				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						**1208074**	
Затраты на выслугу лет			Тенге						12081	

Затраты на дополнительные отпуска	Тенге						4832	
Итого в ценах 2001 года	Тенге						1224987	
Пересчет в текущих ценах	Тенге			2,73677			3352511	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			67050	
Сметная стоимость объекта	Тенге						3419561	
Итого с понижающим коэффициентом				0,637875			2181253	
НДС в текущих ценах, 12%							261750	
Итого к оплате с НДС	**Тенге**						**2443003**	

Принял:

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"

_____

Сдал:

Подрядчик: ТОО "АНАР-АСЕМ"

_____

Директор

ТОО "Сайрам-құрылыс" _____ **Искаков Ш.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского**
Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**
Договор: **№45 от 19.08.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт ОСШ им.Джамбыла, по улице Сейфулина, с.Карабулак, Сайрамского района, ЮКО**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
20.09.2016 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
						приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	2932997	351959	2581038		-	-	-	-	2932997
Итого к оплате	2932997	351959	2581038		-	-	-	-	2932997
Всего по объекту	**2932997**	**351959**	**2581038**		-	-	-	-	**2932997**

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"

Руководитель _____ **Абдукадиров А.А.**

Подрядчик:

ТОО "АНАР-АСЕМ"

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

Директор

ТОО "Сайрам-құрылыс" _____ **Қарабаев А.**

Договор: **№45 от 19.08.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт ОСШ им.Джамбыла, по улице Сейфулина, с.Карабулак, Сайрамского района, ЮКО**

А К Т
выполненных работ за сентябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1								
		Демонтаж								
1	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	91,14	250,04	23,78	22789	2167	19296	1,52	138
		м2		226,26	8,98	20621	818	90	0,04	4
2	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	43,34	158,38	23,78	6864	1031	5600	0,91	40
		м2		134,60	8,98	5834	389	90	0,04	2
		Окно								
3	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	61,14	346,04	18,87	21157	1154	9431	0,82	50
		м2		136,44	6,39	8342	391	108	0,03	2
4	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетами однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	30,34	5369,00	--	162895	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

5	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетами однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	30,8	5206,00	--	160345	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	148,615	1054,81	67,78	156761	10073	92076	3,85	572
		м2		644,33	11,29	95757	1678	94,5	0,06	9
9	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	148,615	306,50	2,10	45550	312	9244	0,39	58
		м2		65,03	0,79	9664	117	94,5	--	1
10	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	346,57	447,98	33,79	155256	11711	81373	1,47	509
		м2		242,84	5,62	84161	1948	94,5	0,03	11
11	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	346,57	306,50	2,10	106224	728	21557	0,39	135
		м2		65,03	0,79	22537	274	94,5	--	1
		ВЕРАНДА								
20	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,3	2626,64	335,84	8668	1108	2894	4,54	15
		м3		699,75	126,00	2309	416	106,2	0,61	2
21	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	22	447,98	33,79	9856	743	5165	1,47	32
		м2		242,84	5,62	5342	124	94,5	0,03	1
22	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,2	367,11	19,34	808	43	347	0,83	2
		м2		139,39	6,57	307	14	108	0,03	--

23	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	1	11400,00	--	11400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	22	346,04	18,87	7613	415	3394	0,82	18
		м2		136,44	6,39	3002	141	108	0,03	1
25	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетами однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	22	5369,00	--	118118	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,16	22951,16	316,57	3672	51	623	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	558	19	108	0,58	--
27	Е0110-12-6	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	16	355,97	0,92	5696	15	655	0,25	4
		м2		37,58	0,34	601	5	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1003671				
		Накладные расходы -	Тенге			251655				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75320				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1330646**				
		Дополнительная смета								
1	Е0110-92-1	Установка дверных блоков изПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	60,64	367,11	19,34	22261	1173	10622	0,83	51
		м2		139,39	6,57	8453	399	120	0,03	2
2	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	64,64	5365,69	--	346838	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			369100				

		Накладные расходы -	Тенге			10622				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22783				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**402504**				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						**1733150**	
Затраты на выслугу лет			Тенге						21091	
Затраты на дополнительные отпуска			Тенге						8441	
Итого в ценах 2001 года			Тенге						1762682	
Пересчет в текущих ценах			Тенге			2,55742			4507917	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			Тенге			2%			90158	
Сметная стоимость объекта			Тенге						4598075	
Итого с понижающим коэффициентом						0,637875			2932997	
Итого к оплате			Тенге						**2932997**	

Принял:

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"

Сдал:

Подрядчик: ТОО "АНАР-АСЕМ"

Инженер:

ТОО "Сайрам-құрылыс" Искаков Ш.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Текущий ремонт здания ОСШ №41 им.Жамбыла, ул.Сейфуллина б/н, в Карабулак, Сайрамского района, ЮКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-16

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Исключить и включить к смете

ОСНОВАНИЕ Сводная ведомость

Сметная стоимость	-	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1	чел.-ч
Сметная заработная плата	0,159	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Исключить из сметы								
		Двери								
1	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	60,64	-367,11	-19,34	-22261	-1173	-9559	-0,83	-51
				-139,39	-6,57	-8453	-399	108	-0,03	-2
		м2								
2	С12031-24	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	29	-11400	-	-330600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	С12031-22	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	1	-17300	-	-17300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-370161	-1173			-51
			Тенге			-8453	-399			-2
				(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		Стоимость общестроительных работ -	Тен(	-22261)		-22261	-	-		-
		Материалы -	Тен(	-12636)		-12636	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тен(	-8851)		-	-8851	-		-
		Накладные расходы -	Тен(	-9559)		-9559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел(	-5)		-	-	-		-5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тен(	-1434)		-	-1434	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тен(	-1909)		-1909	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тен(	-33730)		-33730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел(	-57)		-	-	-		-57
		Сметная заработная плата -	Тен(	-10285)		-	-10285	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тен(	-347900)		-347900	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тен(	-347900)		-347900	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тен(	-20874)		-20874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тен(	-368774)		-368774	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тен(	-402504)		-402504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел(	-57)		-	-	-		-57
		Сметная заработная плата -	Тен(	-10285)		-	-10285	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Включить к смете								
4	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	60,64	367,11	19,34	22261	1173	10622	0,83	51
				139,39	6,57	8453	399	120	0,03	2
		м2								
5	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	64,64	5365,69	-	346838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			369100	1173			51
			Тенге			8453	399			2
				(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		Стоимость общестроительных работ -	Тен(	369100)		369100	-	-		-
		Материалы -	Тен(	12636)		12636	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тен(	8851)		-	8851	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тен(	346838)		346838	-	-		-
		Накладные расходы -	Тен(	10622)		10622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел(	5)		-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тен(	1593)		-	1593	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тен(	22783)		22783	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тен(	402504)		402504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел(	58)		-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тен(	10444)		-	10444	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тен(	402504)		402504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел(	58)		-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тен(	10444)		-	10444	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-1062	-			-
			Тенге			-	-			-
				(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		Стоимость общестроительных работ -	Тен(	346838)		346838	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тен(	346838)		346838	-	-		-
		Накладные расходы -	Тен(	1062)		1062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел(	1)		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тен(	159)		-	159	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тен(	20874)		20874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тен(	368774)		368774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел(	1)		-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тен(	159)		-	159	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тен(	-347900)		-347900	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тен(	-347900)		-347900	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тен(	-20874)		-20874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тен(	-368774)		-368774	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел(	1)		-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тен(	159)		-	159	-		-

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	КОД ОКП	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	44032		-Блоки дверные	м2	-60,64	-	-	-	-
2	48412 С	С12031-22	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	шт	-1	17300	-	-	-17300
3	48416 С	С12031-24	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	шт	-29	11400	-	-	-330600
4		ТС12061-191 Изм.	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	64,64	5365,69 / С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	-	-	346838
	ВСЕГО			Тенге				-	-1062

Казакстан Республикасы Шымкент қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «БАРНУР» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Шымкент Республика Казахстан

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«03» октября 2016 г.

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Сайрам Құрылыс» директор А.Карабаев, ЮКО, Сайрамский район с.Аксу, ул. Жибек-жолы дом №55

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Искакова Шакен Искандеровича номер аттестата №01185 от 26.04.2012г., №01186 от 26.04.2012г., №01187 от 26.04.2012г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №43 от 08.08.2016 год

№ договора и дата

по объекту: Текущий ремонт здания ОСШ №41 им.Жамбыла, ул.С.Сейфуллина б/н, Сайрамского района ЮКО ,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района» руководитель А.Абдукадиров

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «АНАР-АСЕМ» ГСЛ №001453 от 29.05.2009 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Туркеева Еркебулан Бахитжановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице нет;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2016 год;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2016 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1 месяц

по норме или по проекту организации строительства 1 (один) месяц;

фактически 1 (один) месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 8541,85 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 7524,99 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге, и прочие затраты 1017 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 8541,85 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 7524,99 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге, прочие затраты 1017 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «БАРНУР», номер проекта 020-2016г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Государственное учреждение «Аппаратом акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района ЮКО» №1-1010 24.06.2016 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Сайрам Құрылыс» директор А.Карабаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора Искаков Шакен Искандерович номер аттестата №01185 от 26.04.2012г., №01186 от 26.04.2012г., №01187 от 26.04.2012г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

АКТ СОГЛАСОВАНИЕ
О добавляемых и исключаемых видов работ и материалов по объекту: текущий ремонт здания ОСШ №41, им.Жамбыла, ул.Сейфулина б/н, в с.Карабулак, Сайрамского района, ЮКО.

с.Карабулак «15» сентябрь 2016г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Подрядчика Директор ТОО «Анар -Асем» Туркеев Е.Б., с одной стороны и представитель Заказчика ГУ Аппарат акима Карабулакского с/о Сайрамского района ЮКО А.Абдукадиров, с другой стороны составили настоящий Акт, об принятых ниже перечисленных работ:

Исключаемые виды работ и материалов:

№	Наименование вида работ и материалов	Ед.изм	Количество
	Раздел 6,7,8		
1	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м.кв.	м.кв.	60,64
2	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	шт	29
3	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	шт	1

Добавляемые виды работ и материалов

№	Наименование вида работ и материалов	Ед.изм	Количество
	Раздел 4,5		
1	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м.кв.	м.кв.	60,64
2	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м.кв.	64,64

ЗАКАЗЧИК:
Аким
ГУ Аппарата акима Карабулакского с/о Сайрамского района ЮКО
_____А.Абдукадиров

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО «Анар -Асем»
_____Туркеев Е.Б.

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО «Барнур»: **Жамалбеков Б.**

О добавляемых и исключаемых видов работ
и материалов по объекту:
текущий ремонт здания ОСШ №41, им.Жамбыла,
ул.Сейфулина б/н, в с.Карабулак, Сайрамского района, ЮКО.

ТОО «Барнур» директор Жамалбеков Б. провел тщательную проверку в цене и работ в сметной документации о добавляемых и исключаемых видов работ и материалов по объекту текущий ремонт здания ОСШ №41, им.Жамбыла, ул.Сейфулина б/н, в с.Карабулак, Сайрамского района, ЮКО.

Было решено о согласии на исключение и добавление в сметную документацию.

Директор
ТОО «Барнур»: **Жамалбеков Б.**

Шымкент қ. 30.09.2016

Қабылдау-өткізу актісі

«ОҚО Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылы Сейфуллин көш н/з орналасқан, Жамбыл атындағы №41ЖОМ ғимаратының ағымдағы жөндеу жұмыстары» бойынша берілген мерзімде барлық жұмыстар уақтылы аяқталды. Жасалған жұмысты барлық нормаларға және заң талабына сәйкес қабылдап алуыңызды сұранамыз. Қабылдау-өткізу актісі 2 данада жасалған.

Комиссия төрағасы:

Қарабұлақ ауылдық округінің әкімі _____Абдукадиров А.

Комиссия мүшелері:

1. "Сайрам ауданының Қарабұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ-ң инфрақұрылым бойынша бас маманы _____Усманов Д.

2. "Сайрам ауданының Қарабұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ-ң бас заңгері _____Тасмурзаев А.

3. №41 Жамбыл ЖОМ-ң директоры _____Муминов Ф.

4. №41 Жамбыл ЖОМ-ң шаруашылық меңгерушісі _____Рустамбеков М.

5. «Анар-Асем» ЖШС-ң директоры _____Туркеев Е.