Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Департамент по защите прав потребителей**
Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан"
Подрядчик: **ТОО "Анар-Асем"**
Договор: **№68 от 18.04.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания ГУ "УЗПП" Отрарского района**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ
29.04.2016 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
					приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	2000000	1785715		-	-	-	214285	2000000
Итого к оплате	2000000	1785715		-	-	-	214285	2000000
Всего по объекту	**2000000**	**1785715**		**-**	**-**	**-**	**214285**	**2000000**

Заказчик:

Руководитель УЗПП Отрарского района _____Рыскулов Е.А

РГУ Республиканское государственное учреждение "Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан"

_____ **Ахметов А.Р.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Анар-Асем"

_____ **Туркеев Е.Б.**

Форма 2

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан"**

Подрядчик: **ТОО "Анар-Асем"**

Договор: **№68 от 18.04.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания ГУ "УЗПП" Отрарского района**

А К Т

выполненных работ за апрель 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0146-24-2**	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**								
			27,2	**32,87**	**--**	**894**	**--**	**894**	**0,23**	**6**
		м2		**32,87**	**--**	**894**	**--**	**100**	**--**	**--**
2	**Е0146-34-2**	**Разборка бетонных фундаментов**								
			4,1	**2430,59**	**1082,84**	**9965**	**4440**	**7500**	**8,27**	**34**
		м3		**1347,75**	**481,50**	**5526**	**1974**	**100**	**1,95**	**8**
3	**Е0106-1-20**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**								
			4,1	**6905,85**	**311,32**	**28314**	**1276**	**2405**	**2,82**	**12**
		м3		**441,00**	**117,61**	**1808**	**482**	**105**	**0,57**	**2**
4	**Е0115-51-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**								
			27,2	**241,46**	**1,96**	**6568**	**53**	**3123**	**0,61**	**17**
		м2		**108,90**	**0,45**	**2962**	**12**	**105**	**0,03**	**1**
5	**Е0162-36-1**	**Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов**								
			214	**25,70**	**--**	**5500**	**--**	**5197**	**0,18**	**38**
		м2		**25,70**	**--**	**5500**	**--**	**94,5**	**--**	**--**

6	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			27,2	241,46	1,96	6568	53	3123	0,61	17
		м2		108,90	0,45	2962	12	105	0,03	1
7	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			214	241,46	1,96	51672	419	24571	0,61	131
		м2		108,90	0,45	23305	96	105	0,03	6
8	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов								
			2	158,38	23,78	317	48	287	0,91	2
		м2		134,60	8,98	269	18	100	0,04	--
9	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер								
			0,07	14806,01	1133,15	1036	79	837	82,10	6
		т		12892,50	398,25	902	28	90	1,95	--
10	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
			2	4010,00	--	8020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры								
			105,4	21,98	0,69	2317	73	2436	0,15	16
		м2		21,29	0,11	2244	12	108	--	--
12	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов								
			105,4	1318,69	18,49	138990	1949	109721	5,91	623
		м2		986,89	4,54	104018	478	105	0,02	3
13	Е0115-79-9	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм								
			105,4	121,43	2,10	12799	221	8601	0,36	38
		м2		76,93	0,79	8108	83	105	--	--
16	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
			12,3	32,87	--	404	--	404	0,23	3
		м2		32,87	--	404	--	100	--	--
17	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов								
			670,8	25,70	--	17240	--	16291	0,18	119
		м2		25,70	--	17240	--	94,5	--	--

18	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	162,285	185,23	1,83	30060	120	10544	0,30	19
		м2		61,20	0,68	4007	45	105	--	--
22	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	103	17,38	0,93	1790	96	1892	0,11	12
		1м2		16,45	0,14	1694	14	110,7	--	--
23	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	103	486,59	6,38	50119	657	9112	0,45	46
		м2		69,53	2,39	7162	246	123	0,01	1
25	С11011-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	1,03	42300,00	--	43569	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	51	8,42	--	429	--	417	0,06	3
		шт		8,42	--	429	--	97,2	--	--
33	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	2	9,32	0,23	19	--	18	0,06	--
		шт		9,09	0,05	18	--	97,2	--	--
34	Е0167-7-2	Демонтаж патронов, подвесов	12	5,38	--	65	--	63	0,04	--
		шт		5,38	--	65	--	97,2	--	--
35	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	178	3,69	--	657	--	638	0,03	5
		м		3,69	--	657	--	97,2	--	--
36	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	38	37,55	--	1427	--	1387	0,24	9
		шт		37,55	--	1427	--	97,2	--	--
37	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	13	156,00	--	2028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	25	68,00	--	1700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,013	18000,00	--	234	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

40	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,038	16300,00	--	619	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	178	26,92	--	4792	--	4758	0,15	27
		м		24,75	--	4406	--	108	--	--
45	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,178	34697,00	--	6176	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0154-1-3	Разборка перекрытий по деревянным балкам чердачных в зданиях кирпичных	50	464,75	95,28	23238	4764	20818	2,61	131
		м2		369,47	16,04	18474	802	108	0,11	5
49	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	68	48,37	4,36	3289	296	3255	0,29	20
		м2		44,01	0,68	2993	46	107,1	0,01	--
50	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	70	24,15	2,64	1691	185	1646	0,15	11
		м2		21,51	0,45	1506	32	107,1	--	--
51	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	68	578,73	8,20	39354	558	5730	0,42	29
		м2		67,73	3,08	4606	209	119	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			501860				
		Накладные расходы -	Тенге			245668				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44852				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			792380				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						**792380**	
Итого в ценах 2001 года			Тенге						792380	
Пересчет в текущих ценах			Тенге			2,55742			2026449	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			Тенге			2%			40529	
Сметная стоимость объекта			Тенге						2066978	
Итого с понижающим коэффициентом						0,8639250			1785714	
Налог на добавленную стоимость			12%						214286	

Итого к оплате	**Тенге**						**2000000**

Заказчик:

Руководитель УЗПП Отрарского района _____ Рыскулов Е.А.

Принял:

Республиканское государственное учреждение "Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан"

_____ Ахметов А.Р

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Анар-Асем"

_____

Заказчик: **РГУ "Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан"**

Подрядчик: **ТОО "Анар-Асем"**

Договор: **№68 от 18.04.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания ГУ "УЗПП" Отрарского района**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

27.05.2016 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
							приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	4032000	217714	805059	1814286		-	-	-	217714	2032000
Итого к оплате	4032000	217714	805059	1814286		-	-	-	217714	2032000
Всего по объекту	**4032000**	**217714**	**805059**	**1814286**		-	-	-	217714	**2032000**

Заказчик:

Руководитель УЗПП Отрарского района

_____ **Рыскулов Е.А.**

РГУ "Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан"

_____ **Билисбеков Е.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Анар-Асем"

_____ **Туркеев Е.Б.**

Форма 2

Заказчик: **РГУ "Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан"**

Подрядчик: **ТОО "Анар-Асем"**

Договор: **№68 от 18.04.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания ГУ "УЗПП" Отрарского района**

А К Т

выполненных работ за май 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	105,4	285,35	2,33	26743	246	4928	0,26	27
		м2		43,65	0,88	4601	93	105	--	--
2	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	105,4	-26,60	-0,05	-2804	-5	-2941	-0,15	-16
		м2		-26,55	-0,02	-2798	-2	105	--	--
3	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	508,515	185,23	1,83	94192	931	33040	0,30	150
		м2		61,20	0,68	31121	346	105	--	2
4	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	670,8	306,50	2,10	205600	1409	46360	0,39	262
		м2		65,03	0,79	43622	530	105	--	3
5	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	670,8	-19,22	-0,05	-12893	-34	-13516	-0,11	-73

		м2		-19,17	-0,02	-12859	-13	105	--	--
6	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	40	208,02	0,18	8321	7	6004	0,84	34
		м2		142,88	0,07	5715	3	105	--	--
7	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	103	122,09	4,07	12575	419	12347	0,69	71
		1м2		107,64	0,65	11087	67	110,7	0,01	1
8	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	103	769,78	4,90	79287	505	7646	0,38	39
		м2		58,50	1,85	6026	191	123	0,01	1
9	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	75	83,18	1,22	6239	92	2835	0,22	16
		м2		35,55	0,45	2666	34	105	--	--
10	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	13	100,06	42,08	1301	547	1249	0,38	5
		м2		57,38	14,85	746	193	133	0,07	1
11	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	13	1100,00	--	14300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1	9850,48	1162,95	985	116	672	46,60	5
		т		7357,50	108,00	736	11	90	0,53	--
13	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,1	134000,00	--	13400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0167-15-2	Монтаж люстры из 5 ламп	2	164,41	0,59	329	1	319	1,04	2
		шт		163,82	0,09	328	--	97,2	--	--
15	С151701-7	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-003-УХЛ4	2	970,00	--	1940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	10	39,00	--	390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0154-9-1	Устройство перекрытий по деревянным балкам с накатом из пластин в кирпичных зданиях	50	1759,33	14,15	87967	708	15172	1,89	95

		м2		278,71	2,25	13936	113	108	0,03	1
18	Е0154-8-2	Смена засыпки перекрытия со смазкой глиняным раствором	50	1361,60	127,63	68080	6382	21752	2,77	139
		м2		382,77	20,05	19139	1003	108	0,12	6
19	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,7	5847,50	--	15788	--	1883	3,66	10
		м3		567,00	--	1531	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			621739				
		Накладные расходы -	Тенге			137751				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45569				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**805059**				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						**805059**	
Итого в ценах 2001 года			Тенге						805059	
Пересчет в текущих ценах			Тенге			2,55742			2058872	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			Тенге			2%			41177	
Сметная стоимость объекта			Тенге						2100050	
Итого с понижающим коэффициентом						0,863925			1814286	
Налог на добавленную стоимость			12%						217714	
Итого к оплате			**Тенге**						**2032000**	

Принял:

Руководитель УЗПП Отрарского района

_____ Рыскулов Е.А.

РГУ "Департамент по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан"

_____ Билисбеков Е.Д.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Анар-Асем"

_____ Туркеев Е.Б.