Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на 26 октября 2018 года

Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Аппарат акима Жанашарского сельского округа"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Даниал Курылыс Дизайн"
Договор: Допсоглашение №13/1 от 26.10.2018г. к договору № 13 от 23.08.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Закупки работ по текущему ремонту автомобильных дорог по программе Развитие регионов"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Закупки работ по текущему ремонту автомобильных дорог по программе Развитие регионов"	6000000,00	6000000,00							2196428,58
	Итого к оплате	**6000000,00**	**6000000,00**							**2196428,58**

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Жанашарского сельского округа"
Адрес:
_____Кураметов Ж.Б.
м.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Даниал Курылыс Дизайн"
Руководитель:
_____Мухтаров А.Д.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Жанашарского сельского округа"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Даниал Курылыс Дизайн"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Закупки работ по текущему ремонту автомобильных дорог по программе Развитие регионов**
(наименование, адрес)

Объект **Закупки работ по текущему ремонту автомобильных дорог по программе Развитие регионов**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Допсоглашение №13/1 от 26.10.2018г. к договору № 13 от 23.08.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.10.2018	01.10.2018	26.10.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	700,000	110,32	77224
			Накладные расходы			38,02	26614
			Сметная прибыль		8	11,87	8309
2	2	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15см. Устройство	м2	700,000	541,50	379050
			Накладные расходы			71,52	50064
			Сметная прибыль		8	49,04	34328
3	3	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400л	т	0,57014	14618,81	8335
			Накладные расходы			6021,31	3433
			Сметная прибыль		8	1651,21	941
4	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания . Розлив вяжущих материалов	т	0,57014	138611,07	79028
			Накладные расходы			6355,55	3624
			Сметная прибыль		8	11597,33	6612
5	5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозарнистых АБВ, плотность каменных метариалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2	700,000	1547,96	1083572

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			108,62	76034
			Сметная прибыль		8	132,53	92771
6	6	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 +(до толщины 5см)	м2	700,000	306,22	214352
			Накладные расходы			276,54	193575
			Сметная прибыль		8	46,62	32634
7	7	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийных смесей толщиной 20см	м2	137,789	670,63	92405
			Накладные расходы			701,52	96662
			Сметная прибыль		8	178,52	24598
			ИТОГО:				1933966
			В том числе:				
			Накладные расходы				450006
			Сметная прибыль				200194
			Итого:				2196428,58
			Всего:				2196428,58

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима Жанашарского сельского округа"
Аким
_____Кураметов Ж.Б.
м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Даниал Құрылыс Дизайн"
Руководитель
_____Мұхтаров А.Д.
м.п.