Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик ТОО «РаЗа Строй»
Субподрядчик ТОО «Байсын-А»
Наименование стройки: «Строительство инженерных сетей учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в городе Актобе»
Договор: №4 от 08.10.2018г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		4	08.10.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	8 954 397,00	-	-	-	-	-	-	959 399,68	
За отчетный период	**8 954 397,00**	**7 994 997,32**						**959 399,68**	**8 954 397,00**

Подрядчик
Директор ТОО "РаЗа Строй"
_____Сагынаев Н.К

Субподрядчик
Директор ТОО «Байсын-А»
_____Уразбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РаЗа Строй»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «РаЗа Строй»
ДОГОВОР: №4 от 08.10.2018г.
Наименование стройки: «Строительство инженерных сетей учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в городе Актобе»

Акт выполненных работ №1 от 30.10.2018
за октябрь 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛС 23-6-1.Наружные сети канализации												
РАЗДЕЛ 1. Наружные сети канализации												
Земляные работы												
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**770,89**		**139,82**	**132,96**	**107787**	**102496**	--	**20692**	**138758**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,86**	**30,42**	**5292**	**23448**		**10278**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	6,85	773,06		5292,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	14,88							
1.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	14,878177		6889,00		102496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	14,878177		1576,00		23448,01			
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**23,8419**		**1373,68**	--	**32751**	--	--	**23581**	**60839**
		НР - 72%; СП - 8%				**1373,68**	--	**32751**	--		**4507**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	36,72	892,00		32751,00				
3	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**764,398**		**33,18**	**33,18**	**25361**	**25361**	--	**5291**	**33104**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**9,61**	--	**7349**		**2452**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	4,66							
3.2	259 С	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	4,662828		5439,00		25361,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	4,662828		1576,00		7348,62			
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**23,8419**		**716,36**	--	**17079**	--	--	**12297**	**31727**
		НР - 72%; СП - 8%				**716,36**	--	**17079**	--		**2350**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	23,17	736,98		17079,00				
5	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6,492**		**54,39**	**54,39**	**353**	**353**	--	**74**	**461**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**15,76**	--	**102**		**34**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0649							
5.2	259 С	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,06492		5439,00		353,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06492		1576,00		102,31			
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**764,398**		**133,11** **69,88**	**63,24** **28,95**	**101751** **53413**	**48338** **22132**	--	**54393** **12491**	**168635**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	82,55	647,00		53413,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	20,07							
6.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	20,065448		2353,00		47214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	20,065448		1103,00		22132,19			
6.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	80,26179		14,00		1124,00			
7	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 основания**	**6,492**		**2924,98** **863,94**	**149,24** **38,61**	**18989** **5609**	**969** **251**	**12411**	**5801** **1983**	**26773**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	6,62	847,05		5609,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,2272							
7.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,22722		4264,00		969,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,22722		1103,00		250,62			
7.4	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	7,1412	1738,00				12411,00		
						Канализационный колодец д=1,5м-4шт						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**304072** **114144**	**177517** **53282**	**12411** --	**122129** **34095**	**460297**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**304072**				
	Материалы		Тенге					**12411**				
	Всего заработная плата		Тенге						**167426**			
		Накладные расходы	Тенге					**122129**				
		Сметная прибыль	Тенге					**34096**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**460296**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**196**
		Сметная заработная плата	Тенге						**167426**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**460296**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**196**
		Сметная заработная плата	Тенге						**167426**			
		РАЗДЕЛ 2. Наружная канализация напорная(монтаж)										
		Земляные работы										
8	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**12418,11**		**139,82** **6,86**	**132,96** **30,42**	**1736324** **85241**	**1651083** **377719**	--	**333331** **165572**	**2235228**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	110,27	773,00		85241,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	239,67							
8.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	239,669523		6889,00		1651083,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	239,669523		1576,00		377719,17			
9	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**384,0651**		**1648,42** **1648,42**	-- --	**633099** **633099**	-- --	--	**455831** **87114**	**1176045**

9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	709,75	892,00		633099,00				
10	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**384,0651**		**716,36**	**--**	**275130**	**--**	**--**	**198094**	**511082**
		НР - 72%; СП - 8%				**716,36**	**--**	**275130**	**--**		**37858**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	373,31	737,00		275130,00				
11	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12313,24531**		**133,11**	**63,24**	**1639044**	**778643**	**--**	**876179**	**2716440**
		НР - 72%; СП - 8%				**69,88**	**28,95**	**860400**	**356515**		**201218**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	1329,83	647,00		860400,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	323,22							
11.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	323,222689		2353,00		760543,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	323,222689		1103,00		356514,63			
11.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1292,890757		14,00		18100,00			
12	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы 100мм**	**м3**	**90,635**		**2924,98**	**149,24**	**265106**	**13526**	**173277**	**80984**	**373777**
		НР - 99%; СП - 8%				**863,94**	**38,61**	**78303**	**3499**		**27687**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	92,45	847,00		78303,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,17							
12.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3,172225		4264,00		13526,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	3,172225		1103,00		3498,96			
12.4	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	99,6985	1738,00				173276,00		
13	**С123-010603-0203 2301-0603-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 РР ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**5**		**1871,00**	**--**	**9355**	**--**	**9355**	**--**	**10103**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**748**	
		Колодец -гаситель напора										
14	**С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**		**2745,00**	**--**	**2745**	**--**	**2745**	**--**	**2965**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**220**	
15	**С123-020303-7306 2302-0303-7306 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3**		**1547,00**	**--**	**4641**	**--**	**4641**	**--**	**5012**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**371**	
16	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности**	**м2**	**11,304**		**823,56**	**18,61**	**9310**	**210**	**6497**	**2444**	**12693**
		НР - 93%; СП - 8%				**230,23**	**2,21**	**2603**	**25**		**940**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,4	1086,19		2603,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0226							
16.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,220428		700,00		154,00			

16.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,022608		2480,00		56,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,002	0,022608		1103,00		24,94				
16.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,1296	225,00				6104,00			
16.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001809	135671,00				245,00			
16.7	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002713	54214,00				147,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4574754**	**2443464**	**196515**	**1946863**	**7043345**	
								1934776	**737758**	**--**	**521728**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4558013**					
	Материалы		Тенге					**179773**					
	Всего заработная плата		Тенге						**2672534**				
		Накладные расходы	Тенге					**1946863**					
		Сметная прибыль	Тенге					**520390**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7025266**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**3184**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2672534**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**16741**					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**16741**					
		Сметная прибыль	Тенге					**1339**					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**18080**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**7043346**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**3184**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2672534**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										**7503642**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2048920**					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2620980**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**791039**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**208926**			
		- Накладные расходы	Тенге								**2068992**		
		- Сметная прибыль	Тенге								**555823**		
		Всего по объекту										**7 503 642**	
		в том числе оборудования										**0,00**	
		Временные здания и сооружения (1,3 %)										97 547	
		Итого с временными зданиями и сооружениями										**7 601 189**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)										237 043	
		Итого										**7 838 232**	
		Непредвиденные затраты 2%										**156 765**	
		Итого										**7 994 997**	
		НДС (12 %)										959 400	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**8 954 397**	

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

Сагынаев Н.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Уразбаев А.М.